Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»
Подрядчик: Товарщество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:

Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансир. наименован.	Источник финансир. код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
		№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в текущих ценах	из них		Прочие затраты	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника	79 158 660	70 677 375	69 293 513			1 383 862	0		8 481 285	79 158 660
ВСЕГО	**79 158 660**	**70 677 375**	69 293 513			1 383 862	0		**8 481 285**	**79 158 660**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой» БИН 040340004199
Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073
Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"
_____ Нұрмаған М.Р.

АОК
Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
_____ Зонненгрин С.В.

Подрядчик: ТОО "Фаворитстрой"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Форма № 1

Наименование стройки: Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника .

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за февраль 2021 г.

№ акта	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	в том числе		в том числе		Трудозатраты чел./час
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		стоимость материала заказчика	стоимость оборудования заказчика	стоимость материала подрядчика	стоимость оборудования подрядчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения											
1	АКТ №3 №6 4-СТР-1940-20-02-28	Водовод В3. 1 этап	51333,284		-	51333,284			0,000		8940
2	АКТ №4 №6-4 ДР-3738-21-02-09	Водовод В3. 1 этап. Дополнительные работы	13168,135			13168,135			0,000		2120
		Итого по главе 6	**64501,419**		–	**64501,419**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		
		ИТОГО по главам 1-7	**64501,419**	**0,000**	**0,000**	**64501,419**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**11060**
3		**ИТОГО по главам 1-7 без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчиком**	**64 501,419**		**0,000**	**64 501,419**					
Глава 8. Временные здания и сооружения											
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %	0,000	--	--	0,000					
		Всего по главе	**0,000**		–	**0,000**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**64 501,419**	**0,000**	**0,000**	**64501,419**					
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство											
5	НДЗ СН РК 8 04-06-2015 табл.3 VIII п.1 г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9%	4257,094			4257,094					
6	АКТ №7 смета №ТР-2448-18-12-10	Транспортные затраты на перевозку материалов	535,000			535,000					
7	Расчет №1	Командировочные расходы			954,360	954,360					
8	Расчет №2	Доставка рабочих			0,000	0,000					
9	Расчет №3	Перебазировка техники			429,502	429,502					
		Итого по главе 9	**4792,094**		**1383,862**	**6175,956**					
		Итого по главам 1-9	**69293,513**		**1383,862**	**70677,375**					
10		**Итого со стоимостью материалов и оборудования поставки Подрядчика**	**69293,513**	**0,000**	**1383,862**	**70677,375**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	
11		**Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, 1%** (при реализации проекта непредвиденные расходы остаются в распоряжении Заказчика и расходуются на фактически выполненные дополнительные работы, не учтенные сметной документацией, с обязательным составлением сметы на дополнительные работы)	0,000			0,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	**69293,513**	**0,000**	**1383,862**	**70677,375**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	
		Итого без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика	**69293,513**		**1383,862**	**70677,375**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	
15		**Итого НДС 12%**				**8 481,285**					
16		**ИТОГО С НДС**				**79 158,660**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор_____ Балиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540000073
Директор_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"

_____ Нұрмаған М.Р.

АОК
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №7
на 01.03.2021 года

к локальной смете **№ ТР-2205-2001-24_Транспор мтериалов**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Материалы, поставляемые с места закупа до объекта, в стоимости которых учтены транспортные расходы на 30 км (214-30=184км)									
10	С341-010205-1184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 184 (металл) (г.Костанай-Карьер №4 КБР - 214км-30км=184км) км	т	1,2	3642,00 --	-- --	4370 --	-- --		-- 350	4720
11	С341-310103-0101	Трубы. Погрузка	т	1,2	593,00 --	-- --	712 --	-- --		-- 57	769
20	С341-010205-2184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 184 км (мастика, дизтопливо, бензин)	т	8	4285,00 --	-- --	34280 --	-- --		-- 2742	37022
27	С341-310101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	92,8885	439,00 --	-- --	40778 --	-- --		-- 3262	44040
28	С341-010205-1184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 184 км (сборный железобетон) (г.Костанай-Карьер №4 КБР - 214км-30км=184км) км	т	92,8885	3642,00 --	-- --	338300 --	-- --		-- 27064	365364
		РАЗДЕЛ 3.Материалы, поставляемые с места закупа до объекта, стоимость по прайсам, КП (г.Костанай - карьер №4 КБР = 214 км)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С341-010205-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (геомембрана)**	**т**	**9,399**	**3941,00**	**--**	**37041**	**--**		**--**	**40005**
					--	**--**	**--**	**--**		**2963**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**491920**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				**491920**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**6112**	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							**49192**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**535 000**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Алмакаев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Авангард"
ответственный _____ Турумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №4
на 01.03.2021 года

к локальной смете **№ 6-4-ДР-3738-21-02-09 _ Водовод В3. 1 этап. Остаточные объемы. Дополнительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИСКЛЮЧИТЬ из локальной сметы № 6-4_СТР-1940-20-02-28											
Обратная засыпка											
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7362,436	-795,62	–	-5857665	–	–	-4217518	-10881198
					-795,62	–	-5857665	–		-806015	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	90604,85	-15,54	-15,54	-1407771	-1407771	–	-398717	-1951007
					–	-6,11	–	-553773		-144519	
3	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	90604,85	-7,67	-7,67	-695032	-695032	–	-196851	-963233
					–	-3,02	–	-273404		-71351	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94659,885	-161,94	-76,73	-15329293	-7263135	–	-8215725	-25428619
					-85,21	-35,33	-8066158	-3344570		-1883601	
Вытесненный грунт											
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8170,5	-206,76	-197,48	-1689302	-1613487	–	-377166	-2231786
					-9,28	-54,83	-75815	-448027		-165317	
6	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14298,375	-261,00	–	-3731876	–		–	-4030426
					–	–	–	–		-298550	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8170,5	-21,04	-17,91	-171904	-146324	–	-59868	-250313
					-3,13	-7,05	-25580	-57570		-18542	
ДОБАВИТЬ к локальной смете № 6-4_СТР-1940-20-02-28											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Переэкскавация мерзлого грунта/Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	50878,667	212,42	212,42	10807646	10807646	–	1967902	13797592
					–	53,72	–	2733202		1022044	
9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Засыпка траншеи разрыхленным грунтом/Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	50878,667	212,42	212,42	10807646	10807646	–	1967902	13797592
					–	53,72	–	2733202		1022044	
10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Засыпка траншеи мерзлым грунтом/Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	115608,209	212,42	212,42	24557496	24557496	–	4471532	31351350
					–	53,72	–	6210473		2322322	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13209952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-14025218				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35047040			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6999533			
		- Перевозка грузов	Тенге				-3731876				
		- Накладные расходы	Тенге							-5058509	
		- Сметная прибыль	Тенге							1264961	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							1223144	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									13 168 135

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бонцев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Вонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Адильканиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Аванталь"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №3
на 01.03.2021 года

к локальной смете **6-4_СТР-1940-20-02-28 _ Водовод ВЗ. 1 этап**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обратная засыпка											
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10517,765	795,62	–	8368092	–	–	6025026	15544567
					795,62	–	8368092	–		1151449	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	90604,85	15,54	15,54	1407771	1407771	–	398717	1951007
					–	6,11	–	553773		144519	
3	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	90604,85	7,67	7,67	695032	695032	–	196851	963233
					–	3,02	–	273404		71351	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94659,885	161,94	76,73	15329293	7263135	–	8215725	25428619
					85,21	35,33	8066158	3344570		1883601	
Вытесненный грунт											
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8170,5	206,76	197,48	1689302	1613487	–	377166	2231786
					9,28	54,83	75815	448027		165317	
6	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14298,375	261,00	–	3731876	–		–	4030426
					–	–	–	–		298550	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8170,5	21,04	17,91	171904	146324	–	59868	250313
					3,13	7,05	25580	57570		18542	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50399951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16535645				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11125749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4677344			
		- Перевозка грузов	Тенге				3731876				
		- Накладные расходы	Тенге							15273353	
		- Сметная прибыль	Тенге							3733329	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							4666662	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**51 333 284**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 0303[illegible]99

Директор_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 0304000[illegible]

Директор_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер_____ Алмикаев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Анталл"
ответственный _____ Турсумбаева Д.К.

Расчет №1

командировочных расходов по объекту :

Карьер №4 Красногорского бокситового рудника КБРУ

на 01.03.2021 г.

п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Кол-во
1	Трудозатраты (ноябрь 2020, декабрь 2020, январь 2021 - 2619 ч/ч)	чел/час	**1350**
2	Баланс рабочего времени	час	165,33
	Необходимое кол-во чел	чел/мес	8
3	Суточные= **2651тенге*1,5*30 дней*8чел.** (в ценах 2018 года)	тенге	**954 360**
	Всего :	**тенге**	**954 360**

СДАЛ:

Подрядчик:

ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор_____ Болиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Расчет № 3 на 01.03.2021

транспортных расходов на перебазировку спецтехники по объекту :

Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника

№ п/п	Наименование механизма, согласно ПОС	Кол-во	Средняя скорость (км/час)	Расстояние перебазировки согласно ПОС (с базы на объект и обратно) (км)	Время перевозки (маш/час)	Стоимость 1 маш/час	Стоимость 1 тн/км	Стоимость всего
1	КРАЗ тягач (трал) *(бульдозер)*	1	30	214	7,13		*937,5*	200625
2	КРАЗ тягач (трал) *(Экскаватор)*	1	30	214	7,13		*937,5*	200625
5	Автомобили самосвалы	1	50	214	4,28	*6601*		28 252
	Итого по перебазировке спец.техники:	***3***						***429 502***
	ИТОГО:							***429 502***

СДАЛ:

Подрядчик:

ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор_____ Бопаев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор_____ Кабасов К.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.