Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес:

"Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		90	25.05.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		30 386 644	27 130 932							3 255 712	30 386 644

Заказчик:
И.О заместителя акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

_____ Сейтимбетов К.Б.

Технический надзор:

ТОО "Компания Кұрылыс-Көмек" _____ Тютебаев Ж.К

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Строительная компания ШАХ" _____ Кайржанұлы Р.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
Договор подряда: №90 от 25.05.2022

РЕЕСТР №1

выполненных работ за июль 2022 года

по объекту: **"Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"**

№п/п	№ АВР	№ смет	№ о/ф АВР	Наименование	Стоимость со скидкой, тенге	В том числе оборудование
1	1	1-1-1	170	Генеральный план	21 199 963	
2	2	1-1-3	150	Электроснабжение	9 186 681	
				Итого:	**30 386 644**	**0**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1 "Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 25.05.2022

Акт выполненных работ №1

за июль 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Генеральный план работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4549,68	277,29	277,29	1261581	1261581	0	194777	1572867
						0	59,46	0	270524		116509	
2	2	С3412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	2546,384	44		112041				121004
											8963	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									1693871
			Раздел: 2. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									
3	4	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	2000,000009	2024		4048000		4048000		4371840
											323840	
4	5	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	170,0000004	1370,53	1179,87	232990	200578	0	94044	353196
						190,66	321,56	32412	54665		26163	
5	6	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	154,9999993	1358		210490		210490		227329
											16839	
6	7	С1216-101-0401	Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0	т	20	27676		553520		553520		597802
											44282	
7	8	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	170,0000004	10338,02	1709,43	1757463	290603	1417361	141122	2050473
						291,17	477,47	49499	81170		151887	
8	9	Е11-010201-0701	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2000,000009	39,49	39,49	78980	78980	0	21830	108875
						0	15,16	0	30320		8065	
			Итого по разделу: 2. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									7709515
			Раздел: 3. Искусственная трава с резиновой крошкой и с бордюром из бортового камня БР100.20.8, L=108м									
9	16	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,48	1370,53	1179,87	8881	7646	0	3585	13463
						190,66	321,56	1235	2084		997	
10	17	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,48	1358		8800		8800		9504
											704	
11	18	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,48	4030,97	1136,51	26121	7365	17521	3493	31983
						190,66	308,52	1235	1999		2369	
12	19	Е11-010201-0701	Грунт. Уплотнение		648	39,49	39,49	25590	25590	0	7073	35276

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 уплотненной площади основания			0	15,16	0	9824		2613	
13	21	С1255-101-0101	Камень бортовой БР100.20.8 ГОСТ 6665-91		1,728	48258		83390		83390		90061
				м3							6671	
			Итого по разделу: 3. Искусственная трава с резиновой крошкой и с бордюром из бортового камня БР100.20.8, L=108м									180287
			Раздел: 4. Тартановое покрытие с бордюром из бортового камня БР100.20.8, L=400м									
14	24	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,14165	4030,97	1136,51	8633	2434	5791	1155	10571
				м3 материала основания в плотном теле		190,66	308,52	408	661		783	
15	25	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне		2141,65	59,52	23,48	127471	50286	64	105426	251528
				м2 поверхности		36,01	9,57	77121	20496		18632	
16	26	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м		2355,815	286		673763		673763		727664
				м2							53901	
17	27	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		2141,65	318,73	273,45	682608	585634	0	327703	1091136
				м2 основания		45,28	96,4	96974	206455		80825	
18	28	Е11-010201-0701	Грунт. Уплотнение		2141,65	39,49	39,49	84574	84574	0	23377	116586
				м2 уплотненной площади основания		0	15,16	0	32467		8636	
19	30	С1255-101-0101	Камень бортовой БР100.20.8 ГОСТ 6665-91		6,4	48258		308851		308851		333559
				м3							24708	
			Итого по разделу: 4. Тартановое покрытие с бордюром из бортового камня БР100.20.8, L=400м									2531044
			Раздел: 5. Бетонные покрытие									
20	34	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,39937	346394		1177521		1177521		1271723
				т							94202	
21	35	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		17,212	1370,53	1179,87	23590	20308	0	9522	35760
				м3 материала основания в плотном теле		190,66	321,56	3282	5535		2649	
22	36	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,20484	1358		1636		1636		1767
				м3							131	
23	37	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		17,212	4030,97	1136,51	69381	19562	46538	9279	84953
				м3 материала основания в плотном теле		190,66	308,52	3282	5310		6293	
24	38	Е11-010201-0701	Грунт. Уплотнение		1721,2	39,49	39,49	67970	67970	0	18787	93698
				м2 уплотненной площади основания		0	15,16	0	26093		6941	
			Итого по разделу: 5. Бетонные покрытие									1487901
			Раздел: 6. Панель ограждения ПМ-1									
			Раздел: 7. Панель ограждения ПМ-2									
			Раздел: 8. Панель ограждения ПМ-3									
			Раздел: 9. Секции калитки									
			Раздел: 10. Панель ограждения ПО-1									
			Раздел: 11. Панель ограждения ПО-2									
			Раздел: 12. Фундамент для воркоута и уличные тренажеры									
25	147	Е11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора		2000	48,91	0	97820	0	0	86082	198614
				м2		48,91	0	97820	0		14712	
26	148	Е11-010202-0103 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Покров растительно-корневой . Удаление камыша /на откосах/		400	2173,99	486,55	869596	194620	388992	250309	1209498
				м3 грунта		714,96	154,17	285984	61668		89592	
27	149	Е11-010107-0502	Очистка водоема		2692,392	561,39	561,39	1511482	1511482	0	669197	2355134
				м3 грунта		0	345,21	0	929441		174454	
28	150	Е11-010207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня		20	451,35	13,66	9027	273	0	6303	16556
				дерево		437,69	0	8754	0		1226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	158	Е11-470120-0302 Изм. и доп. вып. 17	Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м		100	551,11	412,4	55111	41240	290	23588	84995
				1 ветвь		135,81	132,24	13581	13224		6296	
30	159	Е11-470120-0304 Изм. и доп. вып. 17	Ветви сухие. При изменении количества срезаемых ветвей на 1 шт. добавлять к норме 1147-0120-0302		500	444,5	334,38	222250	167190	1450	94354	341932
				1 ветвь		107,22	107,22	53610	53610		25328	
31	160	Е11-470120-0102	Кроны деревьев. Кронирование деревьев диаметр ствола до 400 мм,		10	2647,4	0	26474	0	0	23297	53753
				1 дерево		2647,4	0	26474	0		3982	
			Итого по разделу: 12. Фундамент для воркоута и уличные тренажеры									4260482
			ИТОГО:					14425605	4617913	8943978	2114303	17863100
								751671	1805546		1323193	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		357262				
			Итого с временными									18220362
			Зимние удорожания			2,1 %		382628				
			Итого с зимними удорожаниями									18602990
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		372060				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18975050
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									19924778
			НДС			12 %		2390973				
			Итого с НДС									22315751

ИТОГО СО СКИДКОЙ *21 199 963*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайржанулы Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Компания Кубылыс Конек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора **Тютебаев Ж.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы
Сейтимбетов К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Калдаров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт авторского надзора **Карыбеков Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1 "Капитальный ремонт аллен для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 25.05.2022

Акт выполненных работ №2

за июль 2022 (месяц, год) на 1-1-3 Электроснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	271,152	2223,76	0	602977	0	0	434144	1120090
						2223,76	0	602977	0		82970	
2	2	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	/Погрузка вытесненного грунта/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	90,384	322,52	322,52	29151	29151	0	4501	36344
						0	69,16	0	6251		2692	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	180,768	1056,69	0	191016	0	0	137531	354831
						1056,69	0	191016	0		26284	
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1572,2	279,33	172,11	439163	270591	0	222310	714391
						107,22	89,17	168571	140193		52918	
5	5	Е11-010104-0401	/засыпка песком/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	90,384	33,53	33,53	3030	3031	0	960	4309
						0	14,75	0	1334		319	
6	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	90,384	2458		222164		222164		239937
											17773	
7	7	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	2125	658		1398250		1398250		1510110
											111860	
8	10	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1123	742,81	371,93	834176	417677	55274	377929	1309073
						321,66	145,75	361224	163677		96969	
9	11	С1243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,314	348729		109501		109501		118261
											8760	
10	12	С1243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,098	406114		39799		39799		42983
											3184	
11	13	С1243-113-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	км	0,158	518876		81982		81982		88541
											6559	
12	14	С1243-113-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	км	0,197	661874		130389		130389		140820
											10431	
13	15	С1243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,505	869961		439330		439330		474476
											35146	
14	16	С1243-113-1016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-0,66	км	0,358	1269504		454482		454482		490841
											36359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	17	С1243-113-1017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (мк)-0,66	км	0,402	1632413		656230		656230	52498	708728
16	18	С1243-113-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,214	1674307		358302		358302	28664	386966
			ИТОГО:					5989943	720449	3945703	1177375	7740701
								1323788	311454		573386	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		154814				7895516
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,1 %		165806				8061322
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		161226				8222548
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												8634098
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									
			НДС			12 %		1036092				9670190
			Итого с НДС									
			ИТОГО СО СКИДКОЙ									*9 186 681*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шарипханулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Компания Курылыс Комек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Тютебаев Ж.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Представитель заказчика Жетысуского района города Алматы Сейтимбетов К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист Калдаров Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROY CONSULTING"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Сарыбеков Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)