Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес:

"Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		90	25.05.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		124 171 553	81 870 755							9 824 491	91 695 245

Заказчик:

Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" _____ Рахымгалиев Ж.Е.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Строительная компания ШАХ" _____ Қайржанұлы Р.

Технадзор:

ТОО "Компания Құрылыс-Көмек" _____ Гютебаев Ж.К.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
Договор подряда: №90 от 25.05.2022

РЕЕСТР №3

выполненных работ за август2022 года

по объекту: **"Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"**

№п/п	№ АВР	№ смет	№ о/ф АВР	Наименование	Стоимость со скидкой, тенге	В том числе оборудование
1	4	1-1-1	190	Генеральный план	81 769 716	42 894 600
2	5	1-1-4	200	НВК	6 262 710	
3	6	1-1-3	210	Электроснабжение	3 662 820	
				Итого:	**91 695 245**	**42 894 600**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1 "Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 25.05.2022

Акт выполненных работ №4

за август 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Генеральный план работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
			Раздел: 2. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									
			Раздел: 3. Искусственная трава с резиновой крошкой и с бордюром из бортового камня БР100.20.8, L=108м									
1	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		5,184	22987,76	1186,72	119169	6152	104262	9495	138957
				м3		1688,85	323,98	8755	1680		10293	
2	13	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		1,2798	19,42	0,7	25	1	0	26	55
				м2 покрытия		18,72	0,34	24	0		4	
3	14	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,2798	26631,28	1107,68	34083	1418	369	29895	69096
				т		25235,6	433,84	32297	555		5118	
4	15	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,2798	346394		443315		443315		478780
				т							35465	
5	20	Е11-270201-1006 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		108	2271,23	402,25	245293	43443	105207	129827	405130
				м бортового камня		894,84	218,22	96643	23568		30010	
			Итого по разделу: 3. Искусственная трава с резиновой крошкой и с бордюром из бортового камня БР100.20.8, L=108м									1092018
			Раздел: 4. Тартановое покрытие с бордюром из бортового камня БР100.20.8, L=400м									
6	29	Е11-270201-1006 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		400	2271,23	402,25	908492	160900	389656	480842	1500481
				м бортового камня		894,84	218,22	357936	87288		111147	
			Итого по разделу: 4. Тартановое покрытие с бордюром из бортового камня БР100.20.8, L=400м									1500481
			Раздел: 5. Бетонные покрытие									
7	32	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры		3,39937	43044,91	3099,41	146326	10536	1523	125270	293323
				т арматуры		39497,5	998,09	134267	3393		21728	
8	33	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3,39937	26631,28	1107,68	90530	3765	979	79407	183531
				т		25235,6	433,84	85785	1475		13595	
			Итого по разделу: 5. Бетонные покрытие									476854
			Раздел: 6. Панель ограждения ПМ-1									
9	39	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство		10,08	1203,5	6,6	12131	67	5236	6241	19842
				м2		677,46	2,94	6829	30		1470	
10	40	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		8,958432	97829,07	26855,51	876395	240583	98405	439718	1421402
				т конструкций		59988,9	11147,69	537406	99866		105289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	41	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	8,958432	274428,96	20730,97	2458453	185717	31516	1591254	4373684
						250180	7249,6	2241221	64945		323977	
12	42	С1241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	280	8368		2343040		2343040		2530483
											187443	
13	43	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	280	4928		1379840		1379840		1490227
											110387	
14	44	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,049476	429640		21257		21257		22957
											1701	
15	45	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,032392	424901		1713367		1713367		1850437
											137069	
16	46	С1214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	311,36	20570		6404675		6404675		6917049
											512374	
17	47	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,236208	441876		104375		104375		112725
											8350	
18	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094948	349485		33183		33183		35838
											2655	
19	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	314,8776848	88	1,96	27709	617	16081	7676	38216
						34,97	0,36	11011	113		2831	
20	50	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,010556	424901		4485		4485		4844
											359	
21	51	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	21,4335442	469545		10064013		10064013		10869135
											805121	
			Итого по разделу: 6. Панель ограждения ПМ-1									29686838
			Раздел: 7. Панель ограждения ПМ-2									
			Раздел: 8. Панель ограждения ПМ-3									
			Раздел: 9. Секции калитки									
			Раздел: 10. Панель ограждения ПО-1									
			Раздел: 11. Панель ограждения ПО-2									
			Раздел: 12. Фундамент для воркоута и уличные тренажеры									
22	127	ТОО"АСПОРТ"	Скейт зона	комплект	1	38392857,14		38392857		38392857		38392857
			Отпускная цена			38392857		38392857				
			Сметная стоимость оборудования					*38392857*				
			Итого по разделу: 12. Фундамент для воркоута и уличные тренажеры									38392857
			ИТОГО:					65823013	653198	23264784	2899651	71149049
								3512174	282913	38392857	2426386	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							38392857		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		655124				71804173
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,1 %		701638				
			Итого с зимними удорожаниями									72505811

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		682259				73188070
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									76851237
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		9222148				86073385
			ИТОГО СО СКИДКОЙ									*81 769 716*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайржанулы Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы **Рахымгалиев Ж.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела коммунального хозяйства **Сейтимбетов К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Калдаров Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Компания Курылыс-Контроль"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт технического надзора **Тютебаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт авторского надзора **Казыбеков Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1 "Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 25.05.2022

Акт выполненных работ №5

за август 2022 (месяц, год) на 1-1-4 Наружная канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0374 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	19,872	224,68	224,68	4465	4465	0	522	5386
						0	36,49	0	725		399	
2	2	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,158	353,46	353,46	4297	4297	0	663	5357
						0	75,79	0	921		397	
3	3	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,968	3274,99	0	16270	0	0	11715	30224
						3274,99	0	16270	0		2239	
4	4	С3411-102-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	61,063	95		5801				6265
											464	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,992	24,07	19,92	890	737	0	360	1350
						4,15	9,36	154	346		100	
6	6	Е11-010102-0374 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6,4033	224,68	224,68	1439	1439	0	168	1736
						0	36,49	0	234		129	
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4033	39,11	39,11	250	250	0	79	355
						0	17,21	0	110		26	
8	8	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4033	19,31	19,31	124	123	0	39	176
						0	8,5	0	54		13	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,4033	200,6	87,52	1285	560	0	738	2185
						113,08	46,91	724	300		162	
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,152	1056,69	0	12841	0	0	9245	23853
						1056,69	0	12841	0		1767	
11	11	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	27191,49	10747,18	54383	21494	5352	37230	98942
						13768,44	5034,57	27537	10069		7329	
12	12	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		18,477	50984,11	10860,1	942033	200662	304503	525018	1584415

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			23643,9	5057,8	436868	93453		117364	
13	13	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35990		143960		143960		155477
											11517	
14	14	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	22219		222190		222190		239965
											17775	
15	15	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5147		25735		25735		27794
											2059	
16	16	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10512		10512		10512		11353
											841	
17	17	С1225-101-0610 прим.	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	4	34934		139736		139736		150915
											11179	
18	18	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2993		11972		11972		12930
											958	
19	19	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	38353		153412		153412		165685
											12273	
20	20	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	32	595		19040		19040		20563
											1523	
21	21	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,684	50984,11	10860,1	85857	18288	27753	47850	144404
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			23643,9	5057,8	39816	8517		10697	
22	22	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35990		35990		35990		38869
											2879	
23	23	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22219		66657		66657		71990
											5333	
24	24	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5147		10294		10294		11118
											824	
25	25	С1225-101-0610 прим.	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	1	34934		34934		34934		37729
											2795	
26	26	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2993		2993		2993		3232
											239	
27	27	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353		38353		38353		41421
											3068	
28	28	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760		5141
											381	
29	29	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,838	50984,11	10860,1	144693	30821	46771	80641	243361
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			23643,9	5057,8	67101	14354		18027	
30	30	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	44251		44251		44251		47791
											3540	
31	31	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5147		5147		5147		5559
											412	
32	32	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	51736		51736		51736		55875
											4139	
33	33	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	36723		110169		110169		118983
											8814	
34	34	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2993		2993		2993		3232
											239	
35	35	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353		38353		38353		41421
											3068	
36	36	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	10	595		5950		5950		6426
											476	
37	37	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Для установки сборных элементов. Устройство	м3	0,24	25877,73	1126,94	6211	271	4552	1369	8186
						5783,92	485,96	1388	117		606	
38	38	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная вокруг колодцев. Устройство	м3	0,84	19457,54	1186,72	16344	997	13929	1539	19314
						1688,85	323,98	1419	272		1431	
39	39	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	4292,7	189,46	17171	758	10815	5789	24797
						1399,44	62,54	5598	250		1837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	684472,78	126663,86	3422	634	144	2893	6820
						528930	55531,21	2645	278		505	
41	41	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм/питьевая/	м	5,02	3723		18689		18689		20184
											1495	
42	42	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/питьевая/	км трубопровода	0,01	597661,49	79064,65	5977	790	230	5240	12114
						495627	33638,51	4956	336		897	
43	43	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,04	1891		18986		18986		20505
											1519	
44	44	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	448997,88	116307,16	12572	3256	76	10280	24680
						329994	40873,37	9240	1144		1828	
45	45	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	376111,13	81080,05	2633	568	5	2235	5257
						294273	28255,83	2060	198		389	
46	46	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм/питьевая/	м	23,23	1072		24903		24903		26895
											1992	
47	47	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм/питьевая/	м	5,05	745		3762		3762		4063
											301	
48	48	С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм/питьевая/	м	7,07	117		827		827		893
											66	
49	49	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	78996,85	0	1343	0	34	1296	2850
						76992,5	0	1309	0		211	
50	50	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	81496,39	0	407	0	23	381	851
						76992,5	0	385	0		63	
51	51	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	84975,94	0	2379	0	224	2134	4874
						76992,5	0	2156	0		361	
52	52	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	448997,88	116307,16	8531	2210	51	6976	16748
						329994	40873,37	6270	777		1241	
53	53	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	19,19	1590		30512		30512		32953
											2441	
54	54	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2612,31	103,47	2612	104	293	2247	5248
						2216,2	53,61	2216	54		389	
55	55	С1242-101-0403 прим	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч396р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	39366		39366		39366		42515
											3149	
56	56	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2548,99	103,47	2549	104	293	2184	5112
						2152,88	53,61	2153	54		379	
57	57	С1242-101-0402 прим.	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч396р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	29915		29915		29915		32308
											2393	
58	58	С1242-207-2003	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3628		3628		3628		3918
											290	
59	59	С1242-207-1306	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	12890		12890		12890		13921

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1031	
60	60	E11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2474,05	1470,79	2474	1471	0	1487	4278
				шт.		1003,26	499,06	1003	499		317	
61	61	C1241-209-0816	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90х75х90 мм		1	5889		5889		5889		6360
				шт.							471	
62	62	C1241-209-0816	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90х75х90 мм		1	5889		5889		5889		6360
				шт.							471	
63	63	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		3	1678,5	998,71	5036	2996	0	3025	8706
				шт.		679,79	338,8	2039	1016		645	
64	64	C1241-112-0133	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х5,0 мм		1	1106		1106		1106		1194
				шт.							88	
65	65	C1241-114-0129	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм		1	1102		1102		1102		1190
				шт.							88	
66	66	C1241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм		1	828		828		828		894
				шт.							66	
67	67	C1241-116-1110	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		6	17794		106764		106764		115305
				шт.							8541	
68	68	C1241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5		5	1385		6925		6925		7479
				кг							554	
69	69	C1241-116-1110	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	17794		35588		35588		38435
				шт.							2847	
70	70	C1241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5		2	1385		2770		2770		2992
				кг							222	
71	71	C1241-116-1109	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		1	14168		14168		14168		15301
				шт.							1133	
72	72	C1241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5		1	1385		1385		1385		1496
				кг							111	
73	73	C1241-116-1111	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		1	24299		24299		24299		26243
				шт.							1944	
74	74	C1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1	1412		1412		1412		1525
				шт.							113	
75	75	C1241-116-1110	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	17794		35588		35588		38435
				шт.							2847	
76	76	C1241-214-0208	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		2	1136		2272		2272		2454
				шт.							182	
77	77	C1241-116-1109	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		1	14168		14168		14168		15301
				шт.							1133	
78	78	C1241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1	815		815		815		880
				шт.							65	
79	79	C1241-114-0129	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм		1	1102		1102		1102		1190
				шт.							88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	С1241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	828		828		828		894
											66	
81	81	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м /в колодцах/	м футляра	12	65607,83	19238,78	787294	230866	502585	119050	978852
						4486,93	5534,14	53843	66410		72508	
82	82	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	3	65607,83	19238,78	196823	57716	125646	29763	244713
						4486,93	5534,14	13461	16602		18127	
			ИТОГО:					3973919	585877	2668792	912156	5276955
								713452	217090		390886	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		105539				
			Итого с временными									5382501
			Зимние удорожания			2,1 %		113033				
			Итого с зимними удорожаниями									5495534
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109911				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5605445
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5886005
			НДС			12 %		706321				
			Итого с НДС									6592326
			ИТОГО СО СКИДКОЙ									*6 262 710*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Компания Курылыс-Комек"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Тютебаев Ж.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы Рахымгалиев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела Коммунального хозяйства Сейтимбетов К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист Калдаров Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт авторского надзора Е.Бекеков Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1 "Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 25.05.2022

Акт выполненных работ №6

за август 2022 (месяц, год) на 1-1-3 Электроснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	116,208	2223,76	0	258419	0	0	186062	480039
						2223,76	0	258419	0		35558	
2	2	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	/Погрузка вытесненного грунта/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38,736	322,52	322,52	12493	12493	0	1929	15576
						0	69,16	0	2679		1154	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	77,472	1056,69	0	81864	0	0	58942	152070
						1056,69	0	81864	0		11264	
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	673,8	279,33	172,11	188213	115968	0	95276	306167
						107,22	89,17	72245	60083		22679	
5	5	Е11-010104-0401	/засыпка песком/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,736	33,53	33,53	1299	1299	0	411	1847
						0	14,75	0	572		137	
6	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	38,736	2458		95213		95213		102830
											7617	
7	8	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,812	198899,76	0	161507	0	2968	120489	304556
						195244	0	158538	0		22560	
8	9	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	828,24	194		160679		160679		173533
											12854	
9	10	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1123	742,81	371,93	834176	417677	55274	377929	1309073
						321,66	145,75	361224	163677		96969	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	20	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,652	341689		222781		222781		240603
											17822	
			ИТОГО:					2016644	547436	536915	841038	3086294
								932290	227010		228614	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		61726				
			Итого с временными									3148020
			Зимние удорожания			2,1 %		66108				
			Итого с зимними удорожаниями									3214128
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64283				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3278411
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3442500
			НДС			12 %		413100				
			Итого с НДС									3855600

ИТОГО СО СКИДКОЙ *3 662 820*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Қайржанұлы Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Строительная компания ШАХ» БСН/БИН 070140013304 Республика Казахстан г. Алматы

Принял Заказчик

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы **Рахымгалиев Ж.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела коммунального хозяйства **Сейтимбетов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Калдаров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора **Тютбаев Ж.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 050240005195

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт авторского надзора **Жатыбеков Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 150140005479