Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН 070140013304

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес:

"Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		90	25.05.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		203 320 081	35 403 645							4 248 437	39 652 082

Заказчик:
Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района
города Алматы"
Рахымгалиев Ж.Е.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Строительная компания ШАХ" Сайржанулы Р.

Технадзор:
ТОО "Компания Құрылыс-Көмек" Тютебаев Ж.К.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
Договор подряда: №90 от 25.05.2022

РЕЕСТР №5

выполненных работ за октябрь 2022 года

по объекту: **"Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"**

№п/п	№ АВР	№ смет	№ о/ф АВР	Наименование	Стоимость со скидкой, тенге	В том числе оборудование
1	8	1-1-1	Э25210	Генеральный план	16 245 510	
2	9	1-1-3	Э25010	Электроснабжение	23 406 572	
				Итого:	**39 652 082**	**0**

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН/ИИН 070140013304**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1"Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)**

(наименование)

(контракт) **Договор о государственных закупках работ №90 от 25.05.2022**

А К Т №8
приемки выполненных работ
за октябрь 2022 г.
Генеральный план 1-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Панель ограждения ПМ-1									
		Закладная деталь КМ-1									
51	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	12,1664558	469545,00	--	5712698,49	--	5712698,49	--	6169714,37
		СП - 8%			--	--	--	--		457015,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				5712698,49	--	5712698,49	--	6169714,37
							--	--	--	457015,88	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5712698,49				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5712698,49				
		Сметная прибыль	тенге				457015,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6169714,37				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				6169714,37				
		РАЗДЕЛ 7.Панель ограждения ПМ-2									
		Фундамент Ф-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,36	1203,50	6,60	433,26	2,38	186,99	222,90	708,65
		НР - 91%; СП - 8%			677,46	2,94	243,89	1,06		52,49	
53	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,252578	97829,07	26855,51	24709,47	6783,11	2774,48	12397,60	40075,64
		НР - 69%; СП - 8%			59988,90	11147,69	15151,88	2815,66		2968,57	
54	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,252578	274428,96	20730,97	69314,72	5236,19	888,57	44864,53	123313,59
		НР - 69%; СП - 8%			250180,00	7249,60	63189,96	1831,09		9134,34	
		Стойка СМ-1									
55	С1241-108-0204 241-108-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	10	8368,00	--	83680,00	--	83680,00	--	90374,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6694,40	
56	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	4928,00	--	49280,00	--	49280,00	--	53222,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3942,40	
57	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001767	429640,00	--	759,17	--	759,17	--	819,90
		СП - 8%			--	--	--	--		60,73	
		Панель ПМ-2									
58	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0824424	424901,00	--	35029,86	--	35029,86	--	37832,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2802,39	
59	С1214-402-0302 214-402-0302 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	11,12	20570,00	--	228738,40	--	228738,40	--	247037,47
		СП - 8%			--	--	--	--		18299,07	
60	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0048102	441876,00	--	2125,51	--	2125,51	--	2295,55
		СП - 8%			--	--	--	--		170,04	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001221	349485,00	--	426,72	--	426,72	--	460,86
		СП - 8%			--	--	--	--		34,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,2265092	88,00	1,96	987,93	22,00	573,34	273,68	1362,54
		НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	392,59	4,04		100,93	
		Закладная деталь КМ-1									
63	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000377	424901,00	--	160,19	--	160,19	--	173,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12,81	
64	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,2	469545,00	--	563454,00	--	563454,00	--	608530,32
		СП - 8%			--	--	--	--		45076,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1059099,23	12043,68	968077,23	57758,70	1206206,57
							78978,32	4651,85	--	89348,63	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				832115,04				
	Материалы		тенге				760,34				
	Всего заработная плата		тенге					641,58			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				830693,85				
		Накладные расходы	тенге				496,58				
		Сметная прибыль	тенге				66608,93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				899220,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,39
		Сметная заработная плата	тенге					641,58			
	Стоимость металлромонтажных работ		тенге				94024,19				
	Материалы		тенге				3663,05				
	Всего заработная плата		тенге					82988,59			
		Накладные расходы	тенге				57262,13				
		Сметная прибыль	тенге				12102,91				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		тенге				163389,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,50
		Сметная заработная плата	тенге					82988,59			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				132960,00				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				132960,00				
		Сметная прибыль	тенге				10636,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				143596,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1206206,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,89
		Сметная заработная плата	тенге					83630,17			
		РАЗДЕЛ 8.Панель ограждения ПМ-3									
		Фундамент Ф-1									
65	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,72	1203,50	6,60	866,52	4,76	373,99	445,80	1417,30
		НР - 91%; СП - 8%			677,46	2,94	487,77	2,12		104,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,57256	97829,07	26855,51	56013,01	15376,39	6289,38	28103,68	90846,02
		НР - 69%; СП - 8%			59988,90	11147,69	34347,24	6382,72		6729,34	
67	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,57256	274428,96	20730,97	157127,05	11869,72	2014,27	101701,79	279535,14
		НР - 69%; СП - 8%			250180,00	7249,60	143243,06	4150,83		20706,31	
		Стойка СМ-1									
68	С1241-108-0204 241-108-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	20	8368,00	--	167360,00	--	167360,00	--	180748,80
		СП - 8%			--	--	--	--		13388,80	
69	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20	4928,00	--	98560,00	--	98560,00	--	106444,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7884,80	
70	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,003534	429640,00	--	1518,35	--	1518,35	--	1639,82
		СП - 8%			--	--	--	--		121,47	
		Панель ПМ-3									
71	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2252048	424901,00	--	95689,74	--	95689,74	--	103344,92
		СП - 8%			--	--	--	--		7655,18	
72	С1214-402-0302 214-402-0302 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	14,32	20570,00	--	294562,40	--	294562,40	--	318127,39
		СП - 8%			--	--	--	--		23564,99	
73	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0131724	441876,00	--	5820,57	--	5820,57	--	6286,22
		СП - 8%			--	--	--	--		465,65	
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006002	349485,00	--	2097,61	--	2097,61	--	2265,42
		СП - 8%			--	--	--	--		167,81	
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,5521824	88,00	1,96	1280,59	28,52	743,18	354,75	1766,17
		НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	508,89	5,24		130,83	
		Закладная деталь КМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000754	424901,00	--	320,38	--	320,38	--	346,01
		СП - 8%			--	--	--	--		25,63	
77	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,4	469545,00	--	1126908,00	--	1126908,00	--	1217060,64
		СП - 8%			--	--	--	--		90152,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**2008124,22**	**27279,39**	**1802257,87**	**130606,01**	**2309828,65**
							178586,96	**10540,91**	--	**171098,42**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1529064,16**				
	Материалы		тенге				**1117,18**				
	Всего заработная плата		тенге					**1004,02**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1526917,05**				
		Накладные расходы	тенге				**800,55**				
		Сметная прибыль	тенге				**122389,19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1652253,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,62**
		Сметная заработная плата	тенге					**1004,02**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**213140,06**				
	Материалы		тенге				**8303,64**				
	Всего заработная плата		тенге					**188123,85**			
		Накладные расходы	тенге				**129805,47**				
		Сметная прибыль	тенге				**27435,65**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**370381,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105,41**
		Сметная заработная плата	тенге					**188123,85**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**265920,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**265920,00**				
		Сметная прибыль	тенге				**21273,60**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**287193,60**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**2309828,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106,03**
		Сметная заработная плата	тенге					**189127,87**			

РАЗДЕЛ 9.Секции калитки

СК-1

Фундамент Ф-1

78	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,18	1203,50	6,60	216,63	1,19	93,50	111,45	354,33
		НР - 91%; СП - 8%			677,46	2,94	121,94	0,53		26,25	
79	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,125559	97829,07	26855,51	12283,32	3371,95	1379,22	6162,97	19921,99
		НР - 69%; СП - 8%			59988,90	11147,69	7532,15	1399,69		1475,70	

Стойка СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1241-108-0204 241-108-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	5	8368,00	--	41840,00	--	41840,00	--	45187,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3347,20	
81	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4928,00	--	24640,00	--	24640,00	--	26611,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1971,20	
82	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0008835	429640,00	--	379,59	--	379,59	--	409,96
		СП - 8%			--	--	--	--		30,37	
		Секция калитки Ск-1									
83	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0412212	424901,00	--	17514,93	--	17514,93	--	18916,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1401,19	
84	С1214-402-0302 214-402-0302 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	1,58	20570,00	--	32500,60	--	32500,60	--	35100,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2600,05	
85	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0024051	441876,00	--	1062,76	--	1062,76	--	1147,78
		СП - 8%			--	--	--	--		85,02	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006105	349485,00	--	213,36	--	213,36	--	230,43
		СП - 8%			--	--	--	--		17,07	
87	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	520,00	--	520,00	--	520,00	--	561,60
		СП - 8%			--	--	--	--		41,60	
88	С1223-502-0601 223-502-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1	шт.	3	4592,00	--	13776,00	--	13776,00	--	14878,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1102,08	
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6332546	88,00	1,96	143,73	3,20	83,42	39,81	198,23
		НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	57,11	0,59		14,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				145090,92	3376,34	134003,38	6314,23	163517,56
							7711,20	1400,81	--	12112,41	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				52031,60				
	Материалы		тенге				176,91				
	Всего заработная плата		тенге					180,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				51671,24				
		Накладные расходы	тенге				151,26				
		Сметная прибыль	тенге				4174,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				56357,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,11
		Сметная заработная плата	тенге					180,17			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				26579,32				
	Материалы		тенге				1379,22				
	Всего заработная плата		тенге					8931,84			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14296,00				
		Накладные расходы	тенге				6162,97				
		Сметная прибыль	тенге				2619,38				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				35361,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,06
		Сметная заработная плата	тенге					8931,84			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				66480,00				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				66480,00				
		Сметная прибыль	тенге				5318,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				71798,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				163517,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,17
		Сметная заработная плата	тенге					9112,01			
		РАЗДЕЛ 10.Панель ограждения ПО-1									
		Фундамент Ф-1									
90	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	1,6014	1203,50	6,60	1927,28	10,57	831,83	991,53	3152,31
		НР - 91%; СП - 8%			677,46	2,94	1084,88	4,71		233,51	
91	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	5,492488	97829,07	26855,51	537324,99	147503,56	60333,12	269594,64	871473,20
		НР - 69%; СП - 8%			59988,90	11147,69	329488,31	61228,55		64553,57	
		ПО-1									
92	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	5,429688	478807,00	--	2599772,62	--	2599772,62	--	2807754,43
		СП - 8%			--	--	--	--		207981,81	
93	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0628	429640,00	--	26981,39	--	26981,39	--	29139,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2158,51	
94	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170**	м2	565,2	88,00	1,96	49737,60	1107,79	28864,77	13778,28	68597,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	19765,04	203,47		5081,27	
95	Е11-130301-0504 1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз**	м2	282,6	111,03	2,73	31377,08	771,50	13174,81	12097,43	46952,47
		НР - 69%; СП - 8%			61,68	0,36	17430,77	101,74		3477,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				3247121,00	149393,42	2729958,54	296461,87	3827069,46
	Стоимость общестроительных работ		тенге				367769,00	61538,47	--	283486,63	
	Материалы		тенге				2709796,00				
	Всего заработная плата		тенге				42871,40				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					38590,61			
		Накладные расходы	тенге				2626754,00				
		Сметная прибыль	тенге				26867,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				218933,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2955596,27				21,19
		Сметная заработная плата	тенге					38590,61			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				537324,99				
	Материалы		тенге				60333,11				
	Всего заработная плата		тенге					390716,86			
		Накладные расходы	тенге				269594,64				
		Сметная прибыль	тенге				64553,57				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				871473,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221,39
		Сметная заработная плата	тенге					390716,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				3827069,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242,58
		Сметная заработная плата	тенге					429307,47			
		РАЗДЕЛ 11.Панель ограждения ПО-2									
		Фундамент Ф-1									
96	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	0,0102	1203,50	6,60	12,28	0,07	5,30	6,32	20,08
		НР - 91%; СП - 8%			677,46	2,94	6,91	0,03		1,49	
97	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,016874	97829,07	26855,51	1650,77	453,16	185,36	828,25	2677,34
		НР - 69%; СП - 8%			59988,90	11147,69	1012,25	188,11		198,32	
		ПО-1									
98	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,016474	478807,00	--	7887,87	--	7887,87	--	8518,90
		СП - 8%			--	--	--	--		631,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0004	429640,00 --	-- --	171,86 --	-- --	171,86	-- 13,75	185,61
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	88,00 34,97	1,96 0,36	316,80 125,89	7,06 1,30	183,85	87,76 32,36	436,92
101	Е11-130301-0504 1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8	111,03 61,68	2,73 0,36	199,85 111,02	4,92 0,65	83,91	77,05 22,15	299,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				10239,43 1256,07	465,21 190,09	8518,15 --	999,36 899,10	12137,91
		Стоимость общестроительных работ	тенге				8588,66				
		Материалы	тенге				273,07				
		Всего заработная плата	тенге					245,80			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8059,73				
		Накладные расходы	тенге				171,13				
		Сметная прибыль	тенге				700,78				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9460,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,14
		Сметная заработная плата	тенге					245,80			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				1650,77				
		Материалы	тенге				185,36				
		Всего заработная плата	тенге					1200,36			
		Накладные расходы	тенге				828,25				
		Сметная прибыль	тенге				198,32				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2677,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,68
		Сметная заработная плата	тенге					1200,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				12137,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,82
		Сметная заработная плата	тенге					1446,16			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								13688475,00
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				634302,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					192558,00			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					78322,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11355514,00		
		- Накладные расходы	тенге							492140,00	
		- Сметная прибыль	тенге							1013961,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				13 688 475					
		в том числе оборудование				-					
		СМР				13 688 475					
		Временные здания и сооружения 2%	**2%**			273 770					
		ИТОГО с временными				13 962 245					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожание 2,1%	2,10%			293 207					
		ИТОГО с зимними удорожаниями				14 255 452					
		Непредвиденные работы и затраты	2%			285 109					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				14 540 561					
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05005142			15 268 336					
		НДС 12%	12%			1 832 200					
		Итого с НДС по смете				17 100 537					
		Итого с учетом тендерной скидки	0,95			16 245 510					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы

Рахымгалиев Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела благоустройство

Сейтимбетов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.О руководитель отдела коммунального хозяйства

Калдаров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Компания Курылыс-Комек"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Тютебаев Ж.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт авторского надзора Калыбеков Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ" БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1"Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)"

(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Капитальный ремонт аллеи для молодых в мкрн. Айнабулак 1 (вдоль реки Есентай)

(наименование)

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №90 от 25.05.2022

А К Т №9

приемки выполненных работ
за октябрь 2022 г.
Электроснабжение 1-1-3

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Осветительные опоры 3,0м /лист 11/									
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,12348	326685,39	1569,39	40339	194	--	36617	83113
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	40145	94		6157	
		Осветительные опоры 6,0м /лист 10/									
26	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В20 F100 W4/ Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	5,31	35788,62	--	190038	--	172494	14035	220399
		НР - 80%; СП - 8%			3303,95	--	17544	--		16326	
27	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,01	460585,57	1546,63	4606	16	2652	1768	6884
		НР - 91%; СП - 8%			193756,00	566,98	1938	6		510	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03402	326685,39	1569,39	11114	54	--	10088	22899
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	11060	26		1696	
		ОПОРА ПАРКОВАЯ									
30	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	116	11678,99	7640,37	1354763	886283	--	711792	2231879
		НР - 80%; СП - 8%			4038,62	3631,55	468480	421260		165324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прайс-лист ТОО"Azimut Light"	Светодиодный светильник GALAD Факел LED-60	шт	69	214472,30	--	14798589	--	14798589	--	15982476
		СП - 8%			--	--	--	--		1183887	
		ЩУ-3/1									
37	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В20 F100 W4/ Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	0,08	35788,62	--	2863	--	2599	211	3320
		НР - 80%; СП - 8%			3303,95	--	264	--		246	
38	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	3	35237,05	3356,55	105711	10070	78937	15120	130497
		НР - 72%; СП - 8%			5568,00	1431,87	16704	4296		9666	
39	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16928,00	--	16928	--	16928	--	18282
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
40	247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22070,00	--	22070	--	22070	--	23836
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
41	247-201-0502 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.	1	14873,00	--	14873	--	14873	--	16063
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	117	3397,15	24,31	397467	2844	188820	148178	589297
		НР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	205803	--		43652	
43	247-204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	116	821,00	--	95236	--	95236	--	102855
		СП - 8%			--	--	--	--		7619	
44	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
45	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
46	247-216-0206 РСНБ РК 2015	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	116	354,00	--	41064	--	41064	--	44349
		СП - 8%			--	--	--	--		3285	
47	247-216-0201 РСНБ РК 2015	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	116	132,00	--	15312	--	15312	--	16537
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
48	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP12.1	шт.	37	2158,00	--	79846	--	79846	--	86234
		СП - 8%			--	--	--	--		6388	
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3 1,325	706,84 276,80	24,12 8,24	937 367	32 11	538	272 97	1000010 1306
50	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	4584,51 1211,00	178,87 60,75	96275 25431	3757 1276	67087	19229 9240	124744
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19722390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				787736				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					903250			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					426969			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15613177		
		- Накладные расходы	Тенге							957310	
		- Сметная прибыль	Тенге							1460918	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				19 722 390					
		в том числе оборудование				-					
		СМР				19 722 390					
		Временные здания и сооружения 2%	2%			394 448					
		ИТОГО с временными				20 116 838					
		Зимние удорожание 2,1%	2,10%			422 454					
		ИТОГО с зимними удорожаниями				20 539 291					
		Непредвиденные работы и затраты	2%			410 786					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				20 950 077					
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05005142			21 998 658					
		НДС 12%	12%			2 639 839					
		Итого с НДС по смете				24 638 497					
		Итого с учетом тендерной скидки	0,95			23 406 572					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Қайржанұлы Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Компания Курылыс-Комек"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Эксперт технического надзора **Тютебаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Алатауского района города

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Алатауского района города Алматы **Рахымгалиев Ж.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела благоустройство **Сейтимбетов К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.О.руководитель отдела коммунального хозяйства **Калдаров Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Эксперт авторского надзора **Ибрагимов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)