Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) Сурат 30 га жилого массива Меркенского района Жамбылской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "22" декабря 2022 год

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водонапорная башня V=100м3 высотой 18м	4 000 000,00	3 571 428,57							428 571,43	4 000 000,00
ИТОГО по справке	**4 000 000,00**	**3 571 428,57**							**428 571,43**	**4 000 000,00**

М.П.

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" Исаев Асан Маралбекович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй" Ахмедов Адил Байгенжеевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) Сурат 30 га жилого массива Меркенского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня V=100м3 высотой 18м**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **"22" Декабря 2022 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,4/0,3-0,45/ м3**										
			м3 грунта		160,5153	168,04	161,47	26973	25918	--	6399	36042
		НР - 72%, СП - 8%				6,57	48,79	1055	7832		2670	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			м3 грунта		7,5747	1936,70	--	14670		--	10562	27251
		НР - 72%, СП - 8%				1936,70	--	14670			2019	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5 м**										
			м3 грунта		63,58	29,72	29,72	1890	1890	--	490	2570
		НР - 72%, СП - 8%				--	10,70		681		190	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		63,58	156,87	74,79	9974	4755	--	5315	16511
		НР - 72%, СП - 8%				82,08	34,02	5219	2163		1223	
		ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	104,41	485,01	483,53	50640	50486	--	10688	66235
		НР - 72%, СП - 8%			1,48	140,70	154	14690		4906	
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Пропитка битумом верхнего слоя грунтовой подушки**	**м2 покрытия**	83,28	415,85	149,43	34632	12445	--	24735	64117
		НР - 94%, СП - 8%			266,42	49,55	22187	4127		4749	
7	Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,4/0,35-0,45/ м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы**	**м3 грунта**	248,45	275,51	255,31	68449	63433	--	17993	93358
		НР - 72%, СП - 8%			20,19	80,39	5017	19974		6915	
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале грунтов 2-3 группы**	**м3 грунта**	248,45	20,54	17,52	5102	4353	--	1754	7405
		НР - 72%, СП - 8%			3,01	6,79	749	1687		548	
9	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Устройство обвалования грунтом**	**м3 грунта**	283,95	257,28	244,03	73056	69291	--	14713	94790
		НР - 72%, СП - 8%			13,26	58,71	3764	16670		7021	
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-4)									
10	Е11-060101-0202 1106-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под водонапорную башню из БМ25 на ССПЦ**	**М3**	100	6158,14	1148,50	615814	114850	--	490737	1195075
		НР - 91%, СП - 8%			5009,64	383,08	500964	38308		88524	
11	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**т**	0,1786	25125,39	1305,39	4487	233	--	3961	9124
		НР - 91%, СП - 8%			23820,00	549,96	4254	98		676	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя**	**м2 поверхности**	36	290,37	19,64	10453	707	--	9151	21172
		НР - 93%, СП - 8%			270,72	2,59	9746	93		1568	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛИСТ ПЗ-5)									
13	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж водонапорной башни**	**т конструкций**	12,42	62225,77	32794,77	772844	407311	--	330182	1191268
		НР - 69%, СП - 8%			29431,00	9097,58	365533	112992		88242	
				УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ							
14	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство каркаса под утепление минераловатными плитами**	**т**	0,725	55613,79	20902,19	40320	15154	--	19542	64650
		НР - 69%, СП - 8%			34711,60	4351,87	25166	3155		4789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Теплоизоляция изделиями из волокнистыхи зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**									
			м3	13,4	28384,16	2412,32	380348	32325	--	273604	706268
		НР - 76%, СП - 8%			25971,84	894,24	348023	11983		52316	
16	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Обшивка башни волнистой сталью**	м2 поверхности покрытия изоляции	197,7682	1764,98	102,94	349057	20358	--	251876	627446
		НР - 76%, СП - 8%			1662,04	13,74	328699	2717		26513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2458709	823509	#ЗНАЧ!	1471702	4223282
							1635200	237170	0	292869	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4223282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1635200				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					823509			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					237170			
		- Накладные расходы	Тенге							1471702	
		- Сметная прибыль	Тенге							292869	
		Временные здания и сооружения	%	2,90		84465,65					
		Итого с временными								4 307 748,00	
		Зимние удорожания 1,3.0,9%	%	1,17		79262,56					
		Итого с зимними удорожаниями								4 387 010,56	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		87740,21					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								4 474 750,77	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0501698		2021,00		2021,00				4 699 248,13	
		Договорная скидка подрядчика к=0,95								4 464 285,72	
		Генподрядная скидка 20%								3 571 428,58	
		НДС	%	12,00		428571,43					
		Итого с НДС								4 000 000,00	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахметов Адил Байгалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исаев Асан Маралбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.