ФОРМА №3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Объект: «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
"22" декабрь 2022г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение: Номер	Договор и Доп соглашение: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно - монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп. расходы	налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»	2 000 000,00	1 785 714,29							214 285,71	2 000 000,00

Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Руководитель
_____ Исаев А.

Подрядчик: ТОО "Эксклюзив Монтаж Строй"
Директор
Ахмедов А.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены Актюбинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

90159

Форма 2

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»

(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

"22" декабрь 2022г

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуат а-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 4 Укладка трубопрвода ф63х3мм -538,5м

25	71	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2307,0909	210,57	210,57	485804	485804	–	81162	612323
						–	48,86	–	112724	–	45357	
26	72	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	71,3415	2377,78	–	169634	–	–	122137	315113
						2377,78	–	169634	–	–	23342	
27	73	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	4756,89109	67,06	67,06	318997	318997	–	63670	413281
						–	18,59	–	88431	–	30613	
28	74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	70,41896	1240,76	–	87373	–	–	62909	162304
						1240,76	–	87373	–	–	12023	
29	75	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2276,3555	54,65	54,65	124403	124403	–	25240	161615
						–	15,4	–	35056	–	11971	

30	76	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2276,3555	122,29	122,29	278376	278376	–	57708	362971
						–	35,21	–	80150	–	26887	
31	77	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	4552,711	9,04	9,04	41157	41157	–	12522	57973
						–	3,82	–	17391	–	4294	
32	78	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	2,0076	9194,64	217,87	18459	437	–	3108	23292
						1496,77	66,86	3005	134	–	1725	
33	79	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,19789116	443803,89	115871,4	87825	22930	–	70483	170972
						325652,91	34114,13	64444	6751	–	12665	

Итого	**2 279 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 612 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	340 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	498 938
в т.ч. зарплата, тенге	344 416
- сметная прибыль (8 %), тенге	168 877
Всего	**2 279 843**

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Временные здания и сооружения - (1,3 %), К=0,8	Тенге	23 710,363
Итого по главе 8:	Тенге	2 303 553,002
Итого по главам 1-9	Тенге	2 303 553,002
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	46 071,060
Итого по сметному расчету:	Тенге	2 349 624,062
Итого со скидкой к=0,95	Тенге	2 232 142,859
Генподрядная скидка 20%	Тенге	1 785 714,287
НДС -12%	Тенге	214 285,71
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**2 000 000,00**

Генподрядчик: ТОО "Жанарту"
Руководитель

Исаев А.

Субподрядчик: ТОО "Эксклюзив Монтаж Строй"
Директор

Ахмедов А.