Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» октября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Жана-Арка-2006" - Республика Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, АБЖАНОВА У, 1/1.
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Бекова Айдара Хамзеевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к дому по адресу: город Каражал, Тәуелсіздік, д.12»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ГУ «Отдел строительства города Каражал», в лице руководителя Милиус Светланы Юрьевны.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **1) ТОО «SK GROUP KAZ», Государственная лицензия №19014112 от 02.07.2019г, в лице директора Бекова Х.А.**
2) ТОО «ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау», Государственная лицензия №18015010 от 03.08.2018г, в лице директора Бекбаева Е.К.
наименование организации
Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Аква-Рем», государственная лицензия № 17000122, 09.01.2017 г., Рабочий проект 101-03-2021.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, строительства и ЖИ города Каражал", №207 от 15.12.2021 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,2432		0,2432	
Площадь застройки	м²	189		189	
Площадь покрытий	м²	1082		1082	
Протяженность сетей водоснабжения	м	75,5		75,5	
Протяженность сетей канализации	м	115,85		127,4	
Протяженность тепловых сетей	м	282		251	
Протяженность сетей электроснабжения 6кВ	м	280		280	
Протяженность сетей электроснабжения 0,4кВ	м	200		200	
Протяженность сетей связи	м	340		340	
Протяженность наружного электроосвещения	м	185		272	
Площадь брусчатого покрытия тротуаров	м²	229		229	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение. Водоснабжение выполнено от существующих кольцевых сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Сети водопровода выполнены из напорных полиэтиленовых труб. Пересечение трубопроводом из полиэтилена стенок колодцев выполнено в стальных гильзах. Основание под полиэтиленовые трубы укладка песчаное., на участках с твердыми грунтами; засыпка трубопровода выполнено песком. Колодцы на сетях водопровода круглые из сборных железобетонных элементов.

Канализация бытовая. Сброс бытовых стоков от квартир жилого дома на колодцы. Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов. Сети самотечной канализации приняты из полиэтиленовых канализационных труб. Основание под полиэтиленовые трубы из песка. На участках с твердыми грунтами; засыпка трубопровода песком.

Благоустройство территории жилого дома и котельной выполнено асфальтобетонное покрытие проездов и площадок. Конструкция асфальтобетонного покрытия: - Бортовой камень;.Конструкция покрытия из тротуарной плитки:- Плитка бетонная тротуарная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"25" мая 2022года**;

окончание работ **"28" октября 2022 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 5;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов **соответствует**;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Горкомхоз акимата города Каражал» ________________________________

АО «Казахтелеком» Сыздыков Ерлан Жанибекович ________________________________

ТОО «Вест-2001» Пономарёва Ольга Вячеславовна ________________________________

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«Қазақтелеком» АҚ филиалы – Орталық ӨТД Қарағанды ҚТҚТ ЖЖ ТЮЖО2, Жаңаарқа ЖТЦ

Центральная РДТ – филиал АО «Казахтелеком» Карагандинский ТУМС ЦТО МСД Жанааркинский ЛТЦ

«КЕЛІСІЛДІ» «СОГЛАСОВАНО»

Қолы/подпись

20__ жыл/год «__» ______

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к дому по адресу: город Каражал, Тәуелсіздік, д.12»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Жана-Арка-2006" ________ Беков А.Х

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«_____» ________________ 2022 год М.П.

"Жана-Арка-2006"