22092010

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилому дому по адресу: город Каражал, ул. Тәуелсіздік, д.12

Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ за август 2022года №1-08

Основание: 101-03-2021

Составлен(а) на 4 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8,00	9	10	11	12,00
		РАЗДЕЛ 13.Наружние сети водопровода и канализации										
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
157	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1764,77	1095,85	1 765,00	1096	--	992	2 978,00
		НР - 99%; СП - 8%				668,92	333,33	669,00	333		221	
158	241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1		7061,00	--	7 061,00	--	7061	--	7 626,00
		СП - 8%				--	--	--	--		565	
159	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		3811,72	183,94	3 812,00	184	290	3392	7 780,00
		НР - 99%; СП - 8%				3338,34	87,86	3 338,00	88		576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160	242-207-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1		27313,00	--	27 313,00	--	27313	--	29 498,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2185	
161	241-211-0423 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х1 1/2"	шт.	1		617,00	--	617,00	--	617	--	666,00
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
162	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00484		1628528,83	612261,44	7 882,00	2963	1739	4094	12 934,00
		НР - 99%; СП - 8%				656998,34	197375,98	3 180,00	955		958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163	241-112-0149 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	2		2601,00	--	5 202,00	--	5202	--	5 618,00
		СП - 8%				--	--	--	--		416	
164	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4		1411,88	89,01	5 648,00	356	249	4992	11 491,00
		НР - 99%; СП - 8%				1260,63	--	5 043,00	--		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
165	261-301-1746 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	комплект	4	6061,00	--	24 244,00	--	24244	--	26 184,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
166	241-117-0104 РСНБ РК 2015	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	2	2969,00	--	5 938,00	--	5938	--	6 413,00
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
167	241-214-0104 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	662,00	--	662,00	--	662	--	715,00
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
168	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие /с песчаной подготовкой/**	м3 конструкций колодца	0,05	57507,06	13307,86	2 875,00	665	1090	1387	4 603,00
		НР - 99%; СП - 8%			22408,83	5607,79	1 120,00	280		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	5971,08	--	5 971,00	--	5971	--	6 449,00
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
170	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	3	2475,32	257,52	7 426,00	773	760	6200	14 716,00
		НР - 99%; СП - 8%			1964,48	123,00	5 893,00	369		1090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	244-201-0306 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	3	12162,00	--	36 486,00	--	36486	--	39 405,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
		Канализация хозяйственно-бытовая К1									
		Колодцы К1									
172	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0168	1508409,76	3310,96	25 341,00	56	24517	786	28 217,00
		НР - 99%; СП - 8%			45691,80	1581,48	768,00	27		2090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие /с песчаной подготовкой/**	м3 конструкций колодца	0,05	57507,06	13307,86	2 875,00	665	1090	1387	4 603,00
		НР - 99%; СП - 8%			22408,83	5607,79	1 120,00	280		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	5971,08	--	5 971,00	--	5971	--	6 449,00
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
175	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	7	2475,32	257,52	17 327,00	1803	1773	14466	34 337,00
		НР - 99%; СП - 8%			1964,48	123,00	13 751,00	861		2543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	244-201-0306 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	7	12162,00	--	85 134,00	--	85134	--	91 945,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6811	
		Канализация хозяйственно-бытовая К3									
		Колодцы К3									

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
177	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,595	50325,88	8945,54	80 270,00	14268	41120	30704	119 852,00
		НР - 99%; СП - 8%			15600,06	3844,43	24 882,00	6132		8878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	5971,08	--	17 913,00	--	17913	--	19 346,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
179	225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	3	24903,30	--	74 710,00	--	74710	--	80 687,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5977	
180	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	39756,54	--	39 757,00	--	39757	--	42 938,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3181	
181	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	32548,20	--	32 548,00	--	32548	--	35 152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
182	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	4	2475,32	257,52	9 901,00	1030	1013	8266	19 621,00
		НР - 99%; СП - 8%			1964,48	123,00	7 858,00	492		1453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	244-201-0306 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	4	12162,00	--	48 648,00	--	48648	--	52 540,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3892	
184	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные диаметром 160 мм. Установка**	клапан	1	6656,98	2138,61	6 657,00	2138	474	4708	12 275,00
		НР - 99%; СП - 8%			4045,47	710,45	4 045,00	710		909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	ТОО "ПОСЕЙДОН"	**Обратный клапан канализационный Ду 160 мм**	шт	1	37321,43	--	37 321,00	--	37321	--	40 307,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				627 275,00	25997	529611	81374	765 345,00
		РАЗДЕЛ 14.Тепловые сети									
186	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	0,44	13794,44	3317,87	6 070,00	1460	2200	3440	10 271,00
		НР - 118%; СП - 8%			5476,19	1150,11	2 410,00	506		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	225-202-1107 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,44	95980,98	--	42 232,00	--	42232	--	45 611,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3379	
188	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,74	979,38	23,44	725,00	18	435	255	1 058,00
		НР - 93%; СП - 8%			366,92	3,51	272,00	3		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		колодцы - 3 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
189	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем, 100 мм	м2 площади уплотнения	5,29875	697,25	80,20	3 695,00	425	2245	1117	5 197,00
		НР - 94%; СП - 8%			193,43	30,93	1 025,00	164		385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	18,684	49564,49	8881,24	926 063,00	165937	516745	311529	1 336 599,00
		НР - 99%; СП - 8%			13026,18	3815,81	243 381,00	71295		99007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	47834,94	--	143 505,00	--	143505	--	154 985,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11480	
192	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	37149,42	--	111 448,00	--	111448	--	120 364,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8916	
193	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	6	46068,30	--	276 410,00	--	276410	--	298 523,00
		СП - 8%			--	--	--	--		22113	
194	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,339	50325,88	8945,54	67 386,00	11978	34520	25776	100 615,00
		НР - 99%; СП - 8%			15600,06	3844,43	20 888,00	5148		7453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	29748,30	--	29 748,00	--	29748	--	32 128,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
196	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39756,54	--	79 513,00	--	79513	--	85 874,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6361	
197	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	11493,36	--	11 493,00	--	11493	--	12 412,00
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
198	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12771,42	--	12 771,00	--	12771	--	13 793,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
199	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	7	2475,32	257,52	17 327,00	1803	1773	14466	34 337,00
		НР - 99%; СП - 8%			1964,48	123,00	13 751,00	861		2543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	7	12162,00	--	85 134,00	--	85134	--	91 945,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6811	
201	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	27,318	2738,52	14,72	74 811,00	402	34516	37279	121 057,00
		НР - 93%; СП - 8%			1460,32	7,03	39 893,00	192		8967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,168888	1640,98	14,72	5 200,00	46	3374	1677	7 427,00
		НР - 93%; СП - 8%			561,87	7,03	1 780,00	22		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
203	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3811,72	183,94	15 247,00	735	1159	13568	31 120,00
		НР - 99%; СП - 8%			3338,34	87,86	13 353,00	351		2305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194,00	--	138 388,00	--	138388	--	149 459,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11071	
205	242-103-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с964нж, 30с564нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	124822,00	--	249 644,00	--	249644	--	269 616,00
		СП - 8%			--	--	--	--		19972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**2 296 810,00**	**182804**	**1777253**	**409107**	**2 922 391,00**
		РАЗДЕЛ 24.Электроснабжение 6кВ									
		Монтаж КТПГ-250-6/0,4 кВ									
		Земляные работы фундамента КТПГ									
461	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,706	469,32	469,32	2 209,00	2209	--	300	2 710,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,62	--	417		201	
462	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,272	406,83	406,83	7 027,00	7027	--	955	8 621,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,82	--	1327		639	
463	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,8176	10,39	10,39	144,00	144	--	44	204,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,47	--	62		15	
464	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,4544	1633,62	--	5 643,00	--	--	4063	10 483,00
		НР - 72%; СП - 8%			1633,62	--	5 643,00	--		777	
465	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,8176	243,72	110,80	3 368,00	1531	--	1869	5 656,00
		НР - 72%; СП - 8%			132,92	54,91	1 837,00	759		419	
466	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	9,1767	65,00	--	596,00	--		--	644,00
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
467	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,06	8092,00	2112,66	16 670,00	4352	9954	4069	22 398,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
		НР - 93%; СП - 8%			1147,59	976,40	2 364,00	2011		1659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
468	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	2645,78	1231,76	21 166,00	9854	7080	8200	31 715,00
		НР - 118%; СП - 8%			528,97	339,64	4 232,00	2717		2349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
469	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	3973,95	1538,62	7 948,00	3077	3007	3201	12 041,00
		НР - 118%; СП - 8%			932,04	424,25	1 864,00	848		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	2,646	52078,14	--	137 799,00	--	137799	--	148 823,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11024	
471	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,32	979,38	23,44	15 983,00	382	9613	5622	23 334,00
		НР - 93%; СП - 8%			366,92	3,51	5 988,00	57		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					КТПГ-250-6/0,4 кВ, разъединитель						
472	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015 Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.1 Кзтр=1,25, Кэм=1,2 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.4 Кзтр=1,2, Кэм=1,06	**Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке. Выполнение монтажных работ такелажными средствами, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,25, к затратам труда машинистов - 1,2, затраты на эксплуатацию такелажных средств следует определять по времени работы крана на пневмоколесном ходу с учетом коэффициента 1,25. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,2, к затратам труда машинистов - 1,06, ко времени эксплуатации крана для монтажных работ коэффициента 1,1**	шт.	1	623736,23	112867,65	623 736,00	112868	48137	306364	1 004 508,00
		НР - 61%; СП - 8%			462731,25	39504,56	462 731,00	39505		74408	
					--	--	--	--	2173382	--	
479	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	33052,04	8142,92	33 052,00	8143	2065	18906	56 114,00
		НР - 72%; СП - 8%			22843,60	3414,12	22 844,00	3414		4157	
480	Филиал АО Alageum Electric Караганда	**Ящик ЯУО, с комплектующими пр-ва "Alageum Electric"**	шт.	1	236785,71	--	236 786,00	--	236786	--	255 729,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18943	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
482	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка счетчика Меркурий	шт.	1	96784,00	--	96 784,00	--	--	59038	168 288,00
		НР - 61%; СП - 8%			96784,00	--	96 784,00	--		12466	
483	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 К=0,4	Разъединители. ДЕМОНТАЖ с помощью механизмов	комплект	1	7603,48	2084,34	7 603,00	2085	--	5136	13 758,00
		НР - 80%; СП - 8%			5519,14	900,73	5 519,00	901		1019	
484	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	69140,07	5210,85	69 140,00	5211	50131	12840	88 538,00
		НР - 80%; СП - 8%			13797,86	2251,83	13 798,00	2252		6558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	103283,71	--	103 284,00	--		--	103 284,00
					--	--	--	--	103284	--	
		Кабельные линии, заземление									
		Земляные работы кабельных траншей									
486	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15	469,32	469,32	7 040,00	7039	--	957	8 637,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,62	--	1329		640	
487	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30	406,83	406,83	12 205,00	12205	--	1659	14 973,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,82	--	2305		1109	
488	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	24	10,39	10,39	249,00	249	--	77	352,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,47	--	107		26	
489	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	1633,62	--	9 802,00	--	--	7057	18 208,00
		НР - 72%; СП - 8%			1633,62	--	9 802,00	--		1349	
490	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	243,72	110,80	5 849,00	2659	--	3246	9 822,00
		НР - 72%; СП - 8%			132,92	54,91	3 190,00	1318		728	
491	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	29,25	65,00	--	1 901,00	--		--	2 053,00
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Кабель, трубы, муфты									
492	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	250	289,00	183,57	72 250,00	45892	--	34760	115 571,00
		НР - 72%; СП - 8%			105,43	87,68	26 358,00	21920		8561	
493	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15	1349,00	--	20 235,00	--	20235	--	21 854,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1619	
494	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	250	281,52	176,09	70 380,00	44023	--	32267	110 859,00
		НР - 72%; СП - 8%			105,43	73,83	26 358,00	18458		8212	
495	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1	61354,02	--	61 354,00	--	61354	--	66 262,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4908	
496	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	120	361,37	203,30	43 364,00	24396	277	18793	67 130,00
		НР - 72%; СП - 8%			155,76	61,76	18 691,00	7411		4973	
497	241-207-0705 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	122,4	2705,43	--	331 145,00	--	331145	--	357 637,00
		СП - 8%			--	--	--	--		26492	
498	1134-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,03	1425104,27	--	42 753,00	--	36773	4545	51 081,00
		НР - 76%; СП - 8%			199327,20	--	5 980,00	--		3784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
499	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015 прим	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой**	проход кабеля	9	1400,06	--	12 601,00	--	5168	5352	19 389,00
		НР - 72%; СП - 8%			825,88	--	7 433,00	--		1436	
500	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	150	941,97	475,78	141 295,00	71366	6670	63258	220 917,00
		НР - 72%; СП - 8%			421,73	163,99	63 259,00	24598		16364	
501	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	30	1631,11	1082,22	48 933,00	32466	3288	17506	71 755,00
		НР - 72%; СП - 8%			439,30	371,18	13 179,00	11135		5315	
502	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	70	772,86	407,34	54 100,00	28514	3445	23167	83 449,00
		НР - 72%; СП - 8%			316,30	143,37	22 141,00	10036		6181	
504	1401-1203-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ. Испытание**	испытание	1	13594,38	--	13 594,00	--	--	6797	22 023,00
		НР - 50%; СП - 8%			13594,38	--	13 594,00	--		1631	
505	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	42980,47	32379,39	85 961,00	64759	116	31160	126 490,00
		НР - 72%; СП - 8%			10543,20	11095,51	21 086,00	22191		9370	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
506	243-903-2704 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/800-L12	шт.	2	58824,95	--	117 650,00	--	117650	--	127 062,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9412	
507	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3729,51	101,79	7 459,00	203	227	5122	13 588,00
		НР - 72%; СП - 8%			3514,40	42,68	7 029,00	85		1006	
					Заземление						
508	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39,2	406,83	406,83	15 948,00	15947	--	2168	19 565,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,82	--	3011		1449	
509	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,36	10,39	10,39	326,00	326	--	101	461,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,47	--	140		34	
510	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,84	1633,62	--	12 808,00	--	--	9221	23 792,00
		НР - 72%; СП - 8%			1633,62	--	12 808,00	--		1762	
511	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,36	243,72	110,80	7 643,00	3475	--	4241	12 835,00
		НР - 72%; СП - 8%			132,92	54,91	4 168,00	1722		951	
512	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	914,44	30,13	64 011,00	2109	45222	12483	82 613,00
		НР - 72%; СП - 8%			238,28	9,39	16 680,00	657		6119	
513	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	6893,72	236,66	165 449,00	5680	123006	27871	208 785,00
		НР - 72%; СП - 8%			1531,80	81,09	36 763,00	1946		15466	
514	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	25	679,33	73,76	16 983,00	1844	8757	5018	23 761,00
		НР - 72%; СП - 8%			255,30	23,47	6 382,00	587		1760	
515	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям /заземление кабеля/	м	2	724,16	5,41	1 448,00	11	109	958	2 598,00
		НР - 72%; СП - 8%			663,78	1,28	1 328,00	3		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				16 138 557,00	596375	7788371	1192033	1 903 522,00

РАЗДЕЛ 29.Генеральный план жилого дома

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
						Благоустройство					
959	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим	**Грунт оснований. Уплотнение**	м2 уплотненной площади основания	691	42,96	42,96	29 685,00	29686	--	7423	40 077,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,92	--	10310		2969	
960	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство, 10 см**	м3 материала основания в плотном теле	69,1	2932,01	1259,30	202 602,00	87018	102630	36636	258 378,00
		НР - 108%; СП - 8%			187,46	303,46	12 954,00	20969		19139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
961	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	691	1140,06	247,00	787 782,00	170677	586320	91569	949 699,00
		НР - 108%; СП - 8%			44,55	78,15	30 785,00	54002		70348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
962	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	691	1644,79	154,73	1 136 548,00	106919	980480	89328	1 323 946,00
		НР - 108%; СП - 8%			71,13	48,57	49 149,00	33562		98070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
963	1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	5,8077	8793,06	7285,41	51 067,00	42311	--	21109	77 950,00
		НР - 108%; СП - 8%			1507,65	1857,73	8 756,00	10789		5774	
964	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	691	3162,37	228,84	2 185 198,00	158129	2006615	45927	2 409 615,00
		НР - 108%; СП - 8%			29,60	31,94	20 454,00	22071		178490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
965	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	691	1450,49	0,09	1 002 286,00	62	995040	7758	1 090 848,00
		НР - 108%; СП - 8%			10,40	--	7 184,00	--		80804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
966	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия- толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	691	2663,58	241,99	1 840 534,00	167216	1652864	45345	2 036 749,00
		НР - 108%; СП - 8%			29,60	31,16	20 454,00	21532		150870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
967	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия- из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	691	598,36	0,05	413 465,00	35	409838	3879	450 732,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
		НР - 108%; СП - 8%			5,20	--	3 592,00	--		33388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
968	**1127-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,0211**	**1888,64**	**1476,77**	**40,00**	**31**	--	**18**	**63,00**
		НР - 108%; СП - 8%			**411,87**	**376,57**	**9,00**	**8**		**5**	
969	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**158**	**3497,89**	**38,50**	**552 667,00**	**6083**	**387289**	**174772**	**785 634,00**
		НР - 108%; СП - 8%			**1008,19**	**16,02**	**159 295,00**	**2531**		**58195**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
970	**261-101-0341 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые БР100.30.15**	**м**	**158**	**1821,43**	--	**287 786,00**	--	**287786**	--	**310 809,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**23023**	
					Тротуар, Тип2						
971	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим**	**Грунт оснований. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**194**	**42,96**	**42,96**	**8 334,00**	**8334**	--	**2084**	**11 251,00**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**14,92**	--	**2894**		**833**	
972	**1127-0403-0701 РСНБ РК 2015 прим**	**Основания из щебня, однослойные, толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания**	**194**	**1083,69**	**293,66**	**210 235,00**	**56970**	**143870**	**27928**	**257 216,00**
		НР - 108%; СП - 8%			**48,43**	**84,87**	**9 395,00**	**16465**		**19053**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
973	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство, 10 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**19,4**	**2932,01**	**1259,30**	**56 881,00**	**24430**	**28814**	**10286**	**72 540,00**
		НР - 108%; СП - 8%			**187,46**	**303,46**	**3 637,00**	**5887**		**5373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
974	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**194**	**1679,25**	**168,29**	**325 774,00**	**32649**	**1257**	**283425**	**657 935,00**
		НР - 94%; СП - 8%			**1504,48**	**49,73**	**291 868,00**	**9648**		**48736**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
975	**255-102-0201 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**194**	**3460,71**	--	**671 378,00**	--	**671378**	--	**725 088,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**53710**	
976	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**110**	**3168,24**	**38,50**	**348 507,00**	**4235**	**233371**	**121677**	**507 798,00**
		НР - 108%; СП - 8%			**1008,19**	**16,02**	**110 901,00**	**1762**		**37615**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
977	**261-101-0341 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые БР100.20.8**	**м**	**110**	**910,71**	--	**100 178,00**	--	**100178**	--	**108 192,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8014**	
					Озеленение						

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
985	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	218	115,47	--	25 173,00	--	--	22152	51 111,00
		НР - 88%; СП - 8%			115,47	--	25 173,00	--		3786	
986	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	218	125,63	--	27 386,00	--	--	24100	55 605,00
		НР - 88%; СП - 8%			125,63	--	27 386,00	--		4119	
987	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /из завезенного грунта 1 группы/	м2	218	531,43	19,91	115 852,00	4340	--	99007	232 047,00
		НР - 88%; СП - 8%			511,52	4,57	111 511,00	996		17189	
988	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	218	344,82	209,86	75 171,00	45750	12890	23785	106 872,00
		НР - 88%; СП - 8%			75,83	48,15	16 531,00	10497		7916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					МАФ						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге								12 520 155,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18 111 413,00
		ИГОТО к оплате с учетом скидки									14 489 130,40

Заказчик:

ТОО "Жана-Арка-2006"
Директор _____ Беков А.Х.

Подрядчик;

ТОО «ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау»
Директор _____ Бекбаев Е.К.