ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ГУ "Отдел строительства Буландинского района"

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес

Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландинского района Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	21.07.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области" (завершение строительства)										
в том числе за отчетный месяц	139 285 715	139 285 715	124 362 245				-		14 923 469	139 285 715

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Буландынского района"

и.о.руководителя

Жарья Ё.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"

директор

Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау - 2015"

директор

Сабдин С.Е.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

8180

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области**

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области**

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2021 (месяц, год)

		Земляные работы										
1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1063,32	307,46 --	307,46 53,39	326928 --	326928 56771	--	40875 29424	397227
2	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	19352,424	46,00 --	-- --	890212 --	-- --	--	-- 71217	961427
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1354,0327	250,16 --	250,16 43,44	338725 --	338725 58819	--	42350 30486	411559
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,8773	2652,25 2652,25	-- --	111069 111069		--	79970 15283	206322
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	69,7955	1003,10 1003,10	-- --	70012 70012		--	50409 9634	130054
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1326,1145	36,92 --	36,92 14,88	48960 --	48960 19733	--	14207 5053	68221
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1326,1145	179,30 97,74	81,56 40,53	237772 129614	108158 53747	--	132021 29583	399377

8	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	2500	1430,00 --	1430,00 929,50	3575000 --	3575000 2323750	--	1673100 419848	5667948
		Подземная теплотрасса									
		Канал сборный ж/б Кл1200х600-8 464 м									
13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	65,4166663	4008,30	1082,37	262210	70805	130889	84990	374976
13.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 85,06667	925,08 1815,00	471,92	60516	30871	154396	27776	
14	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	134,7583337	12473,55	2900,47	1680915	390863	641615	925843	2815300
14.1	144663 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 5,416427	4811,85 121126,00	1010,52	648437	136176	656070	208541	
15	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	40,5583334	70724,00 --	-- --	2868448 --	-- --	2868448	-- 229476	3097923
16	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	94,2	50389,00 --	-- --	4746644 --	-- --	4746644	-- 379732	5126375
		Канал сборный ж/б Кл900х450-8 50 м									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,8333333	23934,84	1151,21	163555	7867	145707	10824	188329
17.1	100463 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 6,97	1460,70 19206,00	279,93	9981	1913	133866	13950	
18	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	13,3333333	12473,55	2900,47	166314	38673	63483	91605	278553
18.1	144663 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,453333	4811,85 121126,00	1010,52	64158	13474	54910	20634	
19	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	5,8333333	70724,00 --	-- --	412557 --	-- --	412557	-- 33005	445561
20	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,5	47231,00	--	354233	--	354233	--	382571

		СП - 8%					--	--	--	--		28339		
		Деформационные швы Кл120х60												
32	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва		107,1	719,05	212,99	77010	22811	27585	44927	131692
		НР - 118%; СП - 8%				248,50	107,00	26614	11460		9755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								27584		
32.1	295740 С	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,762	81,6102	338,00						
33	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		0,289	39893,09	4974,23	11529	1438	6768	3320	16036
		НР - 91%; СП - 8%				11500,50	1122,03	3324	324		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								6139		
33.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,293335	20929,00						
34	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности		30,6	3094,03	7,37	94677	226	78392	14995	118446
		НР - 93%; СП - 8%				524,83	2,09	16060	64		8774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								53990		
34.1	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	94,554	571,00						
34.2	298708 С	**Гидроизол**	м2	2,3	70,38	280,00				19706		
35	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности		46,92	1737,89	88,28	81542	4142	40666	35154	126032
		НР - 94%; СП - 8%				782,91	14,15	36734	664		9336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								13611		
35.1	135512 С	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б**	м2	1,12	52,5504	259,00						
35.2	144669 С	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00346	0,162343	127387,00				20680		
36	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	м2		46,92	3220,73	97,73	151117	4585	94221	37512	203720
		НР - 69%; СП - 8%				1114,88	43,81	52310	2056		15090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								45482		
36.1	144635 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	т	0,005	0,2346	193869,00						
36.2	147061 С	**Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001**	м2	1,09	51,1428	953,00				48739		
37	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки		1,071	46105,39	2277,72	49379	2439	39114	7831	61787
		НР - 92%; СП - 8%				7306,60	555,84	7825	595		4577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

37.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,4284	80866,00				34643			
38	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,09		847,70	70,43	11096	922	7529	2668	14866	
		НР - 92%; СП - 8%				202,13	19,45	2646	255		1101		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								7371			
38.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0343	0,448987	16416,00							
39	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	10		719,05	212,99	7191	2130	2576	4195	12296	
		НР - 118%; СП - 8%				248,50	107,00	2485	1070		911		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2576			
39.1	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	7,62	338,00							
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,156		39893,09	4974,23	6223	776	3653	1792	8656	
		НР - 91%; СП - 8%				11500,50	1122,03	1794	175		641		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3314			
40.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,15834	20929,00							
41	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,8		3094,03	7,37	8663	21	7173	1372	10838	
		НР - 93%; СП - 8%				524,83	2,09	1470	6		803		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								4940			
12.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	8,652	571,00							
12.2	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	6,44	280,00				1803			
42	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,4		1737,89	88,28	7647	388	3813	3297	11819	
		НР - 94%; СП - 8%				782,91	14,15	3445	62		875		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1276			
42.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	4,928	259,00							
42.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,015224	127387,00				1939			
43	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	4,34		3220,73	97,73	13978	424	8715	3470	18844	
		НР - 69%; СП - 8%				1114,88	43,81	4839	190		1396		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								4207			
43.1	144635 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,0217	193869,00							
43.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	4,7306	953,00				4508			

44	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,106		46105,39	2277,72	4887	241	3871	775	6115
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	774	59		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3429		
44.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,0424	80866,00						
45	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,6		847,70	70,43	1356	113	920	326	1817
		НР - 92%; СП - 8%				202,13	19,45	323	31		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								901		
45.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0343	0,05488	16416,00						
						Углы поворота УП 120х60						
53	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,02		4008,30	1082,37	8097	2186	4042	2624	11579
		НР - 93%; СП - 8%				925,08	471,92	1869	953		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								8066		
53.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	4,444	1815,00						
54	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые , перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,86		12473,55	2900,47	60621	14096	23140	33390	101533
		НР - 118%; СП - 8%				4811,85	1010,52	23386	4911		7521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								40030		
54.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,33048	121126,00						
55	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,96		70724,00	--	138619	--	138619	--	149709
		СП - 8%				--	--	--	--		11090	
56	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,72		50389,00	--	137058	--	137058	--	148023
		СП - 8%				--	--	--	--		10965	
57	С1222-104-0101 222-104-0101 РСНБ РК 2015	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	м3	0,02		79695,00	--	1594	--	1594	--	1721
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
58	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,42		46105,39	2277,72	19364	957	15339	3071	24230
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	3069	233		1795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

58.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,336	80866,00								
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,004	994359,39	7674,91	3977	31	3663	343	4666	27171	
		НР - 118%; СП - 8%				71052,80	1590,32	284	6		346			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
59.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,008	907312,00							7258	
		Угол поворота 90х65												
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,64	23934,84	1151,21	39253	1888	34970	2598	45199		
		НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	2396	459		3348			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
60.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,6728	19206,00							32128	
61	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		3,34	12473,55	2900,47	41662	9688	15903	22947	69778		
		НР - 118%; СП - 8%				4811,85	1010,52	16072	3375		5169			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
61.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,11356	121126,00							13755	
62	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		1,5	70724,00	--	106086	--	106086	--	114573		
		СП - 8%				--	--	--	--		8487			
63	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		1,74	47231,00	--	82182	--	82182	--	88756		
		СП - 8%				--	--	--	--		6575			
64	С1222-104-0101 222-104-0101 РСНБ РК 2015	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	м3		0,1	79695,00	--	7970	--	7970	--	8608		
		СП - 8%				--	--	--	--		638			
65	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		0,004	688551,20	13857,44	2754	55	1567	1343	4425		
		НР - 118%; СП - 8%				282880,00	1652,08	1132	7		328			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
65.1	279852 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,004	373950,00							1496	
74	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода		0,8698	2129423,06	888744,86	1852087	772995	41392	1238875	3338239		

		НР - 99%; СП - 8%				1193088,00	245686,84	1037700	213689			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									247277	
74.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,185	0,167499	211214,00				35378		
75	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,06074		1945352,60	794512,01	118161	48259	2285	79937	213946
		НР - 99%; СП - 8%				1113216,00	216131,74	67617	13128		15848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,157	0,027475	211214,00				5803		
76	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,097		1581083,69	619083,71	153365	60051	2606	106758	280932
		НР - 99%; СП - 8%				935132,00	176578,56	90708	17128		20810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,112	0,010864	211214,00				2295		
77	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150 С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0932		1164756,07	479539,47	108555	44693	1076	75492	198771
		НР - 99%; СП - 8%				673672,00	144511,38	62786	13468		14724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,006	211214,00				1267		
80	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	869,96		13218,00	--	11499131	--	11499131	--	12419062
		СП - 8%				--	--	--	--		919931	
81	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	60,74		6442,00	--	391287	--	391287	--	422590
		СП - 8%				--	--	--	--		31303	
82	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	97		5391,00	--	522927	--	522927	--	564761
		СП - 8%				--	--	--	--		41834	
83	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	95,32		2183,00	--	208084	--	208084	--	224730
		СП - 8%				--	--	--	--		16647	
84	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Установка	шт. сборных конструкций	238		2096,98	60,74	499081	14456	136526	414919	987120
		НР - 118%; СП - 8%				1462,60	14,82	348099	3527		73120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	9,372	17383,00				162913		

85	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТРК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,274	44940,00	--	57254	--	57254	--	61834
		СП - 8%			--	--	--	--		4580	
86	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	1,00158	821622,00	--	822920	--	822920	--	888754
		СП - 8%			--	--	--	--		65834	
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,35	25692,30	1151,21	8992	403	8078	554	10310
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	511	98		764	
91.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 0,357	20929,00				7472		
92	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м3 конструкции	1,8	35314,06	670,00	63565	1206	41941	24409	95012
		НР - 118%; СП - 8%			11343,25	148,57	20418	267		7038	
92.1	100511 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,914 1,6452	22750,00				37428		
93	С1222-104-0101 222-104-0101 РСНБ РК 2015	**Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015**	м3	0,4	79695,00	--	31878	--	31878	--	34428
		СП - 8%			--	--	--	--		2550	
94	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,1164	821622,00	--	95637	--	95637	--	103288
		СП - 8%			--	--	--	--		7651	
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	25692,30	1151,21	3083	139	2769	190	3535
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	175	34		262	
95.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 0,1224	20929,00				2562		
96	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м3 конструкции	0,56	35314,06	670,00	19776	376	13047	7594	29559
		НР - 118%; СП - 8%			11343,25	148,57	6352	83		2190	
96.1	100511 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,914 0,51184	22750,00				11644		

97	С1222-104-0101 222-104-0101 РСНБ РК 2015	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	м3	0,036	79695,00	--	2869	--	2869	--	3099
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
98	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0264	821622,00	--	21691	--	21691	--	23426
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	
99	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона.Устройство	м3 конструкции	3,3	33649,67	670,00	111044	2212	71399	44749	168257
		НР - 118%; СП - 8%			11343,25	148,57	37433	490		12463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,914 3,0162	20929,00				63126		
100	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003391	450224,00	--	1527	--	1527	--	1649
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
101	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,21584	821622,00	--	177339	--	177339	--	191526
		СП - 8%			--	--	--	--		14187	
102	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01727	502081,00	--	8671	--	8671	--	9365
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,3855292	98,35	2,70	628	18	279	229	926
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	330	2		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000575	439993,00				253		
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,3855292	166,48	3,85	1063	26	651	269	1439
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	386	4		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001149	508438,00				584		
107	С1241-114-0213 241-114-0213 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	2	4275,00	--	8550	--	8550	--	9234
		СП - 8%			--	--	--	--		684	

108	С1241-114-0143 241-114-0143 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	4		2324,00 --	-- --	9296 --	-- --	9296	-- 744	10040
109	С1241-114-0202 241-114-0202 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной изуглеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	2		3555,00 --	-- --	7110 --	-- --	7110	-- 569	7679
110	С1241-114-0130 241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	2		1723,00 --	-- --	3446 --	-- --	3446	-- 276	3722
111	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	2		18085,43 6599,32	10129,98 3401,36	36171 13199	20261 6803	2711	19801 4478	60450
111.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,354	5867,00				2077		
111.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	1,18	295,00				348		
112	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	6		7011,22 3262,44	3526,49 1209,98	42067 19575	21160 7260	1333	26566 5491	74124
112.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,027	0,162	5867,00				950		
112.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00096	211214,00				203		
114	С1242-202-1112 242-202-1112 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200 *СП - 8%*	шт.	8		1069644,00 --	-- --	8557152 --	-- --	8557152	-- 684572	9241724
115	С1242-202-2301 242-202-2301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150 *СП - 8%*	шт.	2		850123,00 --	-- --	1700246 --	-- --	1700246	-- 136020	1836266
116	С1242-202-0606 242-202-0606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 *СП - 8%*	шт.	8		177782,00 --	-- --	1422256 --	-- --	1422256	-- 113780	1536036

117	С1242-202-0605 242-202-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 *СП - 8%*	шт.	8	158360,00 --	-- --	1266880 --	-- --	1266880	-- 101350	1368230
118	С1242-202-1110 242-202-1110 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приарной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 125 *СП - 8%*	шт.	2	381350,00 --	-- --	762700 --	-- --	762700	-- 61016	823716
119	С1242-202-1109 242-202-1109 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100 *СП - 8%*	шт.	6	232163,00 --	-- --	1392978 --	-- --	1392978	-- 111438	1504416
120	С1242-202-0604 242-202-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до + 160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	6	90557,00 --	-- --	543342 --	-- --	543342	-- 43467	586809
121	С1242-202-0603 242-202-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 *СП - 8%*	шт.	4	76764,00 --	-- --	307056 --	-- --	307056	-- 24564	331620
122	С1242-202-0601 242-202-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	10	51258,00 --	-- --	512580 --	-- --	512580	-- 41006	553586
123	Е11-240105-0107 1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	компенсатор	3	30890,80 15698,30	14438,31 4788,96	92672 47095	43316 14367	2262	60847 12282	165801
32.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09 0,54	5867,00				3168		
32.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054 0,00324	211214,00				684		
124	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	90	13218,00 --	-- --	1189620 --	-- --	1189620	-- 95170	1284790
125	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	компенсатор	2	24081,36 12190,30	11174,42 3637,50	48163 24381	22350 7275	1432	31339	85862

125.1	146645 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,18	5867,00					1056	6360		
125.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,00092	211214,00					194			
126	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм *СП - 8%*	м	39,6		6442,00 --	-- --	255103 --	-- --	255103	-- 20408	275511		
129	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,8698		114203,29 79907,40	-- --	99330 69500	-- --	29829	68805 13451	181586		
129.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	170,5774	164,00				27975				
130	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,061		99567,47 79907,40	-- --	6048 4854	-- --	1194	4805 868	11721		
130.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	18,9	164,00				3100				
131	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,097		93560,22 79907,40	-- --	9075 7751	-- --	1324	7673 1340	18088		
131.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	75	7,275	164,00				1193				
132	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,09		68737,54 66589,50	-- --	6406 6206	-- --	200	6144 1004	13554		
132.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,416	164,00				232				
133	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	7,56		4008,30 925,08	1082,37 471,92	30303 6994	8184 3568	15125	9822 3210	43335		
133.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	8,316	1815,00				15094				
134	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	18,54		12473,55 4811,85	2900,47 1010,52	231260 89212	53776 18735	88272	127377 28691	387328		
134.1	144663 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,63036	121126,00				76353				
135	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	2,16		47231,00 --	-- --	102019 --	-- --	102019	-- 8162	110181		

136	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	8,16	47231,00	--	385405	--	385405	--	416237
		СП - 8%			--	--	--	--		30832	
137	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,14	70724,00	--	504969	--	504969	--	545367
		СП - 8%			--	--	--	--		40398	
138	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,08	151753,00	--	163892	--	163892	--	177004
		СП - 8%			--	--	--	--		13111	
139	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,52	46105,39	2277,72	116186	5741	92032	18426	145381
		НР - 93%, СП - 8%			7306,60	555,84	18413	1401		10769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4 1,008	80866,00				81513		
140	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,018	688551,20	13857,44	12394	250	7052	6043	19912
		НР - 118%, СП - 8%			282880,00	1652,08	5092	30		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1	279852 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1 0,018	373950,00				6731		
141	Е11-240105-0107 1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	6	30890,80	14438,31	185345	86631	4524	121694	331602
		НР - 99%, СП - 8%			15698,30	4788,96	94190	28734		24563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09 0,54	5867,00				3168		
141.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054 0,00324	211214,00				684		
142	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	45	13218,00	--	594810	--	594810	--	642395
		СП - 8%			--	--	--	--		47585	
		Компенсаторная ниша 90х45									
143	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,84	4008,30	1082,37	7375	1993	3681	2391	10547
		НР - 93%, СП - 8%			925,08	471,92	1702	868		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 2,024	1815,00				3674		

144	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,94		12473,55	2900,47	49146	11429	18758	27069	82313
		НР - 118%; СП - 8%				4811,85	1010,52	18959	3981		6097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,13396	121126,00				16226		
145	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,96		47231,00	--	92573	--	92573	--	99979
		СП - 8%				--	--	--	--		7406	
146	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,78		70724,00	--	125889	--	125889	--	135960
		СП - 8%				--	--	--	--		10071	
147	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,2		151753,00	--	30351	--	30351	--	32779
		СП - 8%				--	--	--	--		2428	
148	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,49		46105,39	2277,72	22592	1117	17894	3583	28269
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	3580	272		2094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,196	80866,00				15850		
149	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,006		688551,20	13857,44	4131	84	2350	2014	6637
		НР - 118%; СП - 8%				282880,00	1652,08	1697	10		492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	279852 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,006	373950,00				2244		
150	Е11-240105-0103 1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2		7196,68	1718,04	14393	3437	606	12020	28526
		НР - 99%; СП - 8%				5175,04	895,52	10350	1791		2113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,036	0,072	5867,00				422		
150.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,17	0,34	295,00				100		
151	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10,6		3008,00	--	31885	--	31885	--	34436
		СП - 8%				--	--	--	--		2551	

за октябрь 2021 (месяц, год)

159	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	91		4533,74	324,43	412570	29524	325272	64406	515135
		НР - 94%; СП - 8%				634,88	118,06	57774	10743		38158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	5,35808	4879,00				26142		
159.2	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	8,67776	4025,00				34928		
159.3	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0248	3,61088	123470,00				445835		
162	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	151,6		788,80	33,03	119582	5008	53913	59361	193259
		НР - 94%; СП - 8%				400,14	16,42	60661	2489		14315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0204	4,948224	17383,00				86015		
163	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	77,55		3171,09	6,95	245918	540	225835	18325	285383
		НР - 95%; СП - 8%				252,00	2,09	19543	162		21139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	3,102	15231,00				47247		
163.2	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	383,4072	571,00				218926		
163.3	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	285,384	280,00				79908		
164	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5,1		38283,37	3333,51	195245	17002	128575	51139	266095
		НР - 91%; СП - 8%				9738,96	1279,95	49669	6528		19711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	8,2824	23296,00				192947		
165	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6392		373950,00	--	239029	--	239029	--	258151
		СП - 8%				--	--	--	--		19122	
166	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45		893,41	32,28	40203	1454	20929	17446	62261
		НР - 94%; СП - 8%				396,01	16,42	17820	739		4612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	1,4688	22750,00				33415		
167	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	45		758,31	33,60	34124	1513	31326	1897	38903
		НР - 94%; СП - 8%				28,56	16,29	1285	733		2882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

167.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	2,2032	22750,00				50123			
168	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции		84,60	37801,70	1258,91	3198024	106505	2174245	1118156	4661475
		НР - 118%; СП - 8%				10842,48	358,35	917274	30316		345294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,906	122,6362	23296,00				2856932		
168.2	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,8	243,648	1486,00				362061		
169	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		9,2	70724,00	--	650661	--	650661	--	702714
		СП - 8%				--	--	--	--		52053	
170	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3		3,55	151753,00	--	538723	--	538723	--	581821
		СП - 8%				--	--	--	--		43098	
171	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3		2,85	110437,00	--	314745	--	314745	--	339925
		СП - 8%				--	--	--	--		25180	
172	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		167,05	1833,38	77,15	306266	12889	114116	151461	494345
		НР - 80%; СП - 8%				1073,10	60,25	179261	10065		36618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	6,94928	22945,00				159451		
172.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,053	14,16584	891,00				12622		
173	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхноти		168,7	3094,03	7,37	521963	1244	432180	82669	653002
		НР - 93%; СП - 8%				524,83	2,09	88539	353		48371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	834,0528	571,00				476244		
173.2	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	620,816	280,00				173828		
174	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки		79,5	807,32	33,03	64182	2627	29744	31130	102936
		НР - 94%; СП - 8%				400,14	16,42	31811	1305		7625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,59488	18291,00				47463		

175	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	79,5		787,06	44,41	62571	3532	24015	33386	103633
		НР - 94%; СП - 8%				440,56	6,19	35025	492			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7677	
175.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,223872	127387,00				28518		
175.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,072504	57042,00				4136		
176	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	21		46105,39	2277,72	968213	47833	766941	153553	1211508
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	153439	11673			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									89741	
176.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	13,44	80866,00				1086839		
177	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	27,55		11674,95	1782,34	321645	49104	65963	215061	579643
		НР - 93%; СП - 8%				7498,26	895,52	206577	24672			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									42936	
177.1	100007 С	Глина природная	м3	1,15	50,692	2077,00				105287		
178	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	16		18935,00	--	302960	--	302960	--	327197
		СП - 8%				--	--	--	--		24237	
179	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	44		347,00	--	15268	--	15268	--	16489
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
180	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	42,8005		956,56	261,04	40941	11174	28092	5662	50331
		НР - 108%; СП - 8%				39,14	83,34	1675	3567			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3728	
180.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	8,0892	3046,00				24640		
180.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	1,284	164,00				211		
		Теплофикационная камера УТ-1 тип I (2шт)										
185	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2		26157,99	8,16	5232	2	4362	816	6531
		НР - 94%; СП - 8%				4340,76	--	868				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									484	
185.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,408	19206,00				7836		

186	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,648		26561,66	1247,41	17212	809	15590	925	19588
		НР - 91%; СП - 8%				1254,21	314,36	813	204			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1451	
186.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,32192	23296,00				30795		
187	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,8		1833,38	77,15	82135	3457	30603	40619	132575
		НР - 80%; СП - 8%				1073,10	60,25	48075	2699			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									9820	
187.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	2,3296	22945,00				53453		
187.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,053	4,7488	891,00				4231		
188	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	4,6		3094,03	7,37	14233	35	11783	2254	17806
		НР - 93%; СП - 8%				524,83	2,09	2414	10			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1319	
188.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	28,428	571,00				16232		
188.2	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	21,16	280,00				5925		
189	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	7,328		36546,89	1258,91	267816	9226	179136	96854	393843
		НР - 118%; СП - 8%				10842,48	358,35	79454	2626			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									29174	
189.1	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,8	26,3808	1486,00				39202		
189.2	279166 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,906	13,27834	21911,00				290942		
190	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,068		110437,00	--	7510	--	7510	--	8110
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
191	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,7		70724,00	--	49507	--	49507	--	53467
		СП - 8%				--	--	--	--		3961	
196	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	32		94197,01	1232,26	2967206	38817	2088591	651923	3908659
		НР - 76%; СП - 8%				26660,25	571,28	839798	17995			

		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
196.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	42,312	34710,00					1468650	289530		
196.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	1,599	725115,00					1159459			
196.3	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,00164	1589156,00					2606			
197	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	627,8		561,27	15,94	352365	10008	94125	191825	587725		
		НР - 76%; СП - 8%				395,40	6,64	248232	4169					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
197.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,38446	132012,00				50753	43535			
197.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,103068	121126,00				12484				
197.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	245,4	223,00				54724				
198	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	627,8		228,00	--	143138	--	143138	--	154589		
		СП - 8%				--	--	--	--		11451			
199	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	867,14		1059,33	15,57	918587	13502	402213	386967	1409999		
		НР - 76%; СП - 8%				579,92	7,26	502872	6295		104444			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
199.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,546788	132012,00				72183				
199.2	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	2080,8	223,00				464018				
200	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,9982		419709,00	--	418954	--	418954	--	452470		
		СП - 8%				--	--	--	--		33516			
201	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4401,1713		922,09	20,50	4058276	90225	2548893	1332464	5822000		
		НР - 93%; СП - 8%				322,45	3,09	1419158	13600		431259			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
201.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,855867	193869,00				165926				
201.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	1,283801	53822,00				69097				
201.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12838,01	223,00				2862876				
202	Ц13-120901-0105 1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	30		1067,05	76,44	32012	2294	535	17812	53810		
		НР - 61%; СП - 8%				972,72	0,62	29182	19		3986			

203	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8		13366,13	7596,69	106929	60775	6073	60088	180379
		НР - 99%; СП - 8%				5010,23	2576,70	40082	20614		13361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,712	5867,00				4177		
203.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	4,08	295,00				1204		
204	С1241-112-0231 241-112-0231 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	10		13901,00	--	139010	--	139010	--	150131
		СП - 8%				--	--	--	--		11121	
205	Е11-240108-0102 1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,062		902602,87	295550,25	55961	18325	702	42396	106226
		НР - 99%; СП - 8%				595708,65	95010,55	36934	5891		7869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	147047 С	Ветошь	кг	14,36	1,23496	90,00				111		
205.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001634	211214,00				345		
205.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0018	0,000155	783426,00				121		
206	С1241-402-0106 241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	62		8803,00	--	545786	--	545786	--	589449
		СП - 8%				--	--	--	--		43663	
207	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,062		68737,54	--	4262	--	132	4087	9017
		НР - 99%; СП - 8%				66589,50	--	4129	--		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,0148	164,00				166		
208	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0694		32038,78	21744,58	2223	1509	--	650	3103
		НР - 61%; СП - 8%				10294,20	5061,17	714	351		230	
209	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая опролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	69,4		83,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%				--	--	--	--		461	
		Уплотнение ввода теплотрассы										

210	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	12,54		28293,11	1366,02	354796	17131	286131	51041	438304
		НР - 91%; СП - 8%				4109,58	363,24	51534	4555		32467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								267699		
210.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	12,7908	20929,00						
211	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3938		818975,00	--	1141487	--	1141487	--	1232806
		СП - 8%				--	--	--	--		91319	
212	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	9,5		8063,13	185,97	76600	1768	52585	21946	106430
		НР - 98%; СП - 8%				2341,84	15,44	22247	147		7884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								49210		
212.1	158887 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	19	2590,00						
212.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00137	0,013015	165361,00				2152		
213	Е11-160401-0405 1116-0401-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	9,5		11993,97	355,54	113943	3379	73231	36874	162882
		НР - 98%; СП - 8%				3929,80	30,88	37333	293		12065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								68685		
213.1	158888 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	19	3615,00						
213.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00137	0,013015	165361,00				2152		
214	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	9,3		393,08	266,49	3656	2479	--	1915	6017
		НР - 108%; СП - 8%				126,59	64,06	1177	596		446	
215	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6,2		3231,46	1328,06	20035	8234	--	16823	39807
		НР - 108%; СП - 8%				1903,40	609,00	11801	3776		2949	
216	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,64		117,00	--	1596	--		--	1724
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
217	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	136,4		46,00	--	6274	--		--	6776
		СП - 8%				--	--	--	--		502	
218	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,2		3268,04	1098,60	20262	6812	12428	2889	25003
		НР - 108%; СП - 8%				164,74	266,65	1021	1653		1852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

218.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	6,82	1815,00					12378			
218.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,31	164,00					51			
219	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный												
		СП - 8%	м3		6,2	1815,00	--	11253	--	11253	--	900	12153	
220	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2)												
		НР - 108%; СП - 8%	м2основания		62	956,56	261,04	59307	16185	40695	8201		72909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				39,14	83,34	2427	5167			5401		
220.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	11,718	3046,00				35693				
220.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	1,86	164,00				305				
221	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3. Устройство												
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		62	1810,71	199,36	112264	12361	98290	3621		125156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				26,01	28,07	1613	1740			9271		
221.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	5,9458	16517,00				98207				
221.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,00067	123470,00				83				
221.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,062	29,00				2				
222	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306												
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		62	776,32	0,08	48132	5	47559	613		52645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,16	--	568				3900		
222.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0464	2,8768	16517,00				47516				
222.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,000347	123470,00				43				
223	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов												
		НР - 108%; СП - 8%	т		0,0186	129330,25	2156,15	2407	40	2367	22		2622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1070,68		20			194		
223.1	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,019158	123470,00				2365				
224	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство												
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		62	1840,36	210,79	114102	13070	99420	3575		127091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				26,01	27,38	1613	1698			9414		
224.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	6,0512	16416,00				99336				

224.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,00067	123470,00				83			
224.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,062	29,00				2			
		Надземная теплотрасса											
225	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода		0,8473	2007869,28	876759,36	1701268	742879	35502	1119685	3046629
		НР - 99%; СП - 8%				1089208,00	245614,08	922886	208109		225676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								28700		
225.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,158	0,13588	211214,00				4202		
225.2	249132 С	Вода техническая	м3	168,5	144,91	29,00						
226	Е11-240101-0105 1124-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода		0,524	1617332,33	728977,03	847482	381985	11870	559746	1519807
		НР - 99%; СП - 8%				865700,00	213308,48	453627	111774		112578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10182		
226.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,092	0,048208	211214,00						
227	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода		0,347	1300444,33	521398,10	451254	180926	7070	311694	823984
		НР - 99%; СП - 8%				758668,00	148658,16	263258	51584		61036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								6376		
227.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,087	0,030189	211214,00						
228	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		0,594	1127002,93	477266,17	669440	283497	6484	460789	1220647
		НР - 99%; СП - 8%				638820,00	144754,04	379459	85984		90418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5897		
228.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,027918	211214,00						
229	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м		847,3	13218,00	--	11199611	--	11199611	--	12095580
		СП - 8%				--	--	--	--		895969	
230	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м		470,4742	5391,00	--	2536326	--	2536326	--	2739233
		СП - 8%				--	--	--	--		202906	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		ИТОГО ПО АКТУ										115 374 906
		- Временные здания и ссоружения	Тенге									1 499 874
		- Итого с временными	Тенге					0,013				116 874 780
		- Зимее удорожание	Тенге					0,0432				5 048 990

8180

за октябрь 2021 (месяц, год)

- Итого с зимним удорожанием	Тенге								121 923 770
- Непредвиденные работы и затраты	Тенге				0,02				2 438 475
Итого с непредвиденными	Тенге								124 362 245
- Налог на добавленную стоимость	Тенге				0,12				14 923 469
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								139 285 715

Заказчик
ГУ " Отдел строительства Буландинского района"
И.о. Руководителя

Жарья Е.

Технадзор ТОО "Кокшетау - 2015"
Директор

Сабдин С.Е.

Подрядчик
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "PNP Project"

Потапов Н.П.