Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ЭксклюзивСтрой"

Наименование стройки - **Строительство хоккейного корта в селе Новоишимовское по улице Школьная, района имени Габита Мусрепова, СКО**

Договор **№ 53 от 24.07.2020г.**

Смета **№ 2-1-1 на Крытое металлотентовое сооружение (РАЗДЕЛ 3. Металлические конструкции; РАЗДЕЛ 4. Конструкции ограждающие; РАЗДЕЛ 7. Пандус)**
№ 2-1-2 на Электроснабжение

АКТ № 1
приемки выполненных работ
30 сентября 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 06.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Металлические конструкции										
		Колонны К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6										
18	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	1,0207		553068,00	–	564517	–	564517	–	609678
		СП - 8%				–	–	–	–		45161	
19	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	1,3492		529508,00	–	714412	–	714412	–	771565
		СП - 8%				–	–	–	–		57153	
		Торцевые прогоны										
22	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,6466592		553068,00	–	910715	–	910715	–	983572
		СП - 8%				–	–	–	–		72857	
		Связи										
25	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,29344		553068,00	–	5692972	–	5692972	–	6148410
		СП - 8%				–	–	–	–		455438	
		Стеновые ригели РС-1 и РС-2										

28	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,1888	553068,00	–	1210555	–	1210555	–	1307400
		СП - 8%			–	–	–	–		96844	
		прогоны РП-1, РП-2									
31	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,05448	553068,00	–	1136267	–	1136267	–	1227169
		СП - 8%			–	–	–	–		90901	
		Арка									
33	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,23024	553068,00	–	3445746	–	3445746	–	3721406
		СП - 8%			–	–	–	–		275660	
34	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	23,96784	529508,00	–	12691163	–	12691163	–	13706456
		СП - 8%			–	–	–	–		1015293	
36	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,27456	588216,00	–	161501	–	161501	–	174421
		СП - 8%			–	–	–	–		12920	
37	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1287402	309578,00	–	39855	–	39855	–	43044
		СП - 8%			–	–	–	–		3188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								28693121,00
		РАЗДЕЛ 4. Конструкции ограждающие									
41	С121-050108-0711 2105-0108-0711 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1099,975	2318,00	–	2549742	–	2549742	–	2753721
		СП - 8%			–	–	–	–		203979	
43	С121-130803-0501 2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	2421,6	262,00	–	634459	–	634459	–	685216
		СП - 8%			–	–	–	–		50757	
45	С121-090302-1016 2109-0302-1016 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015	м2	5,04	72641,00	–	366111	–	366111	–	395399
		СП - 8%			–	–	–	–		29289	

46	С121-050103-0102 2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75/панели/	т	0,0120931	1410774,00	–	17061	–	17061	–	18425
		СП - 8%			–	–	–	–		1365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3852761,00
		РАЗДЕЛ 7. Пандус									
57	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1568	258024,00	–	40458	–	40458	–	43695
		СП - 8%			–	–	–	–		3237	
61	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,03236	540086,00	–	557563	–	557563	–	602168
		СП - 8%			–	–	–	–		44605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								645863,00
		Оборудование и материалы (Смета № 02-01-02 на Электроснабжение)									
14	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158,00	–	236158	–		–	236158
					–	–	–	–	236158	–	
		ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ	Тенге								236158,00
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге								33 427 903,00
		НДС 12%	Тенге								4 011 348,36
		ИТОГО к оплате с НДС 12%:	Тенге								**37 439 251,36**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик:

Казжанов А.С. _____ **Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, города района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Технический надзор:

Жуксенов Т.Т. _____ **Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг"**

Подрядчик:

Фесенчук Н.А. _____ **Директор ТОО "ЭксклюзивСтрой"**

Авторский надзор:

Шейн И.В. _____ **Директор ТОО "Виктория 2007"**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительстве хоккейного корта в селе Новоишимовское по улице Школьная, района имени Габита Мусрепова, СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительстве хоккейного корта в селе Новоишимовское по улице Школьная, района имени Габита Мусрепова, СКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 24.07.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01 на Крытое металлотентовое сооружение									
			РАЗДЕЛ 1. земляные работы									
	1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	220,74	207,33	197,88	45767	43679	27	10258	60507
			НР - 72%; СП - 8%			9,34	55,21	2061	12186		4482	
	2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	41,43	155,38	146,95	6437	6088	–	1365	8427
			НР - 72%; СП - 8%			8,43	37,35	349	1547		624	
	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,1	2483,46	–	20116	–	–	14484	37368
			НР - 72%; СП - 8%			2483,46	–	20116	–		2768	
	4	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	386,295	118,00	–	45583	–		–	49229
			СП - 8%			–	–	–	–		3647	
	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,43	35,46	35,46	1469	1469	–	389	2007
			НР - 72%; СП - 8%			–	13,05	–	541		149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				119372	51237	27	26496	157538
								22526	14274	–	11670	
			РАЗДЕЛ 2. Устройство фундаментов ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4									
			СВАИ СБ-1 - 68 шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема свай	33,3625	49472,36	6221,30	1650522	207558	1352559	168956	1965035
			НР - 99%; СП - 8%			2709,76	2405,63	90404	80258		145558	
	7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,745990385	18461,33	1321,01	50695	3627	791	42988	101177
			НР - 91%; СП - 8%			16852,32	350,60	46276	963		7495	
	8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,453426923	247141,00	–	606342	–	606342	–	654850
			СП - 8%			–	–	–	–		48507	
	9	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,292563462	268680,00	–	78606	–	78606	–	84894
			СП - 8%			–	–	–	–		6288	
			ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4									
	12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	39,165	5889,30	1758,80	230654	68883	127149	59602	313477
			НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	34622	29466		23221	
	13	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	50,1312	33300,70	1979,44	1669404	99232	1353605	216333	2036596
			НР - 91%; СП - 8%			4320,00	422,13	216567	21162		150859	
	14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1770258	353127,00	–	62513	–	62513	–	67514
			СП - 8%			–	–	–	–		5001	
	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	250,6	877,82	19,99	219983	5010	144101	66542	309447
			НР - 93%; СП - 8%			282,81	2,71	70872	679		22922	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4568719	384311	3725666	554420	5532990
								458742	132528		409852	
			РАЗДЕЛ 4. Конструкции ограждающие									
	40	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	956,5	2281,35	940,12	2182115	899224	163499	950027	3382714
			НР - 69%; СП - 8%			1170,30	269,17	1119392	257459		250571	
	41	С121-050108-0711 2105-0108-0711 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1099,975	2318,00	–	2549742	–	2549742	–	2753721
			СП - 8%			–	–	–	–		203979	
	42	1112-0101-0718К0=1.06 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной (с устройством защитного покрытия на планках крепления). Устройство по готовым металлическим конструкциям	м2 кровли	4262	293,34	106,96	1250215	455864	3239	860629	2279712
			НР - 92%; СП - 8%			185,62	33,87	791112	144354	-	168868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43	ООО "Мастерпласт-НН"	Кровельное покрытие из двухслойной высокопрочной ПВХ мембраны в комплекте Объём = (4 262,0) * 1,1 * (1,06)	м2	4969,492	2258,93	-	11225735		11225735	-	12123793
			СП - 8%			-	-		-	-	898059	
	44	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,04	1957,04	37,82	9863	191	2710	6335	17495
			НР - 90%; СП - 8%			1381,32	15,37	6962	77		1296	
	45	С121-090302-1016 2109-0302-1016 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015	м2	5,04	72641,00	–	366111	–	366111	–	395399
			СП - 8%			–	–	–	–		29289	
	46	С121-050103-0102 2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75/панели/	т	0,0120931	1410774,00	–	17061	–	17061	–	18425
			СП - 8%			–	–	–	–		1365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17600842	1355279	14328097	1816991	20971259
								1917466	401890		1553427	
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
	47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	508,3	258,12	32,07	131205	16300	77001	41323	186329
			НР - 94%; СП - 8%			74,57	11,92	37904	6056		13802	
	48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	50,83	26600,12	1096,18	1352084	55719	1231244	70615	1536515
			НР - 91%; СП - 8%			1281,15	245,48	65121	12478		113816	
	49	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/25 мм/	м2 покрытия	508,3	1312,49	96,82	667140	49213	437183	187400	922903
			НР - 94%; СП - 8%			355,59	36,63	180744	18618		68363	
	50	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	508,3	-148,91	-4,29	-75689	-2180	-68302	-5924	-88143
			НР - 94%; СП - 8%			-10,24	-2,15	-5207	-1095		-6529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2074739	119052	1677126	293414	2557604
								278561	36057	–	189452	
			РАЗДЕЛ 6. Отмостка									
	51	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,95	5859,40	1758,80	58301	17500	32005	15142	79319
			НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	8796	7486		5875	
	52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,985	30985,10	1096,18	92491	3272	85395	4147	104368
			НР - 91%; СП - 8%			1281,15	245,48	3824	733		7731	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				150792	20772	117400	19289	183687
								12620	8219	–	13606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24514463	1930651	19848316	2710610	29403079
								2689915	592968		2178006	
			Локальная смета № 02-01-02 на Электроснабжение									
			Оборудование и материалы									
	1	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка**	шт.	1	4732,81	1935,07	4732,81	1935,07	107,74	2478,92	7788,67
			НР - 72%; СП - 8%			2690,00	752,95	2690,00	752,95		576,94	
	2	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6106,00	–	6106,00	–	6106,00	–	6594,48
			СП - 8%			–	–	–	–		488,48	
	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	16	2639,71	21,67	42235,40	346,72	21488,68	14688,80	61477,27
			НР - 72%; СП - 8%			1275,00	–	20400,00	–		4553,87	
	4	С123-070204-1319 2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1196,00	–	1196,00	–	1196,00	–	1291,68
			СП - 8%			–	–	–	–		95,68	
	5	С123-070204-1301 2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	15	386,00	–	5790,00	–	5790,00	–	6253,20
			СП - 8%			–	–	–	–		463,20	
	6	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка**	шт.	1	4732,81	1935,07	4732,81	1935,07	107,74	2478,92	7788,67
			НР - 72%; СП - 8%			2690,00	752,95	2690,00	752,95		576,94	
	7	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	9019,00	–	9019,00	–	9019,00	–	9740,52
			СП - 8%			–	–	–	–		721,52	
	8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2639,71	21,67	21117,70	173,36	10744,34	7344,80	30738,64
			НР - 72%; СП - 8%			1275,00	–	10200,00	–		2276,94	
	9	С123-070204-1317 2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1249,00	–	1249,00	–	1249,00	–	1348,92
			СП - 8%			–	–	–	–		99,92	
	10	С123-070204-1301 2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	386,00	–	2702,00	–	2702,00	–	2918,16
			СП - 8%			–	–	–	–		216,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	60	36,96	8,80	2217,42	527,87	135,55	1268,33	3764,61
			НР - 72%; СП - 8%			25,90	3,46	1554,00	207,57		278,86	
	12	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	60	407,32	68,65	24439,49	4119,11	1672,38	13983,60	41496,94
			НР - 72%; СП - 8%			310,80	12,89	18648,00	773,67		3073,85	
	13	Ц13-080201-1203 1308-0201-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования**	т	0,0939	79391,72	18809,82	7454,88	1766,24	1067,82	3760,75	12112,88
			НР - 72%; СП - 8%			49210,00	6415,80	4620,82	602,44		897,25	
	14	С123-061710-0402 2306-1710-0402 РСНБ РК 2015	**Полки кабельные К 1160 УТ2,5**	шт.	60	360,00	–	21600,00	–	21600,00	–	23328,00
			СП - 8%			–	–	–	–		1728,00	
	15	С123-061710-0601 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1150 У3**	шт.	60	558,00	–	33480,00	–	33480,00	–	36158,40
			СП - 8%			–	–	–	–		2678,40	
	16	С123-061710-1412 2306-1710-1412 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм**	м	60	1376,00	–	82560,00	–	82560,00	–	89164,80
			СП - 8%			–	–	–	–		6604,80	
			Оборудование светотехническое									
	17	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	2	2124,47	644,94	4248,94	1289,88	1856,15	1459,56	6165,17
			НР - 72%; СП - 8%			551,45	462,13	1102,90	924,26		456,68	
	18	С123-070101-0827 2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	2179,00	–	4358,00	–	4358,00	–	4706,64
			СП - 8%			–	–	–	–		348,64	
	19	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	32	2124,47	644,94	67983,04	20638,08	29698,56	23352,88	98642,80
			НР - 72%; СП - 8%			551,45	462,13	17646,40	14788,16		7306,87	
	20	С123-070106-0424 2307-0106-0424 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 4003, мощность 150 Вт, световой поток 15000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014**	шт.	32	25658,00	–	821056,00	–	821056,00	–	886740,48
			СП - 8%			–	–	–	–		65684,48	
	21	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	2	531,00	–	1062,00	–	1062,00	–	1146,96
			СП - 8%			–	–	–	–		84,96	
	22	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	453,75	3,17	907,50	6,33	13,47	640,50	1671,84

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			443,85	0,94	887,70	1,89		123,84	
	23	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	235,00	–	470,00	–	470,00	–	507,60
			СП - 8%			–	–	–	–		37,60	
	24	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	70	687,00	–	48090,00	–	48090,00	–	51937,20
			СП - 8%			–	–	–	–		3847,20	
			Кабели									
	25	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	981,33	294,27	121,05	288775,98	118790,00	42903,75	117224,97	438431,03
			НР - 72%; СП - 8%			129,50	36,41	127082,24	35730,23		32430,88	
	26	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,98133	177803,00	–	174483,42	–	174483,42	–	188442,09
			СП - 8%			–	–	–	–		13958,67	
	27	С123-060141-0901 2306-0141-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	123332,00	–	2515,97	–	2515,97	–	2717,25
			СП - 8%			–	–	–	–		201,28	
	28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2639,71	21,67	5279,43	43,34	2686,09	1836,00	7684,66
			НР - 72%; СП - 8%			1275,00	–	2550,00	–		569,23	
	29	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3570,00	–	7140,00	–	7140,00	–	7711,20
			СП - 8%			–	–	–	–		571,20	
			Молниезащита									
	30	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,08	1612,38	–	16252,79	–	–	11702,01	30191,18
											2236,38	
	31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,08	840,78	–	8475,06	–	–	6102,04	15743,28
			НР - 72%; СП - 8%			840,78	–	8475,06	–		1166,17	
	32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	64	634,37	22,70	40599,38	1452,64	27910,90	8408,63	52928,65
			НР - 72%; СП - 8%			175,56	6,92	11235,84	442,82		3920,64	
	33	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	3146,58	153,37	75517,90	3680,98	58769,72	15929,22	98762,89
			НР - 72%; СП - 8%			877,80	44,03	21067,20	1056,72		7315,77	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1837848	156705	1414040	232658	2236147
								250850	56034		165641	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту:					26352311	2087355	21262356	2943268	31639225
								2940765	649001		2343647	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		632784,51				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32272009,90
			НДС			12 %		3872641,19				
			Итого с НДС									35511866,58
			скидка			7,839252761%		2783864,98				
			Всего по акту									32728001,60

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Заказчик:

Катжанов А.С. _____ Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Технический надзор:

Жукенов Т.Т. _____ Генеральный директор ТОО "StroyИнжиниринг"

Подрядчик:

Фесенко Н.А. _____ Директор ТОО "ЭксклюзивСтрой"

Авторский надзор:

Шейн И.В. _____ Директор ТОО "Виктории 2007"