Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел образование Акжаикского района управления образования ЗКО"**

Подрядчик : **ТОО "Таскала Транс Газ"**

Наименование строительства и его адрес : капитальный ремонт КГУ "Красноярская СОШ" с.Тайпак Акжаикского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2022 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	185	06.29.2022г.
БИК KCJBKZKX		
ИИК KZ718560000005015346		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	237 084 842,84	21 682895,38						25401947,47	237 084 842,84
за ноябрь	40 996 046,99	3 602613,38						4392433,61	40 996 046,99

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел образование Акжаикского района управления образования ЗКО"** **Руководитель** **Бекмулдин Е.М.** **2022 года**
(должность Ф.И.О. подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Таскала Транс Газ"** **Директор:** **Махметов Т.М.** **2022 года**
(должность Ф.И.О. подпись)

ТЕХНАДЗОР **ТОО "АДС Сапа"** **Представитель:** **Серик А.С.** **2022 года**
(должность Ф.И.О. подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР **ТОО "ЖайыкСтройПроект"** **Представитель:** **Таспаев А.М.** **2022 года**
(должность Ф.И.О. подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел образование Акжаикского района управления образования ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"
Объект: капитальный ремонт КГУ "Красноярская СОШ" с.Тайпак Акжаикского района ЗКО

АКТ №7

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
		Двери									
1	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	231,03	2739,38	544,72	632879,55	125845,71	248452,36	262085,54	966562,30
		НР - 90%; СП - 8%			1119,26	141,21	258581,48	32624,67		71597,21	
2	С121-090102-0218 2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92**	м2	17,04	14513,00	--	247301,52	--	247301,52	--	267085,64
		СП - 8%			--	--	--	--		19784,12	
3	С121-090102-0602 2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	197,82	11596,00	--	2293920,72	--	2293920,72	--	2477434,38
		СП - 8%			--	--	--	--		183513,66	
4	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	16,17	16119,00	--	260644,23	--	260644,23	--	281495,77
		СП - 8%			--	--	--	--		20851,54	
5	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	11,34	2911,95	48,21	33021,50	546,75	6056,35	18385,29	55519,33
		НР - 69%; СП - 8%			2329,66	20,01	26418,39	226,95		4112,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,34	40517,00	--	459462,78	--	459462,78	--	496219,80
		СП - 8%			--	--	--	--		36757,02	
7	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	10	1267,17	2,21	12671,67	22,07	--	8728,22	23111,89
		НР - 69%; СП - 8%			1264,96	--	12649,60	--		1711,99	
8	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	3966,00	--	19830,00	--	19830,00	--	21416,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1586,40	
9	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	7398,00	--	36990,00	--	36990,00	--	39949,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2959,20	
				Первый этаж							
				Полы							
10	Е11-110101-1202 1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	284,9	1495,08	26,80	425947,45	7635,38	295486,55	118716,74	588237,32
		НР - 94%; СП - 8%			431,12	12,18	122825,52	3468,89		43573,13	
11	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	284,9	4983,67	47,87	1419846,50	13637,31	1215464,65	185488,17	1733761,44
		НР - 94%; СП - 8%			669,51	23,11	190744,54	6583,30		128426,77	
				Потолок							
12	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1698,5	814,05	4,80	1382663,79	8158,57	374122,68	803502,47	2361059,55
		НР - 80%; СП - 8%			588,98	2,35	1000382,53	3995,55		174893,30	
				Стены							
13	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3148,6	442,08	2,95	1391931,64	9280,50	508404,57	703030,49	2262559,10
		НР - 80%; СП - 8%			277,66	1,44	874246,57	4541,54		167596,97	
				Второй этаж							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Потолок							
14	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	805,8	814,05	4,80	655961,43	3870,58	177490,76	381196,52	1120130,58
		НР - 80%; СП - 8%			588,98	2,35	474600,08	1895,56		82972,64	
				Стены							
15	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1415,2	442,08	2,95	625630,96	4171,30	228512,40	315990,84	1016951,55
		НР - 80%; СП - 8%			277,66	1,44	392947,26	2041,28		75329,74	
				Третий этаж							
				Потолок							
16	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	782,5	814,05	4,80	636994,06	3758,66	172358,55	370174,08	1087741,60
		НР - 80%; СП - 8%			588,98	2,35	460876,85	1840,75		80573,45	
				Стены							
17	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1212,2	442,08	2,95	535888,82	3572,96	195733,98	270664,28	871077,35
		НР - 80%; СП - 8%			277,66	1,44	336581,88	1748,48		64524,25	
				Крыльцо КР-1 4шт л.45-АС							
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,296	22481,37	1097,59	29135,86	1422,47	26082,76	1768,46	33376,67
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1630,63	312,74		2472,35	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	8,8	32329,47	1097,59	284499,37	9658,77	263768,44	12008,08	320228,04
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	11072,16	2123,53		23720,60	
20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,15152	15118,46	1399,10	17409,21	1611,09	36,11	14968,99	34968,46
		НР - 91%; СП - 8%			13688,00	596,98	15762,01	687,43		2590,26	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,15152	254068,00	--	292564,38	--	292564,38	--	315969,53
		СП - 8%			--	--	--	--		23405,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2166	898233,89	1321,89	194557,46	286,32	141820,58	47841,30	261790,67
		НР - 91%; СП - 8%			242154,00	564,66	52450,56	122,31		19391,90	
23	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,37744	75309,35	26098,09	28424,76	9850,46	4513,87	11883,91	43533,36
		НР - 69%; СП - 8%			37252,10	8379,13	14060,43	3162,62		3224,69	
24	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,37744	699866,00	--	264157,42	--	264157,42	--	285290,02
		СП - 8%			--	--	--	--		21132,59	
		Отделка Крыльца, пандус л.37									
25	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	78,2	5359,92	77,56	419145,57	6064,96	310607,90	98833,95	559417,88
		НР - 94%; СП - 8%			1310,39	34,14	102472,72	2669,78		41438,36	
26	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,1	1158,69	31,21	44146,10	1189,29	11972,32	25602,50	75328,48
		НР - 80%; СП - 8%			813,24	26,74	30984,48	1018,64		5579,89	
27	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	38,1	171,67	1,41	6540,62	53,69	3503,68	2406,89	9663,31
		НР - 80%; СП - 8%			78,30	0,67	2983,25	25,36		715,80	
		Козырек - 5 шт									
28	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,159	89532,83	21580,72	14235,72	3431,33	401,49	7813,00	23812,62
		НР - 69%; СП - 8%			65427,00	5788,06	10402,89	920,30		1763,90	
29	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,159	636727,00	--	101239,59	--	101239,59	--	109338,76
		СП - 8%			--	--	--	--		8099,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16	2949,02	99,82	47184,26	1597,07	14506,23	29000,87	82279,94
		НР - 92%; СП - 8%			1942,56	27,61	31080,96	441,72		6094,81	
31	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	17,696	3090,00	–	54680,64	–	54680,64	–	59055,09
		СП - 8%			–	–	–	–		4374,45	
32	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	16	378,33	11,72	6053,21	187,56	220,53	3948,24	10801,56
		НР - 69%; СП - 8%			352,82	4,81	5645,12	76,96		800,12	
33	С121-050109-0211 2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,825	1913,00	–	34099,22	–	34099,22	–	36827,16
		СП - 8%			–	–	–	–		2727,94	
34	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	5,5	3060,61	13,99	16833,37	76,92	10801,00	5497,19	24117,01
		НР - 92%; СП - 8%			1082,81	3,59	5955,44	19,77		1786,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12926493,41	215929,76	8275208,28	3699536,00	17956111,76
							4435355,36	70548,13	–	1330082,35	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11950406,75				
	Материалы		Тенге				4199125,53				
	Всего заработная плата		Тенге					4432340,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3183210,72				
		Накладные расходы	Тенге				3648777,35				
		Сметная прибыль	Тенге				1247934,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16847118,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3700,27
		Сметная заработная плата	Тенге					4432340,22			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				976086,66				
	Материалы		Тенге				11192,23				
	Всего заработная плата		Тенге					73563,27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				881679,80				
		Накладные расходы	Тенге				50758,66				
		Сметная прибыль	Тенге				82147,63				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1108992,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,97
		Сметная заработная плата	Тенге					73563,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17956111,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3761,24
		Сметная заработная плата	Тенге					4505903,49			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод. Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т3 Горячее водоснабжение									
35	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	4625,00	--	231250,00	--	231250,00	--	249750,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18500,00	
36	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	2	8703,00	--	17406,00	--	17406,00	--	18798,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1392,48	
		Санит приборы									
37	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	50	9001,00	--	450050,00	--	450050,00	--	486054,00
		СП - 8%			--	--	--	--		36004,00	
38	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	шт.	50	1100,00	--	55000,00	--	55000,00	--	59400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4400,00	
39	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	21	3625,33	176,61	76131,86	3708,83	11304,20	61698,37	148856,64
		НР - 98%; СП - 8%			2910,42	87,56	61118,82	1838,70		11026,42	
40	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	21	18181,00	--	381801,00	--	381801,00	--	412345,08
		СП - 8%			--	--	--	--		30544,08	
41	С123-020601-1403 2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	21	1729,00	--	36309,00	--	36309,00	--	39213,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2904,72	
42	С123-030102-0207 2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	2	12753,00	--	25506,00	--	25506,00	--	27546,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2040,48	
43	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	2	1100,00	--	2200,00	--	2200,00	--	2376,00
		СП - 8%			--	--	--	--		176,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	10916,00	--	21832,00	--	21832,00	--	23578,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1746,56	
45	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	3614,57	246,53	3614,57	246,53	359,98	3068,64	7217,87
		НР - 98%; СП - 8%			3008,06	123,20	3008,06	123,20		534,66	
46	С123-030102-1108 2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4975,00	--	4975,00	--	4975,00	--	5373,00
		СП - 8%			--	--	--	--		398,00	
47	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	966,25	0,13	966,25	0,13	34,42	913,07	2029,66
		НР - 98%; СП - 8%			931,70	--	931,70	--		150,35	
48	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8702,00	--	8702,00	--	8702,00	--	9398,16
		СП - 8%			--	--	--	--		696,16	
49	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100,00	--	1100,00	--	1188,00
		СП - 8%			--	--	--	--		88,00	
50	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	2907,02	88,70	46512,27	1419,25	3565,82	41382,88	94926,76
		НР - 98%; СП - 8%			2595,45	43,76	41527,20	700,22		7031,61	
51	С123-030102-3201 2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	16	6494,00	--	103904,00	--	103904,00	--	112216,32
		СП - 8%			--	--	--	--		8312,32	
52	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	16	1100,00	--	17600,00	--	17600,00	--	19008,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1408,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	16	966,25	0,13	15460,05	2,08	550,77	14609,06	32474,63
		НР - 98%; СП - 8%			931,70	--	14907,20	--		2405,53	
54	С123-030102-3330 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	2774,00	--	44384,00	--	44384,00	--	47934,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3550,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1544704,00	5376,82	1417834,20	121672,00	1799686,08
							121492,98	2662,13	--	133310,08	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1544704,00				
	Материалы		Тенге				15815,20				
	Всего заработная плата		Тенге					124155,11			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1402019,00				
		Накладные расходы	Тенге				121672,00				
		Сметная прибыль	Тенге				133310,08				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1799686,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,13
		Сметная заработная плата	Тенге					124155,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1799686,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,13
		Сметная заработная плата	Тенге					124155,11			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление. Вентиляция									
		Тепловой узел см лист ОВ-9									
55	С123-040902-0908 2304-0902-0908 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33658,00	--	67316,00	--	67316,00	--	72701,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5385,28	
56	С123-041013-0108 2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, тина FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36978,00	--	36978,00	--	36978,00	--	39936,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2958,24	
57	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1561,00	--	9366,00	--	9366,00	--	10115,28
		СП - 8%			--	--	--	--		749,28	
58	С123-040902-0908 2304-0902-0908 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	33658,00	--	168290,00	--	168290,00	--	181753,20
		СП - 8%			--	--	--	--		13463,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-041001-0106 2304-1001-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	13441,00	--	13441,00	--	13441,00	--	14516,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,28	
60	С123-041005-2013 2304-1005-2013 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	159523,00	--	159523,00	--	159523,00	--	172284,84
		СП - 8%			--	--	--	--		12761,84	
61	С123-051207-2043 2305-1207-2043 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	165094,00	--	165094,00	--	165094,00	--	178301,52
		СП - 8%			--	--	--	--		13207,52	
62	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21046,45	436,75	21046,45	436,75	3644,57	16762,08	40833,21
		НР - 98%; СП - 8%			16965,13	139,03	16965,13	139,03		3024,68	
63	51-020605-0124 5102-0605-0124 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 40-120 F, Q 10,0 м3/ч, Н 7,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	240209,00	--	480418,00	--		--	480418,00
					--	--	--	--	480418,00	--	
64	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403,00	--	33612,00	--	33612,00	--	36300,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2688,96	
65	С123-041001-0104 2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	9686,00	--	19372,00	--	19372,00	--	20921,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1549,76	
66	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961,00	--	143961,00	--	143961,00	--	155477,88
		СП - 8%			--	--	--	--		11516,88	
67	С123-051401-0403 2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42962,00	--	42962,00	--	42962,00	--	46398,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3436,96	
68	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	--	19597,00	--	19597,00	--	21164,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1567,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	–	21654,00	–	21654,00	–	23386,32
		СП - 8%			–	–	–	–		1732,32	
70	С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35438,00	–	70876,00	–	70876,00	–	76546,08
		СП - 8%			–	–	–	–		5670,08	
71	С123-051401-0901 2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	29822,00	–	59644,00	–	59644,00	–	64415,52
		СП - 8%			–	–	–	–		4771,52	
72	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1557,00	–	6228,00	–	6228,00	–	6726,24
		СП - 8%			–	–	–	–		498,24	
73	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	818,00	–	4908,00	–	4908,00	–	5300,64
		СП - 8%			–	–	–	–		392,64	
74	51-021301-0115 5102-1301-0115 РСНБ РК 2015	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ЦН 0015-004/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А, тина ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	348676,00	–	348676,00	–		–	348676,00
					–	–	–	–	348676,00	–	
75	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2869,66	39,46	28696,59	394,61	20797,77	7496,30	39088,32
		НР - 98%; СП - 8%			750,42	14,51	7504,21	145,08		2895,43	
76	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32мм. Прокладка	м трубопровода	2	1394,02	39,46	2788,03	78,92	1208,27	1499,26	4630,28
		НР - 98%; СП - 8%			750,42	14,51	1500,84	29,02		342,98	
				Монтажные работы							
77	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	982	1138,02	39,46	1117531,59	38750,80	341867,37	736136,69	2001961,74
		НР - 98%; СП - 8%			750,42	14,51	736913,42	14246,46		148293,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1050,02	39,46	147002,22	5524,55	36418,73	104948,20	272106,46
		НР - 98%; СП - 8%			750,42	14,51	105058,94	2031,06		20156,03	
79	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	172	1256,02	39,46	216034,73	6787,31	80175,01	128936,36	372568,78
		НР - 98%; СП - 8%			750,42	14,51	129072,41	2495,31		27597,69	
80	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	240	1394,02	39,46	334563,81	9470,66	144992,11	179911,21	555633,02
		НР - 98%; СП - 8%			750,42	14,51	180101,04	3481,82		41158,00	
81	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1839,02	39,46	211486,83	4538,03	120650,38	86207,45	321509,82
		НР - 98%; СП - 8%			750,42	14,51	86298,41	1668,37		23815,54	
82	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	138	2869,66	39,46	396012,97	5445,63	287009,24	103448,94	539418,86
		НР - 98%; СП - 8%			750,42	14,51	103558,10	2002,05		39956,95	
83	С123-041008-0412 2304-1008-0412 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	186	10827,00	–	2013822,00	–	2013822,00	–	2174927,76
		СП - 8%			–	–	–	–		161105,76	
84	С123-051207-1904 2305-1207-1904 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	186	12397,00	–	2305842,00	–	2305842,00	–	2490309,36
		СП - 8%			–	–	–	–		184467,36	
85	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	398	2185,29	89,59	869743,63	35656,82	118558,43	706409,24	1702245,10
		НР - 98%; СП - 8%			1797,81	13,31	715528,38	5297,38		126092,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	654	818,00	--	534972,00	--	534972,00	--	577769,76
		СП - 8%			--	--	--	--		42797,76	
87	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	1259,00	--	90648,00	--	90648,00	--	97899,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7251,84	
88	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	342	537,00	--	183654,00	--	183654,00	--	198346,32
		СП - 8%			--	--	--	--		14692,32	
89	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	555,8	90,78	2,41	50453,87	1339,53	24339,83	17196,50	73062,40
		НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	24774,51	147,95		5412,03	
90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	555,8	154,89	3,41	86086,27	1895,39	55233,81	20184,55	114772,49
		НР - 69%; СП - 8%			52,10	0,53	28957,07	295,91		8501,67	
91	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем б=40мм	м3 изоляции	2,020904	62209,48	1131,72	125719,38	2287,10	76131,01	36766,68	175484,95
		НР - 76%; СП - 8%			23406,00	532,40	47301,28	1075,93		12998,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10608020,39	112606,11	7482786,53	2145903,47	13707910,25
							2183533,74	33055,37	829094,00	953986,39	
	Стоимость оборудования		Тенге				829094,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				829094,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				262259,53				
	Материалы		Тенге				155704,65				
	Всего заработная плата		Тенге					102552,65			
		Накладные расходы	Тенге				74147,73				
		Сметная прибыль	Тенге				26912,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				363319,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,21
		Сметная заработная плата	Тенге					102552,65			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9516666,86				
	Материалы		Тенге				1155321,88				
	Всего заработная плата		Тенге					2114036,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6171760,00				
	Сдача и испытание		Тенге				506,85				
		Накладные расходы	Тенге				2071755,74				
		Сметная прибыль	Тенге				927073,81				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12515496,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1616,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2114036,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13707910,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1695,64
		Сметная заработная плата	Тенге					2216589,12			
		РАЗДЕЛ 4. Благоустройство									
		Вертикальная планировка									
92	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	433,2	62,43	62,43	27044,68	27044,68	--	7648,98	37469,15
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,52	--	10623,58		2775,49	
		Тип5 525м2									
93	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	78,75	2879,05	1040,37	226725,37	81929,00	133615,13	31620,88	279013,95
		НР - 108%; СП - 8%			141,98	229,81	11181,24	18097,36		20667,70	
94	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	525	1554,60	173,62	816165,96	91152,51	707307,30	47559,21	932823,19
		НР - 108%; СП - 8%			33,73	50,15	17706,15	26330,16		69098,01	
		Ограждение футбольного поля									
95	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,411472	540085,00	--	1302399,86	--	1302399,86	--	1406591,84
		СП - 8%			--	--	--	--		104191,99	
96	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	356,696	1077,00	--	384161,59	--	384161,59	--	414894,52
		СП - 8%			--	--	--	--		30732,93	
		Озеленение									
97	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	555	250,97	156,07	139285,80	86619,07	20790,30	45862,91	199960,60
		НР - 88%; СП - 8%			57,44	36,47	31876,42	20240,52		14811,90	
98	С125-030201-0201 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,83	1383,00	--	1147,89	--	1147,89	--	1239,72
		СП - 8%			--	--	--	--		91,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м2	13,32	605,66	--	8067,34	--	2045,95	5298,82	14435,45
		НР - 88%; СП - 8%			452,06	--	6021,39	--		1069,29	
100	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники однолетние. Посадка**	м2	13,32	2002,99	467,64	26679,87	6228,99	1100,82	18308,94	48587,92
		НР - 88%; СП - 8%			1452,71	109,28	19350,07	1455,54		3599,10	
101	С125-020101-0102 2502-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Бархатцы (тагетис)**	шт.	10	86,00	--	860,00	--	860,00	--	928,80
		СП - 8%			--	--	--	--		68,80	
102	С125-020101-0101 2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Петуния**	шт.	390	86,00	--	33540,00	--	33540,00	--	36223,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2966078,35	292974,25	2586968,84	156299,74	3372168,34
							86135,27	76747,15	--	249790,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2966078,35				
	Материалы		Тенге				864859,50				
	Всего заработная плата		Тенге					162882,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1687709,34				
	Местные материалы		Тенге				34400,00				
		Накладные расходы	Тенге				156299,74				
		Сметная прибыль	Тенге				249790,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3372168,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129,74
		Сметная заработная плата	Тенге					162882,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3372168,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129,74
		Сметная заработная плата	Тенге					162882,42			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								36835876,43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									36006782
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6826517,35				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					626886,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183012,78			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19762797,85		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						829094,00		
		- Накладные расходы	Тенге							6123411,22	
		- Сметная прибыль	Тенге							2667169,07	
	Оборудование		Тенге				829094,00				
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				432081,39				
	Итого:		Тенге				36438864				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,98 %		Тенге				721489,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		Тенге				**37160353**				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				**743207,07**				
	Итого в текущих ценах 2 квартала 2020г		Тенге				**38732654,39**				
	Итого в текущих цена 2 квартала 2021 г. к-1,050036		Тенге				**40670681,48**				
	Итого в текущих цена 2022 г. к-0,9000000001		Тенге				**36603613,38**				
	НДС 12%		Тенге				**4392433,61**				
	ВСЕГО:		Тенге				**40996046,99**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел образования Аксайского района управления образования акимата ЗКО» Бекмулдин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ Махметов Т.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС Сапа" _____ Серик А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ЖайыкСтройПроект" _____ Таспаев А.М.