Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" августа 2022 года

Технический надзор Павлодарская область, город Павлодар, ул. Короленко, 109, ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», директор – Токсанбаев Ж.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Омарова Талгата Магзамовича – аттестат № KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г., № KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г., № KZ95VJE00028072 от 23.06.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора №148/22.03 от 13.07.2022г
№ договора и дата
по объекту «Вынос квартальных тепловых сетей с частных территорий малоэтажной застройки в г. Экибастузе. Корректировка»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Генеральный директор ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Мельничук П.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», лицензия 15-ГСЛ № 000807 от 15.03.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Генерального директора Календарева Т.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями: _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ; июнь 2022 года
месяц, год
окончание работ; июль 2022 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 1 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 2 641261,99 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 635802,15 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 459,84 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 438 115, 81 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 435143,03 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 972,78 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» Проект № 09-16.РП
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ТОО «Павлодарские тепловые сети», приказ № 453 от 07.04.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации_____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», директор – Токсанбаев Ж.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Омаров Т.М.–
эксперт, аттестат № KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г., № KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г., № KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата Место печати (при наличии)