ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-080240007553-20211124-28848483		1.1.	Номер учетной системы	00000000012	
2.	Дата выписки	24.11.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	24.11.2021	
4.	Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 080240007553	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мелин"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 06001	9.2.	номер 0009374
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ466017121000004249
14.	БИК HSBKKZKX	15.	Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140005361	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Отдел строительства города Актобе"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Отправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 080240007553	26.1	ИИН/БИН 060140005361
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мелин"	26.2	Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☐	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	
27.2	v	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки		(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	00000000012
		32.2	дата	24.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 код валюты: KZT | 33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	21 189 284,09	21 189 284,09	0	0	21 189 284,09	12%	2 542 714,09	23 731 998,18			1	
				Всего по счету				21 189 284,09			21 189 284,09		2 542 714,09	23 731 998,18				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	oQyOF4s0oT7hQbaws5rcZhiu7vwuqZl6AmtOalTb/FZngEiOVEZHjsiNkUOl/qTvX EaQDGlhEZzeOcRTy0z1kaQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Гольденберг Нина

форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Утверждены
приказом Министерства национальной
экономикиРеспублики Казахстан
от19 марта 2015год№229

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мелин"

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актөбе
9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе
9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№210076/00	от 01.07.2021г				

Наименование пусковых комплек-сов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			Строительно монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входя щих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору дования		СМР	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с начала года	91002023,46	81251806,66							9750216,80	
итого за месяц		21189284,09							2542714,09	23731998,18
Акт №1 Вертикаль-ная планировка	32304248,70	4951577,39							594189,29	5545766,67
Акт №2 Покрытие	48797630,09	7398291,0							887794,9	8286085,90
АКТ № 3 Малые формы	7847617,88	7006801,68							840816,20	7847617,88
АКТ №4 Наружное освещение	2052527,73	1832614,05							219913,69	2052527,73
Итого к оплате 23731998,18 (Двадцать три миллиона семьсот тридцать одна тысяча девятьсот девяносто восемь тенге 18 тиын)										

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя

_____ Жантурин Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройкорпорация Мелин"
Директор

_____ Гольденберг Н

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 210076/00 от 01.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	24.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	23 731 998,18	23 731 998,18
				Итого	1	x	23 731 998,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гольденберг Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Жантурин Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: ГУ "Апарата акима района "Астана" г. Актобе"
Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе
Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)
Договор №210076/00 от 2021-07-01

Акт №1
Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
(локальная смета 7-1)
Вертикальная планировка

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1101-0104-0102 РСНБ РК2015**	**Грунты 2группы. Разработка бульдозерами 59 кВТ (80л.с.) при перемещения грунта до 10 м**	**м3**	**2815,84**		**48,794533**	**137398**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0115	32,38216	1492	48314
		Итого оплата труда				**17,16**	**48314**
		Накладные расходы	%	72		12,35	34786
		Сметная прибыль	%	8		4,86	13775
		Смиетная стоимость				**66,04**	**18598**
7	**1101-0104-0110 РСНБ РК2015**	**Грунты 2группы. Разработка бульдозерами 59 кВТ (80л.с.) Добавить на каждые последующие10 м перемещения грунта до 40 м**	**м3**	**8447,52**		**41,751175**	**352693**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00984	83,123597	1492	124020
		Итого оплата труда				**14,68**	**124020**
		Накладные расходы	%	72		10,57	89295
		Сметная прибыль	%	8		4,19	35359
		Смиетная стоимость				**56,51**	**477347**
8	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	**м3**	**2524,22**		**268,4844427**	**677713**
	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,013	32,81486	732	24020
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0376	94,910672	1783	169226
		Итого оплата труда				**76,56**	**193246**
		Накладные расходы	%	72		55,12	139137

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,89	65348
		Смиетная стоимость				**349,49**	**882199**
9	**4102-0101-1010 РСНБ тРК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемностью7,5 т Класс груза 1. Растояние перевозки 10 км**	**т**	**4594,0804**		**337**	**1548205**
		Сметная прибыль	%	8		26,96	123856
		Смиетная стоимость				**363,96**	**1672062**
10	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Планировка грунта и насыпи бульдозером мощностью 80л/с**	**м3**	**5340,06**		**34,2**	**182622**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00806	43,040884	1492	64217
		Итого оплата труда				**12,03**	**64217**
		Накладные расходы	%	72		8,66	46236
		Сметная прибыль	%	8		3,43	18309
		Смиетная стоимость				**46,29**	**247167**
11	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозером мощностью 59кВт(80л.с.) с добавлением на кеаждые последующие5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 40 м**	**м3**	**37380,42**		**16,89**	**631248**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00398	148,77407	1492	221971
		Итого оплата труда				**5,94**	**221971**
		Накладные расходы	%	72		4,28	159817
		Сметная прибыль	%	8		1,69	63285
		Смиетная стоимость				**22,86**	**854352**
12	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт .Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т Первый проход по одному следу при толщине слоя25 см**	**м3**	**5340,06**		**74,41**	**397380**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,01567	83,67874	1757,56	147070
		Итого оплата труда				**27,54**	**147070**
		Накладные расходы	%	72		19,83	105891
		Сметная прибыль	%	8		7,84	40262
		Смиетная стоимость				**101,78**	**543532**
13	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт .Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя25 см до четырех проходов.**	**м3**	**16020,18**		**7,1**	**113820**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00137	21,947647	1492	32746

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда				**2,04**	**32746**
		Накладные расходы	%	72		1,47	23577
		Сметная прибыль	%	8		0,69	10992
		Смиетная стоимость				**9,26**	**148390**
		ИТОГО ПО АКТУ					
		Прямые затраты	тенге				4041080
		в том числе					
		Накладные расходы	тенге				598740
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				4639820
		Сметная прибыль	тенге				371186
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				**5011006**
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				45099,054
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				5056105
		доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%	тенге				81403,29137
		Итого	тенге				5137508
		непредвиденные затраты 2%	тенге				102750,17
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**5240258,51**
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901					**5501752,65**
		ИТОГО с понижающим К=0,9	тенге				4951577,387
		НДС12%	тенге				594189,29
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**				**5545766,67**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя

_____ Жантурин Б.К.

Технадзор :
ТОО "АДС САПА"

_____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчяик:
ТОО "Стройкорпорация Мединн"
директор

_____ Гольденберг Н.

форма 2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе
Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)
Договор №210076/00 от 2021-07-01

Акт №2
Приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2021 года
(локальная смета 7-2)
Покрытие

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8,0
		Раздел 1 Асфальто бетонное покрытие 8786 м2					
3	**1127-0403-0503 РСНБ РК2015 изм и доп вып 2**	**Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15 см из щебня фракции 20-40 мм.**	**м2**	**26358**		**44,06**	**1161321,0**
3.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,00062	16,342	959	15672,0
3.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00216	56,933	1577,42	89808,0
		Итого оплата труда				**93,58**	**105480,0**
		Накладные расходы		108%		4,32	113918,0
		сметная прибыль		8%		3,87	102019,0
		Сметная стоимость					**1377258,0**
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий**	**м**	**219,9217**		**1780,39**	**391545,2**
9.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,698	153,5053	1026	157496,5
9.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0065	1,429	1750,08	2501,7
		Итого оплата труда				**727,52**	**159998,5**
		Накладные расходы	%	108		410,19	172798,4
		Сметная прибыль	%	8		65,06	45147,3
		Смиетная стоимость				**891,99**	**609490,2**
10	**2104-0508-9901 РСНБ РК2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,8964765**		**36894**	**365121**
		Сметная прибыль		8		1475,76	29210

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				**38369,76**	**394331,0**
		итого по разделу 1 прямые затраты					**1917986,8**
		Накладные расходы					286716,4
		Сметная прибыль					176375,9
		Итого по разделум №1					**2381079,2**
		Раздел 2 Плиточное покрытие 2451 м2					
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий**	**м**	**172,2**		**1780,39**	**306580,0**
15		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,698	120,1956	1026	123320,7
15.1.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0065	1,119	1750	1958,8
14.2.		**Итого оплата труда**				**727,52**	**125279,5**
		Накладные расходы	%	108		410,19	135301,8
		Сметная прибыль	%	8		65,06	35350,5
		Смиетная стоимость				**891,99**	**477235,1**
	2104-0508-9901 РСНБ РК2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,7552**		**36894**	**101650,3**
16		Сметная прибыль		8		1475,76	8132,0
		Сметная стоимость				**38369,76**	**109782,4**
		итого по разделу 2 прямые затраты					**408230**
		Накладные расходы					**135301,8**
		сметная прибыль					**43482,6**
		всего по разделу 2					**587017,4**
		Раздел 4 Покрытие из искуственной травы монофилированной высота ворса 22 мм-480 м2					
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п1,39 табл 1	**Слои оснований подстилающих и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**	**48**		**3023,65**	**145135,2**
22	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,144	6,912	925	6393,6
17.1.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,1357	6,514	1588,24	10345,2
17.2.		**Итого оплата труда**				**348,72**	**16738,8**
		Накладные расходы	%	108		376,62	18077,9
		Сметная прибыль	%	8		272,02	13057,0
		Смиетная стоимость				**891,99**	**176270,1**
	1127-0403-0501 РСНБ РК2015 изм. и доп вып 2	**Основание толщиной 12 см из щебня фракции 20-40мм однослойные, Устройство**	**м2**	**480**		**630,78**	**302774,4**

1	2	3	4	5	6	7	8
23		1 затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0398	19,104	959	18320,7
18.1.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,03315	15,912	1671,64	26599,1
18.2,		**Итого оплата труда**				**93,58**	**44919,9**
		Накладные расходы	%	108		101,07	48513,5
		Сметная прибыль	%	8		66,07	28103,0
		Смиетная стоимость				**891,99**	**379390,9**
	1127-0602-0901 РСНБ РК15	**Основание разлив вяжущих материалов**	**тн**	**0,24**		**133640,21**	**32073,7**
24		Затраты труда машиниста	чел-ч	0,58	0,139	1492	207,7
19.1.		**Итого оплата труда**				**865,36**	**207,7**
		Накладные расходы	%	108		934,59	224,3
		Сметная прибыль	%	8		10765,98	2583,8
		Смиетная стоимость				**891,99**	**34881,8**
	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытие толщиной 4 см горячих асфальто бетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ плотность каменных материалов 3т/м3 и более , Устройство**	м2	480		1688,87	810561,0
25		1 затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0336	16,128	1248	20127,7
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,01683	8,078	1709,33	13808,7
		Итого оплата труда				**93,58**	**33936,4**
		Накладные расходы	%	108		101,07	36651,3
		Сметная прибыль	%	8		66,07	67777,0
		Смиетная стоимость				**891,99**	**914990,0**
	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	**Покрытие из искуственной травы монофиламентной,высота h22 мм(бе учета работы по одготовке основания)**		**480**		**5003**	**2401440,00**
		затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,6882	330,336	1248	328800
		Итого оплата труда				**989,28**	**360000,000**
		Накладные расходы	%	108		989,28	388800,000
		Сметная прибыль	%	8		540,98	223219,000
		Смиетная стоимость					**3013459,000**
		итого по разделу 4 прямые затраты					**3691984,3**
		Накладные расходы					492266,9
		сметная прибыль					**334739,9**
		всего по разделу 4					4518991,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ					
		Прямые затраты	тенге				6018201,4
		накладные расходы	тенге				914285,1
		Сметная прибыль	тенге				554598,4
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**7487084,943**
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				67383,8
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				7554468,7
		доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%	тенге				121626,9
		Итого	тенге				7676095,7
		непредвиденные затраты 2%	тенге				153521,9
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**7829617,6**
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901	**тенге**				**8220323,3**
		ИТОГО с понижающим К=0,9	тенге				7398291,0
		НДС12%	тенге				887794,9
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**				**8286085,9**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя Жантурин Б.К.

_____ Жантурин Б.К.

Подрядчяик:
ТОО "Стройкорпорация Мединг"
директор

_____ Гольденберг Н.

Технадзор :
ТОО АДС САПА

_____ Сарсенбаев Б.К.

форма 2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный

9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

АКТ №3

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

(локальная смета 7-4)

Малые архитектурные формы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Строительные работы					
1	**8601-0113-0101 УСН РК 8.02.-03-2018**	**Детский игровой комплекс(2,980х2,925х2,6 м)**	**комп**	**1**		**528004**	**528004**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	25,81	25,81	1248	28112
		Итого оплата труда				**4876**	**229172**
		Накладные расходы	%	91		25859,47	25859
		Сметная прибыль	%	8		44309,08	44309
		Сметная стоимость				**47554,73**	**598173**
2	**8601-0101-0108 УСН РК 8.02.-03-2018**	**Карусель с рулем**	**комп**	**1**		**260241**	**260241**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	9,34	9,34	1248	10410
		Итого оплата труда				**11859**	**11859**
		Накладные расходы	%	69		8182,71	8183
		Сметная прибыль	%	8		21473,9	21474
		Сметная стоимость				**289897,61**	**289898**
5	**8601-0301-0105УСН РК 8.02.-03-2018**	**Столик (1,950х.180х0,80м)**	**шт**	**4**		**77244**	**308976**
		Итого материалов				77244	308976
		Сметная прибыль	%	8		6179,52	24718
		Сметная стоимость				**83423,52**	**333694**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**8601-0204-0202 УСН РК 8.02.-03-2018**	**Шведская стенка (2,140х1,83х2,425м)**	**комплект**	**1**		**230710**	**230710**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	21,4	21,4	1248	21920
		Итого оплата труда				**23241**	**23241**
		Накладные расходы	%	91		21149,31	21149
		Сметная прибыль	%	8		20148,74	20149
		Сметная стоимость				**272008,05**	**272008**
7	**8601-0208-0202 УСН РК 8.02.-03-2018**	**Стойка для игр в тенис с сеткой**	**комплект**	**1**		**77220**	**77220**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	5,15	5,15	1248	5451
		Итого оплата труда				**5853**	**5853**
		Накладные расходы	%	91		5326,23	5326
		Сметная прибыль	%	8		6603,7	6604
		Сметная стоимость				**89149,53**	**89150**
8	**8601-0213-0201 УСН РК 8.02.-03-2018**	**Брусья паралельные**	**шт**	**1**		**77053**	**77053**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	1,261	1,261	1248	1240
		Итого оплата труда				**1273**	**1273**
		Накладные расходы	%	91		878,37	878
		Сметная прибыль	%	8		6234,51	6235
		Сметная стоимость				**84165**	**84166**
9	**8601-0302-0306 УСН РК 8.02.-03-2018**	**Качели подвесные двойные сиденья со спинкой**	**шт**	**1**		**172475**	**172475**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	17,366	17,366	1248	19031
		Итого оплата труда				**1914**	**19134**
		Накладные расходы	%	91		17411,94	17412
		Сметная прибыль	%	8		1590,96	15191
		Сметная стоимость				**205077,9**	**205078**
10	**8601-0113-0102УСН РК 8.02.-03-2018**	**Детский игровой комплекс(6,170х5,6х3,33м)**	**шт**	**1**		**1086234**	**1086234**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	48,279	48,279	1248	54288
		Итого оплата труда				**54859**	**54859**
		Накладные расходы	%	91		49921,69	49922

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		90892,46	90892
		Сметная стоимость				**1227048,15**	**1227048**
11	8601-0302-0306 УСН РК 8.02.-03-2018	**Качалка балансир**	**шт**	**1**		**92687**	**92687**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	6,693	6,693	1248	6830
		Итого оплата труда				**6884**	**6884**
		Накладные расходы	%	91		6264,44	6264
		Сметная прибыль	%	8		7916,12	7916
		Сметная стоимость				**106867,56**	**106868**
12	8601-0302-0306 УСН РК 8.02.-03-2018	**Лазалка раборная "Спираль"**	**шт**	**1**		**108770**	**108770**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	5.25.	5.25.	1248	5122
		Итого оплата труда				**5489**	**5489**
		Накладные расходы	%	91		4994,99	4995
		Сметная прибыль	%	8		9101,2	9101
		Сметная стоимость				**122866,19**	**122866**
15	8601-0602-0401 УСН РК 8.02.-03-2018	**Ограждение газонови "Элегант" с 1 столбом**	**секции**	**50**		**17383**	**869150**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	1,061	53,04	1248	57350
		Итого оплата труда				**1177**	**58850**
		Накладные расходы	%	91		1071,07	53554
		Сметная прибыль	%	8		1476,33	73816
		Сметная стоимость				**19930,4**	**996520**
18	СТ Прайс лист	**Контейнер для мусора**	**шт**	**11**		**44642,86**	**491071,46**
		Сметная прибыль	%	8		3571,43	39286
		Сметная стоимость				**48214,29**	**530357**
19	8601-0602-0201 УСН РК 8.02.-03-2018	**Ограждение из сетчатых панелей" рабица" с металическими стойками2х2,5 м**	**секц**	**47**		**39595**	**1860965**
		Затраты труда строителей (4=1248)	чел-ч	3,376	158,658	1248	194956
		Итого оплата труда				**4876**	**229172**
		Накладные расходы	%	91		4437,16	208547
		Сметная прибыль	%	8		3522,57	165561
		Смиетная стоимость				**47554,73**	**2235072**
		ИТОГО ПО АКТУ					
		Прямые затраты	тенге				6163556

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	тенге				402089
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				6565645
		Сметная прибыль	тенге				525251
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				**7090897**
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				63818,073
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				7154715
		доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%	тенге				115190,9127
		Итого	тенге				7269906
		непредвиденные затраты 2%	тенге				145398,12
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**7415304,11**
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901					**7785335,20**
		ИТОГО с понижающим К=0,9	тенге				7006801,676
		НДС12%	тенге				840816,20
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**				**7847617,88**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя

_____ Жантурин Б.К.

Подрядчяик:
ТОО "Стройкорпорация Мединг"
директор

_____Гольденберг Н.

Технадзор :
ТОО " АДС САПА "

_____ Сарсенбаев Б.К.

форма 2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Медин"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

АКТ №4

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

(локальная смета 4-2)

наружное освещение

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Монтаж					
	1308-0305-0701						
1	**РСНБ РК 2015**	**Опора для освещения .Установка**					
	изм и доп вып9		**комк**	**9**		**23267,51**	**209408**
1.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	8	72	1297	93384
1.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	2,24	20,160	1271,13	25626
		Итого оплата труда				**13223,33**	**119010**
		Накладные расходы	%	72		9520,8	85687,00
		Сметная прибыль	%	8		2623,06	23608,00
		Сметная стоимость				**35411,37**	**318702,00**
	1308-0305-0701						
2	**РСНБ РК 2015**	**Столб для освещения Н=5м . Монтаж**					
	изм и доп вып9		**комк**	**6**		**23267,51**	**139605**
2.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	8	48	1297	62256
2.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	2,24	13,440	1271,13	17084
		Итого оплата труда				**13223,33**	**79340**
		Накладные расходы	%	72		9520,8	57125
		Сметная прибыль	%	8		2623,06	15738
		Сметная стоимость				**35411,37**	**212468**
3	**1308-0205-0904**	**Садово парковые светильники.Установка**					
	РСНБ РК 2015		**шт**	**9**		**5554,4**	**49990**

1	2		4		6	7	8
1.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	1,28	11,52	1393	16047
1.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,49	4,410	1493,92	6588
		Итого оплата труда				**2515,06**	**22636**
		Накладные расходы	%	72		1810,84	16298
		Сметная прибыль	%	8		589,22	5303
		Сметная стоимость				**7954,46**	**71590**
4	**1308-0305-0605 РСНБ РК 2015**	**Прожектор светодиодный. Монтаж**	**шт**	**6**		**11155,13**	**66931**
4.1.		затраты труда рабочих- строителей(4,2=1297)	чел-ч	2,9	17,4	1297	22568
4.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	1,447	8,68	1492,92	12958
		Итого оплата труда				**5920,96**	**35526**
		Накладные расходы	%	72		4263,09	25579
		Сметная прибыль	%	8		1233,46	7401
		Сметная стоимость				**16651,67**	**99910**
5	**1308-0902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная, Установка**	**шт**	**15**		**287,15**	**4307**
5.1.		затраты труда рабочих- строителей(3,3=1106)	чел-ч	0,23	3,45	1106	3816
		Итого оплата труда				**254,38**	**3816**
		Накладные расходы	%	72		183,15	2747,00
		Сметная прибыль	%	8		37,62	546,00
		Сметная стоимость				**507,93**	**7619,00**
6	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып9**	**Кабель до 35кВ масса 1м до1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**236**		**336,19**	**79341**
6.1.		затраты труда рабочих- строителей(4=1248)	чел-ч	0,11	25,96	1248	32398
6.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,04	9,440	1136,75	10731
		Итого оплата труда				**182,75**	**43129**
		Накладные расходы	%	72		131,58	31053
		Сметная прибыль	%	8		37,42	8832
		Сметная стоимость				**505,19**	**119226**
7	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**236**		**513,25**	**121127**
7.1.		затраты труда рабочих- строителей(4=1248)	чел-ч	0,06	14,16	1248	17672
7.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0998	23,553	1515,5	35694

1	2		4		6	7	8
		Итого оплата труда				**226.13**	**53366**
		Накладные расходы	%	72		162,81	38423
		Сметная прибыль	%	8		54,09	12764
		Сметная стоимость				**730,15**	**172315**
8	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из азбестоцементных труб.Устройство с соединениями манжетами стальными. До2-х отверстий**	**канало км трубопр**	**0,012**		**1213920,14**	**14567**
8.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,9=1026)	чел-ч	175	2,1	1026	2155
		Итого оплата труда				**179550**	**2155**
		Накладные расходы	%	72		136458	1637
		Сметная прибыль	%	8		108030,25	1296
		Сметная стоимость				**1458408,39**	**17501**
9	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм . Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**29**		**508,28**	**14740**
9.1.		затраты труда рабочих- строителей(3,8=1209)	чел-ч	0,29	8,41	1209	10168
9.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0066	0,191	1515,5	290
		Итого оплата труда				**360,61**	**10458**
		Накладные расходы	%	72		259,64	7530
		Сметная прибыль	%	8		61,43	1782
		Сметная стоимость				**829,35**	**24051**
10	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35кВ масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах блоках и коробах.**	**м кабеля**	**41**		**316,24**	**12966**
10.1.		затраты труда рабочих- строителей(4=1248)	чел-ч	0,1	4,1	1248	5117
10.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0378	1,550	1142,09	1770
		Итого оплата труда				**167,97**	**6887**
		Накладные расходы	%	72		120,94	4959
		Сметная прибыль	%	8		34,97	1434
		Сметная стоимость				**472,16**	**19358**
11	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35кВ масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах блоках и коробах внутри опоры**	**м кабеля**	**89**		**316,24**	**28145**
11.1.		затраты труда рабочих- строителей(4=1248)	чел-ч	0,1	8,9	1248	11107

1	2	3	4	5	6	7	8
11.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,378	3,364	1142,09	3842
		Итого оплата труда				**167,97**	**14949**
		Накладные расходы	%	72		120,94	10764
		Сметная прибыль	%	8		34,97	3113
		Сметная стоимость				**472,16**	**42022**
12	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35кВ масса 1м до0,5кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**8**		**754,29**	**6034**
12.1.		затраты труда рабочих- строителей(4=1248)	чел-ч	0,12	0,96	1248	1198
12.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,086	0,688	1312,43	903
		Итого оплата труда				**262,63**	**2101**
		Накладные расходы	%	72		189,09	1513
		Сметная прибыль	%	8		75,47	604
		Сметная стоимость				**1018,85**	**8151**
		Итого прямые атраты по разделу 1					**747162**
		Накладные расходы					283314
		Сметная прибыль					82438
		Итого по разделу 1					1112914
		Радел 2 Материалы					
13	**2306-0137-0602 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв3х6(ко)-1 ГОСТ16442-80**	**км**	**0,314**		**300977**	**94506,778**
		Сметная прибыль				24078,16	7561
		Сметная стоимость				**325055,16**	**102067**
14	**2306-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ3х2.5(ок)-0,66 ГОСТ16442-80**	**км**	**0,057**		**58972**	**3361,404**
		Сметная прибыль				4717,76	269
		Сметная стоимость				**63689,76**	**3630**
15	**2306-1002-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антен МГ сечением 6 мм ГОСТ 839-80**	**км**	**0,015**		**208308**	**3124,62**
		Сметная прибыль				16664,64	250
		Сметная стоимость				**224972,64**	**3375**
16	**СТ прайслист**	**Опора освещения**	**шт**	**9**		**28017,86**	**252160,74**
		Сметная прибыль				2241,43	20173
		Сметная стоимость				**30259,29**	**272334**
17	**СТ прайслист**	**Столб для освещения Н 5 м**	**шт**	**6**		**23214,29**	**139285,74**

1	2		4		6	7	8
		Сметная прибыль				1857,14	11143
		Сметная стоимость				**25071,43**	**150429**
	18 СТ прайс лист	**Светильник садово парковый**	**шт**		**9**	**5750**	**51750**
		Сметная прибыль				460	4140
		Сметная стоимость				**6210**	**55890**
	19 СТпрайс лист	**Прожектор светодиодный 150В**	**км**		**6**	**13204,46**	**79226,76**
		Сметная прибыль				1056,36	6338
		Сметная стоимость				**14260,82**	**85565**
	20 СТпрайс лист	**Светодиодная лампа 36кВт**	**км**		**9**	**2517,86**	**22660,74**
		Сметная прибыль				201,43	1813
		Сметная стоимость				**2719,29**	**24474**
	2301-0504-0105						
	21 РСНБ РК 2015	**Трубки гибкие гофрированные из ПХВ диаметр 40 мм**	**км**		**29**	**91**	**2639**
		Сметная прибыль				7,28	211
		Сметная стоимость				**98,28**	**2850**
	2113-0809-0801						
	22 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ 250**	**кг**		**11,2**	**652**	**7302,4**
		Сметная прибыль				52,16	584
		Сметная стоимость				**704,16**	**7887**
	2307-0202-0104						
	23 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная**	**шт**		**15**	**778**	**11670**
		Сметная прибыль				62,24	934
		Сметная стоимость				**840,24**	**12604**
		Итого прямые атраты по разделу 2					667688
		Сметная прибыль					53415
		Итого по разделу 2					721103
		Раздел 3 Строительные работы					
24	**1101-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты второй группы в траншеях шириной 1,2 м глубиной до 1,4 м .Разработка траншейным роторным эксковатором**	**м3**	**56,64**		**65,89**	**3732**
24.1.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,01478	0,837	1492	1249
		Итого оплата труда				**22,05**	**1249**
		Накладные расходы	%	72		15,88	899
		Сметная прибыль	%	8		6,54	371
		Сметная стоимость				**88,31**	**5002**

1	2		4		6	7	8
25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2**	**м3**	**56,64**		**34,2**	**1937**
25.1.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00806	0,457	1492	681
		Итого оплата труда				**12,03**	**681**
		Накладные расходы	%	72		8,66	490
		Сметная прибыль	%	8		3,43	194
		Сметная стоимость				**46,29**	**2622**
26	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**шт**	**7,08**		**1696**	**12007,68**
		Сметная прибыль				135,68	961
		Сметная стоимость				**1831,68**	**12968**
		Итого прямые атраты по разделу 3					17677
							1390
		Сметная прибыль					1525
		Итого по разделу 3					20592
		ИТОГО ПО АКТУ					
		Прямые затраты	тенге				1432527
		Накладные расходы	тенге				284703
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				1717230
		Сметная прибыль	тенге				137378
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				**1854609**
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				16691,481
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				1871300
		доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%	тенге				30127,93774
		Итого	тенге				1901428
		непредвиденные затраты 2%	тенге				38028,57
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**1939456,99**
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901					**2036237,83**
		ИТОГО с понижающим К=0,9	тенге				1832614,047
		НДС12%	тенге				219913,69
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**				**2052527,73**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя

_____ Жантурин Б.К.

Технадзор :
ТОО "АДС САПА "

_____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчяик:
ТОО "Стройкорпорация Мединг"
директор

_____ Гольденберг Н.