ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-080240007553-20210920-12364401	1.1.	Номер учетной системы	00000000005
2.	Дата выписки 20.09.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	20.09.2021
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240007553 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0009374

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- 10.1. количество
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК HSBKKZKX

13. ИИК KZ466017121000004249

15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- 20.1. количество
- E — v — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация
- J — Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Отправитель

25.1 ИИН 080240007553

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 060140005361

26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер

27.2 v Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления: -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки — (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000005

32.2 дата 20.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	23 891 501,81	23 891 501,81	0	0	23 891 501,81	12%	2 866 980,22	26 758 482,03			1	
				Всего по счету				23 891 501,81			23 891 501,81		2 866 980,22	26 758 482,03				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

ON7Dbb/0GkKfk7WUDKE8i66u5J8NO8o0MjRLxlKDnYQd0Dwzqs8pqarnxRDhC5Ye+O83lNxoSaehwo4dY6Rwgg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Гольденберг Нина

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 210076/00 от 01.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	26 758 482,03	26 758 482,03
				Итого	1	x	26 758 482,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гольденберг Нина

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Жантурин Б.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединн"

Утверждены
приказом Министерства национальной
экономикиРеспублики Казахстан
от19 марта 2015год№229

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г
9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе
9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Сентябрь месяц 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№210076/00	от 01.07.2021г				

Наименование пусковых комплек-сов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			Строительно монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входя щих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору дования		СМР	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с начала года	26758482,03	23891502							2866980,22	
итого за месяц		23891502							2866980,22	26758482,03
Акт №1 Вертикальная планировка		23891501,82							2866980,22	26758482,03
Итого к оплате 26758482,03 (Двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два тенге 03 тиын)										

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя

Жантурин Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройкорпорация Мединн"
директор

Гольденберг Н

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города . Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

Акт №1

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

(локальная смета 7-1)

Вертикальная планировка

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1101-01014-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощностью 80 л/с с перемещением до 10 м**	**м3**	**5180**		**41,75**	**216271**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00984	50,971	1492	76049
		Итого оплата труда				14,68	76049
	3101-0101-0102 РСНБРК 2015	Бульдозеры 59 кВт(80л.с.)	маш-ч	0,00984	50,971	4243	216271
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,00984	50,971	1492	76049
		Итого эксплуатация машин				**41,75**	**216271**
		Накладные расходы	%	72		10,57	54755
		Сметная прибыль	%	8		4,19	21682
		Смиетная стоимость				**56,51**	**292708**
2	**1101-0104-0109 РСНБ РК2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами 59 кВТ (80л.с.) Добавить на каждые последующие10 м перемещения грунта до 40 м**	**м3**	**15540**		**38,65**	**600679**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00911	141,569	1492	211222
		Итого оплата труда				**14,68**	**76049**
	3101-0101-0102 РСНБРК 2015	Бульдозеры 59 кВт(80л.с.)	маш-ч	0,00911	141,569	4243	600679
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,00911	141,569	1492	2112211
		Итого эксплуатация машин				**38,65**	**600679**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		9,79	152080
		Сметная прибыль	%	8		3,88	60221
		Смиетная стоимость				**52,32**	**812979**
3	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего растительного грунта в резерв**	**м3**	**3435,4**		**219,89**	**755398**
	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0106	36,415	732	26656
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0308	105,81	1783	188660
		Итого оплата труда				**62,68**	**215316**
	3101-0101-0103 РСНБРК 2015	Бульдозеры 79 кВт(108л.с.)	маш-ч	0,0077	26,453	4707	124512
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,0077	26,453	1783	47166
	3101-0201-0102 РСНБ РК2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,5 м3	чел-ч	0,0231	79,358	7611	603992
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,0231	79358	1783	141495
		Итого эксплуатация машин				**212,6**	**728504**
	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	103062	2313	238
		Итого материалов				**0,07**	**238**
		Накладные расходы	%	72		45,13	155027
		Сметная прибыль	%	8		21,2	72834
		Смиетная стоимость				**286,21**	**983260**
4	**4102-0101-1010 РСНБ тРК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемностью7,5 т Класс груза 1. Растояние перевозки 10 км**	**т**	**5393,578**		**337**	**1817636**
		Сметная прибыль	%	8		26,96	**145411**
		Смиетная стоимость				**363,96**	**1963047**
5	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы . Работа на отвале**	**м3**	**3435,4**		**16,58**	**56976**
	1	затраты труда рабочих- строителей(2=874)	чел-ч	0,00272	9,344	874	8167
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0303	10,409	1770,64	18431
		Итого оплата труда				**7,74**	**26598**
	3301-0101-0101 РСНБ РК2015	Автомобили самосвалы 7 Т	маш-ч	0,00007	0,240478	3267	786
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,000077	0,240478	1248	300
	3101-0101-0103 РСНБРК 2015	Бульдозеры 79 кВт(108л.с.)	маш-ч	0,00296	10,169	4707	47864
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,00296	10,169	1783	18131

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин				**14,16**	**48650**
	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,068708	2313	159
		Итого материалов				**0,05**	**159**
		Накладные расходы	%	72		5,57	19151
		Сметная прибыль	%	8		1,77	6090
		Смиетная стоимость				**2393**	**82217**
6	**1101-0104-0102 РСНБ РК2015**	**Грунты 2группы. Разработка бульдозерами 59 кВТ (80л.с.) при перемещения грунта до 10 м**	**м3**	**11263,36**		**48,79**	**549590**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0115	129,529	1492	193257
		Итого оплата труда				**17,16**	**193257**
	3101-0101-0102 РСНБРК 2015	Бульдозеры 59 кВт(80л.с.)	маш-ч	0,0115	129,529	4243	549590
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,0115	129,52864	1492	193257
		Итого эксплуатация машин				**48,79**	**549590**
		Накладные расходы	%	72		12,35	139145
		Сметная прибыль	%	8		4,86	55099
		Смиетная стоимость				**66,04**	**743834**
7	**1101-0104-0110 РСНБ РК2015**	**Грунты 2группы. Разработка бульдозерами 59 кВТ (80л.с.) Добавить на каждые последующие10 м перемещения грунта до 40 м**	**м3**	**33790,08**		**41,75**	**1410774**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00984	332,494387	1492	496082
		Итого оплата труда				**14,68**	**496082**
	3101-0101-0102 РСНБРК 2015	Бульдозеры 59 кВт(80л.с.)	маш-ч	0,00984	332,494387	4243	1410774
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,00984	332,4943872	1492	496082
		Итого эксплуатация машин				**41,75**	**1410774**
		Накладные расходы	%	72		10,57	357179
		Сметная прибыль	%	8		4,19	141436
		Смиетная стоимость				**56,51**	**1909389**
8	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	**м3**	**10096,88**		**268,48**	**2710856**
	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,013	131,25944	732	96082
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0376	379,642688	1783	676903
		Итого оплата труда				**76,56**	**772985**

1	2	3		5	6	7	8
	3101-0101-0103 РСНБРК 2015	Бульдозеры 79 кВт(108л.с.)	маш-ч	0,0094	94,910672	4707	446745
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,0094	94,910672	1783	169226
	3101-0201-0102 РСНБ РК2015	Эксковаторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 05 м3	чел-ч	0,0282	284,732016	7611	2167095
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,0282	284,732016	1783	507677
		Итого эксплуатация машин				**258,88**	**2613840**
	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,4038752	2313	934
		Итого материалов				**0,09**	**934**
		Накладные расходы	%	72		55,12	556549
		Сметная прибыль	%	8		25,89	261392
		Смиетная стоимость				**349,49**	**3528797**
9	**4102-0101-1010 РСНБ тРК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемностью7,5 т Класс груза 1. Растояние перевозки 10 км**	**т**	**18376,3216**		**337**	**6192820**
		Сметная прибыль	%			26,96	495426
		Смиетная стоимость				**363,96**	**6688246**
10	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Планировка грунта и насыпи бульдозером мощностью 80л/с**	**м3**	**21360,24**		**34,2**	**730490**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00806	172,163534	1492	256868
		Итого оплата труда				**12,03**	**256868**
	3101-0101-0103 РСНБРК 2015	Бульдозеры 59 кВт(80л.с.)	маш-ч	0,00806	172,163534	4243	730490
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,00806	172,1635344	1492	256868
		Итого эксплуатация машин				**34,2**	**730490**
		Накладные расходы	%	72		8,66	184945
		Сметная прибыль	%	8		3,43	73235
		Смиетная стоимость				**46,29**	**988670**
11	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозером мощностью 59кВт(80л.с.) с добавлением на кеаждые последующие5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 40 м**	**м3**	**149521,68**		**16,89**	**2524994**
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00398	595,096286	1492	887884
		Итого оплата труда				**5,94**	**887884**
	3101-0101-0103 РСНБРК 2015	Бульдозеры 59 кВт(80л.с.)	маш-ч	0,00398	595,096286	4243	2524994
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,00398	595,0962864	1492	887884

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин				**16,89**	**2524994**
		Накладные расходы	%	72		4,28	639276
		Сметная прибыль	%	8		1,69	253142
		Смиетная стоимость				**22,86**	**3417412**
	1101-0201-0101	**Грунт .Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т**	**м3**	**21360,24**		**74,41**	**1589521**
12	**РСНБ РК 2015**	**Первый проход по одному следу при толщине слоя25 см**					
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,01567	334,714961	1757,56	588282
		Итого оплата труда				**27,54**	**588282**
	3101-0101-0103 РСНБРК 2015	Бульдозеры 79 кВт(108л.с.)	маш-ч	0,0143	381,814	4707	1797198
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,0143	381,814	1783	608774
	3201-0102-0301 РСНБРК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу,25 т	маш-ч	0,00137	36,579	736	26922
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час				
	3304-0101-0102 РСНБРК 2015	Тракторы на гусеничном ходу 79кВт(108л.с.)	маш-ч	0,00137	36,579	4450	162778
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,00137	36,579	1492	54576
		Итого эксплуатация машин				**74,41**	**1986901**
		Накладные расходы	%	72		19,83	423563
		Сметная прибыль	%	8		7,84	161047
		Смиетная стоимость				**101,78**	**2174130**
	1101-0201-0107	**Грунт .Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя25**	**м3**	**64080,72**		**7,1**	**455282**
13	**РСНБ РК 2015**	**см до четырех проходов.**					
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,00137	87,7905864	1492	130984
		Итого оплата труда				**2,04**	**130984**
	3201-0102-0301 РСНБРК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу,25 т	маш-ч	0,00137	87,7905864	736	64614
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час				
	3304-0101-0102 РСНБРК 2015	Тракторы на гусеничном ходу 79кВт(108л.с.)	маш-ч	0,00137	87,7905864	4450	390668
		в т ч затраты труда машинистов экипаж1 чел	чел-час	0,00137	87,7905864	1492	163729
		Итого эксплуатация машин				**7,1**	**455282**
		Накладные расходы	%	72		1,47	94308
		Сметная прибыль	%	8		0,69	43967
		Смиетная стоимость				**9,26**	**593557**

1	2	3		5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ					
		Прямые затраты		тенге			19611287
		в том числе					
		-заработная плата рабочих-строителей		тенге			3720352
		-затраты на эксплуатацию машин		тенге			11865974
		-в том числе зарплата машинистов		тенге			4845540
		-материалов,изделий и конструкций		тенге			159
		- перевозка груза		тенге			8010456
		Накладные расходы		тенге			2775978
		ИТОГО ПО АКТУ		тенге			22387265
		Сметная прибыль		тенге			1790981
		ИТОГО ПО АКТУ		тенге			**24178247**
		Временные здания и сооружения 0,9%		тенге			217604
		Итого с временными зданиями и сооружениями		тенге			24395851
		доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%		тенге			392773
		Итого		тенге			24788624
		непредвиденные затраты 2%		тенге			495772
		ИТОГО ПО АКТУ		**тенге**			**25284396,46**
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901		**тенге**			**26546113,13**
		ИТОГО с понижающим К=0,9		тенге			23891501,82
		НДС12%		тенге			2866980,22
		ВСЕГО ПО АКТУ		**тенге**			**26758482,03**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.о. руководителя

_____ Жантурин Б.К.

Технадзор :
ТОО "АДС САПА"

_____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройкорпорация Мединг"
директор

_____ Гольденберг Н.