ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-080240007553-20220816-89306323	1.1.	Номер учетной системы	00000000011
2.	Дата выписки	16.08.2022	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	Дата совершения оборота	16.08.2022			
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный	☐	5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 080240007553	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 06001	9.2.	номер 0009374
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		
14.	БИК HSBKKZKX	13. ИИК	KZ466017121000004249
		15. Наименование банка	АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140005361	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Отдел строительства города Актобе"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, к.57е		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		
	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 080240007553	26.1	ИИН/БИН 060140005361
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг"	26.2	Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, к.57е
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	210076/00
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	01.07.2021
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки ☐	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000011
		32.2	дата 16.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.				33.1 код валюты	KZT								33.2 курс валюты					
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	17 230 125,9	17 230 125,9	0	0	17 230 125,9	12%	2 067 615,11	19 297 741,01			1	
				Всего по счету				17 230 125,9			17 230 125,9		2 067 615,11	19 297 741,01				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	OY7rxonkMFmWNvTFT+R804UoOY2/zJLa/HYTLD9X8O0cT2lOAYaafhDLQ7OgG963k6+L70C6mcJ0eholO1yu4Q==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Гольденберг Нина

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 210076/00 от 01.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	16.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	19 297 741,01	19 297 741,01
				Итого	1	x	19 297 741,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Гольденберг Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Алимбаев А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Утверждены
приказом Министерства национальной
экономикиРеспублики Казахстан
от19 марта 2015год№229

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе

9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе

9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№210076/00	от 01.07.2021г				

Наименование пусковых комплек-сов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			Строительно монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входя щих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору дования		СМР	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с начала года	51772832,00	17230125,90							2067615,11	
итого за месяц	-	17230125,90		-			-		2067615,11	19297741,01
Акт № 2 подпорная стена	1862176,79	1662657,85							199518,94	1862176,79
Акт № 3 Трубопровод	789001,95	704466,03							84535,92	789001,95
АКТ № 4 Покрытие		-1166382,13							-139965,86	-1306347,99
АКТ № 1 Покрытие	45798898,53	16029384,15							1923526,10	17952910,25
Акт Озеленение	356161,35									
Акт Малые формы	2966593,37									

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Стройкорпорация Мединг"
Директор
_____ Гольденберг Н

Форма2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мадин"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

АКТ № 2 август

Подпорная стенка смета 7-1А Добавить

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подпорная стенка											
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,7	1553,86	--	36826	--	--	26515	68409,00
					1553,86	--	36826	--		5067	
2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,318	5465,95	1677,80	18136	5567	9864	4655	24614,00
					815,15	693,44	2705	2301		1823	
3	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	4686,04	2689,31	159325	91437	22673	94264	273876,00
					1329,86	1019,69	45215	34670		20287	
4	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2191,76	1135,06	13151	6810	1988	8074	22923,00
					725,45	414,94	4353	2490		1698	
5	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	23964,00	--	38151	--	38151	--	41203,00
					--	--	--	--		3052	
6	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,586	25666,00	--	15040	--	15040	--	16243,00
					--	--	--	--		1203	

7	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,71	22647,00	--	627548	--	627548	--	677752,00
					--	--	--	--		50204	
8	Техническая часть	Надбавка на сульфотостойкость	м3	29,888	270,00	--	8070	--	--	--	8715,00
					--	--	--	--		646	
9	Техническая часть	Надбавка на водонепроницаемость W4	м3	1,592	263,41	--	419	--	--	--	453,00
					--	--	--	--		34	
10	Техническая часть	Надбавка на водонепроницаемость W4	м3	0,586	249,57	--	146	--	--	--	158,00
					--	--	--	--		12	
11	Техническая часть	Надбавка на водонепроницаемость W4	м3	27,71	236,13	--	6543	--	--	--	7067,00
					--	--	--	--		523	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,75	853,43	19,95	21976	514	14753	6299	30537,00
					260,55	2,50	6709	64		2262	
13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,7	34,20	34,20	811	811	--	205	1097,00
					--	12,03	--	285		81	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,7	152,14	73,08	3606	1732	--	1908	5955,00
					79,06	32,76	1874	776		441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				949748	106870	730017	141920	1179002,00
							97682	40586	--	87333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				949748				
	Материалы		Тенге				49279				
	Всего заработная плата		Тенге					138268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15179				
	Местные материалы		Тенге				680739				
		Накладные расходы	Тенге				141921				
		Сметная прибыль	Тенге				87334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,00

		Сметная заработная плата	Тенге					138268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1179002					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119,00
		Сметная заработная плата	Тенге					138268				
		РАЗДЕЛ 2. Лестница										
15	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45	217,27	30,46	9777	1371	5314	3371	14200	
					68,71	10,98	3092	494		1052		
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45	646,50	27,62	29092	1243	13303	14235	46793,00	
					323,25	13,27	14546	597		3466		
17	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	45	4238,08	222,37	190713	10007	167682	13308	220343,00	
					289,43	25,17	13024	1132		16322		
18	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45	1547,19	72,14	69624	3246	11077	53338	132798,00	
					1228,92	32,02	55301	1441		9857		
19	С122-060301-0107 2206-0301-0107 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	45,9	1805,00	--	82850	--	82850	--	89477,00	
					--	--	--	--		6628		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				382056	15867	280226	84252	503611,00	
							85964	3665	--	37312		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382056					
	Материалы		Тенге				197376					
	Всего заработная плата		Тенге					89629				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82850					
		Накладные расходы	Тенге				84251					
		Сметная прибыль	Тенге				37305					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				503613					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге					89629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				503613					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге					89629				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									1682613
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				183646					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122737				

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44251			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1010243		
- Накладные расходы	Тенге							226172	
- Сметная прибыль	Тенге							124645	
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								15144
ИТОГО С Временными	Тенге								1697757
Зимнее удорожание 1,61%	Тенге								27334
ИТОГО по смете	Тенге								1725090
Непредвиденные затраты 2%	Тенге								34502
ИТОГО по смете	Тенге								1759592
Итого в текущих ценах 20020г к 1,049901	Тенге								1847398
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ к 0,9	Тенге								1662657,85
ндс 12%	Тенге								199518,94
ИТОГО по смете	Тенге								1862176,80

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Ведущий специалист
_____ Кайырмухан Н.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройкорпорация Мадин"
Директор
_____ Гольденберг Н.

Технадзор :
ТОО "АДС САПА" _____ Сарсенбаев Б.К.

Форма2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный

9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

АКТ № 3 август

Трубопроводы смета 7-1Б

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод									
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом**	**м3 грунта**	**18,94**	**150,79**	**143,03**	**2856**	**2709**	**--**	**575**	**3706,00**
					7,76	**34,41**	**147**	**652**		**274**	
2	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5**	**2998,83**	**155,05**	**1499**	**78**	**932**	**506**	**2166,00**
					978,18	**43,68**	**489**	**22**		**160**	
3	**Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**646536,61**	**240240,00**	**3233**	**1201**	**245**	**2107**	**5767,00**
					357408,00	**68210,98**	**1787**	**341**		**427**	
4	**С123-010503-0206 2301-0503-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315**	**м**	**5,05**	**4383,00**	**--**	**22134**	**--**	**22134**	**--**	**23905,00**
					--	**--**	**--**	**--**		**1771**	
5	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.**	**м3 грунта**	**18,94**	**34,20**	**34,20**	**648**	**648**	**--**	**164**	**877,00**
					--	**12,03**	**--**	**228**		**65**	
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**18,94**	**152,14**	**73,08**	**2881**	**1384**	**--**	**1525**	**4759,00**

					79,06	32,76	1497	620		353		
			Дождеприемный колодец(1шт)									
7	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,07	3615,82	989,30	253	69	132	74	383
					748,02	381,44	52	27		26		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	15655,14	1079,64	1096	76	937	90	1280
										95		
9	Е11-230701-0101 1123-0701-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0.7	м3 конструкций колодца	0,96	30820,11	12507,47	29587	12007	2653	19185	52674
					15549,00	4637,21	14927	4452		3902		
10	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	2	4797,00	--	9594	--	9594	--	10362
					--	--	--	--		768		
11	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9965,00	--	9965	--	9965	--	10762
					--	--	--	--		797		
12	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН7-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	1	11808,00	--	11808	--	11808	--	12753
					--	--	--	--		945		
13	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев кцп2-7-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
					--	--	--	--		1459		
14	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,03	21738,36	979,81	652	29	502	120	834
					4042,44	393,59	121	10		62		
15	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сборный железобетон . Устройство	м3	0,36	46662,21	5303,08	16798	1909	7899	6960	25659

					19416,54	1829,27	6990	659		1901		
16	прайс	Дождеприемник	шт.	1	11500,00	--	11500	--	--	--	12420	
					--	--	--	--		920		
Канализационный колодец (1шт)												
17	Е11-230601-0407 1123-0601-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1	55081,30	2983,29	55081	2983	27483	25796	87348	
					24614,62	1442,21	24615	1442		6421		
18	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	2	20396,00	--	40792	--	40792	--	44055	
					--	--	--	--		3263		
19	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	1	23115,00	--	23115	--	23115	--	24964	
					--	--	--	--		1849		
20	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	1	26349,00	--	26349	--	26349	--	28457	
					--	--	--	--		2108		
21	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	36967,00	--	36967	--	36967	--	39924	
					--	--	--	--		2957		
22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703	
					--	--	--	--		422		
23	С121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом	м3	0,55	45581,00	--	25070	--	25070	--	27075	
					--	--	--	--		2006		
24	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18693,00	--	18693	--	18693	--	20188	
					--	--	--	--		1495		
25	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15	544426,00	--	81664	--	81664	--	88197	

-					--	--	--	--		6533	
26	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,5	29344,20	2138,04	102705	7483	74564	20675	133250
					5902,40	449,28	20658	1572		9870	
27	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,54	8429,50	1665,69	4552	899	1975	1926	6996
					3107,16	686,40	1678	371		518	
28	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,27	21037,42	7,20	5680	2	4730	891	7097
					3509,94	--	948	--		526	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,86	853,43	19,95	8415	197	5649	2412	11693
					260,55	2,50	2569	25		866	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								712921
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76561				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						456538		
		- Накладные расходы	Тенге							83006	
		- Сметная прибыль	Тенге							52740	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								6416
		ИТОГО С Временными	Тенге								719337
		Зимнее удорожание 1,61%	Тенге								11581
		ИТОГО по смете	Тенге								730919
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								14618
		ИТОГО по смете	Тенге								745537
		Итого в текущих ценах 20020г к 1,049901	Тенге								782740

ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ к 0,9	**Тенге**								**704466,03**
ндс 12%	**Тенге**								**84535,92**
ИТОГО по смете	**Тенге**								**789001,95**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Ведущий специалист

_____ Кайырмухан Н.К.

Технадзор :
ТОО "АДС САПА" _____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчяик:
ТОО "Стройкорпорация Мединн"
Директор

_____ Гольденберг Н.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

АКТ № 4 август

на Покрытие смета 7-2(Исключить работы)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Плиточное покрытие -2451м2					
11	1127-0403-0501 РСНБ РК2015 изм. и доп вып 2	**Основание толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм однослойные, Устройство**	м2	-225		724,84	-163089,00
11.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0398	-8,955	959	-8587,85
11.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,03315	-7,459	1671,64	-12468,34
		Итого оплата труда				93,58	-21056,19
		Накладные расходы	%	108		101,07	-22740,69
		Сметная прибыль	%	8		66,07	-14866,37
		Смиетная стоимость				891,99	-200697,00
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27п139 табл1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка . Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок-1,10 м3**	м3	-22,5		3023,65	-68032,13
12.1.	-	затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,144	-3,24	925	-2997,00
12.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,1357	-3,053	1588,24	-4849,29
		Итого оплата труда				93,58	-7846,29
		Накладные расходы	%	108		376,62	-8474,00
		Сметная прибыль	%	8		272,02	-6120,49
		Смиетная стоимость				891,99	-82626,61
13	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные Устройство с заполнением швов песком**	м2	-225		402,99	-90672,75
13.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,381	-85,725	959	-82210,28
13.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0098	-2,205	1471,83	-3245,39
		Итого оплата труда				379,8	-85455,66
		Накладные расходы	%	108		410,19	-92292,11
		Сметная прибыль	%	8		65,06	-14637,19
		Смиетная стоимость				891,99	197601,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2104-0509-0104 РСНБ РК2015	**Плиты тротуарные из [illegible]келого бетона класса отВ22,5-до В27,5 сырье толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	-225		2261	-508725,00
		Сметная прибыль		8		90,44	-40698,00
		Сметная стоимость				1220,94	-549423,00
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий**	м	-44		1780,39	-78337,16
15.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,698	-30,712	1026	-31510,51
14.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0065	-0,286	1750	-500,50
		Итого оплата труда				727,52	-32011,01
		Накладные расходы	%	108		410,19	-34571,89
		Сметная прибыль	%	8		65,06	-9032,72
		Сметная стоимость				891,99	-121941,78
16	2104-0508-9901 РСНБ РК2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	-0,705		36894	-26010,27
		Сметная прибыль		8		1475,76	-2080,82
		Сметная стоимость				38369,76	-28091,09
		Итого по акту раздел 2 прямые затраты					-934866,31
		в том числе					
		Накладные расходы					-158078,69
		сметная прибыль					-87435,60
		Всего по акту разделу 2					-1180381,00
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				-10623,43
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				-1191004,43
		Доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%	тенге				-19175,17
		Итого	тенге				-1210179,60
		непредвиденные затраты 2%	тенге				-24203,59
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				-1234383,19
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901	тенге				-1295980,15
		ИТОГО с понижающим К=0,9	тенге				-1166382,13
		НДС12%	тенге				-139965,86
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				-1306347,99

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Ведущий специалист _____ Каиырмухан Н.К.

Технадзор :
ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройкорпорация Мединг"
Директор _____ Гольденберг Н.

Форма2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

АКТ № 1

Приемки выполненых работ за август месяц 2022 г

смета Покрытие 7-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ Асфальтобетонное покрытие - 8786 м2					
7	**1 127-0602- 0901 РСНБ РК 2015**	**Основание. Разлив вяжущих материалов**	**т**	**1,7572**		**133640,21**	**234833**
7.1.	01-010102-0100	затраты труда машенистов	чел-ч	0,58	1,019	1492	1521
		Итого оплата труда				**1492**	**1521,00**
		Накладные расходы	%	108		934,59	1642,00
		Сметная прибыль	%	8		10765,98	18918,00
		Смиетная стоимость				**145340,78**	**255393;00**
8	**1 127-0602- 0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 .Устройство верхний слой**	**м2**	**8786**		**1606,88**	**14118058**
8.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=1248)	чел-ч	0,0336	295,21	1248	368422
8.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,01677	147,341	1710,03	252756,000
		Итого оплата труда				**70,7**	**621178,000**
		Накладные расходы	%	108		76,26	670872,24
		Сметная прибыль	%	8		134,66	1183114,00
		Смиетная стоимость				**1817,9**	**15972044,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**				**14352890,6**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				673265,6
		Сметная прибыль -	Тенге				1202281,9
		ИТОГО По АКТУ	**Тенге**				**16228438,1**
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				146055,943
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				16374494,040
		Доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%	тенге				263629,354
		Итого	тенге				16638123,394
		непредвиденные затраты 2%	тенге				332762,468
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**16970885,862**
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901	тенге				17817750,04
		ИТОГО с понижающим К=0,9	тенге				16035975,03
		НДС12%	тенге				1924317,00
		Итого	**тенге**				**17960292,04**
		Согласно протокоду согласования					**-7381,79**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ					**17952910,25**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Ведущий специалист

_____Кайырмухан Н.К.

Технадзор :
ТОО АДС САПА _____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчяик:
ТОО "Стройкорпорация Мединг"
директор

_____Гольденберг Н.