Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ"**
БИН 040940005921, г.Нур-Султан, А 369, 7/1, +77172251577

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева, 8

Стройка : **Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул.1 Мая от ул.Толстого до ул.Мира в г.Павлодаре**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул.1 Мая от ул.Толстого до ул.Мира в г.Павлодаре**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.06.21г.

Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул. 1 Мая от ул. Толстого до ул. Мира в г. Павлодаре (стесненные условия к=1,15)

Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	380,88	126,87	120,74	48322	45986	–	9156	62076
					6,13	27,26	2336	10381	–	4598	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	618,08	172,08	165,03	106361	102001	44	21499	138089
				6,98	41,33	4316	25544	–	10229	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1156,16	210		242794		–		262218
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	29,68	1426,48	–	42338	–	–	30483	78647
				1426,48	–	42338	–	–	5826	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,64	1188,79	–	5516	–	–	3972	10247
				1188,79	–	5516	–	–	759	
6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	159,84	1367,04	–	218508	–	–	157326	405901
				1367,04	–	218508	–	–	30067	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	235,2	736,85	–	173307	–	–	124781	321935
				736,85	–	173307	–	–	23847	
8 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	235,2	1827		429710		429710		464087

9 1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	67,5	5680,46 1220,37	1375,17 382,95	383431 82375	92824 25849	208232 –	107142 39246	529819
10 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0295	306122		9031		9031		9753
11 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,0295	38779,66 29050,85	8881,36 2406,78	1144 857	262 71	25 –	640 143	1927
12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	78,82	736,86 736,86	– –	58079 58079	– –	– –	41817 7992	107888
13 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	78,82	1827		144004		144004		155524
14 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	517,5	35,18 –	35,18 12,01	18208 –	18208 6217	– –	4476 1815	24499
15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	517,5	151,02	72,15	78151	37337	–	41579	129308

				78,87	32,72	40814	16934	–	9578	
Раздел 2 Колодцы										
16 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	47,84	18380		879299		879299		949643
17 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4	40061		160244		160244		173064
18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	2118		38124		38124		41174
19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	117	855,61	21,24	100106	2485	67157	28603	139006
				260,38	2,5	30464	292	–	10297	
20 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	31404		188424		188424		203498
21 2301-0201-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	3,8	47258		179580		179580		193946

22 1122-0601-0313	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	9747368,42 634473,68	1491052,63 330526,32	37040 2411	5666 1256	28963 –	3630 3254	43924
Раздел 4 Трубопроводы										
4.1 Арматура запорная										
23 1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	28808 13633	13323 3295	28808 13633	13323 3295	1852 –	16759 3645	49212
24 5801-0102-2205(пл)(об)	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с штурвалом, PN 10, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	1	1401070		1401070		–		1401070
25 1122-0901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	39484,5 18300	18579,5 4743	78969 36600	37159 9486	5210 –	45625 9968	134562
26 5801-0102-2206(пл)(об)	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с штурвалом, PN 10, DN 600 типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	2	1762600		3525200		–		3525200
4.2 Трубопроводы								3525200	–	
27 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	44,9	3156,53 975,95	170,87 43,63	141728 43820	7672 1959	90236 –	45321 14964	202013
28 1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	17	23344,65	17938,18	396859	304949	8299	152958	593802

29 2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4918,29 30950	4170,12	83611 123800	70892	– 123800	43985	133704
30 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулки НР = 99 %	шт.	2	1394 474	920 236	2788 948	1840 472	– –	1406 336	4530
31 2302-0302-8024	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	68647		137294		137294		148278
32 2302-0103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	2	20525		41050		41050		44334
33 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0065	30180153,85 1171846,15	1262307,69 360461,54	196171 7617	8205 2343	180349 –	9860 16482	222513
34 1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	3172666,67 1363333,33	1670666,67 478000	4759 2045	2506 717	208 –	2734 599	8092
35 1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,202	1135138,61 670509,9	430995,05 117222,77	229298 135443	87061 23679	6794 –	157531 30946	417775

66 2301-0501-1126	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	204,02	40678	8299126	8299126	8963056
						–	663930

Итого	**20 294 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	985 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	767 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 227 055
- оборудование, тенге	4 926 270
- перевозка грузов, тенге	242 794
Накладные расходы, тенге	1 007 298
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 138 375
Всего	**20 294 314**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	159 828
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	375 775
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**318 073**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**21 147 990**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**22 205 390**
Итого с коэф. Договора К=0,9	19 984 851
Генподрядные 10%	1 998 485
Итого	**17 986 366**
НДС (12 %)	2 158 364
Итого	**20 144 730**

ПРИНЯЛ: ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921
Генеральный директор

_____ **А.С. Ахметов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 050740012561
Директор

_____ Н.Е.Нурмагамбетов

м.п.