Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«29» июня 2021 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Нур-Султан». Юридический адрес: город Нур-Султан, р-н Сары-Арка , ул. Сейфуллина 30
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

ТОО «Сары-Жайлау» в лице директора Әбдір Өмірхан Дәнбайұлы, юридический Карагандинская область, г. Сатпаев, Массив ул. Улытауская, промзона, строение 632
(наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от _____ 2021 года
ТОО «Инженерное бюро «Nurtau» в лице Жакупов Нурлана Какимжановича. Аттестат №KZ67VJE00049625 от 27.09.2019г
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от _____ 2021 года
ТОО «Промпроект Тисар» в лице Тойходжаев Серик Оразкожаевич. Аттестат № KZ23VJE00025100 от 17.04.2017 года
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный в г. Астана, район "Алматы", пересечение пр. Р. Кошкарбаева, улицы Айнаколь и улицы №23-17». (Наружное электроснабжение)
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Нур-Султан, р-н Алматы, пересечение пр. Р. Кошкарбаева, улицы Айнаколь и улицы №23-17
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: выписка из постановления акимата г. Астаны от «21» мая 2019 года № 510-672
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Астаны» от 27.05.2019года KZ 59REA00131630
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Промпроект Тисар»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза»г.Астаны №01-0228/18 от 28 июня 2018 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2020 года;
(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2020 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть);
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);
фактически, месяц: 6 (шесть);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед-ца изм ере ния | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность трассы КЛ 0,4кВ, в том числе: | км | 1,62 | | 2,17 | |
| Кабель марки АПвБбШв 4×6 | км | 0,257 | | 0,257 | |
| Кабель марки АПвБбШв 4×150 | км | 0,273 | | 0,273 | |
| Кабель марки АПвБбШв 4×240 | км | 0,546 | | 1,64 | |
| Кабель марки ВБбШв 4×240 | км | 0,546 | | - | |
| Силовые трансформаторы мощностью 2500кВА | шт | 2 | | 2 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Прокладка кабельных линий выполнена в траншее бронированным кабелем 0,4кВ с алюминиевыми жилами марки АПвБбШв, от РУ-0,4Кв существующей ТП-10/0,4кВ №3358 до ВРУ здания.
Прокладка кабельных линий выполнена в траншее бронированным кабелем 0,4кВ с алюминиевыми жилами марки АПвБбШв от РУ-0,4кВ существующей ТП-10/0,4кВ №3358 до ШУО (шкаф управления освещением).

Выполнена гидроизоляция колодцев. Электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ и СНиП РК 4.04-10.2002.
При реконструкции трансформаторной подстанции заменены два силовых трансформатора на большую мощность с 1600кВА на 2500кВА и установлены четыре кабельных ввода 10кВ с использованием камер комплектного распределительного устройства серии КСО 2-10 с вакуумными выключателями AVL-1200AW. В РУ -10кВ заменена ошиновка силовых трансформаторов на соответствующие токи. Так же заменены вводные и секционные панели и панель ЩО-70. Заземление секции шин предусмотрено стационарными заземляющими ножами РВ-10. На напряжении 0,4кВ принята тройная секционированная автоматом на две секции система сборных шин. Питание секций шин осуществляется от силовых трансформаторов, подключенных к щиту 0,4кВ через автоматические выключатели. Соединение трансформаторов со щитом 0.4кВ и РУ-10кВ осуществляется плоскими шинами и кабелем ААБл-10-3*95мм2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 84 673,783 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 82 694,99 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 67 397,55 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 84 673,783 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 82 694,99 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 67 397,55 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный в г. Астана, район "Алматы", пересечение пр. Р. Кошкарбаева, улицы Айнаколь и улицы №23-17». (Наружное электроснабжение)
(наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Управление строительства города Нур-Султан»:

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:
Жакупов Н.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Авторский надзор:
Тойходжаев С.О.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Әбдір Ө. Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | киломерт (далее – км) | |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ, из них: | км | 2,17 |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) Кабель марки АПвБбШв 4×6 | км | 0,257 |
| | 2) Кабель марки АПвБбШв 4×150 | км | 0,273 |
| | 3) Кабель марки АПвБбШв 4×240 | км | 1,64 |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | |
| 12 | Муфты концевые | шт | 16 |
| 13 | Контуры заземления | шт | |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт | |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м 2 | 120 |

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Нур-Султан»
Жангасканов Арсен Есенгелдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати

Авторский надзор: Тойходжаев Серик Оразкожаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Заказчик : Управление строительства города Нур-султан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары-Жайлау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный в г. Астана, район "Алматы", пересечение пр. Р. Кошкарбаева, улицы Айнаколь и улицы №23-17 . (Наружное электроснабжение)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 0,4кВ
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/7 от 24.05.2019

# Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на Наружные сети электроснабжения 0,4кВ

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 73,05 | 149,21 | 140,62 | 10900 | 10272 | -- | 2454 | 14422 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,59 | 38,08 | 627 | 2782 | | 1068 | |
| 2 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 32,8 | 198,09 | 188,58 | 6497 | 6185 | -- | 1554 | 8696 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,52 | 56,29 | 312 | 1846 | | 644 | |
| 3 | 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 57,4 | 377,00 | -- | 21640 | -- | | -- | 23371 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1731 | |
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 73,05 | 33,45 | 33,45 | 2443 | 2443 | -- | 699 | 3394 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,30 | -- | 971 | | 251 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 73,05 | 157,91 | 70,53 | 11535 | 5152 | -- | 6502 | 19480 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,37 | 36,25 | 6383 | 2648 | | 1443 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 28,8 | 1718,64 | -- | 49497 | -- | -- | 35638 | 91945 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1718,64 | -- | 49497 | -- | | 6811 | |
| 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 19,2 | 897,16 | -- | 17225 | -- | -- | 12402 | 31998 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 897,16 | -- | 17225 | -- | | 2370 | |
| 8 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 230 | 517,84 | 434,98 | 119103 | 100045 | -- | 41437 | 173383 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 82,86 | 167,36 | 19058 | 38494 | | 12843 | |
| 9 | 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 1140 | 152,27 | 124,65 | 173591 | 142105 | -- | 62038 | 254480 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 27,62 | 47,96 | 31487 | 54677 | | 18850 | |
| 10 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 48 | 1717,00 | -- | 82416 | -- | 82416 | -- | 89009 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6593 | |
| | | **Земляные работы колодцы** | | | | | | | | | |
| 11 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 26,25 | 149,21 | 140,62 | 3917 | 3691 | -- | 882 | 5183 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,59 | 38,08 | 225 | 1000 | | 384 | |
| 12 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 39,35 | 198,09 | 188,58 | 7795 | 7420 | -- | 1864 | 10432 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,52 | 56,29 | 374 | 2215 | | 773 | |
| 13 | 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 68,8625 | 377,00 | -- | 25961 | -- | | -- | 28038 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2077 | |
| 14 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 26,25 | 16,52 | 16,52 | 434 | 434 | -- | 124 | 602 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,57 | -- | 172 | | 45 | |
| 15 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 26,25 | 157,91 | 70,53 | 4145 | 1852 | -- | 2336 | 7000 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,37 | 36,25 | 2294 | 952 | | 519 | |
| 16 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,28 | 6343,24 | 1617,14 | 14463 | 3687 | 8722 | 3537 | 19440 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 901,00 | 767,26 | 2054 | 1749 | | 1440 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 1,651 | 152487,80 | -- | 251757 | -- | 2530 | 189412 | 476463 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 150955,00 | -- | 249227 | -- | | 35294 | |
| 18 | СТ ПРАЙС-ЛИСТ АС GrOuP | Труба жесткая двустенная для кабельной канализации д.110мм | м | 1651 | 1041,07 | -- | 1718809 | -- | 1718809 | -- | 1856314 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 137505 | |
| 19 | СТ ПРАЙС-ЛИСТ АС GrOuP | Муфта соединительная DN 110 | шт | 180 | 1136,61 | -- | 204589 | -- | 204589 | -- | 220956 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16367 | |
| | | ========== | | | | | | | | | |
| 20 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 129 | 324,04 | 155,10 | 41801 | 20008 | 2197 | 18782 | 65429 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 151,91 | 50,30 | 19596 | 6489 | | 4847 | |
| 21 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 101 | 330,60 | 146,83 | 33391 | 14829 | 4614 | 13516 | 50659 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 138,10 | 47,76 | 13948 | 4824 | | 3753 | |
| 22 | 1308-0201-0801<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 15 | 305,05 | 121,73 | 4576 | 1826 | 678 | 1911 | 7006 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 138,10 | 38,83 | 2072 | 583 | | 519 | |
| 23 | 2306-0603-1904<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012 | км | 0,257 | 442921,00 | -- | 113831 | -- | 113831 | -- | 122937 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9106 | |
| 24 | 1308-0201-2001<br>РСНБ РК 2015 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4353,63 | 87,17 | 8707 | 174 | 247 | 6014 | 15899 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4143,00 | 33,54 | 8286 | 67 | | 1178 | |
| 25 | 2306-1703-1601<br>РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ 0015-СЕЕ 01 4-35мм2 ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 10847,00 | -- | 21694 | -- | 21694 | -- | 23430 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1736 | |
| | | Наружные сети электроснабжения 0,4кВ========== | | | | | | | | | |
| 26 | 1308-0201-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 105,5 | 595,99 | 330,38 | 62876 | 34855 | 1796 | 27441 | 97543 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 248,58 | 112,68 | 26225 | 11888 | | 7225 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1308-0201-0904<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах . | | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 139,5 | 760,66 | 383,54 | 106112 | 53504 | 6372 | 46235 | 164535 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 331,44 | 128,89 | 46236 | 17980 | | 12188 | |
| 28 | 1308-0201-0804<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 15 | 660,63 | 325,99 | 9909 | 4890 | 669 | 4303 | 15350 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 290,01 | 108,43 | 4350 | 1626 | | 1137 | |
| 29 | 2306-0603-1940<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | | | | | | | | | |
| | | | км | 0,273 | 4428434,00 | -- | 1208962 | -- | 1208962 | -- | 1305679 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 96717 | |
| 30 | 1308-0201-2002<br>РСНБ РК 2015 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 5734,63 | 87,17 | 11469 | 174 | 247 | 8003 | 21030 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5524,00 | 33,54 | 11048 | 67 | | 1558 | |
| 31 | 2306-1703-1703<br>РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ 0063-L12 120-240мм2 ГОСТ 13781.0-86 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 23318,00 | -- | 46636 | -- | 46636 | -- | 50367 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3731 | |
| 32 | 1308-0201-2705<br>РСНБ РК 2015 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 19770,96 | 87,17 | 19771 | 87 | 4493 | 10962 | 33191 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15191,00 | 33,54 | 15191 | 34 | | 2459 | |
| 33 | 2306-1703-1803<br>РСНБ РК 2015 | Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа POLJ-01/4x150-240 ГОСТ 13781.0-86 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 23666,00 | -- | 23666 | -- | 23666 | -- | 25559 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1893 | |
| | | ========== | | | | | | | | | |
| | | ==== | | | | | | | | | |
| 34 | 1308-0201-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 211 | 595,99 | 330,38 | 125753 | 69709 | 3594 | 54882 | 195086 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 248,58 | 112,68 | 52450 | 23775 | | 14451 | |
| 35 | 1308-0201-0904<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 279 | 760,66 | 383,54 | 212224 | 107009 | 12743 | 92470 | 329070 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 331,44 | 128,89 | 92472 | 35959 | | 24376 | |
| 36 | 1308-0201-0804<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 30 | 660,63 | 325,99 | 19819 | 9780 | 1339 | 8606 | 30699 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 290,01 | 108,43 | 8700 | 3253 | | 2274 | |
| 37 | 2306-0603-1942 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | км | 0,546 | 6831372,00 | -- | 3729929 | -- | 3729929 | -- | 4028323 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 298394 | |
| 38 | 1308-0201-2002 РСНБ РК 2015 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 5734,63 | 87,17 | 22939 | 349 | 494 | 16006 | 42060 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5524,00 | 33,54 | 22096 | 134 | | 3116 | |
| 39 | 2306-1703-1703 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ 0063-L12 120-240мм2 ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | 23318,00 | -- | 93272 | -- | 93272 | -- | 100734 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7462 | |
| 40 | 1308-0201-2705 РСНБ РК 2015 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 19770,96 | 87,17 | 59313 | 262 | 13478 | 32885 | 99574 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 15191,00 | 33,54 | 45573 | 101 | | 7376 | |
| 41 | 2306-1703-1803 РСНБ РК 2015 | Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа POLJ-01/4x150-240 ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 3 | 23666,00 | -- | 70998 | -- | 70998 | -- | 76678 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5680 | |
| | | ========== | | | | | | | | | |
| 42 | 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 422 | 757,98 | 478,57 | 319870 | 201954 | 7187 | 131285 | 487247 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 262,39 | 169,70 | 110729 | 71612 | | 36092 | |
| 43 | 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 558 | 1352,45 | 781,99 | 754665 | 436350 | 25488 | 319789 | 1160410 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 524,78 | 271,19 | 292827 | 151324 | | 85956 | |
| 44 | 1308-0201-0806 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 60 | 1130,41 | 626,75 | 67825 | 37605 | 2876 | 28986 | 104555 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 455,73 | 215,24 | 27344 | 12915 | | 7745 | |
| 45 | 2306-0603-1942 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | км | 1,092 | 6831372,00 | -- | 7459858 | -- | 7459858 | -- | 8056647 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 596789 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1308-0201-2002<br>РСНБ РК 2015 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 5734,63 | 87,17 | 45877 | 697 | 988 | 32011 | 84120 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5524,00 | 33,54 | 44192 | 268 | | 6231 | |
| 47 | 2306-1703-1703<br>РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ 0063-L12 120-240мм2 ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 8 | 23318,00 | -- | 186544 | -- | 186544 | -- | 201468 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14924 | |
| 48 | 1308-0201-2705<br>РСНБ РК 2015 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 19770,96 | 87,17 | 118626 | 523 | 26957 | 65770 | 199147 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15191,00 | 33,54 | 91146 | 201 | | 14752 | |
| 49 | 2306-1703-1803<br>РСНБ РК 2015 | Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа POLJ-01/4x150-240 ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6 | 23666,00 | -- | 141996 | -- | 141996 | -- | 153356 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11360 | |
| | | ========== | | | | | | | | | |
| 50 | 1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 12 | 581,58 | 4,15 | 6979 | 50 | 672 | 4514 | 12412 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 521,43 | 1,01 | 6257 | 12 | | 919 | |
| 51 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,012 | 601887,00 | -- | 7223 | -- | 7223 | -- | 7800 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 578 | |
| | | **Колодец КК 6шт.** | | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | | |
| 52 | 1123-0601-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 13,734 | 44208,38 | 7274,49 | 607158 | 99908 | 312749 | 235472 | 910040 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14162,04 | 3156,34 | 194501 | 43349 | | 67410 | |
| 53 | ССЦ РК 8.04-08-2018 примеч табл 4 | /примеч. п.2/ Надбавка за сульфатостойкость | м3 | 13,734 | 270,00 | -- | 3708 | -- | 3708 | -- | 4005 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 297 | |
| 54 | 2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 6 | 24256,00 | -- | 145536 | -- | 145536 | -- | 157179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11643 | |
| 55 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 3717,00 | -- | 44604 | -- | 44604 | -- | 48172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3568 | |
| 56 | 2104-0302-0114<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 30133,00 | -- | 180798 | -- | 180798 | -- | 195262 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14464 | |
| 57 | 2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 25489,00 | -- | 305868 | -- | 305868 | -- | 330337 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24469 | |
| 58 | 2104-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 35655,00 | -- | 213930 | -- | 213930 | -- | 231044 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17114 | |
| 59 | 2113-0814-2208<br>РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 36 | 599,00 | -- | 21564 | -- | 21564 | -- | 23289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1725 | |
| 60 | 1308-0201-1204<br>РСНБ РК 2015 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования | шт. | 12 | 489,93 | 72,04 | 5879 | 864 | 1038 | 2982 | 9571 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 331,44 | 13,75 | 3977 | 165 | | 709 | |
| 61 | 2306-1710-0603<br>РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К 1151 У3 | шт. | 12 | 646,00 | -- | 7752 | -- | 7752 | -- | 8372 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 620 | |
| 62 | 1308-0201-1207<br>РСНБ РК 2015 | Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт. | 24 | 39,39 | 9,59 | 945 | 230 | 52 | 541 | 1605 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 27,62 | 3,69 | 663 | 89 | | 119 | |
| 63 | 2306-1710-0408<br>РСНБ РК 2015 | Полки кабельные К 1163ц УТ1,5 | шт. | 24 | 475,00 | -- | 11400 | -- | 11400 | -- | 12312 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| | | Восстановление асфальтового покрытия<br>==========<br>==== | | | | | | | | | |
| 64 | 1127-0403-0801<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 покрытия | 120 | 957,62 | 241,72 | 114914 | 29007 | 79385 | 18124 | 143681 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,35 | 85,50 | 6522 | 10260 | | 10643 | |
| 65 | Т11-270602-0303 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 120 | 1290,78 | 97,19 | 154894 | 11663 | 154894 | 10139 | 178235 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,40 | 31,83 | 5568 | 3820 | | 13203 | |
| 66 | Т11-270602-0403 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 120 | 1143,33 | 0,16 | 137200 | 19 | 137200 | 128 | 148314 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,99 | -- | 119 | -- | | 10986 | |
| 67 | 1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 120 | 1392,45 | 97,19 | 167094 | 11663 | 149863 | 10139 | 191412 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1146-0401-0207 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м3 | 78,2861 | 57940,25 | 28320,47 | 4535916 | 2217099 | 152277 | 2761645 | 7881366 |
| | | | | | 27674,64 | 14320,97 | 2166540 | 1121133 | | 583805 | |
| 69 | 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 конструкции | 42 | 516,48 | 335,35 | 21692 | 14085 | – | 8058 | 32130 |
| | | | | | 181,13 | 85,35 | 7607 | 3585 | | 2380 | |
| 70 | 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 конструкции | 14,4 | 4019,28 | 1347,30 | 57878 | 19401 | – | 33945 | 99169 |
| | | | | | 2671,98 | 602,08 | 38477 | 8670 | | 7346 | |
| 71 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 167,196 | 504,00 | – | 84267 | – | | – | 91008 |
| | | | | | – | – | – | – | | 6741 | |
| 72 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 101,52 | 79,00 | – | 8020 | – | | – | 8662 |
| | | | | | – | – | – | – | | 642 | |
| 73 | 4101-0105-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 268,716 | 377,00 | – | 101306 | – | | – | 109410 |
| | | | | | – | – | – | – | | 8104 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 24263707 | 3398143 | 17161393 | 3508348 | 30664154 |
| | | | | | | | 3619086 | 1537782 | – | 2334495 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 15186796 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 118218 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1288743 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 13127469 | | | | |
| | | Накладные расходы искл. пред. | Тенге | | | | -857538 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 927895 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1289175 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 17403866 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 932 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1288743 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8931376 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 971500 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3868125 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1944962 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 745200 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 193593 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 319501 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 975832 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13173734 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3868125 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 145536 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 145536 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11643 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 157179 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 30664154 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4083 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5156868 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. 2.Кабельный канал** | | | | | | | | | |
| 74 | 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | м3 сборных конструкций | 0,38 | 9748,06 | 2693,45 | 3704 | 1024 | 1045 | 2334 | 6522 |
| | | | | | 4302,36 | 903,31 | 1635 | 343 | | 483 | |
| 75 | 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,38 | 51297,00 | -- | 19493 | -- | 19493 | -- | 21052 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1559 | |
| 76 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кладка кирпичем | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | м3 кладки | 0,27 | 11159,39 | 2415,20 | 3013 | 652 | 1015 | 1390 | 4756 |
| | | | | | 4984,92 | 552,40 | 1346 | 149 | | 352 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 26210 | 1676 | 21553 | 3724 | 32330 |
| | | | | | | | 2981 | 492 | -- | 2394 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 26210 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2061 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3473 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 19493 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3725 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2395 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 32330 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3473 | | 4375654 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 32330 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 2660578 | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3473 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 24841479 | 3683106 | 17182946 | 3518116 | 30696484 |
| | | | | | | | 3751603 | 1645780 | -- | 2336889 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15479490 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 118218 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1432458 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13127469 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1031370 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1320869 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 17831728 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1024 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1432458 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9216453 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 982282 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3964926 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1944962 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 847109 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 241194 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2486747 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1004376 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 12707576 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 2953 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 3605669 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 145536 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 145536 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 11643 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 157179 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 30696484 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 3977 |
| | | **Временные здания и сооружения- 1%** | Тенге | | | | | 5038128 | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | Тенге | | | 306964,84 | | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 1,7%** | Тенге | | | | | 31003449 | | | |
| | | **Итого с дополнительными затратами** | Тенге | | | 527058,6303 | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | Тенге | | | | | 31530507 | | | |
| | | **Итого сметная стоимость** | Тенге | | | 630610,1494 | | | | | |
| | | **Налог на добавляемую стоимость (НДС)-12%** | Тенге | | | | | 32161118 | | | |
| | | **Итого с налогом на добавленную стоимость** | Тенге | | | 3859334,114 | | | | | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,9497154504** | Тенге | | | | | 36020452 | | | |
| | | | | | | | | 34209180 | | | |

**Заказчик: ГУ «Управления строительства города Нур-Султан»**
**БИН 2003400006704**

Место печати (при наличии)

**Генподрядчик: ТОО «Сары-Жайлау», БИН 930140000234**
Директор Әбдір Ө.Д.

**Эксперт технического надзора : ТОО «Инженерное бюро Nurtau»**
**БИН 120440020322**
Жакупов Н.К.
**Аттестат №KZ67VBE00049625 от 27.09.2019**

Место печати (при наличии)

**Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора:** ТОО «Промпроект Тисар» БИН 0081240012542
Тойходжаев С.О.

Место печати (при наличии)



17.06.21

приложение 4
К правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Сары-Жайлау"
Наименование строительства и его адрес: : Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом расположенный в г. Астана, район "Алматы", пересечение пр. Р. Кошкарбаева, улицы Айнаколь и улицы №23-17 . (Наружное электроснабжение)

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за июнь 2021 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Договорт №19/7 от.25.04.2019г | 25.04.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | без НДС | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | 80416000,00 | | | | | | | | | |
| по объекту | | 30543910,71 | | | | | | | 3665269,29 | 34209180,00 |

Заказчик: ГУ «Управления строительства города Нур-Султан»

БИН 2003400006704

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: ТОО «Сары-Жайлау»

БИН 930140000234

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора : ТОО «Инженерное бюро Nurtau»
БИН 120440020322
Жакупов Н.К.
Аттестат №KZ67VLE00049625 от 27.09.2019

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или
эксперт авторского надзора:
ТОО «Промпроект Тисар» БИН 008140012542
ГИП Чкиря А. В.

Место печати (при наличии)