Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 1" Управления здравоохранения Павлодарской области Акимата Павлодарской области
БИН 990240004300 г. Павлодар ул. Ломова 49Б т.р 8718267-31-09
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН/ИИН 071140005574
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. К. Суруганова, 19/1 - 205, т.87182629299
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под центр раннего вмешательства по адресу: г. Павлодар. ул. Торайгырова, 46
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания под центр раннего вмешательства по адресу: г. Павлодар. ул. Торайгырова, 46
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 18.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 21.10.2022 г
на Общестроительные работы (л.с 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.7 Кровля										
1	29	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	720	132,36	0,08	95299	58	–	68574	176983	
						132,28	–	95242	–	–	13110		
			1.10 Вывоз мусора										
2	36	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	199	924		183876		–	–	198586	

					–		–		–	14710	
3	37 412-102-0110										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	1990	58		115420		–	–	124654
					–		–		–	9234	
	Раздел 2 Стены и перегородки										
	2.1 Стены и перегородки										
4	38 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125	8808,63	367,72	1101079	45965	717663	323942	1539023
					2699,61	86,99	337451	10874	–	114002	
5	39 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09225	456152		42080		42080	–	45446
					–		–		–	3366	
	Раздел 3 Окна										

	84	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3, ОК-4/ НР=90 %	м2 проемов	55,84	3218,49	226,38	179720	12641	77588	86204	287198
						1602,64	112,67	89491	6291	–	21274	
7	85	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	55,84	33890		1892418		1892418	–	2043811
						–		–		–	151393	
8	93	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	54	5075		274050		274050	–	295974
						–		–		–	21924	

Раздел 6 Кровля

6.2 Существующая кровля

	127	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	15,96	11676,15	78,86	186351	1259	165959	17716	220392
						1198,86	34,47	19134	550	–	16325	
10	128	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	5,91	9820,01	56,7	58036	335	40302	15791	79733
						2944,08	24,7	17400	146	–	5906	
11	134	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=92 %	м2 кровли	720	155,76	10,87	112147	7826	3866	94478	223155
						139,52	3,11	100454	2239	–	16530	
12	135	235-103-0311	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка К=1,150;	м2	828	1191		986148		986148	–	1065040
						–		–		–	78892	

	136	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	720	1030,01	27,19	741607	19577	59458	616668	1466937
						920,24	10,72	662573	7718	–	108662	
14	138	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	33,6	1110,91	11,94	37327	401	21911	13936	55364
						446,85	3,99	15014	134	–	4101	
15	139	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,6	2014		67670		67670	–	73084
						–		–		–	5414	
16	140	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель. Устройство НР=92 %	м снегозадержателя	105	383,11	4,96	40227	521	2066	34745	80970
						358,47	1,21	37639	127	–	5998	
17	141	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из сцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	105	1331		139755		139755	–	150935
						–		–		–	11180	
18	142	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	105	3149,84	31,58	330733	3316	317531	9926	367912
						94,16	8,59	9887	902	–	27253	

6.3 Вентшахты /9 шт./

19	146	1108-0201-0101	Стены вентшахт простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	8,2	49347,65	3995,54	404651	32763	300684	73582	516492
						8683,36	965,33	71204	7916	–	38259	

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

20	152	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение НР=94 %	м2 площади уплотнения	371,22	376	41,83	139579	15528	87266	40104	194058
						99,09	15,84	36784	5880	–	14375	
21	153	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	37,122	13332,51	2340,12	494929	86870	241719	190925	740722
						4480,92	990,55	166341	36771	–	54868	
22	154	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство /В20/ НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	37,122	34921,84	11,04	1296369	410	1108055	176629	1590838
						5061,78	–	187903	–	–	117840	
23	155	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М150/ НР=94 %	м2 стяжки	371,22	975,47	32,89	362114	12209	176782	169413	574049
						466,36	19,14	173122	7105	–	42522	

	156	1111-0101-1102									
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ. от 30-50 мм/М150/ НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	371,22	520,66	22,5	193279	8352	176367	12464	222202
						23,06	12,66	8560	4700	–	16459	
25	157	1106-0301-0410										
			Слои подстилающие и набетонки. Армирование /5Вр/ НР=91 %	т	0,99116	476576,6	1869	472364	1852	452161	17427	528974
						18513,6	807,74	18350	801	–	39183	
	7.2 Тип 2											
26	163	1111-0101-0102										
			Грунт. Уплотнение НР=94 %	м2 площади уплотнения	113,15	376	41,83	42544	4733	26599	12224	59149
						99,09	15,84	11212	1792	–	4381	
27	164	1111-0101-0204										
			Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	11,315	13332,51	2340,12	150857	26478	73677	58195	225776
						4480,92	990,55	50702	11208	–	16724	
28	165	1111-0101-0209										
			Слои подстилающие бетонные. Устройство /В20/ НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	11,315	34921,84	11,04	395141	125	337742	53838	484897
						5061,78	–	57274	–	–	35918	

	166	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М150/ НР=94 %	м2 стяжки	113,15	975,47	32,89	110374	3722	53884	51639	174974
						466,36	19,14	52769	2166	–	12961	
30	167	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ. от 30-50 мм/М150/ НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	113,15	520,66	22,5	58913	2546	53758	3799	67729
						23,06	12,66	2609	1432	–	5017	
31	168	1106-0301-0410										
			Слои подстилающие и набетонки. Армирование /5Вр/ НР=91 %	т	0,30211	476576,6	1869	143979	565	137821	5312	161234
						18513,6	807,74	5593	244	–	11943	

Раздел 9 Наружная отделка

32	205	1115-0109-0201									
			Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой природным камнем /прим/ и теплоизоляционным слоем НР=80 %	м2 поверхности облицовки	350	6816,68	63,39	2385838	22187	321633	1639680	4347559
						5834,34	21,66	2042019	7581	–	322041	

Раздел 15 Гараж

15.1 Демонтажные работы

.3 272 1146-0201-0301

Ворота металлические. Демонтаж НР=84 %	т демонтированных конструкций	2,5	21373,75	3626,59	53434	9066	7923	33131	93490
			14578	1198,78	36445	2997	–	6925	

Итого	**18 477 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 305 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	319 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 364 536
- перевозка грузов, тенге	299 296
- накладные расходы, тенге	3 820 342
в т.ч. зарплата, тенге	343 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 368 690
Всего	**18 477 340**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	221 728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**373 981**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**19 073 049**
НДС (12 %)	2 288 766
Итого	**21 361 815**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

БИН 071140005574

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ Киев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ИП Сагинаев О.К.
ИИН 800820301261
Эксперт технического надзора_____Дерягин М.В.
аттестат № KZ64VJE00041628 от 15.10.2018 г.
аттестат № KZ43VJE00041618 от 15.10.2018 г.
аттестат № 1043VJE000294088 от 07.08.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 1" Управления здравоохранения Павлодарской области Акимата Павлодарской области
БИН 990240004300

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумажанов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП Шакирова Р.К.
Эксперт авторского надзора _____ Сапарова А.А.
ИИН 530409450313
аттестат № KZ66VJE00029176 от 28.07.2017 г
аттестат № KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)