Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик:ТОО "Азия Газ Монтажт"
Наименование объекта: Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по ул. Актас в п. Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	24.03.2022				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			из графы 3							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по ул. Актас в п. Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области"	**14 391 235,14**									
Акт № 1		12 849 317,09							1 541 918,05	**14 391 235,14**
ИТОГО:		**12 849 317,09**							**1 541 918,05**	**14 391 235,14**

К оплате: 14 391 235,14 (Четырнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча двести тридцать пять тенге 14 тыинов) в т.ч НДС12% 1 541918,05 тенге

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства
и строительства"

Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"

Азия Газ Монтаж
051240007691

Мыктыгулова И.А.

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Темирский р/н п. Шубаркудук, Желтоксан 8, БИН 100140014846

Подрядчик: ТОО "Азия Газ Монтаж": г. Актобе, Гарнизонная 47 , БИН: 51240007691 Тел: 87132404364

Стройка : **Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по ул. Актас в п. Шубаркудук, Темирского района , Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по ул. Актас в п. Шубаркудук, Темирского района , Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 24.03..2022 г

Форма 2В

Акт №1

Приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года.

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			Локальная смета № 6-2-1									
			Надземный газопровод									
			Раздел 1 Надземный газопровод									
1	2	590-000-0000 (пл)ТОО Gazinvest KZ п.1	ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором РДГ 50Н без узла учета, без обогрева	шт	1	533107	–	533107	–	–	–	533107
	4	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (с К=1,004)				–	–	533107	–		
2				м	6,53	1884	–	12303	–	12303	–	13287
										–	984	

	6 241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм (с К=1,004)								
3			м	2,01	8596	–	17278	–	17278	– 1382	18660
	7 242-209-0501	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50								
4			шт.	1	54052	–	54052	–	54052	– 4324	58376
	8 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм								
5			шт.	1	347	–	347	–	347	– 28	375
	9 241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм								
6			шт.	1	5649	–	5649	–	5649	– 452	6101
	10 241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм								
7			шт.	1	1247	–	1247	–	1247	– 100	1347
	11 241-114-0142	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм								
8			шт.	1	2592		2592		2592	–	2799

				–	–	–	207	
	Итого по разделу 1				**634 052**			
	в том числе							
	- оборудование, тенге				533 107			
	- накладные расходы, тенге				0			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				7 477			
	Итого по Локальной смете № 6-2-1				**634 052**			
	в том числе							
	- оборудование, тенге				533 107			
	- накладные расходы, тенге				0			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				7 477			

Локальная смета № 6-1-1

Надземный газопровод

Раздел 1 Надземный газопровод

9	2 241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (с К=1,004)**	м	15,06	1884	28373	28373	–
					–	–	–	2270
								30643
10	4 241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (с К=1,004)**	м	2,51	4251	10670	10670	–
					–	–	–	854
								11524
11	6 241-102-0221	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм (с К=1,004)**	м	15,06	8596	129456	129456	–
					–	–	–	10356
								139812
12	9 242-209-0501	**Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	6	54052	324312	324312	–
								350257

	10 242-209-0403	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100							
13			шт.	1	63768	63768	63768	–	68869
					–	–	–	5101	
	11 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм							
14			шт.	8	347	2776	2776	–	2998
					–	–	–	222	
	12 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм							
15			шт.	1	1642	1642	1642	–	1773
					–	–	–	131	
	13 241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм							
16			шт.	3	5649	16947	16947	–	18303
					–	–	–	1356	
		Итого по разделу 1				624 179			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				46 235			
		Раздел 2 Опоры под газопровод Ду 57х3мм Н=1,1м.-2шт. на низком давлении							
	20 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=2,000;							
17			м	3,6	1631	5872	5872	–	6342
					–	–	–	470	

	21 214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм К=2,000;							
18			т	0,00296	1574132	4659	4659	–	5032
					–	–	–	373	
	22 214-210-0101	Хомуты -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;							
19			т	0,00024	402525	97	97	–	105
					–	–	–	8	
	23 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=2,000;							
20			т	0,00004	647579	26	26	–	28
					–	–	–	2	
		Итого по разделу 2				11 507			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				853			
		Раздел 3 Опоры под газопровод Ду 57х3мм Н=2,2м. -7шт. на низком давлении							
	33 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=7,000;							
21			м	20,3	1631	33109	33109	–	35758
					–	–	–	2649	
	34 214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм К=7,000;							
22			т	0,01036	1574132	16308	16308	–	17613
					–	–	–	1305	
	35 214-210-0101	Хомуты -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;							
23			т	0,00084	402525	338	338	–	365

	36 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=7,000;							
24			т	0,00014	647579	91	91	–	98
					–	–	–	7	
		Итого по разделу 3				53 834			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 988			
		Итого по Локальной смете № 6-1-1				689 520			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				51 076			

Локальная смета № 2-1-1

Ограждения ГРПШ

Раздел 1 Среднее давление -Ограждение ГРПШ -13-2Н-У1 разм.4х9 Н=1,6м. - 1шт. Альбом АС лист 2,3,4

1.2 Ограждение

	9 241-102-0154	Стойки дл.2,3м. -11шт.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм							
25			м	25,3	2793	70663	70663	–	76316
					–	–	–	5653	
	10 214-208-0103	Для стоек -11шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм							
26			т	0,0055	475010	2613	2613	–	2822
					–	–	–	209	

	11 241-102-0107	Для стоек 11шт.дл.0,06м.по 4шт. на каждуюТруба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм							
27			м	2,64	572	1510	1510	–	1631
					–	–	–	121	
	12 214-201-0102	Панель ПО1 дл.3,0м. -5шт.- Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
28			т	0,1925	416359	80149	80149	–	86561
					–	–	–	6412	
	13 214-210-0102	Панель ПО1 -5шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм							
29			т	0,0048	395673	1899	1899	–	2051
					–	–	–	152	
	14 214-210-0101	Панель ПО1-5шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм							
30			т	0,0095	402525	3824	3824	–	4130
					–	–	–	306	
	15 214-208-0102	Панель ПО1-5шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм							
31			т	0,00184	519143	955	955	–	1031
					–	–	–	76	
	16 214-401-0210	Панель ПО1-5шт.-Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм							
32			м2	21,5	1706	36679	36679	–	39613
					–	–	–	2934	

	17 214-201-0102	Панель ПО2 дл.2,0м. -5шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
33			т	0,1265	416359	52669	52669	–	56883
					–	–	–	4214	
	18 214-210-0102	Панель ПО2 -5шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм							
34			т	0,0048	395673	1899	1899	–	2051
					–	–	–	152	
	19 214-210-0101	Панель ПО2-5шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм							
35			т	0,0072	402525	2898	2898	–	3130
					–	–	–	232	
	20 214-208-0102	Панель ПО2-5шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм							
36			т	0,00115	519143	597	597	–	645
					–	–	–	48	
	21 214-401-0210	Панель ПО2-5шт.-Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм							
37			м2	14	1706	23884	23884	–	25795
					–	–	–	1911	
	23 214-201-0102	Калитка ПК1 дл.1,0м. -шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
38			т	0,0179	416359	7453	7453	–	8049

								–	
	24 214-210-0102	Калитка --Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014						596	
39		диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00048	395673	190	190	–	205
								15	
	25 214-210-0101	Калитка -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014							
40		диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	402525	403	403	–	435
								32	
	26 214-208-0102	Калитка -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм							
41			т	0,00018	519143	93	93	–	100
								7	
	27 214-401-0210	Калитка -Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм							
42			м2	1,3	1706	2218	2218	–	2395
								177	
	30 223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1							
43			шт.	1	1970	1970	1970	–	2128
								158	
	1.3 Рама под ГРПШ								
	37 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
44			т	0,1287	416359	53585	53585	–	57872
								4287	

	38 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм							
45			т	0,0056	475010	2660	2660	–	2873
					–	–	–	213	
	1.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПСНО-ГАЗ" -4шт.								
	41 214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм K=4,000;							
46			т	0,0544	580793	31595	31595	–	34123
					–	–	–	2528	
		Итого по разделу 1				410 839			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				30 433			
	Раздел 2 Среднее давление -Ограждение газового крана разм.3х3 Н=1,6м. - 1шт. Альбом АС лист 5.								
	2.2 Ограждение								
	54 241-102-0154	Стойки дл.2,3м. -5шт.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм							
47			м	11,5	2793	32120	32120	–	34690
					–	–	–	2570	
	55 214-208-0103	Для стоек 5шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм							
48			т	0,0025	475010	1188	1188	–	1283
					–	–	–	95	

	56 241-102-0107	Для стоек 5шт.дл.0,06м.по 4шт. на каждуюТруба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм							
49			м	1,2	572	686	686	–	741
					–	–	–	55	
	57 214-201-0102	Панель ПО1 дл.3,0м. -3шт.- Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
50			т	0,1155	416359	48089	48089	–	51936
					–	–	–	3847	
	58 214-210-0102	Панель ПО1 -3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм							
51			т	0,00288	395673	1140	1140	–	1231
					–	–	–	91	
	59 214-210-0101	Панель ПО1-3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм							
52			т	0,0057	402525	2294	2294	–	2478
					–	–	–	184	
	60 214-208-0102	Панель ПО1-3шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм							
53			т	0,0011	519143	571	571	–	617
					–	–	–	46	
	61 214-401-0210	Панель ПО1-3шт.-Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм							
54			м2	12,9	1706	22007	22007	–	23768
					–	–	–	1761	

	62 214-201-0102	Панель ПО2 дл.2,0м. -1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
55			т	0,0253	416359	10534	10534	–	11377
					–	–	–	843	
	63 214-210-0102	Панель ПО2 -1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм							
56			т	0,00096	395673	380	380	–	410
					–	–	–	30	
	64 214-210-0101	Панель ПО2-1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм							
57			т	0,00144	402525	580	580	–	626
					–	–	–	46	
	65 214-208-0102	Панель ПО2-1шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм							
58			т	0,00023	519143	119	119	–	129
					–	–	–	10	
	66 214-401-0210	Панель ПО2-1шт.-Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм							
59			м2	2,8	1706	4777	4777	–	5159
					–	–	–	382	
	68 214-201-0102	Калитка ПК1 дл.1,0м. -шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
60			т	0,0179	416359	7453	7453	–	8049

					–	–	–	596	
61	69 214-210-0102	Калитка --Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00048	395673	190	190	–	205
					–	–	–	15	
62	70 214-210-0101	Калитка -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	402525	403	403	–	435
					–	–	–	32	
63	71 214-208-0102	Калитка -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00018	519143	93	93	–	100
					–	–	–	7	
64	72 214-401-0210	Калитка -Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	1,3	1706	2218	2218	–	2395
					–	–	–	177	
65	75 223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	1970	1970	1970	–	2128
					–	–	–	158	
	2.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПСНО-ГАЗ" -4шт.								
66	76 214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм К=4,000;	т	0,0544	580793	31595	31595	–	34123
					–	–	–	2528	
	Итого по разделу 2					181 880			
	в том числе								
	- накладные расходы, тенге					0			

	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 473				
	Итого по Локальной смете № 2-1-1					**592 719**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					0				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					43 906				
	Локальная смета № 6-1-2									
	Подземный газопровод									
	Раздел 1 Земляные работы									
	1 1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**								
67			**м3 грунта**	**580,6**	266,32	266,32	154625	154625	–	20417	189045
					–	48,84	–	28357	–	14003	
	2 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Зачистка дна траншеи вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**								
68			**м3 грунта**	**143,3**	1826,44	–	261729	–	–	188445	486188
					1826,44	–	261729	–	–	36014	
	3 1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Рытье приямков ответвлений газопровода 2х2х1,1х5шт. НР=72 %**								
69			**м3 грунта**	**22**	3131,04	–	68883	–	–	49596	127957
					3131,04	–	68883	–	–	9478	
	Итого по разделу 1					**803 190**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					258 458				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					59 495				
	Раздел 2 Газопровод									
	6 1122-0501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**							
70				**0,024**	335262,46	85147,1	8046	2044	1	6565	15780

					250063	26191,05	6002	629	–	1169	
71	7 261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	24,24	552		13380		13380	–	14450
					–		–		–	1070	
72	8 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,573	491574,08	152585,36	281672	87431	60	219496	541261
					338884	48049,1	194181	27532	–	40093	
73	9 261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	578,73	3425		1982150		1982150	–	2140722
					–		–		–	158572	
74	10 261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	1,72	3425		5891		5891	–	6362
					–		–		–	471	
75	12 1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (НД-10%) НР=61 %	стык	5	1492,54	42,8	7463	214	473	4133	12524
					1355,2	–	6776	–	–	928	
76	13 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,597	31095	21317,4	18564	12726	–	5312	25786

					9777,6	4808,78	5837	2871	–	1910	
	14 249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ"									
77		размерами 250 м х 0,2 м	м	597	16		9552		9552	–	10316
					–		–		–	764	
	15 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, патрубки. Установка									
78		НР=99 %	шт.	8	1494,68	936,61	11957	7493	–	6624	20068
					558,07	278,29	4465	2226	–	1487	
	16 241-210-0527	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм									
79			шт.	1	13859		13859		13859	–	14968
					–		–		–	1109	
	17 241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм									
80			шт.	1	14641		14641		14641	–	15812
					–		–		–	1171	
	18 241-208-1709	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм									
81			шт.	1	14167		14167		14167	–	15300
					–		–		–	1133	
	19 290-000-0000 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.2	Патрубок-накладка ПЭ-100 Ду 160/63									
82			шт	5	21292		106460		106460	–	114977
					–		–		–	8517	
	Итого по разделу 2						2 948 326				
	в том числе										
	- накладные расходы, тенге						242 130				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						218 394				

	Раздел 3 Узел выхода из земли Ду57х3,5мм -5шт. Альбом ГСН лист 11								
	22 241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм К=5,000;							
83			шт.	5	4497	22485	22485	–	24284
					–	–	–	1799	
	24 241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=5,000;							
84			м	11	1884	20724	20724	–	22382
					–	–	–	1658	
	32 241-102-0218	Футляр дло.0,9м.-1шт.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм К=5,000;							
85			м	4,5	6442	28989	28989	–	31308
					–	–	–	2319	
		Итого по разделу 3				77 974			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				5 776			
	Раздел 4 Узел выхода из земли Ду108х4,0мм -1шт. Альбом ГСН лист 10								
	43 241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм							
86			шт.	1	9266	9266	9266	–	10007
					–	–	–	741	
	45 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм							
87			м	2,2	4251	9352	9352	–	10100
					–	–	–	748	

	53 241-102-0226	Футляр дл.0,9м-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами							
88		219х4,0 мм	м	0,9	9013	8112	8112	–	8761
					–	–	–	649	
		Итого по разделу 4				**28 868**			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 138			
	Раздел 5 Узел выхода из земли Ду159х5,0мм -1шт. Альбом ГСН лист 9								
	64 290-000-0001 (пл)ТОО "Snabluxor-SL" п.3	Переход ПЭ-сталь Ду-160/159мм							
89			шт	1	27064	27064	27064	–	29229
					–	–	–	2165	
	66 241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм							
90			м	2,2	7845	17259	17259	–	18640
					–	–	–	1381	
	74 241-102-0232	Футляр-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами							
91		273х4,0 мм	м	0,9	9574	8617	8617	–	9306
					–	–	–	689	
		Итого по разделу 5				**57 175**			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				4 235			
		Итого по Локальной смете № 6-1-2				**3 915 533**			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				500 588			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				290 038			

Локальная смета № 6-2-2

Подземный газопровод среднего давления

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**								
92			**м3 грунта**	**841,5**	266,32	266,32	224108	224108	–	29591	273995
					–	48,84	–	41099	–	20296	
	2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Зачистка дна траншеи вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**								
93			**м3 грунта**	**216**	1826,44	–	394511	–	–	284048	732844
					1826,44	–	394511	–	–	54285	
	3	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Рытье приямков ответвлений**								
94			**газопровода НР=72 %**	**м3 грунта**	**33,7**	3131,04	–	105516	–	–	75972	196007
					3131,04	–	105516	–	–	14519	
	4	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разработка грунта минус объем грунта,вытесняемый трубами 27м3) НР=72 %**								
95			**м3 грунта**	**839,5**	35,98	35,98	30205	30205	–	8541	41846
					–	14,13	–	11862	–	3100	
	5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**								
96			**м3 уплотненного грунта**	**839,5**	171,87	78,99	144285	66312	–	79417	241598
					92,88	38,51	77973	32329	–	17896	

Итого по разделу 1 **1 486 290**

в том числе

- накладные расходы, тенге 477 569
- сметная прибыль (8 %), тенге 110 096

Раздел 2 Газопровод

	6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода								
97				0,9	384996,29	108851,57	346497	97966	4614	271390	667318
					271018	33571,73	243916	30215	–	49431	
	7 261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
98			м	909	1634		1485306		1485306	–	1604130
					–		–		–	118824	
	8 261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)									
99			м	2,7	1634		4412		4412	–	4765
					–		–		–	353	
	9 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое (Среднее давление) НР=98 % К=2,000;	м газопровода								
100				1800	608,77	–	1095786	–	24066	1050286	2317758
					595,4	–	1071720	–	–	171686	
	10 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %									
101			стык	44	1283,56	36,38	56477	1601	2701	31827	95368
					1185,8	–	52175	–	–	7064	
	11 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
102			км кабеля	0,9	31095	21317,4	27986	19186	–	8008	38874
					9777,6	4808,78	8800	4328	–	2880	

	12 249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ"									
103		размерами 250 м х 0,2 м	м	900	16		14400		14400	–	15552
					–		–		–	1152	
	13 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.									
104		Установка НР=99 %	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1873	–	1656	5017
					558,07	278,29	1116	557	–	372	
	14 241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм									
105			шт.	1	5454		5454		5454	–	5890
					–		–		–	436	
	15 241-208-1707	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм									
106			шт.	1	4140		4140		4140	–	4471
					–		–		–	331	
		Итого по разделу 2					4 759 143				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					1 363 167				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					352 529				
	Раздел 3 Узел выхода из земли Ду108х4,0мм -2шт. Альбом ГСН лист 10										
	18 241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм К=2,000;									
107			шт.	2	9266		18532		18532	–	20015
					–		–		–	1483	
	20 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=2,000;									
108			м	4,4	4251		18704		18704	–	20200
					–		–		–	1496	

	21 1339-0201-0507	**Трубопровод, диаметр 108/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 % К=2,000;**									
109			**стык**	**2**	1283,56	36,38	2567	73	123	1447	4335
					1185,8	–	2372	–	–	321	
	26 241-102-0226	**Футляр дл.0,9м-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм К=2,000;**									
110			**м**	**1,8**	9013		16223		16223	–	17521
					–		–		–	1298	
		Итого по разделу 3					**62 071**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					1 447				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 598				
		Итого по Локальнной смете № 6-2-2					**6 307 504**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					1 842 183				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					467 223				
		Итого по Акту выполненных работ					**12 139 328**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					533 107				
		- накладные расходы, тенге					2 342 771				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					859 720				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					150881				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					349186				
		ИТОГО :					**12 639 395**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					242126				

Итого с нередвиденными:		12 881 521
- **в текущих ценах с 14.07.21 г.(Иинф = 1,050)**		**13525596,58**
С учетом понижающего козф	0,950000025	**12849317,09**
Налог на добавленную стоимость-12%		1541918,05
Итого с НДС		**14391235,14**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мынжасар Ж.Д.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ Халиков И.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"

_____ Мыктыгулова И.А.