Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик:ТОО "Азия Газ Монтажт"
Наименование объекта: Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по ул. Актас в п. Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	24.03.2022				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге из графы 3						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по ул. Актас в п. Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области"	**17 351 689,66**									
Акт № 2		2 643 262,96							317 191,56	**2 960 454,52**
ИТОГО:		**2 643 262,96**							**317 191,56**	**2 960 454,52**

К оплате: 2 960 454,52 (Два миллиона девятсот шестьдесят тысячи четыреста пятьдесят четыре тенге 52 тыинов) в т.ч НДС12% 317 191,56 тенге

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"
_____ Мыктыгулова И.А.

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Темирский р/н п. Шубаркудук, Желтоксан 8, БИН 100140014846

Подрядчик: ТОО "Азия Газ Монтаж": г. Актобе, Гарнизонная 47 , БИН: 51240007691 Тел: 87132404364

Стройка : **Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по ул. Актас в п. Шубаркудук, Темирского района , Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по ул. Актас в п. Шубаркудук, Темирского района ,
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 24.03..2022 г

Форма 2В

Акт №2

Приемки выполненных работ за май месяц 2022 года.

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1 Ограждения ГРПШ									
			Раздел 1 Среднее давление -Ограждение ГРПШ -13-2Н-У1 разм.4х9 Н=1,6м. - 1шт. Альбом АС лист 2,3,4									
			1.1 Площадка под ограждение									
1	1	1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	40	1,65	1,65	66	66	–	6	78
						–	0,21	–	8	–	6	
2	2	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.100мм. НР=72 %	м3 грунта	4	69,64	69,64	279	279	–	66	373

					–	23,06	–	92	–	28	
3	3 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6	19888,5	1824,43	119331	10947	86495	25126	156014
					3648,24	806,85	21889	4841	–	11557	
	1.2 Ограждение										
4	4 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-11шт. Устройство НР=91 %	м3	0,55	8951,64	1194,99	4923	657	957	3159	8729
					6017,2	293,65	3309	162	–	647	
5	5 212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,55	22080		12144		12144	–	13116
					–		–		–	972	
6	6 1108-0101-0307	Стойки-11шт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	2,2	906,48	20,1	1994	44	1276	632	2836
					306,34	2,93	674	6	–	210	
7	7 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-11шт.. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,077	14729,22	1795,22	1134	138	922	127	1362
					957,1	815,06	74	63	–	101	
8	8 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м . Установка НР=118 %	м оград	26	3213	1136,14	83538	29540	649	76524	172867
					2051,9	442,38	53349	11502	–	12805	

	22 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %									
9			шт.	1	12124,18	119,18	12124	119	42	14169	28396
					11963,4	44,53	11963	45	–	2103	
	28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %									
10			м2	23,9	95,73	2,67	2288	64	1049	816	3352
					49,15	0,3	1175	7	–	248	
	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69 % К=2,000;									
11			м2	47,8	81,67	1,89	3904	90	2441	956	5249
					28,71	0,3	1372	14	–	389	
	1.3 Рама под ГРПШ										
	31 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов-4шт. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,8 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
12			м3 грунта	0,24	2878,4	–	691	–	–	498	1284
					2878,4	–	691	–	–	95	
	32 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %									
13			м3	0,2	27988,92	1194,99	5598	239	4155	1148	7286
					6017,2	293,65	1203	59	–	540	
	33 212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4									
14			м3	0,2	22080		4416		4416	–	4769
					–		–		–	353	

15	34 1108-0101-0307	Стойки-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	0,2	906,48	20,1	181	4	116	58	258
					306,34	2,93	61	1	–	19	
16	35 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,028	14729,22	1795,22	412	50	335	47	496
					957,1	815,06	27	23	–	37	
17	36 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (рама под ГРПШ). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,1104	193711,2	12190,89	21386	1346	605	13640	37828
					176040	3013,78	19435	333	–	2802	
18	39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,76	95,73	2,67	264	7	121	95	388
					49,15	0,3	136	1	–	29	
19	40 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	5,52	81,67	1,89	451	10	282	110	606
					28,71	0,3	158	2	–	45	

1.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПСНО-ГАЗ" -4шт.

20	42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=4,000;	м2	1,6	95,73	2,67	153	4	70	55	225
					49,15	0,3	79	–	–	17	
21	43 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет желтый) НР=69 % К=4,000;	м2	6,4	81,67	1,89	523	12	327	128	703
					28,71	0,3	184	2	–	52	
22	44 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет красный) НР=69 % К=4,000;	м2	0,8	81,67	1,89	65	2	41	16	88
					28,71	0,3	23	–	–	7	
		Итого по разделу 1					**446 303**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					137 376				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					33 062				

Раздел 2 Среднее давление -Ограждение газового крана разм.3х3 Н=1,6м. - 1шт. Альбом АС лист 5.

2.1 Площадка под ограждение

23	45 1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10,9	1,65	1,65	18	18	–	1	21
					–	0,21	–	2	–	2	
24	46 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.20см. НР=72 %	м3 грунта	1,09	69,64	69,64	76	76	–	18	102

					–	23,06	–	25	–	8	
25	47 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,6	19888,5	1824,43	31822	2919	23065	6700	41604
					3648,24	806,85	5837	1291	–	3082	
	2.2 Ограждение										
26	48 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-5шт. Устройство НР=91 %	м3	0,25	30554,22	1194,99	7639	299	5836	1435	9800
					6017,2	293,65	1504	73	–	726	
27	49 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-5шт.. Устройство НР=91 %	м3	0,25	8951,64	1194,99	2238	299	435	1435	3967
					6017,2	293,65	1504	73	–	294	
28	50 212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,25	22080		5520		5520	–	5962
					–		–		–	442	
29	51 1108-0101-0307	Стойки-5штГидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	1	906,48	20,1	906	20	580	287	1288
					306,34	2,93	306	3	–	95	
30	52 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-5шт.. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,035	14729,22	1795,22	516	63	419	58	620
					957,1	815,06	33	29	–	46	

31	53 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м . Установка НР=118 %	м оград	12	3213	1136,14	38556	13634	300	35320	79786
					2051,9	442,38	24623	5309	–	5910	
32	67 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	12124,18	119,18	12124	119	42	14169	28396
					11963,4	44,53	11963	45	–	2103	
33	73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	11,1	95,73	2,67	1063	30	487	379	1557
					49,15	0,3	546	3	–	115	
34	74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	22,2	81,67	1,89	1813	42	1134	444	2438
					28,71	0,3	637	7	–	181	
	2.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПСНО-ГАЗ" -4шт.										
35	77 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=4,000;	м2	6,4	95,73	2,67	613	17	281	219	899
					49,15	0,3	315	2	–	67	

	78 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет желтый) НР=69 % К=4,000;	м2	12,8	81,67	1,89	1045	24	654	256	1405
36					28,71	0,3	367	4	–	104	
	79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет красный) НР=69 % К=4,000;	м2	0,8	81,67	1,89	65	2	41	16	88
37					28,71	0,3	23	–	–	7	
		Итого по разделу 2					177 933				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					60 737				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 182				
		Итого по Локальой смете № 2-1-1					624 236				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					198 113				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					46 244				

Локальная смета № 4-1-1

Молниезащита и заземление

	1 1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80 %	т	0,01775	171964,26	113432,82	3052	2013	64	1179	4569
38					54940,8	28115,74	975	499	–	338	
	2 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	4	1139		4556		4556	–	4920
39					–		–		–	364	

	3 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм (дл.2,5м-2шт.)	м	5	572		2860		2860	–	3089
					–		–		–	229	
	4 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР=80 %	заземлитель	2	4161,33	1578,96	8323	3158	4038	1653	10774
					563,4	469,44	1127	939	–	798	
	5 1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80 %	м заземления	12	514,16	32,94	6170	395	4360	1245	8008
					117,89	11,74	1415	141	–	593	
		Итого по Длокальной смете № 4-1-1					**31 360**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					4 077				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 322				

Локальная смета № 6-1-1

Надземный газопровод

Раздел 1 Надземный газопровод

	1 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,015	1072050,26	462873,75	16081	6943	143	10912	29152
					599675	135115,29	8995	2027	–	2159	

	3 1124-0101-0104	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0025**	1231269,12	510679,12	3078	1277	–	2132	5627
44					720590	141245,26	1801	353	–	417	
	5 1124-0101-0106	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,015**	1693243,52	757373,52	25399	11361	–	16949	45736
45					935870	205498,9	14038	3082	–	3388	
	7 1113-0301-0406	**Поверхности металлические (трубы стальные Ду57мм, Ду108мм, Ду159мм). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**8,7**	95,73	2,67	833	23	382	297	1220
46					49,15	0,3	428	3	–	90	
	8 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные (трубы стальные). Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**17,4**	81,67	1,89	1421	33	889	348	1911
47					28,71	0,3	500	5	–	142	
		Итого по разделу 1					**83 646**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					30 638				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 196				

Раздел 2 Опоры под газопровод Ду 57х3мм Н=1,1м.-2шт. на низком давлении

	14 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	0,12	2878,4	–	345	–	–	248	640
48					2878,4	–	345	–	–	47	
	15 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-шт.. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,12	8951,64	1194,99	1074	143	209	689	1904
49					6017,2	293,65	722	35	–	141	
	16 212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 К=2,000;	м3	0,12	22080		2650		2650	–	2862
50					–		–		–	212	
	17 1108-0101-0307	Стойки-4штГидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	0,4	906,48	20,1	363	8	232	115	516
51					306,34	2,93	123	1	–	38	
	18 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	0,014	14729,22	1795,22	206	25	168	22	246
52					957,1	815,06	13	11	–	18	
	19 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,01762	105035,59	20458,26	1851	360	71	1067	3151
53					80538,3	7191,11	1419	127	–	233	

	24 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка от грязи и ржавчины щетками НР=69 %									
54		К=2,000;	м2	0,52	417,52	–	217	–	–	150	396
					417,52	–	217	–	–	29	
	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %									
55		К=2,000;	м2	0,52	95,73	2,67	50	1	23	18	73
					49,15	0,3	26	–	–	5	
	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет) НР=69									
56		% К=2,000;	м2	1,04	81,67	1,89	85	2	53	21	114
					28,71	0,3	30	–	–	8	
		Итого по разделу 2					9 902				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					2 330				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					731				
	Раздел 3 Опоры под газопровод Ду 57х3мм Н=2,2м. -7шт. на низком давлении										
	27 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
57		К=7,000;	м3 грунта	0,42	2878,4	–	1209	–	–	870	2245
					2878,4	–	1209	–	–	166	
	28 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-шт.. Устройство									
58		НР=91 % К=7,000;	м3	0,42	8951,64	1194,99	3760	502	731	2412	6666
					6017,2	293,65	2527	123	–	494	

	29 212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 К=7,000;	м3	0,42	22080		9274		9274	–	10016
					–		–		–	742	
	30 1108-0101-0307	Стойки-4штГидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=7,000;	м2 поверхности	1,4	906,48	20,1	1269	28	812	403	1806
					306,34	2,93	429	4	–	134	
	31 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93 % К=7,000;	м3 основания	0,049	14729,22	1795,22	722	88	587	81	867
					957,1	815,06	47	40	–	64	
	32 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=7,000;	т конструкций	0,10003	105035,59	20458,26	10507	2046	404	6055	17887
					80538,3	7191,11	8056	719	–	1325	
	37 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка от грязи и ржавчины щетками НР=69 % К=7,000;	м2	3,5	417,52	–	1461	–	–	1008	2667
					417,52	–	1461	–	–	198	
	38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=7,000;	м2	3,5	95,73	2,67	335	9	154	119	490

				49,15	0,3	172	1	–	36	
65	39 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет) НР=69 % К=7,000;**	**м2**	**7**	81,67	1,89	572	13	357	140	769
					28,71	0,3	201	2	–	57	
		Итого по разделу 3					**43 413**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					11 088				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 216				
		Итого по Локальной смете № 6-1-1					**136 961**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					44 056				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 143				

Локальная смета № 6-1-2

Подземный газопровод

Раздел 1 Земляные работы

66	4 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разработка грунта минус объем грунта,вытесняемый трубами 17,4м3) НР=72 %**	**м3 грунта**	**563,2**	35,98	35,98	20264	20264	–	5730	28074
					–	14,13	–	7958	–	2080	
67	5 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**563,2**	171,87	78,99	96797	44487	–	53279	162082
					92,88	38,51	52310	21689	–	12006	
		Итого по разделу 1					**190 156**				
		в том числе									

		- накладные расходы, тенге					59 009				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 086				
	Раздел 2 Газопровод										
	11 1119-1101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %**									
68			**м газопровода**	**597**	608,77	–	363436	–	7982	348345	768723
					595,4	–	355454	–	–	56942	
		Итого по разделу 2					**768 723**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					348 345				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					56 942				
	Раздел 3 Узел выхода из земли Ду57х3,5мм -5шт. Альбом ГСН лист 11										
	20 1123-0101-0101	**Основание под узел выхода из земли песчаное. Устройство НР=99 % К=5,000;**	**м3 основания**	**2,4**	10804,46	177,24	25931	425	22749	2850	31083
69					1148,52	51,35	2756	123	–	2302	
	21 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: Переход ПЭ-сталь Ду 63/57. Установка НР=99 % К=5,000;**	**шт.**	**5**	1494,68	936,61	7473	4683	–	4139	12541
70					558,07	278,29	2790	1391	–	929	
	23 1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 % К=5,000;**	**км трубопровода**	**0,011**	491527,85	72940,53	5407	802	127	4734	10952
71					407077	27618,75	4478	304	–	811	

72	25 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм. Рентгеноскопия сварного стыка газопроворда НР=61 % К=5,000;	стык	5	740,3	21,4	3702	107	207	2067	6231
					677,6	–	3388	–	–	462	
73	26 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции (праймер) НР=99 % К=5,000;	км трубопровода	0,011	324263,8	35800,8	3567	394	–	3143	7247
					288463	146,7	3173	2	–	537	
74	27 235-201-0103	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя К=5,000;	кг	1,28	488		625		625	–	675
					–		–		–	50	
75	28 1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 % К=5,000;	км трубопровода	0,011	250136,92	151,92	2752	2	–	2723	5913
					249985	44,01	2750	–	–	438	
76	29 261-107-0499	для трубы Ду 57мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм "Полилен 40-ли-45" в три слоя К=5,000;	кг	4,5	587		2642		2642	–	2853
					–		–		–	211	

	30 261-107-0498	для трубы Ду 57мм -Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой К=5,000;									
77			кг	1,5	4136		6204		6204	–	6700
					–		–		–	496	
	31 1122-0301-0105	Футляр-1шт.дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 % К=5,000;									
78			км трубопровода	0,0045	896804,59	248807,87	4036	1120	309	2980	7577
					579240	89576,87	2607	403	–	561	
	33 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции (праймер) НР=99 % К=5,000;									
79			км трубопровода	0,0045	2395526,68	213003,06	10780	959	8184	1807	13594
					363776	41867,55	1637	188	–	1007	
	34 235-201-0103	для футляра Ду 159мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя К=5,000;									
80			кг	1,28	488		625		625	–	675
					–		–		–	50	
	35 1122-0601-1005	Футляры стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент в 3слоя НР=99 %									
81			км трубопровода	0,0009	1946798,8	201438,92	1752	181	1494	128	2030
					85360	57547,76	77	52	–	150	

	36 261-107-0499	для футляра Ду 159мм - Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ли-45"в два									
82		слоя К=5,000;	кг	4,3	587		2524		2524	–	2726
					–		–		–	202	
	37 261-107-0498	для футляра Ду 159мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой									
83		К=5,000;	кг	2	4136		8272		8272	–	8934
					–		–		–	662	
	38 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка бутиловым каучуком НР=99 %									
84		К=5,000;	футляр	5	14747,32	3165,29	73737	15826	5016	52728	136582
					10578,76	73,35	52894	367	–	10117	
	39 261-107-0521	для футляра Ду 159мм.- Каучук бутиловый									
85		К=5,000;	т	0,021	1418520		29789		29789	–	32172
					–		–		–	2383	
	40 1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром 57мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под									
86		газом НР=99 % К=5,000;	врезка	5	10942,66	1152,64	54713	5763	8869	39680	101944
					8016,24	–	40081	–	–	7551	
		Итого по разделу 3					**390 429**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					116 979				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 919				

<u>Раздел 4 Узел выхода из земли Ду108х4,0мм -1шт. Альбом ГСН лист 10</u>

	41 1123-0101-0101	Основание под узел выхода из земли песчаное. Устройство	м3								
87		НР=99 %	основания	0,48	10804,46	177,24	5186	85	4550	570	6216

					1148,52	51,35	551	25	–	460	
88	42 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Переход ПЭ-сталь Ду 63/57. Установка НР=99 %	шт.	1	1494,68	936,61	1495	937	–	828	2509
					558,07	278,29	558	278	–	186	
89	44 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0022	569969,05	116540,15	1254	256	42	1045	2483
					434430	45593,07	956	100	–	184	
90	46 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 108/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	1	1283,56	36,38	1284	36	61	723	2167
					1185,8	–	1186	–	–	160	
91	47 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции (праймер) НР=99 %	км трубопровода	0,0022	329127,92	37822,92	724	83	–	636	1469
					291305	264,06	641	1	–	109	

92	48 235-201-0103	для трубы Ду 108х4,0 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	кг	0,256	488		125		125	–	135
					–		–		–	10	
93	49 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,0022	1417606,03	303,84	3119	1	2495	617	4035
					283220	88,02	623	–	–	299	
94	50 261-107-0499	для трубы Ду 108мм - Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ли-45" в три слоя	кг	0,63	587		370		370	–	400
					–		–		–	30	
95	51 261-107-0498	для трубы Ду 108мм - Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой	кг	0,21	4136		869		869	–	939
					–		–		–	70	
96	52 1122-0301-0106	Футляр дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0009	1242999,28	542480,66	1119	488	86	704	1969
					604984	186033,57	544	167	–	146	
97	54 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции (праймер) НР=99 %	км трубопровода	0,0009	635271,43	240233,43	572	216	–	393	1042
					395038	45772,38	356	41	–	77	

98	55 235-201-0103	для футляра Ду 219мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	кг	0,256	488		125		125	–	135
					–		–		–	10	
99	56 1122-0601-1006	Футляр стальной диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент в 3 слоя НР=99 %	км трубопровода	0,0009	3055714,56	634213,34	2750	571	2090	281	3273
					99328	216112,21	89	195	–	242	
100	57 261-107-0499	для футляра Ду 219мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	кг	0,86	587		505		505	–	545
					–		–		–	40	
101	58 261-107-0498	для футляра Ду 219мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	кг	0,4	4136		1654		1654	–	1786
					–		–		–	132	
102	59 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219мм. Заделка бутиловым каучуком НР=99 %	футляр	1	14747,32	3165,29	14747	3165	1003	10545	27315
					10578,76	73,35	10579	73	–	2023	
103	60 261-107-0521	для футляра Ду 219мм.- Каучук бутиловый	т	0,0026	1418520		3688		3688	–	3983
					–		–		–	295	

	61 1124-0202-0103	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99 %	врезка	1	14811,63	2028,74	14812	2029	2804	9879	26666
104					9979,36	–	9979	–	–	1975	
		Итого по разделу 4					87 067				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					26 221				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 448				
	Раздел 5 Узел выхода из земли Ду159х5,0мм -1шт. Альбом ГСН лист 9										
	62 1123-0101-0101	Основание под узел выхода из земли песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,48	10804,46	177,24	5186	85	4550	570	6216
105					1148,52	51,35	551	25	–	460	
	63 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Переход ПЭ-сталь Ду 63/57. Установка НР=99 %	шт.	1	1494,68	936,61	1495	937	–	828	2509
106					558,07	278,29	558	278	–	186	
	65 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0022	896804,59	248807,87	1973	547	151	1456	3703
107					579240	89576,87	1274	197	–	274	

	67 1339-0201-0510	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %									
108			стык	1	1492,54	42,8	1493	43	95	827	2506
					1355,2	–	1355	–	–	186	
	68 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции (праймер) 2 слоя НР=99 %									
109			км трубопровода	0,0022	2395526,68	213003,06	5270	469	4001	883	6645
					363776	41867,55	800	92	–	492	
	69 235-201-0103	для трубы Ду 159х5,0 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя									
110			кг	0,256	488		125		125	–	135
					–		–		–	10	
	70 1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %									
111			км трубопровода	0,0022	1946798,8	201438,92	4283	443	3652	312	4963
					85360	57547,76	188	127	–	368	
	71 261-107-0499	для трубы Ду 159мм - Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ли-45" в три слоя									
112			кг	0,63	587		370		370	–	400

	72 261-107-0498	для трубы Ду 159мм - Лента полиэтиленовая с"Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой	кг	0,21	4136		869		869	–	939
113					–		–		–	30	
	73 1122-0301-0108	Футляр -0,9м-Трубы водопроводные стальные, диаметр 273мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0009	1661360,13	723024,37	1495	651	115	946	2636
114					–		–		–	70	
	75 1122-0601-0308	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции в 2 слоя НР=99 %	км трубопровода	0,0009	4540767,55	308322,25	4087	277	3353	505	4959
115					810936	250558,72	730	226	–	195	
	76 235-201-0103	для футляра Ду 273мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	кг	0,256	488		125		125	–	135
116					–		–		–	10	
	77 1122-0601-1008	Футляры стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент в 3 слоя НР=99 %	км трубопровода	0,0009	4349516,77	772745,14	3915	695	3108	347	4603
117					123636,5	265628,72	111	239	–	341	

	78 261-107-0499	для футляра Ду 273мм - Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ли-45" в два слоя	кг	0,86	587		505		505	–	545
118					–		–		–	40	
	79 261-107-0498	для футляра Ду 273мм - Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой	кг	0,4	4136		1654		1654	–	1786
119					–		–		–	132	
	80 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка бутиловым каучуком НР=99 %	футляр	1	14747,32	3165,29	14747	3165	1003	10545	27315
120					10578,76	73,35	10579	73	–	2023	
	81 261-107-0521	для футляра Ду 273мм.- Каучук бутиловый	т	0,0026	1418520		3688		3688	–	3983
121					–		–		–	295	
	82 1124-0202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99 %	врезка	1	22370,14	3236,2	22370	3236	5158	13836	39102
122					13976,04	–	13976	–	–	2896	

Итого по разделу 5	113 080
в том числе	
- накладные расходы, тенге	31 055
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 375
Итого по Локальной смете № 6-1-2	1 549 455
в том числе	
- накладные расходы, тенге	581 609
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 770

Локальная смета № 6-2-1
Надземный газопровод

Раздел 1 Надземный газопровод

123	1 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98 %	установка	1	36030,3	1068,57	36030	1069	19315	15678	55845
					15646,4	352,1	15646	352	–	4137	
124	3 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,0065	1062548,75	462873,75	6907	3009	–	4728	12566
					599675	135115,29	3898	878	–	931	
125	5 1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,002	1693243,52	757373,52	3386	1515	–	2260	6098
					935870	205498,9	1872	411	–	452	
126	12 1113-0301-0406	Поверхности металлические (трубы стальные Ду57мм, Ду159мм). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,5	95,73	2,67	144	4	66	51	211
					49,15	0,3	74	–	–	16	
127	13 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные (трубы стальные). Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	3	81,67	1,89	245	6	153	60	329

					28,71	0,3	86	1	–	24	
		Итого по разделу 1					**75 049**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					22 777				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 560				
		Раздел 2 Опоры под газопровод Ду 57х3мм Н=1,1м.-2шт. на среднем давлении									
	14 1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;**	**м3 грунта**	**0,12**	2878,4	–	345	–	–	248	640
					2878,4	–	345	–	–	47	
129	**15 1106-0101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные-шт.. Устройство НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**0,12**	8951,64	1194,99	1074	143	209	689	1904
					6017,2	293,65	722	35	–	141	
130	**16 212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 К=2,000;**	**м3**	**0,12**	22080		2650		2650	–	2862
					–		–		–	212	
131	**17 1108-0101-0307**	**Стойки-4штГидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;**	**м2 поверхности**	**0,4**	906,48	20,1	363	8	232	115	516
					306,34	2,93	123	1	–	38	
132	**18 1108-0101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93 % К=2,000;**	**м3 основания**	**0,014**	14729,22	1795,22	206	25	168	22	246
					957,1	815,06	13	11	–	18	

	19 1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,01762	105035,59	20458,26	1851	360	71	1067	3151
133					80538,3	7191,11	1419	127	–	233	
	20 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=2,000;	м	3,6	1631		5872		5872	–	6342
134					–		–		–	470	
	21 214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм К=2,000;	т	0,00296	1574132		4659		4659	–	5032
135					–		–		–	373	
	22 214-210-0101	Хомуты -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00024	402525		97		97	–	105
136					–		–		–	8	
	23 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=2,000;	т	0,00004	647579		26		26	–	28
137					–		–		–	2	
	24 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка от грязи и ржавчины щетками НР=69 % К=2,000;	м2	0,52	417,52	–	217	–	–	150	396
138											

	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	0,52	417,52	–	217	–	–	29	
139					95,73	2,67	50	1	23	18	73
					49,15	0,3	26	–	–	5	
	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет) НР=69 % К=2,000;	м2	1,04							
140					81,67	1,89	85	2	53	21	114
					28,71	0,3	30	–	–	8	
		Итого по разделу 2					**21 409**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					2 330				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 584				
		Итого по Локальной смете № 6-2-1					**96 458**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					25 107				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 144				

Локальная смета № 6-2-2

Подземный газопровод

Раздел 3 Узел выхода из земли Ду108х4,0мм -2шт. Альбом ГСН лист 10

	16 1123-0101-0101	Основание под узел выхода из земли песчаное. Устройство НР=99 % К=2,000;	м3 основания	0,96							
141					10804,46	177,24	10372	170	9100	1140	12433
					1148,52	51,35	1103	49	–	921	
	17 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Переход ПЭ-сталь Ду 63/57. Установка НР=99 % К=2,000;	шт.	2							
142					1494,68	936,61	2989	1873	–	1656	5017
					558,07	278,29	1116	557	–	372	

	19 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0044	569969,05	116540,15	2508	513	84	2091	4967
143					434430	45593,07	1911	201	–	368	
	22 235-201-0103	для трубы Ду 108х4,0 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя К=2,000;	кг	0,512	488		250		250	–	270
144					–		–		–	20	
	23 261-107-0498	для трубы Ду 108мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой К=2,000;	кг	2,4	4136		9926		9926	–	10720
145					–		–		–	794	
	24 261-107-0499	для трубы Ду 108мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя К=2,000;	кг	3	587		1761		1761	–	1902
146					–		–		–	141	
	25 1122-0301-0106	Футляр дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0018	1242999,28	542480,66	2237	976	172	1410	3939
147					604984	186033,57	1089	335	–	292	
	27 235-201-0103	для футляра Ду 219мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя К=2,000;	кг	0,512	488		250		250	–	270
148											

	28 261-107-0498	для футляра Ду 219мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой К=2,000;			–	–	–	20	
149			кг	0,8	4136	3309	3309	–	3574
	29 261-107-0499	для футляра Ду 219мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в двва слоя К=2,000;			–	–	–	265	
150			кг	1,72	587	1010	1010	–	1091
	30 261-107-0521	для футляра Ду 219мм.- Каучук бутиловый К=2,000;			–	–	–	81	
151			т	0,0052	1418520	7376	7376	–	7966
					–	–	–	590	
		Итого по разделу 3				**52 149**			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				6 297			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 864			
		Итого по Локальной смете № 6-2-2				**52 149**			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				6 297			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 864			
		Итого по Акту вполненных работ				**2 490 619**			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				859 259			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				184 487			
		Итого по Акту выполненных работ				**2 490 619**			
		в том числе							
		- накладные расходы, тенге				859 259			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				184 487			
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				32378			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)				74933			
		ИТОГО :				**2 597 930**			

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		51959
Итого с нередвиденными:		**2 649 889**
- в текущих ценах с 14.07.21 г.(Иинф = 1,050)		**2782383,09**
С учетом понижающего коэффициента	0,950000025	**2643262,96**
Налог на добавленную стоимость-12%		317191,56
Итого с НДС		**2960454,52**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"

_____ Мыктыгулова И.А.

Технический надзор
ТОО "Транзит Пром"

_____ Халиков И.Б.