Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020440001144**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240000762**

Договор (контракт) Договор №1425-2/830-16R от 26.10.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	**30.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена АГРС 1/3 СПН-112 на АГРС-3 в рамках модернизации газовых сетей Мангистауского района - завершение работ			шт	1	2 720 056,83	2 720 056,83
				Итого	1	x	2 720 056,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мурзегасанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Принял (Заказчик) директор / _____ / Бексеитов А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2017

М.П. КазТрансГаз Аймак

Форма 2-18

Заказчик: **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: **Замена АГРС 1/3 СПН-112 на АГРС-3 в рамках модернизации газовых сетей Мангистауского района**

Наименование объекта **Площадка АГРС "СПН-112" демонтажные и монтажные работы**

Договор подряда (контракт) № 1425-2/830-16R от 26.10.2016г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (Демонтажный акт)

РАЗДЕЛ 2. Генеральный план

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			--	--				--
			Тенге			--	--				--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--					

РАЗДЕЛ 3. Основные технические решения (1302-05-15R-ТХ,АС)

		Монтаж блоков АГРС-3									
38	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж блока технологического. Установка**	8,4	19713,75	9414,19	165595	79079	70460	10,00	84	
			т блок-боксов	9217,80	3142,38	77430	26396	58,7	3,09	26	
		Накладные расходы -		*8388,13*		*70460*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*7255,42*				*60946*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1132,71*				*9515*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2248,15*		*18884*					
		Сметная стоимость				*254940*					
39	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж блока операторной. Установка**	2,1	19713,75	9414,19	41399	19770	17615	10,00	21	
			т блок-боксов	9217,80	3142,38	19357	6599	58,7	3,09	6	
		Накладные расходы -		*8388,13*		*17615*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*7255,42*				*15236*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1132,71*				*2379*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2248,15*		*4721*					
		Сметная стоимость				*63735*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	13-120201-0311 РСНБ РК 2015	**Монтаж электроизолирующей монолитная муфта ИММ-108-1,6-У**								
			0,024	1188,09	175,17	29	4	12	1,09	--
		т		1004,74	67,89	24	2	40,6	0,06	--
		Накладные расходы -		*503,68*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*435,49*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*68,19*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,34*		*3*				
		Сметная стоимость				*44*				
44	13-120201-0212 РСНБ РК 2015	**Монтаж электроизолирующей монолитная муфта ИММ-57-5,4-У**								
			0,01	1577,31	819,81	16	8	5	0,81	--
		т		749,41	265,51	7	3	40,6	0,20	--
		Накладные расходы -		*495,61*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*412,05*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*83,55*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,83*		*2*				
		Сметная стоимость				*23*				
45	13-100902-1206 РСНБ РК 2015	**Шкаф для хранения инвентаря**								
			1	3641,95	64,34	3642	64	1329	3,00	3
		шт		2608,38	27,65	2608	28	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1328,57*		*1329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1128,22*				*1128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*200,35*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,64*		*398*				
		Сметная стоимость				*5368*				
46	11-070514-0101 РСНБ РК 2015	**Установка сантехкабин**								
			1	4337,72	1523,27	4338	1523	1922	2,53	3
		шт		2251,98	436,65	2252	437	62,1	0,47	--
		Накладные расходы -		*1921,95*		*1922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1669,64*				*1670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*252,31*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,77*		*501*				
		Сметная стоимость				*6761*				
47	Т Прайс п.18	**Биотуалет**								
			1	116071,43	--	116071	--	4875	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4875,00*		*4875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4875,00*				*4875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9675,71*		*9676*				
		Сметная стоимость				*130622*				
48	13-100104-0303 РСНБ РК 2015	**Пожарный щит. Монтаж оборудования**								
			1	163,29	--	163	--	76	0,20	--
		шт.		163,29	--	163	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*75,94*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*66,30*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,64*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*19*				
		Сметная стоимость				*258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	23-080307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пожарный щит**								
			1	24924,30	--	24924	--	1047	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1046,82*		*1047*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1046,82*				*1047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2077,69*		*2078*				
		Сметная стоимость				*28049*				
50	21-130805-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Войлок строительный пропитанный**								
			0,04	93550,32	--	3742	--	157	--	--
		100 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3929,11*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3929,11*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7798,35*		*312*				
		Сметная стоимость				*4211*				
51	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**								
			2	9026,39	--	18053	--	758	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*379,11*		*758*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*379,11*				*758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*752,44*		*1505*				
		Сметная стоимость				*20316*				
52	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			0,5	1801,71	--	901	--	38	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,67*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*75,67*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,19*		*75*				
		Сметная стоимость				*1014*				
53	ТЦЕНА 2001 г. 5101-230	**Лопата совковая**								
			2	577,51	--	1155	--	49	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,26*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,26*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,14*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
		Монтаж трубопроводов								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**380028**	**100449**			111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 4. Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-АС)

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: Тенге **380028** **100449** 111

		Всего накладных расходов:				**98343**				
		Сметная прибыль				**38269**				
		Итого со сметной прибылью				**516640**				
		Итого с временными, 2,24 %		**11573**		**528212,736**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %		**4437**		**532649,723**				
		ИТОГО в ценах 2016 г.:				**532649,72**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**63917,97**				
		Итого с НДС				**596567,69**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Мурадар"
Технический надзор _____ Оразалы Ж.Ж.

Форма 2-В

Заказчик: **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: **Замена АГРС 1/3 СПН-112 на АГРС-3 в рамках модернизации газовых сетей Мангистауского района**
Наименование объекта ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

Договор подряда (контракт) № 1425-2/830-16R от 26.10.2016г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (1302-05-15R-2-ЭС)								
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (1302-05-15R-2-ЭС1)								
		РАЗДЕЛ 3.АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (1302-05-15R-2-АТХ.СО1)								
		РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(1302-05-15R-2-ЭН.С)								
		РАЗДЕЛ 5.МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ(1302-05-15R-2-М3)								
		РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА(1302-05-15R-2-ЭХЗ)								
136	**11-250129-0101**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая.**								
	РСНБ РК 2015	**Установка**								
			7	**26972,83**	**2381,08**	**188810**	**16668**	**86403**	**20,40**	**143**
		колонка		**17090,92**	**1237,03**	**119636**	**8659**	**58,7**	**1,34**	**9**
		Накладные расходы -		***12343,22***		***86403***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		***10758,50***				***75310***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1584,72***				***11093***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3145,28***		***22017***				
		Сметная стоимость				***297230***				
137	**Т Прайс**	**Контрольно-измерительный пункт КИП-5-6-0,8**								
			5	**29294,64**	**--**	**146473**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1230,38***		***6152***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1230,38***				***6152***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2442,00***		***12210***				
		Сметная стоимость				***164835***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Т Прайс	Контрольно-измерительный пункт КИП-0-6-0,8								
			2	29294,64	--	58589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1230,38*		*2461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1230,38*				*2461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,00*		*4884*				
		Сметная стоимость				*65934*				
139	11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе								
			5	18992,72	6113,26	94964	30566	41332	12,20	61
		протектор		9624,82	2585,73	48124	12929	58,7	2,44	12
		Накладные расходы -		*8266,33*		*41332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*7167,60*				*35838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1098,73*				*5494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2180,72*		*10904*				
		Сметная стоимость				*147199*				
140	Т Прайс	Протектор одиночный ПМ-20У								
			5	49383,04	--	246915	--	10370	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2074,09*		*10370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2074,09*				*10370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4116,57*		*20583*				
		Сметная стоимость				*277868*				
141	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования (Блок диодно-резисторный). Монтаж оборудования								
			5	17857,73	4214,78	89289	21074	34321	13,00	65
		шкаф		11983,14	1726,53	59916	8633	42,8	1,60	8
		Накладные расходы -		*6864,21*		*34321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5867,74*				*29339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*996,47*				*4982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,76*		*9889*				
		Сметная стоимость				*133499*				
142	Т Прайс	Блок диодно-резисторный БДР-М1-25-3-УХЛ1								
			5	90396,43	--	451982	--	18983	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3796,65*		*18983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3796,65*				*18983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7535,45*		*37677*				
		Сметная стоимость				*508642*				
143	11-250129-0702 РСНБ РК 2015	Узел присоединение электродов сравнения								
			7	14959,67	118,70	104718	831	44879	10,20	71
		шт		9402,16	52,54	65815	368	58,7	0,06	--
		Накладные расходы -		*6411,31*		*44879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*5549,91*				*38849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*861,40*				*6030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1709,68*		*11968*				
		Сметная стоимость				*161565*				
144	Т Прайс	Электрод сравнения ЭНЕС-1								
			7	7533,04	--	52731	--	2215	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*316,39*		*2215*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*316,39*				*2215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*627,95*		*4396*				
		Сметная стоимость				*59341*				
145	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			6,25	78,61	71,97	491	450	138	0,01	--
		м3		6,63	23,86	41	149	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*22,08*		*138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,02*				*113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,06*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,05*		*50*				
		Сметная стоимость				*679*				
146	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			6,25	11,23	11,23	70	70	21	--	--
		м3		--	4,70	--	29	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,37*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,78*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,59*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,17*		*7*				
		Сметная стоимость				*98*				
147	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**								
			25	318,20	262,90	7955	6572	2151	0,06	2
		м		55,31	107,69	1383	2692	42,8	0,10	2
		Накладные расходы -		*86,06*		*2151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*69,76*				*1744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16,29*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,34*		*809*				
		Сметная стоимость				*10915*				
148	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**								
			25	211,56	91,53	5289	2288	1740	0,11	3
		м		101,40	34,71	2535	868	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*69,58*		*1740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,25*				*1456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*11,33*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,49*		*562*				
		Сметная стоимость				*7591*				
149	23-060128-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,025	374152,82	--	9354	--	393	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15714,42*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15714,42*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31189,38*		*780*				
		Сметная стоимость				*10527*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1457630**	**78519**			345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1457630**	**78519**			**345**
			Тенге			**297450**	**34327**			**34**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**205062**				
		Накладные расходы -	Тенге	**8613**		**8613**				
		Сметная прибыль -	Тенге		**17094**	**17094**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**230769**				
		Всего накладных расходов:				**251558**				
		Сметная прибыль				**136735**				
		Итого со сметной прибылью				**1845923**				
		Итого с временными, 2,24 %		**36178**		**1882101,45**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %		**13871**		**1895972,44**				
		ИТОГО в ценах 2016 г.:				**1 895 972,44**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**227 516,69**				
		Итого с НДС				**2 123 489,14**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

ТОО "Мурадар"
Технический надзор _____ Уразалиев Ж.Ж.