Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2017 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.
130000, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, промплощадка ГРС,
а/я 312, тел 8(7292) 605358; 605354.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 26 июня 2016 года.
ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович
130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.3, дом 29 кв.1
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 27 июня 2017 г. ТОО «Мурадар» г.Жанаозен, п. Рахат, мкр. Аксу ул. Сауыскан-80

Оразалы Жаксылык Жумыр улы. Аттестат эксперта KZ27VJE00024931
от «12» апреля 2017года. , KZ54VJE00024930 от «12» апреля 2017года. ,
KZ70VJE000224933 от «12» апреля 2017года. , KZ81VJE00024929 от «12» апреля 2017года.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 26 июня 2017 г. ТОО «КАТЭК» г.Алматы, пер. Снайперский, 4
Генеральный директор Нупов К.Ш.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Замена АГРС 1/3 «СПН-112» на АГРС-3 в рамках модернизации газовых сетей Мангистауской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
Мангистауская область, Мунайлинский район, из земли ТОО «Жайлау»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Постановление Акимата Мунайлинского района № 196-5-К от 12 мая 2016года.

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 02 ноября 2016 года.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект № 1302-05-15R ТОО «КАТЭК».

утвержденного(й)

Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» приказ № 92 от 26.07.2016 года

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2016 года**

месяц, год

окончание работ **июнь 2017год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**

фактически, месяц: **8 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	протяженность газопровода (м) по проекту		протяженность газопровода (м) фактическая	
	подземный	надземный	подземный	надземный
АГРС-3 «СПН-112» (Тех. блок 1шт; Блок операторной-1шт; Емкость терлоносителя 0,5м3; Емкость конденсата1,0м3; Шкаф для инвентаря-1шт; Биотуалет-1шт;) с покрытием площадки (Плиты тротуарные-49м2; Бетонные бортовые камни-153м; Мусорный контейнер-1шт; Ограждение металлическое с калиткой; Молниезащита и заземление-1шт; Электрохимзащита. Шкаф управления и регурования (Блок додно-резисторный БДР-М1-25-3-УХЛ1)-5шт; Протектора ПМ-20У (5шт); КИП-0-6-0,8.КИП (5шт); Кип-0-6-0,8 (2шт).		1шт		1шт
Внешнее электроснабжение.		2шт		2шт

Трансформаторная подстанция МТПО-10-0,23кВ				
Автоматизация системы управления. Сервер с программным обеспечением и промышленными коммуникациями		1шт		1шт

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопроводы высокого, среднего давления выполнены из стальной электросварной трубы диаметром 114х8; 114х6;

Прокладка газопроводов выполнена надземным и подземным способом.

Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Строительство АГРС-3. АГРС-3 – Блок технологический, блок операторная, Блок-боксы, стальные отоплаваемые полного заводского изготовления устанавливаются на железобетонные плиты, уложенные на уплотненное щебеночное основание с проливкой битума.

Бетон для бетонных конструкций выполнен на сульфатостойком портландцементе.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту *1* единиц;

фактически *1* единиц.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего ***232 477,44*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ ***17 282,333*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***174 507,99*** тысяч тенге, прочие затраты ***40 687,11*** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***214 215,223*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***17 282,333*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***173 599,50*** тысяч тенге;

стоимость прочих затрат ***23 333,395*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

«Замена АГРС 1/3 «СПН-112» на АГРС-3 в рамках модернизация газовых сетей Мангистауской области»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** Кисметов А.Ж.

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Мурадар»** Орынбаев Ж.Ж.

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК»** Пупов К.Ш.

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** Мирзегасанов М.М

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)