Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«12» сентябрь 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теплоэнергострой», г.Алматы, Бостандыкскийрайон, ул.Манаса, 50Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директораАлимкулов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**:Строительство автономной газовой котельной основной школыс.КарахобдаАлгинского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АСК-7НС», Лицензия №15021963 от 22.12.2015 г**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**а ТОО "СП Илек-Волга Проект", 21019304, 01.06.2021 г.,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства , № 137 от 20.12.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаментныеподошвыпринятыленточныемонолитныеизбетонакл. В15, F100, W4 сармированиемсеткамиизгорячекатанойарматуры.Фундаменты-изсборныхблоковпоГОСТ 13579-78.

Наружныестенывыполнитьтолщиной 510ммизсиликатногокирпичамаркиСУРПо-М100/F50/2,0ГОСТ 379-2015 нацементно-песчаномрастворемаркиМ50 (ГОСТ 5802-86).Перекрытиепринятоизсборныхжелезобетонныхплитпо ГОСТ 28042-2013.

Конструкцияполапоуплотнённомугрунту -цементно-песчанаястяжкатолщиной 100 мм. Кровляпринятоцементно-песчанаястяжкаМ150,Каркасметаллическиедымовыхтруб–стеновая опорнаяконсоль.Перемычки - сборныежелезобетонныесогласно ГОСТ 948-84.

ОконныеблокипринятыиздвухкамерныхПВХпрофилейсоднокамернымстеклопакетомсп оворотнымистворкамииоткиднымифрамугамивкомплектесмоскитнымисетками.

Дверинаружные - металлическиеутепленные (поГОСТ 31173-2016).Поперимет рузданияустраиваетсябетоннаяотмосткаизбетонаклассаВ7,5 поГОСТ 26633-2015 нащебеночномоснованиишириной 1,5м.

Наружные газопроводы

Диаметргазопроводавточкеподключения Ø57мм.Давлениегазавточкеподключения Рпроект.=3кгс/см2.Общаяпротяженностьстальныхгазопроводов: 22мСтальнойнадземныйгазопроводсреднегодавления:Трубастальнаяэлектросварная Ø57 х3,0L=13м;Трубастальнаяводогазопроводная Ø20х2,5L=2м.Стальнойнадземныйгазопров однизкогодавления:Трубастальнаяэлектросварная Ø32х2,8L=3м; Трубастальнаяводогазопроводная Ø57х3,0L=4м.

Газоснабжение. Внутренниеустройства

Газовоеоборудованиевпроектируемойкотельной: ГазовыйкотелBuranBoiler 1535 сгазовойгорелкойMaxGas 250 - 2 шт. Vn= 21,5 х 2 = 43,0 м³/час.Общийпотребляемыйрасходгазавсегогазопотребляющегооборудованиясоставляе тVn= 43,0м³/час.Дляучетагазапотребляемогогазасреднегодавленияпроектомпредусмотренаус тановкаротационногосчетчика RVG G16 диаметромØ50 с максимальнымизмеряемымрасходом 25 м³/ч, сдиапазономизмерения 1:50 исэлектроннымкорректоромобъемагазаCorus.

Наружные сети водопровода и канализации

Водопроводпроложитьполиэтиленовымитрубамидиаметром 63х3,8ммдодокотельной. Материалтруб SDR 17 атм. 10, поГОСТ 18599 2001 насреднюю глубину 2 метрасуклономуказанномнапрофиле.Наружноепожаротушениеотсуществующего ПГ,ра сположенногонедалее 200моткотельной. Вслучаепожара, пожарныерукавапрокладываютсяподорогамствердымпокрытием.Основаниеподтрубопр оводомпесчаное.толщинойнеменее 10см.сверхуслойпесканавысотунеменее 20см.

Водопровод и канализация

ПодводящийтрубопроводккотельнойподключенксетиводопроводаполиэтиленовымитрубамиТрубыПЭ100SDR17 D63 ГОСТ18599-2001.Диаметрытрубопроводовопределенынаоснованиирасчета.
НавводеустановленводомерныйузелИрвиконСВ-200Ø32.ДляудаленияаварийныхпроливоввкотельнойзапроектированаканализацияизстальныхэлектросварныхтрубØ57х2,5, Ø108х4,5 ГОСТ10704-91сотводомстоковв "мокрыйколодец" (МК).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2022**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4
фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделиясоответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Еншанов А.С.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населенияне предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство автономной газовой котельной основной школы селе Карахобда, Алгинского района, Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Теплоэнергострой» Алимкулов А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.