Заказчик : **ТОО «Asia FerroAlloys»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г.**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на 02-01-01 **архитектурные решения**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ					
			лист 7,12				
1	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки./вес сетки 1 м2 - 1 кг/ Армирование**	**т**	**0,8450**		**20735,23**	**17521,27**
		Состав работ: 1. Установка арматуры					
		Итого оплата труда:				**20735,23**	**17521,27**
		Накладные расходы	%	91		18869,06	15944,36
		Сметная прибыль	%	8		3168,34	2677,25
		Сметная стоимость:				**42772,64**	**36142,88**
2	**Счет на оплату 73,74**	**Сетка ВР д 3 100х100**	**м2**	**845,0000**		**526,79**	**445137,55**
		Сметная прибыль	%	8		42,14	35611,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				568,93	480748,55
3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство /р-р М150/**	м2 стяжки	845,0000		425,19	359285,89
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек					
		Итого оплата труда:				368,61	311475,79
		Итого эксплуатация машин:				82,00	69290,00
		Накладные расходы	%	92		339,12	286557,72
		Сметная прибыль	%	8		61,14	51667,49
		Сметная стоимость:				825,46	697511,10
4	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=57,5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до ср.толщ.72,5мм 30...115мм/**	м2 стяжки	845,0000		147,62	124740,59
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек					
		Итого оплата труда:				95,97	81096,34
		Итого эксплуатация машин:				74,85	63248,25
		Накладные расходы	%	92		88,29	74608,63
		Сметная прибыль	%	8		18,87	15947,94
		Сметная стоимость:				254,79	215297,16
5	1219-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное**	м3	62,4870		3436,22	214719,39
		Состав работ: 1. Загрузка растворосмесителя составляющими с дозировкой их и подноской вручную 2. Приготовление раствора в растворосмесителе					
		Итого оплата труда:				3436,22	214719,39
		Накладные расходы	%	72		2474,08	154597,96
		Сметная прибыль	%	8		472,82	29545,39
		Сметная стоимость:				6383,13	398862,74

1	2	3	4	5	6	7	8
6	СТ Счет фактура	**Цемент М 300**	т	19,9334		34000,00	677734,00
		Сметная прибыль	%	8		2720,00	54218,72
		Сметная стоимость:				36720,00	731952,72
7	СТ Счет фактура	**Балласт**	т	75,6093		6000,00	453655,62
		Сметная прибыль	%	8		480,00	36292,45
		Сметная стоимость:				6480,00	489948,07
8	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	845,0000		221,70	187332,44
		Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками					
		Итого оплата труда:				218,98	185034,04
		Итого эксплуатация машин:				4,74	4005,30
		Накладные расходы	%	92		201,46	170231,32
		Сметная прибыль	%	8		33,85	28605,10
		Сметная стоимость:				457,00	386168,86
9	СТ Счет на оплату Технонокоть	**Праймер битумный**	кг	202,8000		446,43	90536,00
		Сметная прибыль	%	8		35,71	7242,88
		Сметная стоимость:				482,14	97778,88
10	217-605-0104 РСНБ РК 2022	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	532,3500		223,21	118825,84
		Сметная прибыль	%	8		17,86	9506,07
		Сметная стоимость:				241,07	128331,91
11	Прайс Лист	**Техноэласт Фикс ЭПМ**	м2	390,8500		1473,23	575811,95
12	Прайс Лист	**Техноэласт ЭКП сланец серый**	м2	971,7500		1656,26	1609470,66
		Примыкания					
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	123,0200		826,96	101732,91
		Состав работ: 1. Подготовка основания					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Огрунтовка основания					
		3. Укладка плит на битумной мастике					
		4. Приготовление грунтовки					
		Итого оплата труда:				**811,67**	**99851,94**
		Итого эксплуатация машин:				**26,70**	**3284,64**
		Накладные расходы	%	92		746,74	91863,78
		Сметная прибыль	%	8		125,90	15487,74
		Сметная стоимость:				**1699,60**	**209084,43**
14	**СТ Счет на оплату**	**Плита минеральная ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ**	**м3**	**12,6711**		**31247,68**	**395941,23**
		Сметная прибыль	%	8		2499,81	31675,30
		Сметная стоимость:				**33747,49**	**427616,53**
15	**СТ Счет на оплату Техноноколь**	**Праймер битумный**	**кг**	**30,7550**		**446,43**	**13729,95**
		Сметная прибыль	%	8		35,71	1098,40
		Сметная стоимость:				**482,14**	**14828,35**
16	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1230**		**20735,23**	**2550,43**
		Состав работ:					
		1. Установка арматуры					
		Итого оплата труда:				**20735,23**	**2550,43**
		Накладные расходы	%	91		18869,06	2320,89
		Сметная прибыль	%	8		3168,34	389,71
		Сметная стоимость:				**42772,64**	**5261,03**
17	**Счет на оплату 73,74**	**Сетка ВР д 3 100х100**	**м2**	**123,0000**		**526,79**	**64795,17**
		Сметная прибыль	%	8		42,14	5183,61
		Сметная стоимость:				**568,93**	**69978,78**
18	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство /р-р М150/**	**м2 стяжки**	**123,0000**		**425,19**	**52298,42**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
		Итого оплата труда:				**368,61**	**45339,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**82,00**	**10086,00**
		Накладные расходы	%	92		339,12	41711,95
		Сметная прибыль	%	8		61,14	7520,83
		Сметная стоимость:				**825,46**	**101531,20**
19	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=57,5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до ср.толщ.72,5мм 30...115мм/**	**м2 стяжки**	**123,0000**		**147,62**	**18157,51**
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек					
		Итого оплата труда:				**95,97**	**11804,56**
		Итого эксплуатация машин:				**74,85**	**9206,55**
		Накладные расходы	%	92		88,29	10860,19
		Сметная прибыль	%	8		18,87	2321,42
		Сметная стоимость:				**254,79**	**31339,12**
20	**1219-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное**	**м3**	**9,0955**		**3436,22**	**31254,18**
		Состав работ: 1. Загрузка растворосмесителя составляющими с дозировкой их и подноской вручную 2. Приготовление раствора в растворосмесителе					
		Итого оплата труда:				**3436,22**	**31254,18**
		Накладные расходы	%	72		2474,08	22503,01
		Сметная прибыль	%	8		472,82	4300,58
		Сметная стоимость:				**6383,13**	**58057,77**
21	**СТ Счет фактура**	**Цемент М 300**	**т**	**2,9015**		**34000,00**	**98649,79**
		Сметная прибыль	%	8		2720,00	7891,98
		Сметная стоимость:				**36720,00**	**106541,77**
22	**СТ Счет фактура**	**Балласт**	**т**	**11,0056**		**6000,00**	**66033,33**
		Сметная прибыль	%	8		480,00	5282,67
		Сметная стоимость:				**6480,00**	**71316,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам , трубам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	м примыканий	622,0000		441,04	274326,88
		Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам					
		Итого оплата труда:				438,10	272498,20
		Итого эксплуатация машин:				5,36	3333,92
		Накладные расходы	%	92		403,05	250698,34
		Сметная прибыль	%	8		67,53	42002,02
		Сметная стоимость:				911,62	567027,24
24	Прайс Лист	**Техноэласт ЭКП сланец серый**	м2	580,8500		1656,26	962038,62
25	217-605-0104 РСНБ РК 2022	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	365,9355		223,21	81680,46
		Сметная прибыль	%	8		17,86	6534,44
		Сметная стоимость:				241,07	88214,90
26	СТ Счет на оплату Техноноколь	**Праймер битумный**	кг	203,2975		446,43	90758,10
		Сметная прибыль	%	8		35,71	7260,65
		Сметная стоимость:				482,14	98018,75

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	7128718,18
	В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	7128718,18
Всего заработная плата -		Тенге	1273145,22
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	5744798,27
Накладные расходы -		Тенге	1121898,15
Сметная прибыль -		Тенге	408263,64
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге	8658880,00
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	889,29
Сметная заработная плата -		Тенге	1273145,22
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	8658880,00
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	889,29
Сметная заработная плата -		Тенге	1273145,22
ИТОГО ПО АКТУ:			
Итого прямые затраты:		Тенге	7128718,18
в том числе:			

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1221465,26
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				162454,66
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				51679,96
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5744798,27
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				1121898,15
	ИТОГО:		Тенге				8250616,33
	Сметная прибыль		Тенге				408263,64
	ИТОГО по акту:		Тенге				8 658 879,97
	НДС 12%		Тенге				1 039 065,60
	Всего с НДС		Тенге				9 697 945,57

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Asia FerroAlloys»
Генеральный директор

Штеер Е.В.

Главный инженер

Прожудин С.В.

Ведущий инженер-строитель ОКС

Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

13.06.22

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

Зубов И.В.

Подрядчик:
ТОО "Жантай"
Директор

Абдраш А.Т