ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ
Наименование объекта - Производственный корпус

АКТ №1

выполненных работ - на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

За МАЙ 2022г.

по смете на сумму 204 424,61 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	204,42461
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	21,90264

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1107-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 6 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**27805,30**	**27805,30**
		Состав работ:					
		1. Демонтаж колонн					
1. 1	002-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,001	8,0013	1714,00	13714,19
		Итого оплата труда:				**16801,48**	**16801,48**
1. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001613	0,0016	8514,00	13,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
1. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	1,004	1,0035	14028,00	14077,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**14091,11**	**14091,11**
		Накладные расходы	%	118		19825,75	19825,75
		Сметная прибыль	%	8		3810,48	3810,48
		Сметная стоимость:				**51441,54**	**51441,54**
2	**1107-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8**	**Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1 м. Демонтаж. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**5935,14**	**29675,72**

2		3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Демонтаж плит покрытия					
2. 1	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,096	10,48	1684,00	17648,32
		Итого оплата труда:				**4057,61**	**20288,07**
2. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,01	0,05	8514,00	425,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	–
2. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1648	0,824	14028,00	11559,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	–
2. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03496	0,1748	244,00	42,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--
		Итого эксплуатация машин:				**2405,48**	**12027,40**
		Накладные расходы	%	118		4787,98	23939,92
		Сметная прибыль	%	8		857,85	4289,25
		Сметная стоимость:				**11580,98**	**57904,89**
3	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8**	**Ригели массой до 5 т. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**11903,34**	**23806,68**
		Состав работ:					
		1. Демонтаж ригелей					
3. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,912	5,824	1744,00	10157,06
		Итого оплата труда:				**6564,39**	**13128,78**
3. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,0016	0,0032	8514,00	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	–
3. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,4824	0,9648	14028,00	13534,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	–
3. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18064	0,3613	244,00	88,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--
		Итого эксплуатация машин:				**6824,81**	**13649,62**
		Накладные расходы	%	118		7745,98	15491,96
		Сметная прибыль	%	8		1571,95	3143,89
		Сметная стоимость:				**21221,26**	**42442,53**
4	**414-101-0701 РСНБ РК 2022**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**30,5000**		**933,00**	**28456,50**
		Сметная прибыль	%	8		74,64	2276,52
		Сметная стоимость:				**1007,64**	**30733,02**

2	3	4	5	6	7	8
ОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				109744,20
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				41519,57
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				39768,13
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8698,76
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
	- перевозка грузов	Тенге				28456,50
	- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы		Тенге				59257,63
ИТОГО:		Тенге				169001,83
Сметная прибыль		Тенге				13520,14
ИТОГО по АКТУ:		Тенге				182521,97
НДС 12%		Тенге				21 902,64
ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**204 424,61**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

Штеер Е.В.

Главный инженер

Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

Инженер-сметчик

Соколова Л.В. 07.06.22

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

Зубов И.В.