Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684**

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020 г., доп. соглашение №3**

Акт выполненных работ № 1

за **Апрель 2022 г.** (месяц, год) на Электромонтажные работы

Составлена в ценах 1 квартала 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Электромонтажные работы					
1	**1308-0103-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка камеры 2. Установка переходной пластины 3. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**36075,68**	**72151**
1. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	19,62	39,24	1801,00	70671
		Итого оплата труда:				**35335,62**	**70671**
1. 2	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001	0,002	578162,00	1156

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	0,0006	539649,00	324
		Итого материалов:				**740,06**	**1480**
		Накладные расходы	%	72		25441,65	50883
		Сметная прибыль	%	8		4921,39	9843
		Сметная стоимость:				**66438,71**	**132877**
2	**Услуга**	**Услуга манипулятора**	**усл.**	**1,0000**		**15178,57**	**15179**
		Сметная прибыль	%	8		1214,29	1214
		Сметная стоимость:				**16392,86**	**16393**
3	**Прайс**	**Поставка Заказчика:Панель КСО 10кВ**	**шт.**	**2,0000**		**–**	**–**
4	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**10х40 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5,8**	**кг**	**0,5000**		**1017,86**	**509**
		Сметная прибыль	%	8		81,43	41
		Сметная стоимость:				**1099,29**	**550**
5	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**Шайба плоская М10 DIN9021 (увеличенная)**	**кг**	**0,2500**		**1071,43**	**268**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	21
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**289**
6	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**Гайка М10 DIN 934**	**кг**	**0,2500**		**1258,93**	**315**
		Сметная прибыль	%	8		100,71	25
		Сметная стоимость:				**1359,64**	**340**
7	**1308-0304-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	**м ширины по фронту**	**2,2000**		**45177,02**	**99389**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка 2. Заземление 3. Сборка щитов 4. Окраска					
7. 1	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,8	47,96	1870,00	89685
		Итого оплата труда:				**40766,00**	**89685**
7. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	0,2878	16,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**5**
7. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00817	0,018	539649,00	9700
		Итого материалов:				**4408,93**	**9699**
		Накладные расходы	%	72		29351,52	64573
		Сметная прибыль	%	8		5962,28	13117
		Сметная стоимость:				**80490,82**	**177079**
8	**Услуга**	**Услуга манипулятора**	**усл.**	**1,0000**		**6250,00**	**6250**
		Сметная прибыль	%	8		500,00	500
		Сметная стоимость:				**6750,00**	**6750**
9	**Договорная цена**	**Цоколь под панели**	**шт**	**2,0000**		**14017,86**	**28036**
		Сметная прибыль	%	8		1121,43	2243
		Сметная стоимость:				**15139,29**	**30279**
10	**Прайс**	**Поставка Заказчика:Вводная панель КСО 10кВ**	**шт.**	**2,0000**		**--**	**--**
11	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**10х40 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5,8**	**кг**	**1,5000**		**1017,86**	**1527**
		Сметная прибыль	%	8		81,43	122
		Сметная стоимость:				**1099,29**	**1649**
12	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**Шайба плоская М10 DIN9021 (увеличенная)**	**кг**	**0,7500**		**1071,43**	**804**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1157,14**	
13	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**Гайка М10 DIN 934**	**кг**	**0,7500**		**1258,93**	**944**
		Сметная прибыль	%	8		100,71	76
		Сметная стоимость:				**1359,64**	**1020**
14	**1308-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Преобразователь массой до 2,5 т. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**2,0000**		**64781,97**	**129564**
14. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	35,97	71,94	1801,00	129564
		Итого оплата труда:				**64781,97**	**129564**
		Накладные расходы	%	72		46643,02	93286
		Сметная прибыль	%	8		8914,00	17828
		Сметная стоимость:				**120338,99**	**240678**
15	**Услуга**	**Услуга манипулятора**	**усл.**	**1,0000**		**15178,57**	**15179**
		Сметная прибыль	%	8		1214,29	1214
		Сметная стоимость:				**16392,86**	**16393**
16	**Прайс**	**Поставка Заказчика:Частотный преобразователь 10кВ**	**шт.**	**2,0000**		**–**	**–**
17	**1308-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Монтаж трансформатора 2. Присоединение спусков к оборудованию 3. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**58892,70**	**117785**
17. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	32,7	65,4	1801,00	117785
		Итого оплата труда:				**58892,70**	**117785**
		Накладные расходы	%	72		42402,74	84805
		Сметная прибыль	%	8		8103,64	16207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**109399,08**	**218798**
18	**Услуга**	**Услуга манипулятора**	**усл.**	**1,0000**		**10714,29**	**10714**
		Сметная прибыль	%	8		857,14	857
		Сметная стоимость:				**11571,43**	**11571**
19	**Прайс**	**Трансформатор ТМГ21-1000/10 У УХП1 10/0,4кВ У/Ун-0 (АФ) (инв.№27048)**	**шт**	**1,0000**		**4558800,00**	**4558800**
20	**Прайс**	**Трансформатор ТМГ21-1000/10 У УХП1 10/0,4кВ У/Ун-0 (АФ) (инв.№28515)**	**шт**	**1,0000**		**4995616,96**	**4995617**
21	**1308-0304-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление 3. Сборка щитов 4. Окраска	**м ширины по фронту**	**5,6000**		**45181,21**	**253015**
21. 1	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,8	122,08	1870,00	228290
		Итого оплата труда:				**40766,00**	**228290**
21. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	0,7325	16,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 3	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0872	0,4883	48,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,28**	**35**
21. 4	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00817	0,0458	539649,00	24690
		Итого материалов:				**4408,93**	**24690**
		Накладные расходы	%	72		29351,52	164369
		Сметная прибыль	%	8		5962,62	33391
		Сметная стоимость:				**80495,35**	**450774**
22	**Услуга**	**Услуга манипулятора**	**усл.**	**1,0000**		**13392,86**	**13393**
		Сметная прибыль	%	8		1071,43	1071
		Сметная стоимость:				**14464,29**	**14464**
23	**Калькул.**	**Цоколь под щит**	**шт**	**1,0000**		**51053,57**	**51054**
		Сметная прибыль	%	8		4084,29	4084
		Сметная стоимость:				**55137,86**	**55138**
24	**Калькул.**	**РУ-0,4 кВ 2000А**	**компл.**	**1,0000**		**3750000,00**	**3750000**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.	**10x40 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5,8**	**кг**	**2,0000**		**1017,86**	**2036**
		Сметная прибыль	%	8		81,43	163
		Сметная стоимость:				**1099,29**	**2199**
26	Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.	**Шайба плоская M10 DIN9021 (увеличенная)**	**кг**	**1,0000**		**1071,43**	**1071**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	86
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**1157**
27	Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.	**Гайка M10 DIN 934**	**кг**	**1,0000**		**1258,93**	**1259**
		Сметная прибыль	%	8		100,71	101
		Сметная стоимость:				**1359,64**	**1360**
28	1308-0103-2801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление шинного моста 2. Установка опорных изоляторов 3. Установка шинного моста 4. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**26260,77**	**52522**
28. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,17	28,34	1801,00	51040
		Итого оплата труда:				**25520,17**	**51040**
28. 2	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3488	0,6976	244,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				85,11	170
28. 3	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	309392,00	124
28. 4	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011	0,0022	539649,00	1187
		Итого материалов:				655,49	1312
		Накладные расходы	%	72		18374,52	36749
		Сметная прибыль	%	8		3570,82	7142
		Сметная стоимость:				**48206,12**	**96413**
29	**Прайс**	**Профиль z-образный**	**шт.**	**10,0000**		**4071,43**	**40714**
		Сметная прибыль	%	8		325,71	3257
		Сметная стоимость:				**4397,14**	**43971**
30	**Калькул.**	**Шинный мост 0,4кВ**	**шт.**	**2,0000**		**334982,14**	**669964**
		Сметная прибыль	%	8		26798,57	53597
		Сметная стоимость:				**361780,71**	**723561**
31	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**6х25 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5.8, шайба плоская М6 DIN9021 (увеличенная),гайка М6 DIN 934 кл 6 оц.**	**кг**	**3,4000**		**1071,43**	**3643**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	291
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**3934**
32	**1308-0303-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**4,0000**		**8948,16**	**35793**
32. 1	007-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,36	17,44	2044,00	35647
		Итого оплата труда:				**8911,84**	**35647**
32. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	0,1744	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000066	0,0003	539649,00	
		Итого материалов:				**35,62**	**143**
		Накладные расходы	%	72		6416,52	25666
		Сметная прибыль	%	8		1229,17	4917
		Сметная стоимость:				**16593,86**	**66376**
33	**Счет-фактура ESF-070740004684-20220311-05804673 от 11.03.2022г.**	**Выключатель автоматический ВА-99М 630/630А 3Р 50кА EKF PROxima**	**шт.**	**2,0000**		**19642,86**	**39286**
		Сметная прибыль	%	8		1571,43	3143
		Сметная стоимость:				**21214,29**	**42429**
34	**Счет-фактура ESF-070740004684-20220311-05804673 от 11.03.2022г.**	**Выключатель автоматический ВА-99ML 800/800А 3Р 50кА**	**шт.**	**2,0000**		**84801,79**	**169604**
		Сметная прибыль	%	8		6784,14	13568
		Сметная стоимость:				**91585,93**	**183172**
35	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**6х25 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5.8, шайба плоская М6 DIN9021 (увеличенная),гайка М6 DIN 934 кл 6 оц.**	**кг**	**1,8600**		**1071,43**	**1993**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	159
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**2152**
36	**1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление	**шт.**	**2,0000**		**4331,56**	**8663**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Присоединение					
36. 1	007-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	4,36	1975,00	8611
		Итого оплата труда:				**4305,50**	**8611**
36. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	0,0872	16,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**1**
36. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0,0001	539649,00	51
		Итого материалов:				**25,36**	**51**
		Накладные расходы	%	72		3099,96	6200
		Сметная прибыль	%	8		594,52	1189
		Сметная стоимость:				**8026,04**	**16052**
37	**Счет-фактура ESF-070740004684-20220311-05804673 от 11.03.2022г.**	**Выключатель автоматический ВА-99ML 250/250А 3Р 20кА**	**шт.**	**2,0000**		**78418,75**	**156838**
		Сметная прибыль	%	8		6273,50	12547
		Сметная стоимость:				**84692,25**	**169385**
38	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**6х25 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5,8, шайба плоская М6 DIN9021 (увеличенная),гайка М6 DIN 934 кл 6 оц.**	**кг**	**0,4310**		**1071,43**	**462**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	37
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**499**
39	**1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**6494,57**	**12989**

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 1	007-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,27	6,54	1975,00	12916
		Итого оплата труда:				**6458,25**	**12916**
39. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	0,0872	16,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**1**
39. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000066	0,0001	539649,00	71
		Итого материалов:				**35,62**	**72**
		Накладные расходы	%	72		4649,94	9300
		Сметная прибыль	%	8		891,56	1783
		Сметная стоимость:				**12036,07**	**24072**
40	**Счет-фактура ESF-070740004684-20220311-05804673 от 11.03.2022г.**	**Выключатель автоматический ВА-99ML 400/400А 3Р 42кА**	**шт.**	**2,0000**		**46807,14**	**93614**
		Сметная прибыль	%	8		3744,57	7489
		Сметная стоимость:				**50551,71**	**101103**
41	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**6х25 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5,8, шайба плоская М6 DIN9021 (увеличенная),гайка М6 DIN 934 кл 6 оц.**	**кг**	**0,5760**		**1071,43**	**617**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	49
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**666**
42	**1308-0303-0231 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Переключатель на плите с приводом, трехполюсный на ток до 1600 А. Установка на металлическом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**29047,28**	**29047**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 1	007-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,17	14,17	2044,00	28963
		Итого оплата труда:				**28963,48**	**28963**
42. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,4142	0,4142	16,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**7**
42. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000143	0,0001	539649,00	77
		Итого материалов:				**77,17**	**77**
		Накладные расходы	%	72		20853,71	20854
		Сметная прибыль	%	8		3992,08	3992
		Сметная стоимость:				**53893,06**	**53893**
43	**Счет-фактура ESF-070740004684-20220311-05804673 от 11.03.2022г.**	**Выключатель автоматический ВА-45 2000/2000 3Р 50кА выкатной**	**шт.**	**2,0000**		**792548,21**	**1585096**
		Сметная прибыль	%	8		63403,86	126808
		Сметная стоимость:				**855952,07**	**1711904**
44	**Счет-фактура ESF-070740004684-20220311-05804673 от 11.03.2022г.**	**Выключатель автоматический ВА-45 2000/1600 3Р 50кА выкатной**	**шт.**	**1,0000**		**687635,71**	**687636**
		Сметная прибыль	%	8		55010,86	55011
		Сметная стоимость:				**742646,57**	**742647**
45	**Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.**	**6х25 Болт с резьбой DIN 933 ZP Кл 5.8, шайба плоская М6 DIN9021 (увеличенная),гайка М6 DIN 934 кл 6 оц.**	**кг**	**1,8000**		**1071,43**	**1929**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	154
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**2083**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка	т	0,0300		109648,11	3289
46. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	56,68	1,7004	1801,00	3062
46. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,897	0,0569	1792,68	102
		Итого оплата труда:				105496,46	3164
46. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,897	0,0569	3990,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,897	0,0569	1801,00	102
		Итого эксплуатация машин:				7567,43	227
		Накладные расходы	%	72		75957,45	2279
		Сметная прибыль	%	8		14848,44	445
		Сметная стоимость:				200454,01	6013
47	Калькул.	**Кожух защитный**	шт	2,0000		96607,14	193214
		Сметная прибыль	%	8		7728,57	15457
		Сметная стоимость:				104335,71	208671
48	Счет-фактура ESF-130940013307-20220314-10226753 от 14.03.2021г.	**Болт DIN 933 кл 5.8 M8x25 оц., шайба гроверная DIN127 M8, гайка M8 DIN 934**	кг	27,0000		1017,86	27482
		Сметная прибыль	%	8		81,43	2199
		Сметная стоимость:				1099,29	29681
49	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников	м	108,0000		372,04	40181

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Присоединение					
49. 1	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1962	21,1896	1744,00	36955
		Итого оплата труда:				**342,17**	**36955**
49. 2	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,036624	3,9554	244,00	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**966**
49. 3	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,0014	309392,00	434
49. 4	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,015	1,62	300,00	486
49. 5	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000023	0,0025	539649,00	1340
		Итого материалов:				**20,93**	**2260**
		Накладные расходы	%	72		246,36	26607
		Сметная прибыль	%	8		49,47	5343
		Сметная стоимость:				**667,88**	**72131**
50	**Услуга**	**Доставка материала**	**усл.**	**1,0000**		**6250,00**	**6250**
		Сметная прибыль	%	8		500,00	500
		Сметная стоимость:				**6750,00**	**6750**
51	**Прайс**	**Сталь полосовая 40х4**	**м**	**108,0000**		**700,89**	**75696**
		Сметная прибыль	%	8		56,07	6056
		Сметная стоимость:				**756,96**	**81752**

ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**18061381**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**813189**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1415**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**102**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**3875393**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- оборудование	Тенге	**13304417**
Накладные расходы	Тенге	**585571**
ИТОГО:	Тенге	**18646952**
Сметная прибыль	Тенге	**427401**
ИТОГО по АКТУ без НДС:	Тенге	**19 074 353,00**
НДС 12%	Тенге	2 288 922,36
ВСЕГО по Акту с НДС:	**Тенге**	**21 363 275,36**

1	2	3	4	5	6	7	8

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора ТОО "Проектинжиниринг" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys", БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Прокудин С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС Янковская И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер авторского надзора Пак К.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ Инкарбеков К.К.

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

21.04.22.