Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №1

за апрель 2022г. (месяц, год) на С02-01-02, 125-2021-1-КМ,КМ2 конструкции металлические

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Подраздел 1. ПРОГОНЫ (под сэндвич-панели)					
1	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,8610**		**49703,12**	**92497,51**
1. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,792	29,3889	1566,00	46023,04
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,79	3,3307	2921,76	9731,63
		Итого оплата труда:				**29959,52**	**55754,67**
1. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6496	1,2089	444,00	536,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
1.4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,577	2,9347	14028,00	41168,29
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,577	2,9347	3073,00	9018,33
1.5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2128	0,396	3990,00	1580,12
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2128	0,396	1801,00	713,20
1.6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7504	1,3965	85,00	118,70
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
		Итого эксплуатация машин:				**23322,87**	**43403,86**
1.7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,9305	265,00	246,58
1.8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,2792	187,00	52,20
1.9	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0002	2453940,00	456,68
1.10	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0048	278998,00	1349,96
1.11	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0006	467116,00	269,48
1.12	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0011	623062,00	695,71
		Итого материалов:				**1649,98**	**3070,61**
		Накладные расходы	%	69		20672,07	38470,72
		Сметная прибыль	%	8		5630,02	10477,46
		Сметная стоимость:				**76005,21**	**141445,69**
2	**222-512-0801 РСНБ РК 2022**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,8610**		**578705,36**	**1076970,67**
		Сметная прибыль	%	8		46296,43	86157,65
		Сметная стоимость:				**625001,79**	**1163128,32**

		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**46023,04**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**43403,86**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**9731,63**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**1080041,28**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**1076970,67**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**29,39**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**3,33**		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				**38470,72**
	Сметная прибыль		Тенге				**96635,11**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**1304574,01**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**32,72**		
		Заработная плата	Тенге				**55754,67**
		Подраздел 2. СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ /СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ/					
						СТЕНЫ И КРОВЛЯ БУНКЕРОВ ШИХТОПОДАЧИ	
3	**1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03** Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Герметизация стыков 4. Окончательное крепление панелей	**м2 покрытия**	**41,0600**		**2194,27**	**90096,64**
3. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,425678	17,4783	1801,00	31478,49
3. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103488	4,2492	3042,67	12928,97
		Итого оплата труда:				**1081,53**	**44407,53**
3. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,00112	0,046	16,00	0,74
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,101024	4,148	14028,00	58188,78
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,101024	4,148	3073,00	12746,80
3. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	0,023	20,00	0,46
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002464	0,1012	3990,00	403,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002464	0,1012	1801,00	182,26
3. 7	343-102-0103 РСНБ РК 2022	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,04928	2,0234	12,00	24,28
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1427,62**	**58618,07**
		Накладные расходы	%	69		746,25	30641,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		235,24	9659,03
		Сметная стоимость:				**3175,76**	**130396,87**
4	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 590 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**41,0600**		**13392,86**	**549910,83**
5	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №000000000784 от 17 февраля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х150**	**шт**	**246,0000**		**86,61**	**21306,06**
		Сметная прибыль	%	8		6,93	1704,48
		Сметная стоимость:				**93,54**	**23010,54**
6	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей	**м2**	**157,6100**		**3500,65**	**551737,82**
6. 1	002-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,319872	50,415	1714,00	86411,35
6. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,210448	33,1687	3073,02	101927,96
		Итого оплата труда:				**1194,97**	**188339,60**
6. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,009632	1,5181	16,00	24,29
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,210448	33,1687	14028,00	465290,65
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,210448	33,1687	3073,00	101927,42
6. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003584	0,5649	20,00	11,30
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2952,39**	**465326,18**
		Накладные расходы	%	69		824,53	129954,32
		Сметная прибыль	%	8		346,01	54535,37
		Сметная стоимость:				**4671,20**	**736227,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 590 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**14,8400**		**13392,86**	**198750,04**
8	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 990 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**59,9000**		**13392,86**	**802232,31**
9	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 580 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**33,4800**		**13392,86**	**448392,95**
10	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 780 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**49,3900**		**13392,86**	**661473,36**
11	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №000000000784 от 17 февраля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х150**	**шт**	**946,0000**		**86,61**	**81933,06**
		Сметная прибыль	%	8		6,93	6554,64
		Сметная стоимость:				**93,54**	**88487,70**
						СТЕНЫ И КРОВЛЯ ПРИСТРОЙКИ ОПЕРАТОРСКОЙ	
12	**1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03** Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Герметизация стыков 4. Окончательное крепление панелей	**м2 покрытия**	**24,8000**		**2194,27**	**54417,85**
12. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,425678	10,5568	1801,00	19012,82
12. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103488	2,5665	3042,67	7809,02
		Итого оплата труда:				**1081,53**	**26821,89**
12. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,00112	0,0278	16,00	0,44
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,101024	2,5054	14028,00	35145,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,101024	2,5054	3073,00	7699,09
12. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	0,0139	20,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002464	0,0611	3990,00	243,82
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002464	0,0611	1801,00	110,04
12. 7	343-102-0103 РСНБ РК 2022	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,04928	1,2221	12,00	14,67
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1427,62**	**35404,97**
		Накладные расходы	%	69		746,25	18507,11
		Сметная прибыль	%	8		235,24	5834,00
		Сметная стоимость:				**3175,76**	**78758,95**
13	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 780 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**24,8000**		**13392,86**	**332142,93**
14	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №000000000784 от 17 февраля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х150**	**шт**	**149,0000**		**86,61**	**12904,89**
		Сметная прибыль	%	8		6,93	1032,39
		Сметная стоимость:				**93,54**	**13937,28**
15	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей	**м2**	**29,3300**		**3500,65**	**102674,13**
15. 1	002-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,319872	9,3818	1714,00	16080,48
15. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,210448	6,1724	3073,01	18968,00
		Итого оплата труда:				**1194,97**	**35048,54**
15. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,009632	0,2825	16,00	4,52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,210448	6,1724	14028,00	86586,99
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,210448	6,1724	3073,00	18967,79
15. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003584	0,1051	20,00	2,10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2952,39**	**86593,59**
		Накладные расходы	%	69		824,53	24183,49
		Сметная прибыль	%	8		346,01	10148,61
		Сметная стоимость:				**4671,20**	**137006,23**
16	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 780 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**12,5100**		**13392,86**	**167544,68**
17	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 090 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**10,1800**		**13392,86**	**136339,31**
18	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 180 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**5,1800**		**13392,86**	**69375,01**
19	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=5 980 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**1,4600**		**13392,86**	**19553,58**
20	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №000000000784 от 17 февраля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х150**	**шт**	**176,0000**		**86,61**	**15243,36**
		Сметная прибыль	%	8		6,93	1219,47
		Сметная стоимость:				**93,54**	**16462,83**
						СТЕНЫ И КРОВЛЯ НАВЕСА ГАЗООЧИСТКИ	
21	**1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03** Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Герметизация стыков 4. Окончательное крепление панелей	**м2 покрытия**	**74,9000**		**2194,27**	**164350,67**
21. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,425678	31,8833	1801,00	57421,7

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103488	7,7513	3042,67	23584,51
		Итого оплата труда:				**1081,53**	**81006,44**
21. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,00112	0,0839	16,00	1,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,101024	7,5667	14028,00	106145,63
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,101024	7,5667	3073,00	23252,47
21. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	0,0419	20,00	0,84
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002464	0,1846	3990,00	736,37
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002464	0,1846	1801,00	332,46
21. 7	343-102-0103 РСНБ РК 2022	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,04928	3,6911	12,00	44,29
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1427,62**	**106928,74**
		Накладные расходы	%	69		746,25	55894,45
		Сметная прибыль	%	8		235,24	17619,61
		Сметная стоимость:				**3175,76**	**237864,73**
22	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель кровельная (СПК)-200-1000-К-Т L2800 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**2,8000**		**28050,00**	**78540,00**
		Сметная прибыль	%	8		2244,00	6283,20
		Сметная стоимость:				**30294,00**	**84823,20**
23	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель кровельная (СПК)-200-1000-К-Т L5500 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**22,0000**		**28050,00**	**617100,00**
		Сметная прибыль	%	8		2244,00	49368,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30294,00**	**666468,00**
24	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель кровельная (СПК)-200-1000-К-Т L8350 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**50,1000**		**28050,00**	**1405305,00**
		Сметная прибыль	%	8		2244,00	112424,40
		Сметная стоимость:				**30294,00**	**1517729,40**
25	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №000000000784 от 17 февраля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х150**	**шт**	**450,0000**		**86,61**	**38974,50**
		Сметная прибыль	%	8		6,93	3117,96
		Сметная стоимость:				**93,54**	**42092,46**
26	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей	**м2**	**251,1700**		**3500,65**	**879258,86**
26. 1	002-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,319872	80,3423	1714,00	137706,6
26. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,210448	52,8582	3073,02	162434,
		Итого оплата труда:				**1194,97**	**300141,**
26. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,009632	2,4193	16,00	38,
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
26. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,210448	52,8582	14028,00	741495
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,210448	52,8582	3073,00	16243

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003584	0,9002	20,00	18,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2952,39**	**741551,80**
		Накладные расходы	%	69		824,53	207097,44
		Сметная прибыль	%	8		346,01	86908,50
		Сметная стоимость:				**4671,20**	**1173264,80**
27	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L4000 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**4,0000**		**15495,54**	**61982,16**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	4958,57
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**66940,73**
28	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L4770 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**4,7700**		**15495,54**	**73913,73**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	5913,10
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**79826,83**
29	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L5300 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**21,2000**		**15495,54**	**328505,45**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	26280,44
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**354785,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"	ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L5350 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)	м2	5,3500		15495,54	82901,14
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	6632,09
		Сметная стоимость:				16735,18	89533,23
31	СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"	ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L6750 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)	м2	60,7500		15495,54	941354,06
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	75308,32
		Сметная стоимость:				16735,18	1016662,38
32	СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"	ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L7150 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)	м2	42,9000		15495,54	664758,67
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	53180,69
		Сметная стоимость:				16735,18	717939,36
33	СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"	ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L7470 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)	м2	89,6400		15495,54	1389020,21
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	111121,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**1500141,83**
34	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000346301 от 16 марта 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L7520 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**22,5600**		**15495,54**	**349579,38**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	27966,35
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**377545,73**
35	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000000052 от 28 марта 2022 года ТОО "СМУ-TRANS SERVIS"**	**Перевозка грузов (сэндвич панелей) автотранспортом Караганда - Караганда Сортировочная на автомашине DAF 994KFA09**	**услуга**	**2,0000**		**71428,57**	**142857,14**
		Сметная прибыль	%	8		5714,29	11428,57
		Сметная стоимость:				**77142,86**	**154285,71**
36	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №000000000784 от 17 февраля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х150**	**шт**	**999,0000**		**86,61**	**86523,39**
		Сметная прибыль	%	8		6,93	6921,87
		Сметная стоимость:				**93,54**	**93445,26**
37	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00600000333 от 18 марта 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х150**	**шт**	**508,0000**		**107,14**	**54427,12**
		Сметная прибыль	%	8		8,57	4354,17
		Сметная стоимость:				**115,71**	**58781,29**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**348112,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1494423,35
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		327652,61		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				9832844,32
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		9832844,32		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		9832844,32		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		200,06		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		106,77		
	Накладные расходы		Тенге				466278,01
	Сметная прибыль		Тенге				700475,45
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				12842133,75
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		306,83		
		Заработная плата	Тенге				675765,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12844848,47
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				6447129,32
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6447129,32
		Сметная прибыль -	Тенге				515770,33
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6962899,65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1076970,67
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1076970,67
		Сметная прибыль -	Тенге				86157,65
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1163128,32
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1935033,48
	Материалы -		Тенге				3070,61
	Всего заработная плата -		Тенге				731519,89
		Накладные расходы -	Тенге				504748,73
		Сметная прибыль -	Тенге				195182,58
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2634964,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				339,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				731519,89
	Стоимость прочих работ -		Тенге				3385715,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3385715,00
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				3385715,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14146707,76
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				339,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				731519,89
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				12844848,47

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				394135,65
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1537827,21
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				337384,24
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10912885,60
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				504748,73
	ИТОГО:		Тенге				13349597,20
	Сметная прибыль		Тенге				797110,56
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**14 146 707,76**
	НДС 12%		Тенге				1 697 604,93
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**15 844 312,69**

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

Специалист по техническому надзору

Инкарбеков К.К.

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

25.04.22