Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

Стройка : МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ

(наименование, адрес)

Объект : Производственный корпус

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ №2

за май 2022г. (месяц, год) на С02-01-01, 125-2021-1-АР архитектурные решения

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПОЛОВ В ЦЕХЕ АГФ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланированной площади**	**354,4575**		**168,78**	**59826,75**
1. 1	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,112	39,6992	1507,00	59826,75
		Итого оплата труда:				**168,78**	**59826,75**
		Накладные расходы	%	72		121,52	43075,26
		Сметная прибыль	%	8		23,22	8232,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**313,53**	**111134,17**
2	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**124,0600**		**524,95**	**65125,55**
2. 1	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,16128	20,0084	1334,00	26691,20
2. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,053312	6,6139	1800,91	11911,00
		Итого оплата труда:				**311,16**	**38602,76**
2. 3	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053312	6,6139	5811,00	38433,30
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053312	6,6139	1801,00	11911,63
		Итого эксплуатация машин:				**309,80**	**38433,79**
		Накладные расходы	%	108		336,05	41690,98
		Сметная прибыль	%	8		68,88	8545,32
		Сметная стоимость:				**929,89**	**115361,85**
3	**СТМАТЕРИАЛЗАКАЗЧИКА**	**Балласт (ПГС)**	**м3**	**124,0600**		**–**	**–**
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**124,0600**		**129,14**	**16021,46**
4. 1	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,12096	15,0063	1055,00	15831,64
		Итого оплата труда:				**127,61**	**15831,64**
4. 2	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	14,5895	13,00	189,66
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**189,81**
		Накладные расходы	%	72		91,88	11398,78
		Сметная прибыль	%	8		17,68	2193,62
		Сметная стоимость:				**238,71**	**29613,86**
5	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ:	**м3 грунта**	**675,0000**		**121,71**	**82154,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)					
5. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020944	14,1372	1800,99	25461,00
		Итого оплата труда:				**37,72**	**25461,00**
5. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,020944	14,1372	5811,00	82151,27
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020944	14,1372	1801,00	25461,10
		Итого эксплуатация машин:				**121,71**	**82154,25**
		Накладные расходы	%	72		27,16	18331,92
		Сметная прибыль	%	8		11,91	8038,89
		Сметная стоимость:				**160,78**	**108525,06**
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную (под оборудованием - конвейером зоны спекания) в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**225,0000**		**3011,50**	**677587,68**
6. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,07	465,696	1455,00	677587,68
		Итого оплата труда:				**3011,50**	**677587,68**
		Накладные расходы	%	72		2168,28	487863,13
		Сметная прибыль	%	8		414,38	93236,06
		Сметная стоимость:				**5594,16**	**1258686,87**
7	**1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**675,0000**		**134,72**	**90936,00**
7. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	15,6492	1800,81	28181,25
		Итого оплата труда:				**41,75**	**28181,25**
7. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023184	15,6492	5811,00	90937,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	15,6492	1801,00	28184,21
		Итого эксплуатация машин:				**134,72**	**90936,00**
		Накладные расходы	%	72		30,06	20290,50
		Сметная прибыль	%	8		13,18	8898,12
		Сметная стоимость:				**177,96**	**120124,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную в транспортные средства. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Погрузка вручную грунта	**м3 грунта**	**225,0000**		**702,17**	**157988,88**
8. 1	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,6048	136,08	1161,00	157988,88
		Итого оплата труда:				**702,17**	**157988,88**
		Накладные расходы	%	72		505,56	113751,99
		Сметная прибыль	%	8		96,62	21739,27
		Сметная стоимость:				**1304,36**	**293480,14**
9	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1485,0000**		**153,00**	**227205,00**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	18176,40
		Сметная стоимость:				**165,24**	**245381,40**
				УСТРОЙСТВО ПОЛОВ			
10	**1111-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием 3. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками	**м3 подстилающего слоя**	**468,2000**		**9867,99**	**4620193,39**
10. 1	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,657	1712,2074	1383,00	2367982,83
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5088	238,2202	2443,49	582089,65
		Итого оплата труда:				**6300,88**	**2950072,48**
10. 3	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0848	39,7034	5811,00	230716,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0848	39,7034	1801,00	71505,82
10. 4	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,424	198,5168	10183,00	2021496,57
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	198,5168	2572,00	510585,21
		Итого эксплуатация машин:				**4810,36**	**2252210,55**
		Накладные расходы	%	94		5922,83	2773068,14
		Сметная прибыль	%	8		1263,27	591460,92
		Сметная стоимость:				**17054,08**	**7984722,45**
11	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** Состав работ:	**м2 изолируемой поверхност**	**2936,0000**		**55,96**	**164296,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен					
11. 1	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03657	107,3695	1507,00	161805,87
11. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000212	0,6224	1792,45	1115,68
		Итого оплата труда:				**55,49**	**162916,88**
11. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,6224	3990,00	2483,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000212	0,6224	1801,00	1120,94
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2495,60**
		Накладные расходы	%	94		52,16	153141,87
		Сметная прибыль	%	8		8,65	25395,09
		Сметная стоимость:				**116,77**	**342833,76**
12	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000002063 от 25.04.2022г.**	**Мембрана пароизоляционная Новитекс В (1 рулон=60кв.м)**	**рулон**	**10,0000**		**2678,57**	**26785,70**
		Сметная прибыль	%	8		214,29	2142,86
		Сметная стоимость:				**2892,86**	**28928,56**
13	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000001694 от 14.04.2022г.**	**Мембрана пароизоляционная Новитекс В (1 рулон=60кв.м)**	**рулон**	**10,0000**		**2678,57**	**26785,70**
		Сметная прибыль	%	8		214,29	2142,86
		Сметная стоимость:				**2892,86**	**28928,56**
14	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000001734 от 11.04.2022г.**	**Мембрана пароизоляционная Новитекс В (1 рулон=60кв.м)**	**рулон**	**4,0000**		**2678,57**	**10714,28**
		Сметная прибыль	%	8		214,29	857,14
		Сметная стоимость:				**2892,86**	**11571,42**
15	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000002186 от 29.04.2022г.**	**Мембрана пароизоляционная Новитекс В (1 рулон=60кв.м)**	**рулон**	**25,0000**		**2678,57**	**66964,25**
		Сметная прибыль	%	8		214,29	5357,14
		Сметная стоимость:				**2892,86**	**72321,39**
16	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20,F75,W4** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры	**м3**	**586,0000**		**32392,55**	**18982036,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Укладка бетонной смеси					
16. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	1174,8128	1507,00	1770442,89
16. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	188,8889	2996,10	565929,50
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**2336372,39**
16. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	70,2919	53,00	3725,47
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	177,4689	14028,00	2489534,12
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	177,4689	3073,00	545361,93
16. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	28,2218	244,00	6886,11
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	11,42	3990,00	45565,67
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	11,42	1801,00	20567,42
		Итого эксплуатация машин:				**4344,22**	**2545712,92**
16. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	59,772	93,00	5558,80
16. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,2344	102257,00	23969,04
16. 9	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	17,58	9128,00	160470,24
16.10	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0293	1071430,00	31392,90
16.11	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	21,096	5640,00	118981,44
16.12	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	594,79	24072,00	14317784,88
16.13	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	11,72	659,00	7723,48
		Итого материалов:				**25027,10**	**14665880,60**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	2126098,87
		Сметная прибыль	%	8		2881,66	1688650,82
		Сметная стоимость:				**38902,37**	**22796786,11**
17	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**28,7430**		**31744,58**	**912434,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	543,4037	1507,00	818909,32
17. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	5,4727	3073,00	16817,53
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**835726,85**
17. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	5,4727	14028,00	76770,58
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	5,4727	3073,00	16817,61
17. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	1,2877	37,00	47,64
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	23,8222	238,00	5669,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**82487,81**
17. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	86,229	128,00	11037,31
		Итого материалов:				**384,00**	**11037,31**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	760511,43
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	133835,67
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**1806781,54**
18	**СТПРАЙС**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**20,2910**		**367044,64**	**7447702,79**
19	**СТНАКЛАДНАЯ 16000003001 от 16.05.2022г.**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**8,4520**		**321428,57**	**2716714,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**36351473,60**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**131249,93**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**131249,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10500,00**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**141749,93**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**26055806,61**
		Материалы -	Тенге				**14676917,91**
		Всего заработная плата -	Тенге				**7288568,56**
		Транспортные расходы -	Тенге				**227205,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**6549222,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2608402,34**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**35213431,82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4683,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7288568,56**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**10164417,06**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**10164417,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				10164417,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45519598,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4683,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				7288568,56
		РАЗДЕЛ 2.СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ					
20	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000225 от 29.04.2022г.**	**Смесь фракции 0-40мм (С5)**	**тонн**	**440,6000**		**1026,79**	**452403,67**
		Сметная прибыль	%	8		82,14	36192,29
		Сметная стоимость:				**1108,93**	**488595,96**
21	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000274 от 13.05.2022г.**	**Смесь фракции 0-40мм (С5)**	**тонн**	**63,9000**		**1026,79**	**65611,88**
		Сметная прибыль	%	8		82,14	5248,95
		Сметная стоимость:				**1108,93**	**70860,83**
22	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000274 от 13.05.2022г.**	**Смесь фракции 0-40мм (С5)**	**тонн**	**160,3440**		**1071,43**	**171797,37**
		Сметная прибыль	%	8		85,71	13743,79
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**185541,16**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**689812,92**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**689812,92**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**689812,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55185,03**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**744997,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**744997,95**
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ. ДВЕРИ НА ПРИСТРОЙКУ ОПЕРАТОРСКОЙ					
23	**СТКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 14 марта 2022г. ИП Пащенко И.В. "Фабрика окон"**	**Дверь из профиля Funke 60 серия, цвет белый, заполнение: верх стеклопакет однокамерный (2ой) низ сэндвич панель, замок язычковый, порог аллюминиевый**	**шт**	**1,0000**		**105357,14**	**105357,14**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**105357,14**
		В том числе:					
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**105357,14**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**105357,14**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**105357,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**105357,14**
		ИТОГО ПО АКТУ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				37146643,66
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6057062,95
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5094620,73
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1231505,61
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				25767754,96
		- перевозка грузов	Тенге				227205,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				6549222,87
	ИТОГО:		Тенге				43695866,53
	Сметная прибыль		Тенге				2674087,37
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				46 369 953,90
	НДС 12%		Тенге				5 564 394,47
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				51 934 348,37

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору
Инкарбеков К.К.
(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

02.06.22