ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ
Наименование объекта - Газоочистка зоны спекания

АКТ №3

выполненных работ - на Обратная засыпка

За МАЙ 2022г.

по смете на сумму 165 504,36 тенге

Стоимость работ по смете, тыс. тенге	165,50436
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	17,73261

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Исполнительная схема №13 (остаток)			
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**202,1634**		**55,87**	**11294,87**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009027	1,8249	1801,26	3287,18
		Итого оплата труда:				**16,26**	**3287,18**
1.2	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,009027	1,825	6189,00	11294,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009027	1,825	1801,00	3286,82
		Итого эксплуатация машин:				**55,87**	**11294,87**
		Накладные расходы	%	72		11,71	2366,77
		Сметная прибыль	%	8		5,41	1092,93
		Сметная стоимость:				**72,98**	**14754,57**
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**202,1634**		**27,59**	**5577,69**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					

2	3	4	5	6	7	8
099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004458	0,9012	1801,25	1623,37
	Итого оплата труда:				**8,03**	**1623,37**
311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,004458	0,9012	6189,00	5577,30
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004458	0,9012	1801,00	1623,06
	Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**5577,69**
	Накладные расходы	%	72		5,78	1168,83
	Сметная прибыль	%	8		2,67	539,72
	Сметная стоимость:				**36,04**	**7286,24**
1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**15,2166**		**1309,64**	**19928,24**
001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,089	16,5654	1203,00	19928,18
	Итого оплата труда:				**1309,64**	**19928,24**
	Накладные расходы	%	72		942,94	14348,34
	Сметная прибыль	%	8		180,21	2742,13
	Сметная стоимость:				**2432,78**	**37018,70**
1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 грунта**	**217,3800**		**247,86**	**53880,42**
001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,12096	26,2943	1055,00	27740,47
099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,391	1801,02	11510,27
	Итого оплата труда:				**180,56**	**39250,74**
315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	6,391	4038,00	25806,74
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	6,391	1801,00	11510,19
343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	25,5639	13,00	332,33
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**26139,94**
	Накладные расходы	%	72		130,01	28260,53
	Сметная прибыль	%	8		30,23	6571,28
	Сметная стоимость:				**408,10**	**88712,23**

2	3	4	5	6	7	8
О ПО АКТУ:		Тенге				90681,22
Итого прямые затраты:						47668,71
в том числе:		Тенге				43012,50
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				16420,82
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
	- перевозка грузов	Тенге				46144,47
	- оборудование	Тенге				136825,69
Накладные расходы		Тенге				10946,06
ИТОГО:		Тенге				147771,75
Сметная прибыль		Тенге				17 732,61
ИТОГО по АКТУ:		Тенге				165 504,36
НДС 12%		Тенге				
ВСЕГО по акту с НДС:						

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

Штеер Е.В.

Главный инженер

Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Инженер-сметчик

Соколова Л.В. 07.06.22

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

Зубов И.В.