Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - Газоочистка зоны спекания

АКТ №7

выполненных работ - на БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

За МАЙ 2022г.

по смете на сумму 401 837,95 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	401,83795
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	43,05407

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		проект 125-2021-6-КЖ					
				Обетонирование баз колонн			
1	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны. Обетонирование баз/ лист 2 прим.14** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	7,5000		9001,59	67511,90
1. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,488	41,16	1507,00	62028,12
		Итого оплата труда:				8270,42	62028,12
1. 2	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,326592	2,4494	53,00	129,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,31**	**129,82**
1. 3	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00082	0,0062	35682,00	219,44
1. 4	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,5625	9128,00	5134,50
		Итого материалов:				**713,86**	**5353,96**
		Накладные расходы	%	91		7526,08	56445,59
		Сметная прибыль	%	8		1322,21	9916,60
		Сметная стоимость:				**17849,88**	**133874,09**
2	**СТ ЭСФ 2072**	**Бетон В15**	**м3**	**7,6500**		**19642,86**	**150267,88**
		Сметная прибыль	%	8		1571,43	12021,43
		Сметная стоимость:				**21214,29**	**162289,31**
3	**СТ ЭСФ 9662**	**Доска обрезная хвойных пород 50х100х6000**	**м3**	**0,0525**		**140000,00**	**7350,00**
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	588,00
		Сметная стоимость:				**151200,00**	**7938,00**
4	**СТ СФ 7343**	**Фанера ламинированная 18мм**	**м2**	**4,8825**		**7108,54**	**34707,45**
		Сметная прибыль	%	8		568,68	2776,60
		Сметная стоимость:				**7677,22**	**37484,05**
5	**СТ ЭСФ 9393**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**2,2500**		**781,25**	**1757,81**
		Сметная прибыль	%	8		62,50	140,63
		Сметная стоимость:				**843,75**	**1898,43**
		Транспортные расходы					
6	**СТ ЦЕНА**	**Автобетононасосы**	**м3**	**7,6500**		**2000,00**	**15300,00**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**276895,04**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**62028,12**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**129,82**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**199437,09**
		- перевозка грузов	Тенге				**15300,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**56445,59**
	ИТОГО:		Тенге				**333340,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				25443,25
	ИТОГО по акту:		Тенге				358783,88
	НДС 12%		Тенге				43 054,07
	ВСЕГО по акту с НДС:		Тенге				401 837,95

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

К. Инкарбеков
07.06.22