Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: "ГУ Кызылжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за

октябрь месяц 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		448	28.08.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	36 150 785	9 386 856	15 939 529	4 138 833					1 126 423
С НДС	40 488 879	10 513 279							

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел образования»

ПОДРЯДЧИК ТОО: «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г
№2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Локальная смета 2-1 Капитальный ремонт школы

РАЗДЕЛ 1. Окна

20 Е0158-25-1 -Смена отливов, шириной до 0,4 м из листовой стали (ОК-1,3,4,5)	м	226,93	249,7	0,77	56664	175	13151	0,41	94	
			60,01	0,11	13618	25	96,39	-	-	
21 Е0107-87-14-Зачеканка сливов	м	226,93	16,78	0,31	3808	71	4241	0,08	19	
			14,72	0,11	3340	26	126	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			60472	246			113	
		Тенге			16958	50			-	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60472	-	-		-	
Материалы -		Тенге			42871	-	-		-	
Всего заработная плата -		Тенге			-	17009	-		-	
Местные материалы -		Тенге			396	-	-		-	
Накладные расходы -		Тенге			17392	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2609	-		-	
Непредусмотренные и непредвиденные затраты -		Тенге			4672	-	-		-	
Всего, стоимость общестроительных работ -		Тенге			82535	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		122	
Сметная заработная плата -		Тенге			-	19618	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			82535	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		122	
Сметная заработная плата -		Тенге			-	19618	-		-	

РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ

22 Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов		21,63	158,38	23,78	3426	514	2795	0,91	20	
			134,6	8,98	2911	194	90	0,04	1	

28	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных брусчатых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1-4,6-7)	м2	21,63	671,57	39,81	14526	861	5477	1,32	29
					219,42	15,05	4746	326	108	0,07	2
29	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние (д-1)	м2	16,38	3540	-	57985	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние (Д-3,4)	м2	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние (Д-6,7)	м2	2,94	4250	-	12495	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение (Д-3,4,6,7)	м2	3	1380	-	4140	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение (Д-1,2,5)	комплект	6	1500	-	9000	-	-	-	-
			комплект		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109151	1376			48
	Тенге			7657	520			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109151	-	-		-
Материалы -	Тенге			8919	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	8177	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91199	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			8272	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1241	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7045	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124469	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9418	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124469	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9418	-		-

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

50	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	48	542,81	15,7	26055	754	11731	1,71	82
					284,92	2,43	13676	117	85,05	0,01	1
51П	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	23,22	331,8	2,45	7704	57	2760	0,7	16
					125,24	0,56	2908	13	94,5	0,03	1
51	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	71,22	306,45	2,54	21825	181	1284	0,1	7
					18,11	0,96	1290	69	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			55584	991			106
	Тенге			17874	198			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55584	-	-		-
Материалы -	Тенге			20575	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	18072	-		-
Местные материалы -	Тенге			16144	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			15775	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2366	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4282	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75641	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
Сметная заработная плата -	Тенге			-	20439	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			75641	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
Сметная заработная плата -	Тенге			-	20439	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

52 Е0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	197,56	5,64	0,19	1114	38	1077	0,04	7
1м		5,45	0,02	1077	4	99,63	-	-
55П Е0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	197,56	125,78	0,2	24849	40	4088	0,1	20
м		18,61	0,09	3676	17	110,7	-	-
3-ий этаж								
69 Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	450,29	17,38	0,93	7826	419	7442	0,11	51
1м2		16,45	0,14	7407	63	99,63	-	1
71 Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума насухо	450,29	875,01	6,13	394008	2758	34687	0,44	198
м2		67,28	2,31	30293	1041	110,7	0,01	5
72 Е0157-13-5 -Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	450,29	782,06	1,14	352153	513	31785	0,46	207
1м2		70,67	0,18	31822	81	99,63	-	1
73 Е0115-163-2-Проолифка ДСП с двух сторон ко-2	900,58	65,15	1,88	58670	1693	41591	0,3	267
м2		48,15	0,72	43363	648	94,5	-	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			838621	5460			751
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117638	1855			10
Материалы -	Тенге			838621	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			715523	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			-	119493	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			120671	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		60
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	18101	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57558	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1016849	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		821
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1016849	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		821
Сметная заработная плата -	Тенге			-	137594	-		-

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

86 Е0113-44-7 -Очистка щетками от извести и краски стен и потолков м2	1491,49	69,86	-	104199	-	84401	0,33	583
		69,86	-	104199	-	81	-	-
2-ой этаж								
87 Е0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	419,8	257,97	2,35	108296	987	18118	0,27	112
		44,77	0,9	18794	378	94,5	-	2
3-ий этаж								
90П Е0161-2-3 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	219	543,45	33,79	119016	7400	55431	1,74	381
		291,98	5,62	63944	1231	85,05	0,03	7
90П Е0161-2-4 -Добавлять на каждые следующие 10 мм м2	219	189,95	16,89	41599	3699	12485	0,43	94
90 Е0161-1-2 -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм м2	727,31	64,22 188,53	2,81 7,57	14064 137120	615 5506	85,05 40474	0,02 0,42	4 308
		64,26	1,17	46737	851	85,05	0,01	5
90П Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен м2	990,41	173,59	4,29	171922	4246	80890	0,52	518
		84,79	1,64	83976	1622	94,5	0,01	8
91 Е0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	990,41	257,97	2,35	255496	2327	42744	0,27	263
		44,77	0,9	44340	891	94,5	-	4
92П Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков м2	552,87	220,9	4,93	122128	2723	62324	0,64	352
		117,43	1,86	64922	1030	94,5	0,01	5
93 Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраку м2	552,87	264,27	2,91	146107	1610	26801	0,3	165
		50,2	1,1	27753	608	94,5	0,01	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1205882	28498			2777
	Тенге			468729	7226			37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1205882	-	-		-

Материалы -	Тенге	417381	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	475955	-		-
Местные материалы -	Тенге	291274	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	423667	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		212
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63550	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	97773	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1727322	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3026
Сметная заработная плата -	Тенге	-	539505	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1727322	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3026
Сметная заработная плата -	Тенге	-	539505	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

94П 1	E0161-1-2 -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм м2	406	188,53	7,57	76543	3073	22593	0,42	172
			64,26	1,17	26090	475	85,05	0,01	3
94П 2	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен м2	406	173,59	4,29	70476	1741	33159	0,52	213
			84,79	1,64	34425	665	94,5	0,01	3
94П 3	E0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	406	257,97	2,35	104736	954	17522	0,27	108
			44,77	0,9	18176	365	94,5	-	2
94П 4	E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	209	220,9	4,93	46168	1029	23560	0,64	133
			117,43	1,86	24542	389	94,5	0,01	2
94П 4	E0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	209	264,27	2,91	55232	609	10132	0,3	62
			50,2	1,1	10491	230	94,5	0,01	1
94	E0113-44-7 -Очистка щетками м2	32,84	69,86	-	2294	-	1858	0,39	13
			69,86	-	2294	-	81	-	-
95	E0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	32,84	29,61	0,03	972	1	178	0,03	1
			6,68	-	219	-	81	-	-
96 Ко-2	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза м2	65,68	25,47	0,03	1673	2	255	0,02	2
			4,78	-	314	-	81	-	-
97	E0162-11-6 -Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	180,56	140,4	0,14	25350	25	12018	0,49	88
			78,23	0,03	14125	5	85,05	-	-
97П 3	E0162-16-2 -Окраска масляными составами торцов лестничных маршей м2	19,24	94,58	0,05	1820	1	1104	0,41	8
			67,46	0,02	1298	-	85,05	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			105265	7415			799
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			141975	7140			11
	Материалы	Тенге			105265				
	Всего заработная плата	Тенге			14548				
	Накладные расходы	Тенге				14105			
	Нормативная трудоемкость в ЧЕ,	чел. ч			101406				
	Сметная заработная плата в ЧЕ,	Тенге			12479				
	Не предусмотренные в непредвиденные затраты	Тенге				1005			61
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			1059				
	Нормативная трудоемкость	чел. ч			50102				
	Сметная заработная плата	Тенге				15462			871
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			50102				
	Нормативная трудоемкость	чел. ч							
	Сметная заработная плата	Тенге				15462			871

Прочие работы

9/ЦТ 1101-29-11	Окраска масляными составами	147,19	171,46	0,07	2557	10	11939	0,03	87
4	за два раза металлических								
	поверхностей радиаторов и		102,75	0,02	14035	1	85,05		
	ребристых труб								
	02								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЧИМ РАБОТАМ	Тенге			2557	10			87
		Тенге			14035	1			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			2557				
	Материалы	Тенге			9944				
	Всего заработная плата	Тенге				1007			
	Накладные расходы	Тенге			11939				
	Нормативная трудоемкость в ЧЕ,	чел. ч							
	Сметная заработная плата в ЧЕ,	Тенге				1791			6
	Не предусмотренные в непредвиденные затраты	Тенге			2140				
9/ЦТ 1101-29-11	Стоимость общестроительных работ	Тенге			17625				
	Нормативная трудоемкость	чел. ч							
	Сметная заработная плата	Тенге				19828			93
	ИТОГО ПО ПРОЧИМ РАБОТАМ	Тенге			17625				
	Нормативная трудоемкость	чел. ч							
	Сметная заработная плата	Тенге				19828			93

РАЗДЕЛ 9. ОТЕЦИ

9/ЦТ 1101-27-11 1	Кладка стен зданий кирпичных	2,9	1959,49	100,96	5804	834	2701	5,63	16
	наружных простых сплошных								
	кирпича М 75 М 100								
	03	2,9096		0,74	101,29	534	295	95,58	0,19	1

ПЕРЕГОРОДКИ

9/ЦТ 1101-10-11 1	Устройство перегородок	27,23	1250,26	11	19701	401	9816	1,29	51
	гипсовых по 1 м и обшивочных								
	зданий с листами гипсо		30,64	5,29	1946	141	108	0,03	1
	обшивкой гипсокартонной								
	внутренней и одной стороны								
	основания								
	02								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			74703	1255			70
	Тенге			11480	439			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74703	-	-		-
Материалы -	Тенге			31131	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	11920	-		-
Местные материалы -	Тенге			30838	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			12522	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1878	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5234	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92459	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13798	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			92459	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13798	-		-

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

КОЗЫРЕК

106 П6	Е0111-27-3	Устройство покрытий крыльца на цементном растворе из из Керамогранитных плиток с шероховатой поверхностью для одноцветных с красителями полов м2	86,33	1575,19	14,65	135986	1265	19392	1,22	105
				197,43	5,49	17044	474	110,7	0,03	2
106 П30	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из профлиста с полимерным покрытием м2	11,76	185,12	1,55	2177	18	2227	1,12	13
				176,21	0,59	2072	7	107,1	-	-
106 П31	С11011-434	Настил профилированный с полимерным покрытием м2	12,11	977	-	11834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106 П32	Е0134-56-2	Устройство каркасов под парапед из деревянных брусков 50х50 м2	11,76	574,8	5,59	6760	66	4634	2,45	29
				395,89	2,14	4656	25	99	0,01	-
106 П33	Е0110-52-1	Огнезащита бруса м2	11,76	21,41	1,14	252	13	74	0,03	-
				5,38	0,42	63	5	108	-	-
106 П34	Е0115-37-9	Облицовка потолков декорпанелью на металлическом каркасе м2	25,2	1804,6	3,58	45476	90	7752	1,87	47
				324,35	1,17	8174	30	94,5	0,01	-
106 П35	Е0111-40-1	Устройство галтелей м	44,9	125,78	0,2	5647	9	929	0,1	5
				18,61	0,09	835	4	110,7	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО КОЗЫРЬКУ	Тенге	208133	1461			199
	Тенге	32844	544			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	208133	-	-		-
Материалы -	Тенге	148312	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33389	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11834	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	13681	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	35008	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5251	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14588	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	257729	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				
Сметная заработная плата -	Тенге			-	18640	-		220
ИТОГО ПО КОЖЕБКУ								-
Нормативная трудоемкость -	Тенге			257729	-	-		
Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
	Тенге			-	18640	-		220
								-

ОТМОСТКА

109 Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (т-4см) м2	87,19	478,09	-	41685	-	2971	0,17	14
		28,46	-	2482	-	119,7	-	-
110 Е0127-55-2к-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	530	75,6	-	40070	-	2904	0,03	14
		4,58	-	2426	-	119,7	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТМОСТКЕ	Тенге			81755	-			29
	Тенге			4907	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81755	-	-		-
Материалы -	Тенге			2019	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4907	-		-
Местные материалы -	Тенге			74828	-	-		-
накладные расходы -	Тенге			5874	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	881	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5258	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92887	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5789	-		-
ИТОГО ПО ОТМОСТКЕ	Тенге			92887	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5789	-		32
								-

Электромонтажные работы

ОСВЕЩЕНИЕ

127 Е0121-18-6 -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	8	378,66	115,58	3029	925	2327	1,45	12
		233,66	65,61	1869	525	97,2	0,29	2
128 С161702-23 -Светильники с люминесцентной лампой ЛПО/О 2/18 шт	8	1440	-	11520	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
129 С161706-77 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТВ20, ЛХВ20 шт	16	82	-	1312	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
130 С161705-3 -Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип БОС-220 шт	16	14	-	224	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

ОБОРУДОВАНИЕ

142 Е0121-22-8 -Установка штепсельных розеток	7	39,12	-	274	-	231	0,22	2

	П	утопленного типа при скрытой проводке							
				33,9	-	237	-	97,2	-	-
143	С151801-152-	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт 7	116	-	812	-	-	-	-
	П			-	-	-	-	-	-	-
144	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт 0,007	16300	-	114	-	-	-	-
	П			-	-	-	-	-	-	-
		ПРОВОДА	1000шт							
145	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	200	30,63	-	6127	-	5533	0,17	35
146	С151607-15	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АПУПП, число жил и сечение 2х4 мм2	м 0,206	28,46	-	5693	-	97,2	-	-
	П 4			1330	-	274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000м 0,041	22300	-	914	-	-	-	-
	П			-	-	-	-	-	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ	1000шт							
148	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	200	113,54	73,85	22708	14770	12202	0,26	52
	П			39,69	28,1	7938	5620	90	0,15	31
149	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м 200	59,58	0,77	11916	154	8420	0,24	48
	П			46,67	0,11	9334	22	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЭЛЕКТРО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	Тенге	59224	15849			148
	Тенге	25071	6167			33
Стоимость монтажных работ -	Тенге	24600	-	-		-
Материалы -	Тенге	706	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8324	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15170	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8091	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1214	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1961	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	34652	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9538	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34624	-	-		-
Материалы -	Тенге	52	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22914	-		-
Местные материалы -	Тенге	2376	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20623	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3093	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3315	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58561	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		141
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26007	-		-

ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	Тенге	93214	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	196
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35545	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3102346	62580		5128
	Тенге	849170	19133		100
Стоимость монтажных работ -	Тенге	24600	-	-	-
Материалы -	Тенге	706	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8324	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15170	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8091	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1214	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1961	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	34652	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9538	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3077746	-	-	-
Материалы -	Тенге	1540844	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	859979	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	103033	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	530843	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	794122	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	397
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	119118	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	232312	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4104180	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5574
Сметная заработная плата -	Тенге	-	979097	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4138833	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5628
Сметная заработная плата -	Тенге	-	988635	-	-
Итого в текущих ценах к=2,223525304	Тенге	9202800			
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	184056			
Итого	Тенге	9386856			
НДС 12%	Тенге	1126423			
ИТОГО	Тенге	10513279			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверил: Шаповалова А.С