Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: "ГУ Кызылжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за

октябрь месяц 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		448	28.08.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	58 839 434	22 688 649	25 943 361	10 003 832		-			2 722 638
С НДС	65 900 166	25 411 287							

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел образования»

ПОДРЯДЧИК ТОО: «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г
№ 3

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Локальная смета 2-1 Капитальный ремонт школы

РАЗДЕЛ 1. Окна

1	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	174,83	250,04	23,78	43715	4158	37015	1,52	265		
				226,26	8,98	39557	1570	90	0,04	8		
3	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проема более 2 м2 (ОК-1) м2	2,7	371,23	23,59	1002	64	481	0,94	3		
				156,91	7,99	424	22	108	0,04	-		
3П	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,43	460,21	24,15	198	10	103	1,28	1		
				213,7	7,99	92	3	108	0,04	-		
4	С12061-185 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2004 Кц-1,36	-Блоки оконные из ПХВ профилей стеклопакетами теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-ИЗОСТ и поворотно-откидная створка (ОК-1) м2	3,13	13518,4	-	42299	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7П	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	169,82	379,3	23,6	64414	4007	37576	1,18	200		
				196,66	8,22	33397	1396	108	0,04	7		

		поворотно-откидных, трехстворчатых и т.п. при наличии створок глухого остекления площадью проема более 2 м2							
8	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2004 02-04-2004 СН РК 8.02-04-2004 Кц-1,36	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой (ОК-5) м2	169,82	9411,2	-	1598220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0110-21-3	-Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м (ОК-1,3,4) м2	212,97	175,98	4,8	37479	1022	17496	0,46	98
				74,27	1,8	15817	383	108	0,01	2
12П	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2004 02-04-2004 СН РК 8.02-04-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 550 мм м	97,25	4890	-	475552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12Пр 1	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм м	21,5	2860	-	61490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	0,3005	8390	-	2521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0158-25-1	-Смена отливов, шириной до 0,4 м из листовой стали (ОК-1,3,4,5) м	97,25	249,7	0,77	24283	75	5636	0,41	40
				60,01	0,11	5836	11	96,39	-	-
21	Е0107-57-14	-Зачеканка сливов м	97,25	16,78	0,31	1631	30	1817	0,08	8
				14,72	0,11	1431	11	126	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		2352805	9366			615
				Тенге		96554	3396			17
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2352805	-	-		-
	Материалы -			Тенге		61886	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	99950	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2180082	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		4916	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		100124	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		50
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	15019	-		-
	Неучтенные и непредвиденные затраты -			Тенге		147176	-	-		-
	ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -			Тенге		2600104	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		682
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	114969	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		2600104	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		682
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	114969	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ									
22	Е0146-44-3	-Разборка деревянных	87,36	158,38	23,78	13836	2077	11289	0,91	80

	заполнений дверных и воротных проемов								
		м2		134,6	8,98	11759	784	90	0,04	4
23	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 (Глав.вход)	3,57	352,5	25,51	1258	91	585	0,86	3
		м2		142,88	8,91	510	32	108	0,04	-
24	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (Глав.вход)	3,57	12700	-	45339	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (Глав.вход)	1	5500	-	5500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1-4,6-7)	85,68	671,57	39,81	57540	3411	21697	1,32	113
		м2		219,42	15,05	18800	1289	108	0,07	6
29	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние (д-1)	38,22	3540	-	135299	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
31	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние (Д-3,4)	7,56	4010	-	30316	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
32П	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	40,32	4250	-	171360	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение (Д-3,4,6,7)	28	1380	-	38640	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение (Д-1,2,5)	14	1500	-	21000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	51	77,9	-	3973	-	3790	0,39	20
		шт		76,46	-	3899	-	97,2	-	-
40	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	51	583	-	29733	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

	Тенге	553794	5580		216
	Тенге	34968	2106		10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	553794	-	-	-
Материалы -	Тенге	36060	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37074	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	477186	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37361	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5604	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35469	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			626624	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
Сметная заработная плата -	Тенге			-	42678	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			626624	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
Сметная заработная плата -	Тенге			-	42678	-		-
РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ								
41 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Откосов м2	55,51	331,8	2,45	18419	136	6599	0,7	39
		125,24	0,56	6952	31	94,5	0,03	2
42 Е0115-158-2-Окраска наружных откосов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая м2	55,51	306,45	2,54	17011	141	1001	0,1	6
		18,11	0,96	1005	53	94,5	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35430	277			45
	Тенге			7958	85			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35430	-	-		-
Материалы -	Тенге			15864	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	8042	-		-
Местные материалы -	Тенге			11331	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			7600	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1140	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2582	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45612	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9182	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			45612	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9182	-		-
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
43 Е0107-57-9 -Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей м	366,73	191,54	65,24	70243	23925	27767	0,21	78
		35,45	24,64	13002	9035	126	0,12	44
44 Е0115-36-1 -Облицовка откосов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	124,9	917,68	6,06	114618	756	30458	1,48	185
		256,29	1,76	32010	220	94,5	0,01	1
45 Е0134-57-1 -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	124,9	64,6	1,46	8069	183	7877	0,4	50
		63,14	0,56	7886	70	99	-	-
46 С11031-177 -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	6,2 4	2890	-	18054	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-		-	-	-	-	-	-	-

2004

47 E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	124,9	316,78	2,63	39566	328	8943	0,45	56
		74,78	0,99	9341	123	94,5	-	1
48 E0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Дверных откосов в том числе снаружи м2	18,6	331,8	2,45	6172	46	2211	0,7	13
		125,24	0,56	2329	10	94,5	0,03	1
49 E0115-180-5-Улучшенная окраска И СНАРУЖИ поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	18,6	257,97	2,35	4798	44	803	0,27	5
		44,77	0,9	833	17	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	261518	25281		386
	Тенге	65401	9476		47
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	261518	-	-	-
Материалы -	Тенге	147768	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74878	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18054	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5014	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	78059	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11709	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20375	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	359952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	86586	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	359952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	86586	-	-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

52 E0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	244,14	5,64	0,19	1377	46	1331	0,04	9
		5,45	0,02	1331	5	99,63	-	-
53 E0157-3-2 -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	175	20,76	0,19	3633	33	3590	0,14	25
		20,57	0,02	3600	3	99,63	-	-
55П E0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	255,04	125,78	0,2	32078	51	5278	0,1	26
		18,61	0,09	4746	22	110,7	-	-
2-ой этаж								
63 E0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	494,64	17,38	0,93	8597	460	8176	0,11	56
		16,45	0,14	8137	69	99,63	-	1
65 E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума насухо м2	481,46	875,01	6,13	421282	2949	37088	0,44	212
		67,28	2,31	32390	1113	110,7	0,01	5
66 E0157-13-5 -Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	481,46	782,06	1,14	376531	549	33985	0,46	222
		70,67	0,18	34025	87	99,63	-	1

67	E0115-163-2-Проолифка ДСП с двух сторон ко-2	1м2	962,92	65,15	1,88	62732	1810	44470	0,3	285
68П	E0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м2	1,06	48,15 3857,95	0,72 -	46365 4074	693 -	94,5 714	- 3,73	3 4
68П 1	E0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м3	13,2	610,65 341,15	- 23,03	645 4503	- 304	110,7 1571	- 0,48	- 6
68П 2	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	13,2	98,84 310,14	8,64 12,44	1305 4094	114 164	110,7 945	0,04 0,41	1 5
		м2		60,03	4,67	792	62	110,7	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			918901	6367			851
			---- Тенге			133334	2169			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			918901	-	-		-
	Материалы -		Тенге			772645	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	135503	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6554	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			137148	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20572	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63363	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1119411	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		931
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	156076	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1119411	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		931
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	156076	-		-

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1-ый этаж

80П	E0110-88-1 -Зашивка проемов фрамуг ГКЛ	м2	14,98	1458,25	14	21845	210	5402	1,97	29
80П 1	E0115-36-1 -Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и склейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	303,06	328,61 917,68	5,29 6,06	4923 278111	79 1835	108 73904	0,03 1,48	- 449
				256,29	1,76	77671	534	94,5	0,01	2
80П 2	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	333,02	173,59	4,29	57808	1428	27199	0,52	174
				84,79	1,64	28237	545	94,5	0,01	3
81	E0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	993,8	257,97	2,35	256370	2335	42890	0,27	264
				44,77	0,9	44492	894	94,5	-	4
82П	E0115-37-9 -Облицовка потолков	м2	44,4	1049,89	3,58	46615	159	13658	1,87	83

	гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
	м2		324,35	1,17	14401	52	94,5	0,01	-
82П 1	E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	44,4	220,9	4,93	9808	219	5005	0,64	28
			117,43	1,86	5214	83	94,5	0,01	-
	м2								
83	E0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	411,65	264,27	2,91	108786	1199	19955	0,3	123
			50,2	1,1	20664	453	94,5	0,01	2
	м2								
84	E0115-35-1 -Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	134,76	374,77	2,76	50503	372	46922	2,02	273
	м2		367,43	1,04	49513	140	94,5	0,01	1
85	C11011-651 -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	134,76	1070	-	144191	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
				2-ой этаж					
86П 1	E0161-2-3 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	1287,57	543,45	33,79	699730	43507	325895	1,74	2242
	м2		291,98	5,62	375945	7236	85,05	0,03	40
86П 2	E0161-2-4 -Добавлять на каждые следующие 10 мм	1287,57	189,95	16,89	244574	21747	73403	0,43	552
	м2		64,22	2,81	82688	3618	85,05	0,02	21
86П 4	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей декоративных толщиной до 3мм стен	1331,67	260,89	4,29	347415	5710	108762	0,52	697
			84,79	1,64	112912	2181	94,5	0,01	10
	м2								
87	E0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1331,67	257,97	2,35	343530	3129	57472	0,27	354
			44,77	0,9	59618	1199	94,5	-	6
	м2								
88П	E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	631,11	220,9	4,93	139412	3108	71144	0,64	402
			117,43	1,86	74110	1175	94,5	0,01	6
	м2								
89	E0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	631,11	264,27	2,91	166784	1838	30594	0,3	189
			50,2	1,1	31680	694	94,5	0,01	3
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2915482	86796			5859
		Тенге			982066	18884			99

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2915482	-	-		-
Материалы -	Тенге		964074	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1000950	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		144191	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		738395	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		902206	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		451
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	135331	-		-
Невостребуемые и непредвиденные затраты -	Тенге		229061	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4046750	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6410
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1136280	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		4046750	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6410
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1136280	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

94П 1	Е0101-1-2 -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором Цементно-известковым при толщине намета до 10 мм м2	198,5	188,53	7,57	37423	1503	11046	0,42	84
			64,26	1,17	12756	232	85,05	0,01	1
94П 2	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен м2	198,5	173,59	4,29	34457	851	16212	0,52	104
			84,79	1,64	16831	325	94,5	0,01	2
94П 3	Е0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	198,5	257,97	2,35	51207	466	8567	0,27	53
			44,77	0,9	8887	179	94,5	-	1
94П 4	Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	3,45	220,9	4,93	762	17	389	0,64	2
			117,43	1,86	405	6	94,5	0,01	-
94П 4	Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	3,45	264,27	2,91	912	10	167	0,3	1
			50,2	1,1	173	4	94,5	0,01	-
94	Е0113-44-7 -Очистка щетками м2	26,57	69,86	-	1857	-	1504	0,39	10
			69,86	-	1857	-	81	-	-
95	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	26,57	29,61	0,03	787	1	144	0,03	1
			6,68	-	178	-	81	-	-
96	Е0113-26-6 -Окраска металлических Ко-2 огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза м2	53,14	25,47	0,03	1354	1	206	0,02	1
			4,78	-	254	-	81	-	-
97	Е0162-11-6 -Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	67,37	140,4	0,14	9458	9	4484	0,49	33
			78,23	0,03	5270	2	85,05	-	-

	Сметная заработная плата -	Тенге		-	47908	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		113883	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		282
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	47908	-		-

Брусчатка

114 П	Е0101-164-2	Устройство дорожного корыта вручную глубиной 270 мм без креплений с откосами /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м3	20,66	251,77	-	5200	-	5289	1,77	37
				251,77	-	5200	-	101,7	-	-
115 П	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных 160 мм м3	7,65	3137,95	-	24005	-	5171	3,73	29
				610,65	-	4671	-	110,7	-	-
116 П	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных 50 мм м3	7,65	550,8	-	4214	-	4645	3,44	26
				548,55	-	4196	-	110,7	-	-
117 П	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	76,5	213,13	26,58	16304	2033	16051	1,09	83
				179,57	9,96	13737	762	110,7	0,05	4
118 П	С143003-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2	76,5	831	-	63572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119 П	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий м	18	786,78	-	14162	-	2693	0,8	14
				124,98	-	2250	-	119,7	0,01	-
120 П	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,288	32000	-	9216	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО БРУСЧАТКЕ	Тенге	136673	2033			189
		Тенге	30055	762			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	136673	-	-		-
	Материалы -	Тенге	404	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге	-	30817	-		-
	Местные материалы -	Тенге	104181	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге	33849	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5077	-		-
	Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10231	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	180754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		210
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	35895	-		-
	ИТОГО ПО БРУСЧАТКЕ	Тенге	180754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		210
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	35895	-		-

РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ

УБОРКА

111	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	771,68	6,08	-	4692	-	3800	0,05	35
				6,08	-	4692	-	81	-	-
			м2							
112	E01031-A20-- 1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25	33,88	33,88	847	847	534	-	-
			т							
113	E010333-A3-- 1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	25	-	23,71	-	593	90	0,5	13
				40,38	40,38	1009	1009	182	-	-
				-	8,08	-	202	90	0,17	4
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		6548	1856			35
	Тенге		4692	795			17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6548	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5487	-		-
Накладные расходы -	Тенге		4516	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	677	-		-
Непредвиденные затраты -	Тенге		664	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		11727	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		54
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6164	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		11727	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		54
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6164	-		-

Электромонтажные работы

ОСВЕЩЕНИЕ

127 П	E0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	14	378,66	115,58	5301	1618	4072	1,45	20
				233,66	65,61	3271	919	97,2	0,29	4
			шт							
128 П	C151702-23	-Светильники с люминисцентной лампой PRS/S 2/18	14	1440	-	20160	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
129 П	C151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	28	82	-	2296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
130 П	C151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ФСК-220	28	14	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
131 П	E0121-18-18	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	14	804,84	189,59	11268	2654	8032	2,89	40
				476,1	114,11	6665	1598	97,2	0,5	-
			шт							
132 П	C151702-18	-Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	14	3540	-	49560	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
133 П	C151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20,	56	82	-	4592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		ДЖЕ70																						
134 П	С151705-3	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-79/, тип 80С-220	шт	56	14	-	784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135 П	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	136	287,96	99,39	39163	13517	30105	0,95	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					164,57	63,17	22381	8591	97,2	0,28	37													
136 П	С151701-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	7	365	-	2555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137 П	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	7	24	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138 П	С151701-22	-Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	шт	105	894	-	93870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139 П	С151706-20	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	шт	105	70	-	7350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ	шт																					
140 П	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	40	39,82	-	1593	-	1318	0,22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					33,9	-	1356	-	97,2	-	-													
141 П	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	40	156	-	6240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 П	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	39,12	-	782	-	659	0,22	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					33,9	-	678	-	97,2	-	-													
143 П	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	20	116	-	2320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 П	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,085	16300	-	1386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ПРОВОДА																						
145 П	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	760	30,63	-	23280	-	21026	0,17	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 П 4	С151607-15	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АПУПП, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,778	28,46 1330	- -	21631 1041	- -	97,2 -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ																						
148 П	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	760	113,54	73,85	86290	56126	46368	0,26	199	39,69	28,1	30164	21356	90	0,15	117						
149 П	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	760	59,58	0,77	45281	585	31998	0,24	181	46,67	0,11	35469	84	90	-	1						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	Тенге	405672	74500		716
	Тенге	121616	32547		166
Стоимость монтажных работ -					
Материалы -	Тенге	274101	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	7616	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	67090	-	-
Накладные расходы -	Тенге	192714	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	65212	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	9782	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	20359	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	359672	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	417
	Тенге	-	76872	-	-
Стоимость общестроительных работ -					
Материалы -	Тенге	131571	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	198	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-	87073	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9029	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	78366	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	39
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	11755	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12596	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	222533	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98828	-	537
					-
ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	Тенге	582205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	954
Сметная заработная плата -	Тенге	-	175700	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 3	Тенге	7897501	215528		9544
	Тенге	1579249	71195		378
Стоимость монтажных работ -	Тенге	274101	-	-	-
Материалы -	Тенге	7616	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	67090	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	192714	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	65212	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9782	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20359	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	359672	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76872	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7566584	-	-	-
Материалы -	Тенге	2104505	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1583353	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2819513	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	921561	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1474865	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	737
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	221230	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	542487	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9583936	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10274
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1804583	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56816	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56816	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3409	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	60225	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ 3					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	10003832	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	10692
	Тенге	-	1881455	-	-
Итого в текущих ценах к=2,223525304					
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	22243773			
Итого	Тенге	444876			
НДС 12%	Тенге	22688649			
ИТОГО	Тенге	2722638			
	Тенге	25411287			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверил: Шаповалова А.С /