Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: "ГУ Кызылжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за

ноябрь месяц 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		448	28.08.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	61 040 710	2 201 276	26 913 943	970 582					264 153
С НДС	68 365 595	2 465 429							

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел образования»

ПОДРЯДЧИК ТОО: «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013г

№ 4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Локальная смета 2-1 Капитальный ремонт школы

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

1-ый этаж

58	Е0137-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	294,08	116,63	10,56	34299	3105	31567	0,7	205
		1м2		106,07	1,67	31193	491	99,63	0,01	4
60	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	294,08	310,14	12,44	91206	3658	21064	0,41	120
		м2		60,03	4,67	17654	1375	110,7	0,02	7
61	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из Керамогранитных плиток с шероховатой поверхностью для одноцветных с красителями полов	249,68	1575,19	14,65	393294	3658	56086	1,22	304
				197,43	5,49	49295	1370	110,7	0,03	7
		м2								
62	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	44,4	1513,99	14,65	67221	650	9974	1,22	54
				197,43	5,49	8766	244	110,7	0,03	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			586020	11071			684
			Тенге			106907	3480			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586020	-	-		-
	Материалы -		Тенге			351817	-	-		-

Всего заработная плата	Тенге		-	110387	-		-
Местные материалы -	Тенге		116225	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		118691	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	17804	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		42283	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		746994	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		762
Сметная заработная плата -	Тенге		-	128191	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		746994	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		762
Сметная заработная плата -	Тенге		-	128191	-		-

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1-ый этаж

84 Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	114,92	374,77	2,76	43068	317	40015	2,02	233
	м2		367,43	1,04	42224	119	94,5	0,01	1
85 С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	114,92	1070	-	122964	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			166033	317			233
		Тенге			42224	119			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166033	-	-		-
Материалы -		Тенге			526	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	42344	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122964	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			40015	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6002	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12363	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218410	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		253
Сметная заработная плата -		Тенге			-	48346	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			218410	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		253
Сметная заработная плата -		Тенге			-	48346	-		-

РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ
УБОРКА

111 Е1169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	330,72	6,08	-	2011	-	1629	0,05	15
	м2		6,08	-	2011	-	81	-	-
112 Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,13	33,88	33,88	411	411	259	-	-
	т		-	23,71	-	288	90	0,5	6
113 Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	12,13	40,38	40,38	490	490	88	-	-
			-	8,08	-	98	90	0,17	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	2911	901		15
	Тенге	2011	386		8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2911	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2396	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1976	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	296	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	293	-	-	-
Всего,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5180	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2693	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	5180	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2693	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 4	Тенге	754964	12289		932
	Тенге	151143	3985		28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	754964	-	-	-
Материалы -	Тенге	352343	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	155127	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	122964	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	116225	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	160682	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24102	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54939	-	-	-
Всего,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	970582	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1040
Сметная заработная плата -	Тенге	-	179230	-	-
ИТОГО ПО АКТУ 4	Тенге	970582	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1040
Сметная заработная плата -	Тенге	-	179230	-	-
Всего в текущих ценах к=2,223525304	Тенге	2158114			
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	43162			
Всего	Тенге	2201276			
НДС 12%	Тенге	264153			
Итого	Тенге	2465429			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверил: Шаймаева А.С