Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
(наименование, адрес)

Объект : Производственный корпус
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022г. (месяц, год) на С02-01-03, 125-2021-1-КЖ конструкции железобетонные

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА АГЛОМЕРАТА №10					
		Подраздел 1. УСТРОЙСТВО ДНИЩА ЯМЫ И ПЛИТЫ ПАНДУСА					
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**9,0000**		**23513,76**	**211623,86**
1. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	13,608	1261,00	17159,69
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,203056	1,8275	3063,88	5599,26
		Итого оплата труда:				**2528,77**	**22758,95**
1. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2016	1,8144	14028,00	25452,40
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2016	1,8144	3073,00	5575,65
1. 4	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	4,8384	25,00	120,96
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,0131	3990,00	52,28
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,0131	1801,00	23,59
		Итого эксплуатация машин:				**2847,29**	**25625,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	9,18	18392,00	168838,56
		Итого материалов:				**18759,84**	**168838,56**
		Накладные расходы	%	91		2301,18	20710,64
		Сметная прибыль	%	8		2065,20	18586,76
		Сметная стоимость:				**27880,14**	**250921,26**
2	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /функция отбойника/. Установка** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**тонн**	**1,1966**		**7621,19**	**9119,83**
2.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	2,399	1507,00	3615,33
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,305872	0,366	3060,42	1120,17
		Итого оплата труда:				**3957,33**	**4735,50**
2.3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	0,1435	53,00	7,61
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	0,3624	14028,00	5083,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	0,3624	3073,00	1113,66
2.5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,0576	244,00	14,06
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0036	5811,00	21,03
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0036	1801,00	6,48
		Итого эксплуатация машин:				**4284,03**	**5126,44**
2.7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,1221	93,00	11,35
2.8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0005	102257,00	48,95
2.9	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0001	1250000,00	74,79
2.10	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0431	5640,00	242,97
		Итого материалов:				**315,93**	**378,06**
		Накладные расходы	%	91		3601,17	4309,31
		Сметная прибыль	%	8		897,79	1074,33
		Сметная стоимость:				**12120,16**	**14503,47**
3	**СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Рельсы Р-55 Б/у**	**пог.м**	**21,6000**		**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**18,0000**		**32065,14**	**577172,58**
4. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	36,0864	1507,00	54382,20
4. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	5,802	2996,10	17383,50
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**71765,70**
4. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	2,1591	53,00	114,43
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	5,4513	14028,00	76470,33
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	5,4513	3073,00	16751,84
4. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,8669	244,00	211,52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	0,3508	3990,00	1399,63
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	0,3508	1801,00	631,79
		Итого эксплуатация машин:				**4344,22**	**78195,96**
4. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,836	93,00	170,75
4. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0072	102257,00	736,25
4. 9	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,648	5640,00	3654,72
4.10	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	18,27	24072,00	439795,44
4.11	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,36	659,00	237,24
		Итого материалов:				**24699,69**	**444594,42**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	65306,79
		Сметная прибыль	%	8		2855,46	51398,35
		Сметная стоимость:				**38548,76**	**693877,72**
5	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,7830**		**31742,93**	**24854,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	14,8031	1507,00	22308,25
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,1491	3072,98	458,13
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**22766,38**
5. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,1491	14028,00	2091,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,1491	3073,00	458,18
5. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,649	238,00	154,45
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**2245,79**
5. 5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,349	128,00	300,67
		Итого материалов:				**384,00**	**300,67**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	20717,41
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	3645,77
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**49217,89**
6	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000058 от 05.08.2022г. ТОО "Металл-Комплект Казахстан"**	**Арматура А500С ф12мм**	**т**	**0,7830**		**314285,71**	**246085,71**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	19686,86
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**265772,57**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**97465,47**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**111193,80**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**24561,06**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**860197,41**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**246085,71**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**66,9**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**8,14**		
	Накладные расходы		Тенге				**111044,15**
	Сметная прибыль		Тенге				**94392,07**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**1274292,91**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**75,04**		
		Заработная плата	Тенге				**122026,53**
		Подраздел 2. УСТРОЙСТВО СТЕНЫ ЯМЫ И СТЕНЫ ПАНДУСА					
7	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /функция отбойника/. Установка** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**тонн**	**0,3324**		**7621,19**	**2533,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
7. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	0,6664	1507,00	1004,26
7. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,305872	0,1017	3060,43	311,16
		Итого оплата труда:				**3957,33**	**1315,42**
7. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	0,0399	53,00	2,11
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	0,1007	14028,00	1412,15
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	0,1007	3073,00	309,45
7. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,016	244,00	3,91
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,001	5811,00	5,84
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,001	1801,00	1,80
		Итого эксплуатация машин:				**4284,03**	**1424,01**
7. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,0339	93,00	3,15
7. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0001	102257,00	13,60
7. 9	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0	1250000,00	20,77
7.10	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,012	5640,00	67,49
		Итого материалов:				**315,93**	**105,01**
		Накладные расходы	%	91		3601,17	1197,03
		Сметная прибыль	%	8		897,79	298,43
		Сметная стоимость:				**12120,16**	**4028,74**
8	**СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Рельсы Р-55 Б/у**	**пог.м**	**6,0000**		**--**	**--**
9	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**16,0000**		**54193,07**	**867089,13**
9. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,069	161,1008	1566,00	252283,85
9. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,465696	7,4511	2950,64	21985,60
		Итого оплата труда:				**17141,84**	**274269,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	9,5962	53,00	508,60
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	–
9. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,420896	6,7343	14028,00	94469,27
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,420896	6,7343	3073,00	20694,50
9. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93296	14,9274	244,00	3642,28
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	–
9. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0484	5811,00	281,16
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0484	1801,00	87,17
9. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041776	0,6684	3990,00	2666,98
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041776	0,6684	1801,00	1203,79
		Итого эксплуатация машин:				**6348,02**	**101568,32**
9. 8	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,0304	102257,00	3108,61
9. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,352	102257,00	35994,46
9.10	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,016	1250000,00	20000,00
9.11	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	16,48	3285,00	54136,80
9.12	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	16,24	24072,00	390929,28
9.13	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	13,76	659,00	9067,84
		Итого материалов:				**32077,31**	**513236,96**
		Накладные расходы	%	91		15599,08	249585,20
		Сметная прибыль	%	8		5583,37	89333,95
		Сметная стоимость:				**75375,52**	**1206008,28**
10	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,7840**		**31742,93**	**24886,46**
10. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	14,822	1507,00	22336,74
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,1493	3073,01	458,72
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**22795,46**
10. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,1493	14028,00	2094,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,1493	3073,00	458,80
10. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,6498	238,00	154,65

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**2248,66**
10 5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,352	128,00	301,06
		Итого материалов:				**384,00**	**301,06**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	20743,87
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	3650,43
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**49280,75**
11	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000058 от 05.08.2022г. ТОО "Металл-Комплект Казахстан"**	**Арматура А500С ф12мм**	**т**	**0,0660**		**314285,71**	**20742,86**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	1659,43
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**22402,29**
12	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000014830 от 12.05.2022г. ТОО "МеталлоСклад-Т"**	**Арматура А500С ф12мм**	**т**	**0,7180**		**330357,14**	**237196,43**
		Сметная прибыль	%	8		26428,57	18975,71
		Сметная стоимость:				**356785,71**	**256172,14**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**275624,85**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**105240,99**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**22755,48**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**771582,33**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**257939,29**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**176,59**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**7,7**		
	Накладные расходы		Тенге				**271526,10**
	Сметная прибыль		Тенге				**113917,95**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1537892,21**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**184,29**		
		Заработная плата	Тенге				**298380,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2221304,85**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**504025,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**504025,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40322,00**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**544347,00**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1717279,85**
	Материалы -		Тенге				**1127754,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**420406,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				382570,25
		Сметная прибыль -	Тенге				167988,02
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2267838,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				259,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				420406,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2812185,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				259,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				420406,86

РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА АГЛОМЕРАТА №4

Подраздел 1. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПАНДУСА

13	**1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки	**м2 спланированной поверхности**	**70,0000**		**217,73**	**15240,96**
13. 1	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,14448	10,1136	1507,00	15241,20
		Итого оплата труда:				**217,73**	**15240,96**
		Накладные расходы	%	72		156,76	10973,49
		Сметная прибыль	%	8		29,96	2097,16
		Сметная стоимость:				**404,45**	**28311,61**
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (вручную)** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**10,5000**		**247,86**	**2602,56**
14. 1	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,12096	1,2701	1055,00	1339,93
14. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,3087	1801,00	555,97
		Итого оплата труда:				**180,56**	**1895,90**
14. 3	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	0,3087	4038,00	1246,53
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,3087	1801,00	555,97
14. 4	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	1,2348	13,00	16,05
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**1262,62**
		Накладные расходы	%	72		130,01	1365,05
		Сметная прибыль	%	8		30,23	317,41
		Сметная стоимость:				**408,10**	**4285,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**7,0000**		**23513,76**	**164596,33**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
15. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	10,584	1261,00	13346,42
15. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,203056	1,4214	3063,88	4354,98
		Итого оплата труда:				**2528,77**	**17701,40**
15. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2016	1,4112	14028,00	19796,31
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2016	1,4112	3073,00	4336,62
15. 4	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	3,7632	25,00	94,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,0102	3990,00	40,67
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,0102	1801,00	18,37
		Итого эксплуатация машин:				**2847,29**	**19931,03**
15. 6	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,14	18392,00	131318,88
		Итого материалов:				**18759,84**	**131318,88**
		Накладные расходы	%	91		2301,18	16108,28
		Сметная прибыль	%	8		2065,20	14456,37
		Сметная стоимость:				**27880,14**	**195160,98**
16	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20**	**м3**	**14,0000**		**32065,14**	**448912,01**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
16. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	28,0672	1507,00	42297,27
16. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	4,5127	2996,10	13520,50
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**55817,77**
16. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	1,6793	53,00	89,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	4,2399	14028,00	59476,92
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	4,2399	3073,00	13029,21
16. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,6742	244,00	164,51
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	0,2728	3990,00	1088,60
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	0,2728	1801,00	491,31
		Итого эксплуатация машин:				**4344,22**	**60819,08**
16. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,428	93,00	132,80

1	2	3	4	5	6	7	8
16.8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0056	102257,00	572,64
16.9	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,504	5640,00	2842,56
16.10	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	14,21	24072,00	342063,12
16.11	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,28	659,00	184,52
		Итого материалов:				**24699,69**	**345795,66**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	50794,17
		Сметная прибыль	%	8		2855,46	39976,49
		Сметная стоимость:				**38548,76**	**539682,68**
17	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**1,4840**		**31742,93**	**47106,51**
17.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	28,0559	1507,00	42280,26
17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,2826	3073,01	868,29
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**43148,55**
17.3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,2826	14028,00	3963,66
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,2826	3073,00	868,43
17.4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	1,2299	238,00	292,73
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**4256,40**
17.5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,452	128,00	569,86
		Итого материалов:				**384,00**	**569,85**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	39265,18
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	6909,73
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**93281,42**
18	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000014830 от 12.05.2022г. ТОО "МеталлоСклад-Т"**	**Арматура А500С ф12мм**	**т**	**1,4840**		**330357,14**	**490250,00**
		Сметная прибыль	%	8		26428,57	39220,00
		Сметная стоимость:				**356785,71**	**529470,00**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**114504,84**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**86269,13**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**19299,74**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**967934,40**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**490250**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**78,09**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**6,53**		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				118506,17
	Сметная прибыль		Тенге				102977,16
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				1390191,70
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		84,62		
		Заработная плата	Тенге				133804,59

Подраздел 2. УСТРОЙСТВО СТЕНЫ ЯМЫ

19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,0000		54193,07	216772,28
19. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,069	40,2752	1566,00	63070,96
19. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,465696	1,8628	2950,64	5496,40
		Итого оплата труда:				**17141,84**	**68567,36**
19. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	2,399	53,00	127,15
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,420896	1,6836	14028,00	23617,32
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,420896	1,6836	3073,00	5173,70
19. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93296	3,7318	244,00	910,57
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0121	5811,00	70,29
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0121	1801,00	21,79
19. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041776	0,1671	3990,00	666,74
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041776	0,1671	1801,00	300,95
		Итого эксплуатация машин:				**6348,02**	**25392,08**
19. 8	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,0076	102257,00	777,15
19. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,088	102257,00	8998,62
19.10	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,004	1250000,00	5000,00
19.11	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,12	3285,00	13534,20
19.12	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	4,06	24072,00	97732,32
19.13	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	3,44	659,00	2266,96
		Итого материалов:				**32077,31**	**128309,24**
		Накладные расходы	%	91		15599,08	62396,30
		Сметная прибыль	%	8		5583,37	22333,49
		Сметная стоимость:				**75375,52**	**301502,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1570		31742,93	4983,64
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
20. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	2,9682	1507,00	4473,05
20. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,0299	3072,98	91,86
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**4564,91**
20. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0299	14028,00	419,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,0299	3073,00	91,88
20. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,1301	238,00	30,97
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**450,31**
20. 5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,471	128,00	60,29
		Итого материалов:				**384,00**	**60,28**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	4154,07
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	731,02
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**9868,72**
21	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000014830 от 12.05.2022г. ТОО "МеталлоСклад-Т"**	**Арматура А500С ф12мм**	**т**	**0,1570**		**330357,14**	**51866,07**
		Сметная прибыль	%	8		26428,57	4149,29
		Сметная стоимость:				**356785,71**	**56015,36**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**67544,01**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**25842,39**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**5588,26**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**180235,60**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**51866,07**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**43,24**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**1,89**		
	Накладные расходы		Тенге				**66550,37**
	Сметная прибыль		Тенге				**27213,80**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**367386,16**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**45,13**		
		Заработная плата	Тенге				**73132,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1442330,36**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**542116,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				542116,07
		Сметная прибыль -	Тенге				43369,29
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				585485,36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				900214,29
		Материалы -	Тенге				606053,93
		Всего заработная плата -	Тенге				206936,85
		Накладные расходы -	Тенге				185056,54
		Сметная прибыль -	Тенге				86821,67
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1172092,50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129,75
		Сметная заработная плата -	Тенге				206936,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1757577,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129,75
		Сметная заработная плата -	Тенге				206936,85

РАЗДЕЛ 3. ПОДПОРНАЯ СТЕНА

Подраздел 1. ФУНДАМЕНТЫ

22	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**86,0400**		**52376,33**	**4506459,50**
22. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,069	866,3196	1566,00	1356656,42
22. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,465696	40,0685	2950,64	118227,56
		Итого оплата труда:				**17141,84**	**1474884,00**
22. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	51,6034	53,00	2734,98
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,420896	36,2139	14028,00	508008,47
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,420896	36,2139	3073,00	111285,31
22. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93296	80,2719	244,00	19586,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,2602	5811,00	1511,93
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,2602	1801,00	468,62
22. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041776	3,5944	3990,00	14341,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041776	3,5944	1801,00	6473,51
		Итого эксплуатация машин:				**6348,02**	**546183,64**
22. 8	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,1635	102257,00	16716,57

1	2	3	4	5	6	7	8
22.9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	1,8929	102257,00	193560,23
22.10	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	88,6212	3285,00	291120,64
22.11	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	87,3306	24072,00	2102222,20
		Итого материалов:				**30260,57**	**2603619,44**
		Накладные расходы	%	91		15599,08	1342144,42
		Сметная прибыль	%	8		5438,03	467888,31
		Сметная стоимость:				**73413,44**	**6316492,24**
23	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**6,0810**		**31742,93**	**193028,75**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
23.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	114,965	1507,00	173252,19
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	1,1578	3073,00	3557,99
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**176810,18**
23.3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	1,1578	14028,00	16241,93
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	1,1578	3073,00	3557,92
23.4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	5,0399	238,00	1199,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**17441,46**
23.5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,243	128,00	2335,10
		Итого материалов:				**384,00**	**2335,10**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	160897,26
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	28314,08
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**382240,09**
24	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000058 от 05.08.2022г. ТОО "Металл-Комплект Казахстан"**	**Арматура А500С ф12мм**	**т**	**3,8410**		**314285,71**	**1207171,41**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	96573,71
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**1303745,12**
25	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000014830 от 12.05.2022г. ТОО "МеталлоСклад-Т"**	**Арматура А500С ф12мм**	**т**	**0,8410**		**330357,14**	**277830,35**
		Сметная прибыль	%	8		26428,57	22226,43
		Сметная стоимость:				**356785,71**	**300056,78**
26	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000039 от 08.07.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**1,3990**		**314285,71**	**439685,71**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	35174,86
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**474860,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
							15
							2290
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1529908,61
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				563625,10
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		121785,55		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				4530642,01
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		1924687,47		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		439685,71		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		981,28		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		41,23		
	Накладные расходы		Тенге				1503041,68
	Сметная прибыль		Тенге				650177,39
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				8777394,79
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1022,51		
		Заработная плата	Тенге				1651694,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6624175,72
	Стоимость монтажных работ -	В том числе:					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1924687,47
		Сметная прибыль -	Тенге				1924687,47
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				153975,00
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2078662,47
	Материалы -		Тенге				4699488,25
	Всего заработная плата -		Тенге				2605954,54
		Накладные расходы -	Тенге				1651694,16
		Сметная прибыль -	Тенге				1503041,68
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				496202,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6698732,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				1022,51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1651694,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8777394,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				1022,51
ИТОГО ПО АКТУ:							1651694,16
	Итого прямые затраты:		Тенге				10287810,93
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2085047,78
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				892171,41
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				193990,09
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7310591,75
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				2070668,47

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО		Тенге				12358479,40
	Сметная прибыль		Тенге				988678,37
	ВСЕГО по Акту без НДС:		Тенге				13 347 157,77
	НДС 12%		Тенге				1 601 658,93
	ВСЕГО по Акту с НДС:		Тенге				14 948 816,70

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 131040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор по производству **Сагынганов Р.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору
Макенов А.А.
(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 650726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru