Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2022г. (месяц, год) на С07-01, 125-2021-О-ГП благоустройство**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ФАБРИКИ S=1 678,2 м2					
		Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**2396,0000**		**315,87**	**756824,52**
1. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	67,088	2572,14	172559,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**72,02**	**172559,92**
1. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,028	67,088	11281,00	756819,73
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,028	67,088	2572,00	172550,34
		Итого эксплуатация машин:				**315,87**	**756824,52**
		Накладные расходы	%	72		51,85	124243,14
		Сметная прибыль	%	8		29,42	70485,41
		Сметная стоимость:				**397,14**	**951553,08**
2	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1033,0000**		**153,00**	**158049,00**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	12643,92
		Сметная стоимость:				**165,24**	**170692,92**
3	**СТ ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2920,4000**		--	--
4	**1101-0106-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка грунта погрузчиком** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход**	**1678,2000**		--	--
5	**314-503-0601 РСНБ РК 2022**	**Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т**	**маш.-ч**	**20,0000**		**5811,00**	**116220,00**
		Сметная прибыль	%	8		464,88	9297,60
		Сметная стоимость:				**6275,88**	**125517,60**
6	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Грунт. Укатка экскаватором. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**503,4600**		**192,55**	**96941,22**
6. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017069	8,5936	2571,91	22101,89
		Итого оплата труда:				**43,90**	**22101,89**
6. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,017069	8,5935	11281,00	96942,80
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017069	8,5935	2572,00	22102,48
		Итого эксплуатация машин:				**192,55**	**96941,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		31,61	15913,36
		Сметная прибыль	%	8		17,93	9028,37
		Сметная стоимость:				**242,09**	**121882,95**
7	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 прим.**	**Грунт. Укатка экскаватором. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**503,4600**		**63,17**	**31803,57**
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
7. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	2,8194	2571,43	7249,82
		Итого оплата труда:				**14,40**	**7249,82**
7. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0056	2,8194	11281,00	31805,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,8194	2572,00	7251,50
		Итого эксплуатация машин:				**63,17**	**31803,56**
		Накладные расходы	%	72		10,37	5219,87
		Сметная прибыль	%	8		5,88	2961,88
		Сметная стоимость:				**79,42**	**39985,32**
				УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК			
8	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**167,8200**		**20685,72**	**3471477,87**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
8. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	253,7438	1261,00	319970,98
8. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001456	0,2443	1799,46	439,69
		Итого оплата труда:				**1909,25**	**320410,67**
8. 3	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	90,22	25,00	2255,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,2443	3990,00	974,94
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,2443	1801,00	439,98
		Итого эксплуатация машин:				**19,25**	**3230,54**
8. 5	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	171,1764	18392,00	3148276,35
		Итого материалов:				**18759,84**	**3148276,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		1737,42	291573,71
		Сметная прибыль	%	8		1793,85	301044,13
		Сметная стоимость:				**24216,99**	**4064095,71**
9	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20**	**м3**	**419,5500**		**32065,14**	**13452931,00**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
9. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	841,1138	1507,00	1267558,56
9. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	135,2361	2996,10	405180,41
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**1672739,00**
9. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	50,3259	53,00	2667,27
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	127,0599	14028,00	1782396,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	127,0599	3073,00	390455,07
9. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	20,2055	244,00	4930,15
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	8,1762	3990,00	32623,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	8,1762	1801,00	14725,34
		Итого эксплуатация машин:				**4344,22**	**1822617,50**
9. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	42,7941	93,00	3979,85
9. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,1678	102257,00	17160,77
9. 9	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	15,1038	5640,00	85185,43
9.10	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	425,8432	24072,00	10250898,71
9.11	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	8,391	659,00	5529,67
		Итого материалов:				**24699,69**	**10362754,94**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	1522192,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2855,46	1198009,88
		Сметная стоимость:				**38548,76**	**16173133,34**
10	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**16,4296**		**31744,58**	**521550,04**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
10. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	310,611	1507,00	468090,82
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	3,1282	3073,01	9612,95
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**477703,77**
10. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	3,1282	14028,00	43882,27
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	3,1282	3073,00	9612,96
10. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,736	37,00	27,23
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	13,6168	238,00	3240,81
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**47150,26**
10. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	49,2887	128,00	6308,96
		Итого материалов:				**384,00**	**6308,96**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	434710,43
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	76500,84
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**1032761,31**
11	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000039 от 08.07.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**16,4296**		**314285,71**	**5163581,59**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	413086,53
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**5576668,12**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2055620,36**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2874787,60**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**653164,68**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**18680921,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		5163581,59		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		5163581,59		
		Перевозка грузов	Тенге				158049,00
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		1405,47		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		237,11		
	Накладные расходы		Тенге				2393852,97
	Сметная прибыль		Тенге				2093058,56
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				28256290,34
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1642,58		
		Заработная плата	Тенге				2708785,04
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				23769378,81
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5163581,59
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5163581,59
		Сметная прибыль -	Тенге				413086,53
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				5576668,12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18605797,22
	Материалы -		Тенге				13517340,25
	Всего заработная плата -		Тенге				2708785,00
	Транспортные расходы -		Тенге				158049,00
		Накладные расходы -	Тенге				2393853,00
		Сметная прибыль -	Тенге				1679972,00
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22679622,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1642,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				2708785,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28256290,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1642,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				2708785,00
	ИТОГО ПО АКТУ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге				23769378,81
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2055620,36
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2874787,60
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				653164,68
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18680921,84
		- перевозка грузов	Тенге				158049,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				2393852,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					
		Сметная прибыль	Тенге				26163231,78
		ВСЕГО по Акту без НДС:	Тенге				2093058,56
		НДС 12%	Тенге				28 256 290,34
		ВСЕГО по Акту с НДС:	Тенге				3 390 754,84
			Тенге				31 647 045,18

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор по производству **Сагынганов Р.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору

Макенов А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 650726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru