Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2022г.** (месяц, год) на С02-01-01, 125-2021-1-АР **архитектурные решения**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, 2 ШТ. НА ДЫМОСОСАХ					
1	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	**м2**	**4,0000**		**4360,25**	**17440,99**
1. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,399	9,5957	1566,00	15026,88

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015456	0,0618	2309,14	142,76
		Итого оплата труда:				**3792,42**	**15169,67**
1. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,11704	0,4682	16,00	7,49
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,008176	0,0327	37,00	1,21
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 5	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010192	0,0408	6333,00	258,18
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010192	0,0408	2572,00	104,94
1. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005264	0,0211	3990,00	84,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005264	0,0211	1801,00	38,00
1. 7	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,119168	0,4767	18,00	8,58
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**89,87**	**359,48**
1. 8	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	0,0017	102257,00	175,88
1. 9	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,96	1957,00	1878,72
		Итого материалов:				**513,65**	**2054,60**
		Накладные расходы	%	69		2616,77	10467,07
		Сметная прибыль	%	8		558,16	2232,64
		Сметная стоимость:				**7535,17**	**30140,70**
2	**СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Дверь металлическая разм. 2000х1000 мм**	**комплект**	**2,0000**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17440,99**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**17440,99**
Материалы -			Тенге				**2054,60**
Всего заработная плата -			Тенге				**15169,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**10467,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2232,64**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**30140,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15169,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30140,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15169,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ НА ТУАЛЕТ					
3	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей	**м2**	**8,7000**		**2319,93**	**20183,41**
3. 1	002-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,319872	2,7829	1714,00	4769,87
		Итого оплата труда:				**548,26**	**4769,88**
3. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,009632	0,0838	16,00	1,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
3. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003584	0,0312	20,00	0,62
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	**2,00**
3. 4	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,88	7,656	2013,00	15411,53
		Итого материалов:				**1771,44**	**15411,53**
		Накладные расходы	%	69		378,30	3291,22
		Сметная прибыль	%	8		215,86	1877,97
		Сметная стоимость:				**2914,09**	**25352,60**
4	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая СПС 1000х100 мм Т-Т L=6 260 мм.(RAL 7004гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**8,7000**		**13392,86**	**116517,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**136701,29**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20183,41**
Материалы -			Тенге				**15411,53**
Всего заработная плата -			Тенге				**4769,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**3291,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1877,97**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**25352,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4769,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**116517,88**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**116517,88**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**116517,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**141870,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4769,88**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**154142,28**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**19796,79**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**361,48**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**142,76**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**133984,01**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**13758,29**
	ИТОГО:		Тенге				**167900,57**
	Сметная прибыль		Тенге				**4110,61**
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**172 011,18**
	НДС 12%		Тенге				20 641,34
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**192 652,52**

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ

Специалист по техническому надзору

Макенов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 850726300
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru