Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - КГУ "Гимназия "БЭСТ" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"
Наименование строительства :Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия "БЭСТ" по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Жумабаева, 97 (ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		20	01.03.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	12 600 464,00	2 204 035,43	2 481 356	2481356					
НДС 12%	1 512 055,68	264 484,25							264 484,25
Итого	14 112 519,68	2 468 519,68							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

объекта Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия "БЭСТ" по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Жумабаева, 97 (ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков)

№20 от 01.03.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

№5

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы					
2	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**40,0000**		**-23176,52**	**-927061**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,177	47,076	-754,41	-35515
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	3,39	-785,13	-2662
		Итого оплата труда:				**-954,41**	**-38177**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,605	-1364,14	-2189
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	6,605	-8,46	-56
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,785	-1740,08	-3106
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	10,175	-14,38	-146
		Итого эксплуатация машин:				**-137,44**	**-5498**
1. 7	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1	40	-21105,33	-844213
1. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	28,4	-774,64	-22000
1. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	164,8	-24,49	-4036
1.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	23,6	-108,14	-2552
1.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	63,6	-80,69	-5132
1.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	320	-9,87	-3158
1.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	101,2	-48,98	-4957
		Итого материалов:				**-22151,20**	**-886048**
		НР первого уровня	%	59,8		-570,74	-22830

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		-854,90	-34196
		Накладные расходы	%	--		-1425,64	-57026
		Сметная прибыль	%	8		-1968,17	-78727
		Сметная стоимость:				**-26570,33**	**-1062813**
2.7	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,9449**		**-21105,33**	**-209890**
		НР второго уровня	%	3,6		-759,79	-7556
		Накладные расходы	%	--		-759,79	-7556
		Сметная прибыль	%	8		-1749,21	-17396
		Сметная стоимость:				**-23614,33**	**-234842**
4	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**37,4000**		**325,08**	**12158**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,4141	15,487	735,19	11386
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,04488	766,81	34
		Итого оплата труда:				**305,36**	**11421**
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,02992	1364,14	41
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01496	1740,08	26
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**67**
3. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	2,244	183,18	411
3. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	1,496	196,55	294
3. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,083776	--	--
		Итого материалов:				**18,85**	**705**
		НР первого уровня	%	59,1		180,47	6750
		НР второго уровня	%	3,6		18,20	681
		Накладные расходы	%	--		198,67	7430
		Сметная прибыль	%	8		41,90	1567
		Сметная стоимость:				**565,65**	**21155**
5	**21-130816-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**39,2700**		**624,24**	**24514**
		НР второго уровня	%	3,6		22,47	883
		Накладные расходы	%	--		22,47	883

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		51,74	2032
		Сметная стоимость:				**698,45**	**27428**
6	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами**	**м откоса**	**2,3333**		**-458,17**	**-1069**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,364665	0,850873	-782,92	-666
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,003675	-971,69	-4
		Итого оплата труда:				**-287,03**	**-670**
5. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,004083	-8,39	0
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000787	0,001837	-2826,10	-5
5. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	0,021291	-8,46	0
5. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000787	0,001837	-1740,08	-3
		Итого эксплуатация машин:				**-3,69**	**-9**
5. 7	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1,03	2,403	-127,22	-306
5. 8	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	0,21933	-346,09	-76
5. 9	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,017033	-740,71	-13
		Итого материалов:				**-168,98**	**-394**
		НР первого уровня	%	59,8		-171,65	-401
		НР второго уровня	%	3,6		-22,67	-53
		Накладные расходы	%	--		-194,32	-453
		Сметная прибыль	%	8		-52,20	-122
		Сметная стоимость:				**-704,69**	**-1644**
7	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0004**		**2682201,18**	**995**
		НР второго уровня	%	3,6		96559,24	36
		Накладные расходы	%	--		96559,24	36
		Сметная прибыль	%	8		222300,83	82
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**1113**
8	**11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**0,3600**		**315,41**	**114**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,39675	0,14283	782,92	112
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,00099	830,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**312,91**	**113**
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,00099	1740,08	2
		Итого эксплуатация машин:				**4,79**	**2**
		НР первого уровня	%	62,1		194,31	70
		НР второго уровня	%	3,6		18,35	7
		Накладные расходы	%	--		212,66	77
		Сметная прибыль	%	8		42,25	15
		Сметная стоимость:				**570,32**	**205**
9	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**0,0185**		**12786,77**	**237**
		НР второго уровня	%	3,6		460,32	9
		Накладные расходы	%	--		460,32	9
		Сметная прибыль	%	8		1059,77	20
		Сметная стоимость:				**14306,86**	**265**
10	**21-070503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**0,6700**		**292,30**	**196**
		НР второго уровня	%	3,6		10,52	7
		Накладные расходы	%	--		10,52	7
		Сметная прибыль	%	8		24,23	16
		Сметная стоимость:				**327,05**	**219**
11	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,9400**		**2613,26**	**25976**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	2,059	20,461	801,52	16400
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,255955	735,19	188
		Итого оплата труда:				**1668,86**	**16588**
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	0,255955	1364,14	349
		Итого эксплуатация машин:				**35,13**	**349**
10. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,00994	21421,44	213
10. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,42742	21087,90	9013

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**928,20**	**9226**
		НР первого уровня	%	54,8		914,54	9090
		НР второго уровня	%	3,6		127,00	1262
		Накладные расходы	%	--		1041,54	10353
		Сметная прибыль	%	8		292,38	2906
		Сметная стоимость:				**3947,18**	**39235**
12	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,9400**		**1632,97**	**16232**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,52348	5,203	820,74	4271
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	0,413753	737,75	305
		Итого оплата труда:				**460,35**	**4576**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,011182	3260,95	36
11. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	0,36778	796,23	293
11. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,03479	1364,14	47
		Итого эксплуатация машин:				**37,90**	**377**
11. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,111328	25,00	3
11. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	170,769	67,82	11582
		Итого материалов:				**1165,43**	**11584**
		НР первого уровня	%	54,8		252,27	2508
		НР второго уровня	%	3,6		67,87	675
		Накладные расходы	%	--		320,14	3182
		Сметная прибыль	%	8		156,25	1553
		Сметная стоимость:				**2109,36**	**20967**
13	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,9400**		**295,90**	**2941**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,26565	2,641	773,01	2041
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,013667	821,42	11
		Итого оплата труда:				**206,48**	**2052**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,001242	1364,14	2
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,012425	1740,08	22
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**23**
12. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,030814	84,66	3
12. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,083496	162,18	14

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,006262	133102,10	834
12. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,497	54,44	27
		Итого материалов:				**88,20**	**877**
		НР первого уровня	%	54,8		113,15	1125
		НР второго уровня	%	3,6		14,73	146
		Накладные расходы	%	--		127,88	1271
		Сметная прибыль	%	8		33,90	337
		Сметная стоимость:				**457,68**	**4549**
		РАЗДЕЛ 2.Дверные проемы					
14	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**4,2500**		**-741,25**	**-3150**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=697,38)	чел-ч	0,9115	3,874	-697,38	-2702
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,32895	-735,19	-242
		Итого оплата труда:				**-692,57**	**-2943**
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,32895	-1364,14	-449
		Итого эксплуатация машин:				**-105,58**	**-449**
		НР первого уровня	%	50,8		-351,82	-1495
		НР второго уровня	%	3,6		-39,35	-167
		Накладные расходы	%	--		-391,17	-1662
		Сметная прибыль	%	8		-90,59	-385
		Сметная стоимость:				**-1223,01**	**-5198**
25	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен, с установкой оконного блока**	**м2 проемов**	**1,4000**		**1675,57**	**2346**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	1,714	2,399	855,45	2052
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,0644	943,97	61
		Итого оплата труда:				**1509,24**	**2113**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,0259	2826,10	73
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,0385	1740,08	67
		Итого эксплуатация машин:				**100,14**	**140**
14. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0007	205870,68	144
14. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,0476	196,55	9
		Итого материалов:				**109,62**	**153**
		НР первого уровня	%	59,8		902,52	1264
		НР второго уровня	%	3,6		92,81	130
		Накладные расходы	%	--		995,33	1393
		Сметная прибыль	%	8		213,67	299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2884,57**	**4038**
26	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**1,4000**		**30660,64**	**42925**
		НР второго уровня	%	3,6		1103,78	1545
		Накладные расходы	%	--		1103,78	1545
		Сметная прибыль	%	8		2541,15	3558
		Сметная стоимость:				**34305,58**	**48028**
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
				Демонтажные работы			
28	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**0,3000**		**-78,38**	**-24**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,1139	0,03417	-672,58	-23
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,00039	-735,13	0
		Итого оплата труда:				**-77,56**	**-23**
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,00039	-1364,14	-1
		Итого эксплуатация машин:				**-1,77**	**-1**
16. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,00141	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		-45,84	-14
		НР второго уровня	%	3,6		-4,47	-1
		Накладные расходы	%	--		-50,31	-15
		Сметная прибыль	%	8		-10,30	-3
		Сметная стоимость:				**-138,99**	**-42**
29	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**4,1900**		**-237,72**	**-996**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,336	1,408	-672,58	-947
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,036034	-735,19	-26
		Итого оплата труда:				**-232,31**	**-973**
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,036034	-1364,14	-49
		Итого эксплуатация машин:				**-11,73**	**-49**
17. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	0,03352	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		-137,29	-575

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		-13,50	-57
		Накладные расходы	%	--		-150,80	-632
		Сметная прибыль	%	8		-31,08	-130
		Сметная стоимость:				**-419,60**	**-1758**
30	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**4,1900**		**-51,59**	**-216**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,0767	0,321373	-672,58	-216
		Итого оплата труда:				**-51,59**	**-216**
18. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	0,02933	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		-30,49	-128
		НР второго уровня	%	3,6		-2,95	-12
		Накладные расходы	%	--		-33,44	-140
		Сметная прибыль	%	8		-6,80	-29
		Сметная стоимость:				**-91,83**	**-385**
31	**12-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**4,1900**		**-95,91**	**-402**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,1426	0,597494	-672,58	-402
		Итого оплата труда:				**-95,91**	**-402**
19. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0362	0,151678	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		-56,68	-238
		НР второго уровня	%	3,6		-5,49	-23
		Накладные расходы	%	--		-62,18	-261
		Сметная прибыль	%	8		-12,65	-53
		Сметная стоимость:				**-170,73**	**-715**
32	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**2,0000**		**-533,32**	**-1067**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,6987	1,397	-735,19	-1027
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0288	-735,19	-21
		Итого оплата труда:				**-524,26**	**-1049**
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,0288	-1364,14	-39
		Итого эксплуатация машин:				**-19,64**	**-39**
20. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,104	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		-309,84	-620

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		-30,35	-61
		Накладные расходы	%	--		-340,19	-680
		Сметная прибыль	%	8		-69,88	-140
		Сметная стоимость:				**-943,40**	**-1887**
33	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**2,0000**		**-1172,51**	**-2345**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,112	2,224	-735,19	-1635
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,42	-821,91	-345
		Итого оплата труда:				**-990,13**	**-1980**
21. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	0,384	-1687,24	-648
21. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	0,768	-16,86	-13
21. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,036	-1364,14	-49
		Итого эксплуатация машин:				**-354,98**	**-710**
21. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,132	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		-585,17	-1170
		НР второго уровня	%	3,6		-63,28	-127
		Накладные расходы	%	--		-648,44	-1297
		Сметная прибыль	%	8		-145,68	-291
		Сметная стоимость:				**-1966,63**	**-3933**
				Монтажные работы			
35	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,7000**		**2531,38**	**4303**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,219	2,072	754,41	1563
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	0,062475	755,84	47
		Итого оплата труда:				**947,40**	**1611**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,00765	3260,95	25
22. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,048875	1364,14	67
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,00595	1740,08	10
		Итого эксплуатация машин:				**59,98**	**102**
22. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0221	18352,04	406
22. 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1,734	1262,94	2190
22. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,05202	785,24	41
22. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,06545	25,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1551,77**	**2638**
		НР первого уровня	%	60,9		576,97	981
		НР второго уровня	%	3,6		111,90	190
		Накладные расходы	%	--		688,87	1171
		Сметная прибыль	%	8		257,62	438
		Сметная стоимость:				**3477,86**	**5912**
36	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**303,6000**		**1134,54**	**344445**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,51405	156,066	735,19	114738
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00775	2,353	830,04	1953
		Итого оплата труда:				**384,36**	**116691**
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,5313	3260,95	1733
23. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005625	1,708	13,65	23
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	1,822	1740,08	3170
		Итого эксплуатация машин:				**16,22**	**4926**
23. 6	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,85008	13798,47	11730
23. 7	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	1,548	44125,48	68322
23. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,72864	26414,49	19247
23. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	69,828	215,22	15028
23.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	4,858	196,55	955
23.11	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,010322	187968,66	1940
23.12	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	3,582	30022,42	107555
23.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,21252	25,00	5
		Итого материалов:				**740,39**	**224782**
		НР первого уровня	%	60,9		234,07	71065
		НР второго уровня	%	3,6		49,27	14958
		Накладные расходы	%	--		283,34	86023
		Сметная прибыль	%	8		113,43	34437
		Сметная стоимость:				**1531,31**	**464906**
36.12	**22-060204-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм**	**м3**	**3,6200**		**-30022,42**	**-108681**
		НР второго уровня	%	3,6		-1080,81	-3913
		Накладные расходы	%	--		-1080,81	-3913

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-2488,26	-9007
		Сметная стоимость:				**-33591,49**	**-121601**
37	**11-110101-3303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 50мм, черновой пол. Устройство**	**м2 покрытия**	**303,6000**		**1831,45**	**556029**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,7153	217,165	735,19	159658
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030625	9,298	791,33	7358
		Итого оплата труда:				**550,12**	**167015**
25. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	10,247	39,82	408
25. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01175	3,567	13,65	49
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0125	3,795	1364,14	5177
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018125	5,503	1740,08	9575
		Итого эксплуатация машин:				**50,10**	**15209**
25. 7	21-070204-0105	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	15,18	24185,96	367140
25. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,235	71,346	196,55	14023
		Итого материалов:				**1255,48**	**381163**
		НР первого уровня	%	60,9		335,02	101712
		НР второго уровня	%	3,6		77,99	23679
		Накладные расходы	%	--		413,01	125391
		Сметная прибыль	%	8		179,56	54514
		Сметная стоимость:				**2424,02**	**735934**
37.7	**21-070204-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**15,3400**		**-24185,96**	**-371013**
		НР второго уровня	%	3,6		-870,69	-13356
		Накладные расходы	%	--		-870,69	-13356
		Сметная прибыль	%	8		-2004,53	-30750
		Сметная стоимость:				**-27061,19**	**-415119**
38	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**303,6000**		**3280,55**	**995974**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,69115	209,833	735,19	154267
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	7,059	791,28	5585
		Итого оплата труда:				**526,52**	**159853**
27. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	10,247	39,82	408
27. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	3,416	13,65	47

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	2,884	1364,14	3934
27. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	4,175	1740,08	7264
		Итого эксплуатация машин:				**38,38**	**11653**
27. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	79,543	196,55	15634
27. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	11,264	72305,65	814419
		Итого материалов:				**2734,04**	**830053**
		НР первого уровня	%	60,9		320,65	97350
		НР второго уровня	%	3,6		129,64	39360
		Накладные расходы	%	--		450,30	136710
		Сметная прибыль	%	8		298,47	90615
		Сметная стоимость:				**4029,31**	**1223298**
38.8	**22-060204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88**	**м3**	**11,3820**		**-72305,65**	**-822983**
		НР второго уровня	%	3,6		-2603,00	-29627
		Накладные расходы	%	--		-2603,00	-29627
		Сметная прибыль	%	8		-5992,69	-68209
		Сметная стоимость:				**-80901,35**	**-920819**
39	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**303,6000**		**217,25**	**65958**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,03335	10,125	754,41	7638
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,299805	912,52	274
		Итого оплата труда:				**26,06**	**7912**
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,087285	2826,10	247
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,21252	1740,08	370
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**616**
29. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,012144	67003,80	814
29. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,018216	70965,10	1293
29. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,069828	795893,38	55576
29. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,239844	25,00	6
29. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,12144	120,36	15
		Итого материалов:				**190,06**	**57703**
		НР первого уровня	%	59,8		15,58	4731

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		8,38	2545
		Накладные расходы	%	--		23,97	7276
		Сметная прибыль	%	8		19,30	5859
		Сметная стоимость:				**260,52**	**79092**
40	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**303,6000**		**520,21**	**157935**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,53705	163,048	782,92	127654
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,49335	815,45	402
		Итого оплата труда:				**421,79**	**128056**
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,0759	1364,14	104
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,41745	1740,08	726
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**830**
30. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,007286	960,31	7
30. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,94116	84,66	80
30. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,55	162,18	414
30. 8	22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	35,218	302,97	10670
30. 9	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	75,9	240,86	18281
		Итого материалов:				**97,01**	**29451**
		НР первого уровня	%	54,8		231,14	70175
		НР второго уровня	%	3,6		27,05	8212
		Накладные расходы	%	--		258,19	78387
		Сметная прибыль	%	8		62,27	18906
		Сметная стоимость:				**840,67**	**255228**
41	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**14,5000**		**572,40**	**8300**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,3703	5,369	735,19	3947
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,07975	791,24	63
		Итого оплата труда:				**276,59**	**4011**
31. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,004	0,058	13,65	1
31. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,032625	1364,14	45
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00325	0,047125	1740,08	82
		Итого эксплуатация машин:				**8,78**	**127**
31. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	3,045	215,22	655

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 7	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,1189	30022,42	3570
		Итого материалов:				**291,38**	**4225**
		НР первого уровня	%	60,9		168,44	2442
		НР второго уровня	%	3,6		26,67	387
		Накладные расходы	%	--		195,12	2829
		Сметная прибыль	%	8		61,40	890
		Сметная стоимость:				**828,92**	**12019**
41.7	**22-060204-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм**	**м3**	**0,2501**		**-30022,42**	**-7509**
		НР второго уровня	%	3,6		-1080,81	-270
		Накладные расходы	%	--		-1080,81	-270
		Сметная прибыль	%	8		-2488,26	-622
		Сметная стоимость:				**-33591,49**	**-8401**
42.8	**22-060204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88**	**м3**	**1,0060**		**-72305,65**	**-72739**
		НР второго уровня	%	3,6		-2603,00	-2619
		Накладные расходы	%	--		-2603,00	-2619
		Сметная прибыль	%	8		-5992,69	-6029
		Сметная стоимость:				**-80901,35**	**-81387**
44	**12-070101-1105 РСНБ РК 2015**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м2**	**м2**	**8,0000**		**1711,02**	**13688**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	0,4606	3,685	716,60	2641
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0144	777,35	11
		Итого оплата труда:				**331,47**	**2652**
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,008	1364,14	11
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	1740,08	11
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**22**
34. 5	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0102	0,0816	63696,26	5198
34. 6	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	10,64	547,74	5828
		Итого материалов:				**1378,20**	**11026**
		НР первого уровня	%	59,1		195,90	1567

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		68,65	549
		Накладные расходы	%	--		264,54	2116
		Сметная прибыль	%	8		158,05	1264
		Сметная стоимость:				**2133,61**	**17069**
45	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная по дереву. Проолифка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,0000**		**535,74**	**4286**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,53705	4,296	782,92	3364
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,013	815,45	11
		Итого оплата труда:				**421,79**	**3374**
35. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,002	1364,14	3
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,011	1740,08	19
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**22**
35. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000192	960,31	0
35. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0248	84,66	2
35. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,0672	162,18	11
35. 8	22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	0,366	2,928	302,97	887
		Итого материалов:				**112,53**	**900**
		НР первого уровня	%	54,8		231,14	1849
		НР второго уровня	%	3,6		27,61	221
		Накладные расходы	%	--		258,75	2070
		Сметная прибыль	%	8		63,56	508
		Сметная стоимость:				**858,04**	**6864**
46	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**8,0000**		**2181,85**	**17455**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	0,322	2,576	716,60	1846
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01025	0,082	790,71	65
		Итого оплата труда:				**238,85**	**1911**
36. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,06625	0,53	7,04	4
36. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,034	1364,14	46
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,048	1740,08	84
		Итого эксплуатация машин:				**16,70**	**134**
36. 6	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	8,16	1896,47	15475
		Итого материалов:				**1934,40**	**15475**
		НР первого уровня	%	60,9		145,46	1164

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		83,78	670
		Накладные расходы	%	--		229,24	1834
		Сметная прибыль	%	8		192,89	1543
		Сметная стоимость:				**2603,98**	**20832**
47	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**84,2000**		**334,43**	**28159**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,087975	7,407	735,19	5446
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0842	830,04	70
		Итого оплата труда:				**65,51**	**5516**
37. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0842	1740,08	147
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**147**
37. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,2526	196,55	50
37. 5	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	85,042	264,77	22517
		Итого материалов:				**268,01**	**22566**
		НР первого уровня	%	60,9		39,89	3359
		НР второго уровня	%	3,6		13,48	1135
		Накладные расходы	%	--		53,37	4494
		Сметная прибыль	%	8		31,02	2612
		Сметная стоимость:				**418,82**	**35265**
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка					
49	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**100,0000**		**-172,85**	**-17285**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,257	25,7	-672,58	-17285
		Итого оплата труда:				**-172,85**	**-17285**
		НР первого уровня	%	59,1		-102,16	-10216
		НР второго уровня	%	3,6		-9,90	-990
		Накладные расходы	%	--		-112,06	-11206
		Сметная прибыль	%	8		-22,79	-2279
		Сметная стоимость:				**-307,70**	**-30770**
50	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**105,0000**		**-119,72**	**-12571**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,178	18,69	-672,58	-12571
		Итого оплата труда:				**-119,72**	**-12571**
		НР первого уровня	%	59,1		-70,75	-7429
		НР второго уровня	%	3,6		-6,86	-720

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-77,61	-8149
		Сметная прибыль	%	8		-15,79	-1658
		Сметная стоимость:				-213,12	-22377
60	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**1,0500**		**3841,63**	**4034**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	1,748	1,835	792,22	1454
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	0,021656	739,79	16
		Итого оплата труда:				**1400,06**	**1470**
40. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,00105	3260,95	3
40. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,017063	796,23	14
40. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,003544	1364,14	5
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**22**
40. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,00525	84,66	0
40. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	1,05	2222,57	2334
40. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	0,525	132,94	70
40. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,009765	25,00	0
40.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	3,938	39,02	154
		Итого материалов:				**2436,02**	**2558**
		НР первого уровня	%	54,8		767,23	806
		НР второго уровня	%	3,6		165,92	174
		Накладные расходы	%	--		933,15	980
		Сметная прибыль	%	8		381,98	401
		Сметная стоимость:				**5156,76**	**5415**
61	**11-150601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**37,5600**		**559,57**	**21017**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,34845	13,088	763,71	9995
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00939	782,62	7
		Итого оплата труда:				**266,31**	**10003**
41. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,004695	1364,14	6
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004695	1740,08	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,39**	**15**
41. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00015	960,31	0
41. 6	21-100502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,000751	447034,78	336

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 7	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,002667	122499,96	327
41. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,003756	84,66	0
41. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,003756	25,00	0
41.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,067	2,517	54,44	137
41.11	22-070101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,13	42,443	240,50	10207
		Итого материалов:				**293,07**	**11008**
		НР первого уровня	%	54,8		145,94	5481
		НР второго уровня	%	3,6		25,40	954
		Накладные расходы	%	--		171,34	6435
		Сметная прибыль	%	8		58,47	2196
		Сметная стоимость:				**789,38**	**29649**
		РАЗДЕЛ 5.Прочие работы					
65	**11-100212-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми (шведские стенки). Сборка**	**м2 горизонтальной проекции лестниц**	**50,5000**		**1702,29**	**85965**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	1,829	92,339	820,74	75787
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,069	3,484	943,46	3287
		Итого оплата труда:				**1565,82**	**79074**
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,027625	1,395	2826,10	3943
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,041375	2,089	1740,08	3636
		Итого эксплуатация машин:				**150,07**	**7578**
42. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	13,231	196,55	2601
		Итого материалов:				**51,50**	**2601**
		НР первого уровня	%	59,8		936,36	47286
		НР второго уровня	%	3,6		94,99	4797
		Накладные расходы	%	--		1031,35	52083
		Сметная прибыль	%	8		218,69	11044
		Сметная стоимость:				**2952,33**	**149093**
68	**12-150101-0613 РСНБ РК 2015**	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**1,0000**		**16091,32**	**16091**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	3,547	3,547	782,92	2777
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,008	782,61	6
		Итого оплата труда:				**2783,28**	**2783**
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004	0,004	1364,14	5
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,004	1740,08	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,42**	**12**
43. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137421,58	27
43. 6	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,000043	0,000043	238471,05	10
43. 7	21-130804-0401	Каболка	т	0,000035	0,000035	1098659,34	38
43. 8	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	1	13135,77	13136
43. 9	23-021199-9913	Втулки полихлорвиниловые	шт.	4	4	22,48	90
		Итого материалов:				**13301,88**	**13302**
		НР первого уровня	%	59,1		1644,92	1645
		НР второго уровня	%	3,6		638,50	639
		Накладные расходы	%	--		2283,42	2283
		Сметная прибыль	%	8		1469,98	1470
		Сметная стоимость:				**19844,72**	**19845**
69	**12-150101-0618 РСНБ РК 2015**	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**1,0000**		**7548,68**	**7549**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	1,913	1,913	782,92	1498
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,014	782,61	11
		Итого оплата труда:				**1508,68**	**1509**
44. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,007	1364,14	10
44. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,007	1740,08	12
		Итого эксплуатация машин:				**21,73**	**22**
44. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00016	137421,58	22
44. 6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,08	0,08	941,46	75
44. 7	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00007	0,00007	238471,05	17
44. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00006	0,00006	1098659,34	66
44. 9	23-030102-0936	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	1	5714,43	5714
44.10	23-021199-9913	Втулки полихлорвиниловые	шт.	6	6	22,48	135
		Итого материалов:				**6029,23**	**6029**
		НР первого уровня	%	59,1		891,63	892
		НР второго уровня	%	3,6		303,85	304
		Накладные расходы	%	--		1195,48	1195
		Сметная прибыль	%	8		699,53	700
		Сметная стоимость:				**9443,70**	**9444**

РАЗДЕЛ 6.Радиаторы

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,4000**		**704,71**	**2396**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,7429	2,526	763,71	1929
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0017	806,35	1
		Итого оплата труда:				**567,76**	**1930**
45. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,000425	1364,14	1
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,001275	1740,08	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3**
45. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0102	84,66	1
45. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0918	298,05	27
45. 7	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	0,8364	521,25	436
		Итого материалов:				**136,53**	**464**
		НР первого уровня	%	54,8		311,13	1058
		НР второго уровня	%	3,6		36,57	124
		Накладные расходы	%	--		347,70	1182
		Сметная прибыль	%	8		84,19	286
		Сметная стоимость:				**1136,61**	**3864**
72	**11-100402-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,6200**		**-4989,75**	**-48001**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	2,167	20,845	-782,92	-16320
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,15873	-971,69	-154
		Итого оплата труда:				**-1712,49**	**-16474**
46. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00825	0,079365	-2826,10	-224
46. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07125	0,685425	-8,46	-6
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00825	0,079365	-1740,08	-138
46. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00275	0,026455	-142,09	-4
46. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,013	0,12506	-14,38	-2
		Итого эксплуатация машин:				**-38,85**	**-374**
46. 8	21-061001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	5,517	53,074	-154,15	-8181
46. 9	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,315	3,03	-54,67	-166
46.10	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0177	0,170274	-740,71	-126

1	2	3	4	5	6	7	8
46.11	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0324	0,311688	-968,63	-302
46.12	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	5,268	50,678	-382,07	-19363
46.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,024	0,23088	-137,84	-32
46.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,483	14,269	-130,94	-1868
46.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,005772	-190,00	-1
46.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,8111	7,803	-47,95	-374
46.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,225	21,405	-36,73	-786
46.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,839	17,695	-6,13	-108
		Итого материалов:				**-3254,45**	**-31308**
		НР первого уровня	%	59,8		-1024,07	-9852
		НР второго уровня	%	3,6		-216,50	-2083
		Накладные расходы	%	--		-1240,56	-11934
		Сметная прибыль	%	8		-498,43	-4795
		Сметная стоимость:				**-6728,74**	**-64731**
73	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,6200**		**-1016,08**	**-9775**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,4255	4,093	-792,22	-3243
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	0,224867	-737,22	-166
		Итого оплата труда:				**-354,32**	**-3409**
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00481	-3260,95	-16
47. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	0,200817	-796,23	-160
47. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,01924	-1364,14	-26
		Итого эксплуатация машин:				**-20,98**	**-202**
47. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,060606	-25,00	-2
47. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	93,314	-67,82	-6329
		Итого материалов:				**-658,01**	**-6330**
		НР первого уровня	%	54,8		-194,17	-1868
		НР второго уровня	%	3,6		-43,57	-419
		Накладные расходы	%	--		-237,74	-2287
		Сметная прибыль	%	8		-100,31	-965
		Сметная стоимость:				**-1354,12**	**-13027**

РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**13-080305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**1,0000**		**-1490,68**	**-1491**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,96	0,96	-855,45	-821
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4438	0,4438	-752,14	-334
		Итого оплата труда:				**-1155,03**	**-1155**
48. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0159	0,0159	-3000,34	-48
48. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,412	0,412	-1001,47	-413
48. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0159	0,0159	-2135,03	-34
		Итого эксплуатация машин:				**-494,26**	**-494**
48. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	-13581,78	0
48. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,0309	-355,80	-11
48. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	0,2	0,2	-818,82	-164
		Итого материалов:				**-175,19**	**-175**
		НР первого уровня	%	42,8		-494,35	-494
		НР второго уровня	%	3,6		-71,46	-71
		Накладные расходы	%	--		-565,81	-566
		Сметная прибыль	%	8		-164,52	-165
		Сметная стоимость:				**-2221,01**	**-2221**
80	**23-070101-2601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники К300/122**	**шт.**	**1,0000**		**-17758,43**	**-17758**
		НР второго уровня	%	3,6		-639,30	-639
		Накладные расходы	%	--		-639,30	-639
		Сметная прибыль	%	8		-1471,82	-1472
		Сметная стоимость:				**-19869,55**	**-19870**
81	**13-080305-0407 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**32,0000**		**-3492,80**	**-111770**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	1,27	40,64	-855,45	-34765
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6378	20,41	-755,51	-15420
		Итого оплата труда:				**-1568,29**	**-50185**
50. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0274	0,8768	-3000,34	-2631
50. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,583	18,656	-1001,47	-18683

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0274	0,8768	-2135,03	-1872
		Итого эксплуатация машин:				**-724,57**	**-23186**
50. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0.001008	-13581,78	-14
50. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0.9888	-355,80	-352
50. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	2,04	65,28	-818,82	-53453
		Итого материалов:				**-1681,81**	**-53818**
		НР первого уровня	%	42,8		-671,23	-21479
		НР второго уровня	%	3,6		-149,91	-4797
		Накладные расходы	%	--		-821,13	-26276
		Сметная прибыль	%	8		-345,11	-11044
		Сметная стоимость:				**-4659,05**	**-149090**
82	**23-070102-1327 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**7,0000**		**-2014,10**	**-14099**
		НР второго уровня	%	3,6		-72,51	-508
		Накладные расходы	%	--		-72,51	-508
		Сметная прибыль	%	8		-166,93	-1169
		Сметная стоимость:				**-2253,54**	**-15775**
83	**23-070102-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**18,0000**		**-3995,84**	**-71925**
		НР второго уровня	%	3,6		-143,85	-2589
		Накладные расходы	%	--		-143,85	-2589
		Сметная прибыль	%	8		-331,18	-5961
		Сметная стоимость:				**-4470,87**	**-80476**
85	**23-070106-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20**	**шт.**	**7,0000**		**-29292,82**	**-205050**
		НР второго уровня	%	3,6		-1054,54	-7382
		Накладные расходы	%	--		-1054,54	-7382
		Сметная прибыль	%	8		-2427,79	-16995
		Сметная стоимость:				**-32775,15**	**-229426**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**23-080306-0313 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года**	**Блок питания аварийного**	**шт.**	**1,0000**		**-12087,10**	**-12087**
		НР второго уровня	%	3,6		-435,14	-435
		Накладные расходы	%	--		-435,14	-435
		Сметная прибыль	%	8		-1001,78	-1002
		Сметная стоимость:				**-13524,01**	**-13524**
87	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65, ЛБ36, ЛБ58**	**шт.**	**36,0000**		**-299,91**	**-10797**
		НР второго уровня	%	3,6		-10,80	-389
		Накладные расходы	%	--		-10,80	-389
		Сметная прибыль	%	8		-24,86	-895
		Сметная стоимость:				**-335,56**	**-12080**
88	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь E27**	**шт.**	**14,0000**		**-611,04**	**-8555**
		НР второго уровня	%	3,6		-22,00	-308
		Накладные расходы	%	--		-22,00	-308
		Сметная прибыль	%	8		-50,64	-709
		Сметная стоимость:				**-683,68**	**-9572**
89	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**1,0000**		**-1224,06**	**-1224**
		НР второго уровня	%	3,6		-44,07	-44
		Накладные расходы	%	--		-44,07	-44
		Сметная прибыль	%	8		-101,45	-101
		Сметная стоимость:				**-1369,58**	**-1370**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**-262,01**	**-1048**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,29	1,16	-855,45	-992
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	-971,69	-3
		Итого оплата труда:				**-248,86**	**-995**
58. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	-3000,34	-5
58. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	-2135,03	-3
		Итого эксплуатация машин:				**-2,05**	**-8**
58. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	-13581,78	-2
58. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	4,08	-11,22	-46
		Итого материалов:				**-11,87**	**-47**
		НР первого уровня	%	42,8		-106,51	-426
		НР второго уровня	%	3,6		-13,27	-53
		Накладные расходы	%	--		-119,78	-479
		Сметная прибыль	%	8		-30,54	-122
		Сметная стоимость:				**-412,33**	**-1649**
94	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4,0000**		**-201,05**	**-804**
		НР второго уровня	%	3,6		-7,24	-29
		Накладные расходы	%	--		-7,24	-29
		Сметная прибыль	%	8		-16,66	-67
		Сметная стоимость:				**-224,95**	**-900**
95	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**-262,01**	**-262**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,29	0,29	-855,45	-248
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	-971,63	-1
		Итого оплата труда:				**-248,86**	**-249**
60. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	-3000,34	-1
60. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	-2135,03	-1
		Итого эксплуатация машин:				**-2,05**	**-2**
60. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	-13581,78	0
60. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	-11,22	-11
		Итого материалов:				**-11,87**	**-12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		-106,51	-107
		НР второго уровня	%	3,6		-13,27	-13
		Накладные расходы	%	--		-119,78	-120
		Сметная прибыль	%	8		-30,54	-31
		Сметная стоимость:				**-412,33**	**-412**
96	**23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**-259,21**	**-778**
		НР второго уровня	%	3,6		-9,33	-28
		Накладные расходы	%	--		-9,33	-28
		Сметная прибыль	%	8		-21,48	-64
		Сметная стоимость:				**-290,02**	**-870**
96	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**229,62**	**459**
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	17
		Накладные расходы	%	--		8,27	17
		Сметная прибыль	%	8		19,03	38
		Сметная стоимость:				**256,92**	**514**
99	**23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Коробка для разводки проводов КМ-208, КМ-207, степень защиты IP44**	**шт.**	**23,0000**		**-100,77**	**-2318**
		НР второго уровня	%	3,6		-3,63	-83
		Накладные расходы	%	--		-3,63	-83
		Сметная прибыль	%	8		-8,35	-192
		Сметная стоимость:				**-112,75**	**-2593**
102	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**20,0000**		**-192,25**	**-3845**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,14	2,8	-810,82	-2270
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,044	-971,68	-43
		Итого оплата труда:				**-115,65**	**-2313**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,022	-3000,34	-66
64. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,022	-2135,03	-47
64. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,162	-14,38	-2
		Итого эксплуатация машин:				**-5,77**	**-115**
64. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0042	-21994,90	-92
64. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,42	-237,24	-100
64. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,04	-223,07	-9
64. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	2,44	-182,65	-446
64.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	2,44	-270,38	-660
64.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,1	-510,26	-51
64.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	6,4	-11,22	-72
64.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,2	-150,96	-30
		Итого материалов:				**-72,97**	**-1459**
		НР первого уровня	%	42,8		-49,50	-990
		НР второго уровня	%	3,6		-8,70	-174
		Накладные расходы	%	--		-58,20	-1164
		Сметная прибыль	%	8		-20,04	-401
		Сметная стоимость:				**-270,49**	**-5410**
103	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**20,4000**		**-29,66**	**-605**
		НР второго уровня	%	3,6		-1,07	-22
		Накладные расходы	%	--		-1,07	-22
		Сметная прибыль	%	8		-2,46	-50
		Сметная стоимость:				**-33,19**	**-677**
104	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**20,0000**		**-67,99**	**-1360**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,06	1,2	-810,82	-973
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,008	-971,69	-8
		Итого оплата труда:				**-49,04**	**-981**
66. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,004	-3000,34	-12
66. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,004	-2135,03	-9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-1,03**	**-21**
66. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,032	-620,99	-20
66. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,004	-2673,62	-11
66. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00012	-71863,08	-9
66. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1	-32,64	-33
66. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,44	-11,22	-27
66.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,062	-4010,64	-249
66.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,16	-115,26	-18
		Итого материалов:				**-18,32**	**-366**
		НР первого уровня	%	42,8		-20,99	-420
		НР второго уровня	%	3,6		-3,20	-64
		Накладные расходы	%	--		-24,19	-484
		Сметная прибыль	%	8		-7,37	-147
		Сметная стоимость:				**-99,56**	**-1991**
105	**13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**20,0000**		**-32,49**	**-650**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,02	0,4	-810,82	-324
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004	-971,67	-4
		Итого оплата труда:				**-16,41**	**-328**
67. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,002	-3000,34	-6
67. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,002	-2135,03	-4
		Итого эксплуатация машин:				**-0,51**	**-10**
67. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,032	-620,99	-20
67. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,004	-2673,62	-11
67. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00012	-71863,08	-9
67. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,44	-11,22	-27
67. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,062	-4010,64	-249
67.10	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,004	--	--
		Итого материалов:				**-15,76**	**-315**
		НР первого уровня	%	42,8		-7,02	-140
		НР второго уровня	%	3,6		-1,42	-28
		Накладные расходы	%	--		-8,45	-169
		Сметная прибыль	%	8		-3,28	-66
		Сметная стоимость:				**-44,21**	**-884**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1020**		**-263770,92**	**-26905**
		НР второго уровня	%	3,6		-9495,75	-969
		Накладные расходы	%	--		-9495,75	-969
		Сметная прибыль	%	8		-21861,33	-2230
		Сметная стоимость:				**-295128,01**	**-30103**
109	**23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0051**		**-315224,72**	**-1608**
		НР второго уровня	%	3,6		-11348,09	-58
		Накладные расходы	%	--		-11348,09	-58
		Сметная прибыль	%	8		-26125,82	-133
		Сметная стоимость:				**-352698,63**	**-1799**
110	**23-060128-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0306**		**-100985,54**	**-3090**
		НР второго уровня	%	3,6		-3635,48	-111
		Накладные расходы	%	--		-3635,48	-111
		Сметная прибыль	%	8		-8369,68	-256
		Сметная стоимость:				**-112990,70**	**-3458**
		РАЗДЕЛ 8.Прочие работы					
111	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**3,8751**		**1441,47**	**5586**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	2,143	8,305	672,58	5586
		Итого оплата труда:				**1441,47**	**5586**
71. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	3,875	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		851,91	3301
		НР второго уровня	%	3,6		82,56	320
		Накладные расходы	%	--		934,47	3621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		190,08	737
		Сметная стоимость:				**2566,02**	**9944**
112	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**3,8751**		**71,00**	**275**
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	10
		Накладные расходы	%	--		2,56	10
		Сметная прибыль	%	8		5,88	23
		Сметная стоимость:				**79,44**	**308**
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (ПРОТОКОЛ №1)					
		РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы					
2	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**39,9900**		**16219,96**	**648636**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,074	42,953	754,41	32404
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	3,294	786,57	2591
		Итого оплата труда:				**875,11**	**34995**
73. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	1,51	1364,14	2059
73. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	4,809	8,46	41
73. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,785	1740,08	3105
73. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	7,408	14,38	107
		Итого эксплуатация машин:				**132,83**	**5312**
73. 7	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1	39,99	14325,37	572872
73. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	26,393	774,64	20445
73. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	119,97	24,49	2938
73.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	19,995	108,14	2162
73.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	59,985	80,69	4840
73.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	319,92	9,87	3158
73.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	91,977	48,98	4505
		Итого материалов:				**15276,82**	**610920**
		НР первого уровня	%	59,8		523,31	20927
		НР второго уровня	%	3,6		602,76	24104
		Накладные расходы	%	--		1126,07	45032
		Сметная прибыль	%	8		1387,68	55493

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**18733,72**	**749161**
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
				Монтажные работы			
74	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,3000**		**710,99**	**3057**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,4094	1,76	684,98	1206
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,068263	735,19	50
		Итого оплата труда:				**292,10**	**1256**
74. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	0,487513	10,02	5
74. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,068263	1364,14	93
		Итого эксплуатация машин:				**22,79**	**98**
74. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,08772	19945,79	1750
74. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,1505	25,00	4
		Итого материалов:				**407,77**	**1753**
		НР первого уровня	%	60,9		177,89	765
		НР второго уровня	%	3,6		32,00	138
		Накладные расходы	%	--		209,89	903
		Сметная прибыль	%	8		73,67	317
		Сметная стоимость:				**994,55**	**4277**
10	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**303,6000**		**177,05**	**53751**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,07981	24,23	754,41	18280
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,79695	897,49	715
		Итого оплата труда:				**62,57**	**18995**
75. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,3036	3522,11	1069
75. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,18975	2826,10	536
75. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	1,556	409,06	636
75. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3036	1740,08	528
		Итого эксплуатация машин:				**9,12**	**2770**
75. 7	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	333,96	97,92	32701
		Итого материалов:				**107,71**	**32701**
		НР первого уровня	%	56,4		35,29	10713

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		7,64	2321
		Накладные расходы	%	--		42,93	13034
		Сметная прибыль	%	8		17,60	5343
		Сметная стоимость:				**237,58**	**72128**
11	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0040**		**44889,47**	**180**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	53,59	0,21436	735,19	158
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,00155	939,68	1
		Итого оплата труда:				**39762,97**	**159**
76. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,188	0,00875	234,58	2
76. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0006	2826,10	2
76. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5125	0,00205	19,77	0
76. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,35	0,0454	103,48	5
76. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,175	0,0007	132,62	0
76. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,00095	1740,08	2
76. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,325	0,0093	25,11	0
		Итого эксплуатация машин:				**2616,55**	**10**
76.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000008	271433,92	2
76.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00012	66,30	0
76.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000075	1467,25	0
76.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000013	381819,66	5
76.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00004	196,55	0
76.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,006	181,03	1
76.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0018	91,05	0
76.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1774323,66	1
76.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000006	208172,82	1
76.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	302495,24	0
76.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000002	301584,67	1
		Итого материалов:				**2874,09**	**11**
		НР первого уровня	%	60,9		24215,65	97
		НР второго уровня	%	3,6		2487,78	10
		Накладные расходы	%	--		26703,43	107

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5727,43	23
		Сметная стоимость:				**77320,34**	**309**
12	**21-050106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0040**		**210204,34**	**841**
		НР второго уровня	%	3,6		7567,36	30
		Накладные расходы	%	--		7567,36	30
		Сметная прибыль	%	8		17421,74	70
		Сметная стоимость:				**235193,43**	**941**
13	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1320**		**63,76**	**8**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=918,06)	чел-ч	0,033925	0,004478	918,06	4
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000033	830,30	0
		Итого оплата труда:				**31,35**	**4**
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000017	3260,95	0
78. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000017	31,41	0
78. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000017	1740,08	0
78. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,001848	46,54	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**--**
78. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	273897,54	1
78. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000012	302495,24	4
		Итого материалов:				**31,33**	**4**
		НР первого уровня	%	54,2		16,99	2
		НР второго уровня	%	3,6		2,91	--
		Накладные расходы	%	--		19,90	3
		Сметная прибыль	%	8		6,69	1
		Сметная стоимость:				**90,35**	**12**
14	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2640**		**48,81**	**13**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,024495	0,006467	782,92	5
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000066	830,30	0
		Итого оплата труда:				**19,39**	**5**
79. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000033	3260,95	0
79. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000033	31,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000033	1740,08	0
79. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,002145	46,54	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	--
79. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	214266,62	1
79. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000024	284692,97	7
		Итого материалов:				**28,62**	**8**
		НР первого уровня	%	54,2		10,51	3
		НР второго уровня	%	3,6		2,14	1
		Накладные расходы	%	--		12,64	3
		Сметная прибыль	%	8		4,92	1
		Сметная стоимость:				**66,36**	**18**
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка					
16	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,6900**		**1016,08**	**2733**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,4255	1,144	792,22	907
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	0,062867	737,22	46
		Итого оплата труда:				**354,32**	**953**
80. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,001345	3260,95	4
80. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	0,056143	796,23	45
80. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,005379	1364,14	7
		Итого эксплуатация машин:				**20,98**	**56**
80. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,016944	25,00	0
80. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	26,088	67,82	1769
		Итого материалов:				**658,01**	**1770**
		НР первого уровня	%	54,8		194,17	522
		НР второго уровня	%	3,6		43,57	117
		Накладные расходы	%	--		237,74	639
		Сметная прибыль	%	8		100,31	270
		Сметная стоимость:				**1354,12**	**3642**
17	**11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**48,0000**		**433,52**	**20809**

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,3565	17,112	782,92	13397
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,03	811,07	24
		Итого оплата труда:				**279,62**	**13422**
81. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,006	1364,14	8
81. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,024	1740,08	42
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**50**
81. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001152	960,31	1
81. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,1488	84,66	13
81. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,4032	162,18	65
81. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0036	289745,54	1043
81. 9	22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	5,424	302,97	1643
81.10	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	8,818	521,25	4596
		Итого материалов:				**153,37**	**7362**
		НР первого уровня	%	54,8		153,23	7355
		НР второго уровня	%	3,6		21,12	1014
		Накладные расходы	%	--		174,35	8369
		Сметная прибыль	%	8		48,63	2334
		Сметная стоимость:				**656,50**	**31512**
18	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**7,4300**		**3841,63**	**28543**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	1,748	12,988	792,22	10289
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	0,153244	739,79	113
		Итого оплата труда:				**1400,06**	**10402**
82. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,00743	3260,95	24
82. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,120737	796,23	96
82. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,025076	1364,14	34
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**155**
82. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,03715	84,66	3
82. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	7,43	2222,57	16514
82. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	3,715	132,94	494
82. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,069099	25,00	2
82.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	27,863	39,02	1087
		Итого материалов:				**2436,02**	**18100**
		НР первого уровня	%	54,8		767,23	5701
		НР второго уровня	%	3,6		165,92	1233
		Накладные расходы	%	--		933,15	6933

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		381,98	2838
		Сметная стоимость:				**5156,76**	**38315**
19	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Галтели. Устройство на клее**	**м плинтусов**	**16,6000**		**249,21**	**4137**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,103385	1,716	842,43	1446
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,006225	830,04	5
		Итого оплата труда:				**87,41**	**1451**
83. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,006225	1740,08	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**11**
83. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	0,8549	547,74	468
83. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	16,766	131,93	2212
		Итого материалов:				**161,46**	**2680**
		НР первого уровня	%	60,9		53,23	884
		НР второго уровня	%	3,6		10,89	181
		Накладные расходы	%	--		64,12	1064
		Сметная прибыль	%	8		25,07	416
		Сметная стоимость:				**338,39**	**5617**
		РАЗДЕЛ 6.Радиаторы					
24	**11-100103-0301 РСНБ РК 2015**	**Ограждение радиаторов. Устройство**	**м2 перегородок**	**17,8800**		**6032,10**	**107854**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,022	18,28	754,41	13790
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04775	0,85377	830,04	709
		Итого оплата труда:				**810,91**	**14499**
84. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,011125	0,198915	13,65	3
84. 4	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,011125	0,198915	13,09	3
84. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04775	0,85377	1740,08	1486
		Итого эксплуатация машин:				**83,39**	**1491**
84. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000684	0,01223	205870,68	2518
84. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,096552	27828,81	2687
84. 8	21-070602-0106	Щиты перегородок	м2	1	17,88	4884,78	87340
84. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	0,14304	196,55	28
		Итого материалов:				**5177,44**	**92573**
		НР первого уровня	%	59,8		484,92	8670
		НР второго уровня	%	3,6		234,61	4195
		Накладные расходы	%	--		719,53	12865

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		540,13	9658
		Сметная стоимость:				**7291,77**	**130377**
25	**11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,8800**		**871,70**	**15586**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,96945	17,334	782,92	13571
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,02235	820,55	18
		Итого оплата труда:				**760,03**	**13589**
85. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,002235	1364,14	3
85. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,020115	1740,08	35
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**38**
85. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000429	960,31	0
85. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,055428	84,66	5
85. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,150192	162,18	24
85. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	0,447	302,97	135
85. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2474	4,424	319,45	1413
85.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	7,331	54,44	399
		Итого материалов:				**110,57**	**1977**
		НР первого уровня	%	54,8		416,50	7447
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	829
		Накладные расходы	%	--		462,87	8276
		Сметная прибыль	%	8		106,77	1909
		Сметная стоимость:				**1441,34**	**25771**
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (ПРОТОКОЛ №2)					
		РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы					
1	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные керамические. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,1500**		**30691,23**	**4604**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	14,63	2,194	704,20	1545
		Итого оплата труда:				**10302,45**	**1545**
86. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,048	73,77	4
		Итого эксплуатация машин:				**23,61**	**4**
86. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,036	11312,44	407

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,06	44125,48	2648
		Итого материалов:				**20365,18**	**3055**
		НР первого уровня	%	50,8		5233,64	785
		НР второго уровня	%	3,6		1293,30	194
		Накладные расходы	%	--		6526,94	979
		Сметная прибыль	%	8		2977,45	447
		Сметная стоимость:				**40195,62**	**6029**
2	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные силикатные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,1500**		**21511,39**	**3227**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	14,63	2,194	704,20	1545
		Итого оплата труда:				**10302,45**	**1545**
87. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,048	73,77	4
		Итого эксплуатация машин:				**23,61**	**4**
87. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,036	11312,44	407
87. 4	21-030102-0103	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,4	0,06	21175,87	1271
		Итого материалов:				**11185,33**	**1678**
		НР первого уровня	%	50,8		5233,64	785
		НР второго уровня	%	3,6		962,82	144
		Накладные расходы	%	--		6196,46	929
		Сметная прибыль	%	8		2216,63	332
		Сметная стоимость:				**29924,48**	**4489**
		РАЗДЕЛ 2.Дверные проемы					
3	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**11,0000**		**1038,55**	**11424**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=619,89)	чел-ч	1,122	12,338	619,89	7648
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	0,347875	844,94	294
		Итого оплата труда:				**721,99**	**7942**
88. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	2,167	8,39	18
88. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0275	2826,10	78
88. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0275	1364,14	38
88. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,655875	8,46	6
88. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,292875	1740,08	510
88. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,561	30,68	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**60,53**	**666**
88. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,011	26918,10	296
88.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,64	774,64	2045
88.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	33,33	22,61	754
88.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,07931	196,55	16
		Итого материалов:				**282,76**	**3110**
		НР первого уровня	%	59,8		431,75	4749
		НР второго уровня	%	3,6		52,93	582
		Накладные расходы	%	--		484,68	5331
		Сметная прибыль	%	8		121,86	1340
		Сметная стоимость:				**1645,09**	**18096**
4	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**3,0800**		**895,16**	**2757**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=619,89)	чел-ч	0,974165	3	619,89	1860
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045625	0,140525	845,01	119
		Итого оплата труда:				**642,43**	**1979**
89. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,115	0,3542	8,39	3
89. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,011165	2826,10	32
89. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003625	0,011165	1364,14	15
89. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032375	0,099715	8,46	1
89. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038375	0,118195	1740,08	206
89. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,025	0,077	30,68	2
		Итого эксплуатация машин:				**83,97**	**259**
89. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00308	26918,10	83
89.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,5544	774,64	429
89.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	5,452	22,61	123
89.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,014815	196,55	3
		Итого материалов:				**207,32**	**639**
		НР первого уровня	%	59,8		384,17	1183
		НР второго уровня	%	3,6		46,06	142
		Накладные расходы	%	--		430,23	1325
		Сметная прибыль	%	8		106,03	327
		Сметная стоимость:				**1431,42**	**4409**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-6П; ДГ 20-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**8,8000**		**6167,06**	**54270**
		НР второго уровня	%	3,6		222,01	1954
		Накладные расходы	%	--		222,01	1954
		Сметная прибыль	%	8		511,13	4498
		Сметная стоимость:				**6900,20**	**60722**
6	**21-090102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 20-11П; ДВГ 22-14П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,2800**		**10977,35**	**57960**
		НР второго уровня	%	3,6		395,18	2087
		Накладные расходы	%	--		395,18	2087
		Сметная прибыль	%	8		909,80	4804
		Сметная стоимость:				**12282,34**	**64851**
7	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**28,4000**		**270,81**	**7691**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,08993	2,554	704,20	1799
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0142	830,04	12
		Итого оплата труда:				**63,74**	**1810**
92. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0142	1740,08	25
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**25**
92. 4	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	31,808	183,23	5828
92. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,20164	196,55	40
		Итого материалов:				**206,61**	**5868**
		НР первого уровня	%	59,8		38,12	1083
		НР второго уровня	%	3,6		11,12	316
		Накладные расходы	%	--		49,24	1398
		Сметная прибыль	%	8		25,60	727
		Сметная стоимость:				**345,66**	**9817**
8	**12-120101-1006 РСНБ РК 2015**	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**6,4274**		**748,97**	**4814**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,84	5,399	744,49	4020
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,010284	770,76	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**626,60**	**4027**
93. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,006427	1364,14	9
93. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003856	1740,08	7
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**15**
93. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000154	960,31	0
93. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0018	0,011569	84,66	1
93. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	0,070702	162,18	11
93. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,097	0,623462	219,44	137
93. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,226	1,453	319,45	464
93.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,473	3,04	54,44	166
		Итого материалов:				**121,19**	**779**
		НР первого уровня	%	59,1		370,32	2380
		НР второго уровня	%	3,6		40,29	259
		Накладные расходы	%	--		410,62	2639
		Сметная прибыль	%	8		92,77	596
		Сметная стоимость:				**1252,36**	**8049**
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
				Монтажные работы			
9	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 34 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,5000**		**3131,51**	**45407**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,69115	10,022	735,19	7368
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	0,337125	791,28	267
		Итого оплата труда:				**526,52**	**7635**
94. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	0,489375	39,82	19
94. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	0,163125	13,65	2
94. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,13775	1364,14	188
94. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	0,199375	1740,08	347
		Итого эксплуатация машин:				**38,38**	**557**
94. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	3,799	196,55	747
94. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,035039	0,508064	72305,65	36736
		Итого материалов:				**2585,00**	**37483**
		НР первого уровня	%	60,9		320,65	4649
		НР второго уровня	%	3,6		124,28	1802
		Накладные расходы	%	--		444,93	6452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		286,12	4149
		Сметная стоимость:				**3862,56**	**56007**
10	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2700**		**23308,37**	**6293**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	4,209	1,136	704,20	800
		Итого оплата труда:				**2963,98**	**800**
95. 2	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2754	19924,82	5487
95. 3	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00027	12327,15	3
95. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,0945	25,00	2
		Итого материалов:				**20344,39**	**5493**
		НР первого уровня	%	60,9		1805,06	487
		НР второго уровня	%	3,6		904,08	244
		Накладные расходы	%	--		2709,15	731
		Сметная прибыль	%	8		2081,40	562
		Сметная стоимость:				**28098,92**	**7587**
11	**12-070101-1105 РСНБ РК 2015**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м2**	**м2**	**5,5000**		**1711,02**	**9411**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	0,4606	2,533	716,60	1815
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0099	777,34	8
		Итого оплата труда:				**331,47**	**1823**
96. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0055	1364,14	8
96. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0044	1740,08	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**15**
96. 5	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0102	0,0561	63696,26	3573
96. 6	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	7,315	547,74	4007
		Итого материалов:				**1378,20**	**7580**
		НР первого уровня	%	59,1		195,90	1077
		НР второго уровня	%	3,6		68,65	378
		Накладные расходы	%	--		264,54	1455
		Сметная прибыль	%	8		158,05	869
		Сметная стоимость:				**2133,61**	**11735**
12	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная по дереву. Проолифка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,5000**		**535,74**	**2947**

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,53705	2,954	782,92	2313
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,008938	815,45	7
		Итого оплата труда:				**421,79**	**2320**
97. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,001375	1364,14	2
97. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,007562	1740,08	13
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**15**
97. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000132	960,31	0
97. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,01705	84,66	1
97. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,0462	162,18	7
97. 8	22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	0,366	2,013	302,97	610
		Итого материалов:				**112,53**	**619**
		НР первого уровня	%	54,8		231,14	1271
		НР второго уровня	%	3,6		27,61	152
		Накладные расходы	%	--		258,75	1423
		Сметная прибыль	%	8		63,56	350
		Сметная стоимость:				**858,04**	**4719**
13	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**30,2200**		**2181,85**	**65935**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	0,322	9,731	716,60	6973
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01025	0,309755	790,71	245
		Итого оплата труда:				**238,85**	**7218**
98. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,06625	2,002	7,04	14
98. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,128435	1364,14	175
98. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,18132	1740,08	316
		Итого эксплуатация машин:				**16,70**	**505**
98. 6	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	30,824	1896,47	58458
		Итого материалов:				**1934,40**	**58458**
		НР первого уровня	%	60,9		145,46	4396
		НР второго уровня	%	3,6		83,78	2532
		Накладные расходы	%	--		229,24	6928
		Сметная прибыль	%	8		192,89	5829
		Сметная стоимость:				**2603,98**	**78692**
14	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**30,5000**		**249,21**	**7601**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,103385	3,153	842,43	2656
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,011437	830,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**87,41**	**2666**
99. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,011437	1740,08	20
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**20**
99. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,571	547,74	860
99. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	30,805	131,93	4064
		Итого материалов:				**161,46**	**4924**
		НР первого уровня	%	60,9		53,23	1624
		НР второго уровня	%	3,6		10,89	332
		Накладные расходы	%	--		64,12	1956
		Сметная прибыль	%	8		25,07	765
		Сметная стоимость:				**338,39**	**10321**
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка					
15	**12-110101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**205,0000**		**2211,07**	**453268**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	2,266	464,53	763,71	354766
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,373	735,19	1010
		Итого оплата труда:				**1735,49**	**355776**
100. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,373	1364,14	1874
		Итого эксплуатация машин:				**9,14**	**1874**
100. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	4,51	21421,44	96611
100. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	6,929	--	--
100. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,7175	25,00	18
		Итого материалов:				**471,36**	**96629**
		НР первого уровня	%	59,1		1025,68	210264
		НР второго уровня	%	3,6		116,52	23887
		Накладные расходы	%	--		1142,20	234151
		Сметная прибыль	%	8		268,26	54994
		Сметная стоимость:				**3621,53**	**742413**
16	**12-110101-0208 РСНБ РК 2015 К=1**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм**	**м2**	**205,0000**		**628,24**	**128789**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,508	104,14	763,71	79533
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,697	735,19	512
		Итого оплата труда:				**390,46**	**80045**
101. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,697	1364,14	951
		Итого эксплуатация машин:				**4,64**	**951**

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,011	2,255	21421,44	48305
101. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0169	3,464	--	--
		Итого материалов:				**235,64**	**48305**
		НР первого уровня	%	59,1		230,76	47307
		НР второго уровня	%	3,6		30,92	6339
		Накладные расходы	%	--		261,69	53646
		Сметная прибыль	%	8		71,19	14595
		Сметная стоимость:				**961,12**	**197030**
17	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Галтели. Устройство на клее**	**м плинтусов**	**25,9200**		**249,21**	**6459**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,103385	2,68	842,43	2257
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,00972	830,04	8
		Итого оплата труда:				**87,41**	**2266**
102. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,00972	1740,08	17
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**17**
102. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,335	547,74	731
102. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	26,179	131,93	3454
		Итого материалов:				**161,46**	**4185**
		НР первого уровня	%	60,9		53,23	1380
		НР второго уровня	%	3,6		10,89	282
		Накладные расходы	%	--		64,12	1662
		Сметная прибыль	%	8		25,07	650
		Сметная стоимость:				**338,39**	**8771**
18	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**4,0000**		**3936,09**	**15744**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	3,852	15,408	773,01	11911
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,0464	735,19	34
		Итого оплата труда:				**2986,16**	**11945**
103. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,0464	1364,14	63
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**	**63**
103. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,176	21421,44	3770
103. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,324	--	--
103. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,014	25,00	0
		Итого материалов:				**942,63**	**3771**
		НР первого уровня	%	59,1		1764,82	7059
		НР второго уровня	%	3,6		205,23	821

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1970,05	7880
		Сметная прибыль	%	8		472,49	1890
		Сметная стоимость:				**6378,64**	**25515**
19	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,0000**		**1632,97**	**6532**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,52348	2,094	820,74	1719
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	0,1665	737,75	123
		Итого оплата труда:				**460,35**	**1841**
104. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0045	3260,95	15
104. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	0,148	796,23	118
104. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,014	1364,14	19
		Итого эксплуатация машин:				**37,90**	**152**
104. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,0448	25,00	1
104. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	68,72	67,82	4661
		Итого материалов:				**1165,43**	**4662**
		НР первого уровня	%	54,8		252,27	1009
		НР второго уровня	%	3,6		67,87	271
		Накладные расходы	%	--		320,14	1281
		Сметная прибыль	%	8		156,25	625
		Сметная стоимость:				**2109,36**	**8437**
20	**11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,0000**		**433,52**	**1734**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,3565	1,426	782,92	1116
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,0025	811,08	2
		Итого оплата труда:				**279,62**	**1118**
105. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0005	1364,14	1
105. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,002	1740,08	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**4**
105. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000096	960,31	0
105. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0124	84,66	1
105. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,0336	162,18	5
105. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0003	289745,54	87

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 9	22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	0,452	302,97	137
105.10	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	0,7348	521,25	383
		Итого материалов:				**153,37**	**613**
		НР первого уровня	%	54,8		153,23	613
		НР второго уровня	%	3,6		21,12	84
		Накладные расходы	%	--		174,35	697
		Сметная прибыль	%	8		48,63	195
		Сметная стоимость:				**656,50**	**2626**
21	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**3,2980**		**1600,23**	**5278**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,907925	2,994	782,92	2344
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,014017	971,68	14
		Итого оплата труда:				**714,96**	**2358**
106. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,007008	2826,10	20
106. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,026125	0,08616	8,46	1
106. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,007008	1740,08	12
106. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,004	0,013192	142,09	2
106. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,014875	0,049058	14,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**10,71**	**35**
106. 8	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	6,928	93,44	647
106. 9	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,7774	2,564	127,22	326
106.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	3,931	18,39	72
106.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	1,199	39,07	47
106.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	0,854182	54,67	47
106.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,052768	740,71	39
106.14	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	3,463	382,07	1323
106.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,019788	137,84	3
106.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	1,527	130,94	200

1	2	3	4	5	6	7	8
106.17	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	9,427	1,02	10
106.18	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,00066	190,00	0
106.19	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	1,11	47,95	53
106.20	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	2,978	36,73	109
106.21	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	3,498	6,13	21
		Итого материалов:				**878,69**	**2898**
		НР первого уровня	%	59,8		427,55	1410
		НР второго уровня	%	3,6		73,00	241
		Накладные расходы	%	--		500,55	1651
		Сметная прибыль	%	8		168,06	554
		Сметная стоимость:				**2268,84**	**7483**
		тамбур					
22	**11-340108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 10 см**	**м2 площади**	**4,7600**		**3890,49**	**18519**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	3,898	18,557	792,22	14701
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020375	0,096985	830,04	81
		Итого оплата труда:				**3105,38**	**14782**
107. 3	31-050501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,01425	0,06783	1896,91	129
107. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006125	0,029155	1740,08	51
		Итого эксплуатация машин:				**37,69**	**179**
107. 5	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,04998	22559,79	1128
107. 6	21-070201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,04998	30674,80	1533
107. 7	21-100502-1813	Клей марки ФР-12	т	0,000029	0,000138	2274040,02	314
107. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00032	0,001523	381819,66	582
107. 9	21-130209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,082	0,39032	210,17	82
		Итого материалов:				**764,33**	**3638**
		НР первого уровня	%	62,1		1928,44	9179
		НР второго уровня	%	3,6		209,48	997
		Накладные расходы	%	--		2137,92	10177
		Сметная прибыль	%	8		482,27	2296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6510,68**	**30991**
23	**11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение плитами пенополистерола. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**4,7600**		**3536,32**	**16833**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,79235	3,772	782,92	2953
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	0,025585	830,04	21
		Итого оплата труда:				**624,81**	**2974**
108. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005375	0,025585	1740,08	45
		Итого эксплуатация машин:				**9,35**	**45**
108. 4	21-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,103	0,49028	28219,63	13836
		Итого материалов:				**2906,62**	**13836**
		НР первого уровня	%	62,1		388,01	1847
		НР второго уровня	%	3,6		141,28	672
		Накладные расходы	%	--		529,28	2519
		Сметная прибыль	%	8		325,25	1548
		Сметная стоимость:				**4390,85**	**20900**
24	**11-340108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка OSB**	**м2 поверхности**	**4,7600**		**2166,82**	**10314**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,98095	4,669	782,92	3656
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01425	0,06783	830,04	56
		Итого оплата труда:				**779,83**	**3712**
109. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,75	3,57	8,39	30
109. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01425	0,06783	1740,08	118
		Итого эксплуатация машин:				**31,09**	**148**
109. 5	21-070509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	1,05	4,998	648,11	3239
109. 6	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,000286	230639,49	66
109. 7	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,000048	67003,80	3
109. 8	21-130704-2901	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,000079	0,000376	283195,09	106
109. 9	22-040501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	4,522	684,56	3096
		Итого материалов:				**1367,73**	**6510**
		НР первого уровня	%	62,1		484,28	2305
		НР второго уровня	%	3,6		95,44	454
		Накладные расходы	%	--		579,72	2759
		Сметная прибыль	%	8		219,72	1046

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2966,26**	**14119**
25	**11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,7600**		**433,52**	**2064**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,3565	1,697	782,92	1329
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,002975	811,06	2
		Итого оплата труда:				**279,62**	**1331**
110. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,000595	1364,14	1
110. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00238	1740,08	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**5**
110. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000114	960,31	0
110. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,014756	84,66	1
110. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,039984	162,18	6
110. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,000357	289745,54	103
110. 9	22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	0,53788	302,97	163
110.10	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	0,874412	521,25	456
		Итого материалов:				**153,37**	**730**
		НР первого уровня	%	54,8		153,23	729
		НР второго уровня	%	3,6		21,12	101
		Накладные расходы	%	--		174,35	830
		Сметная прибыль	%	8		48,63	231
		Сметная стоимость:				**656,50**	**3125**
		РАЗДЕЛ 5.Прочие работы					
26	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,9500**		**30691,23**	**29157**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	14,63	13,898	704,20	9787
		Итого оплата труда:				**10302,45**	**9787**
111. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,304	73,77	22
		Итого эксплуатация машин:				**23,61**	**22**
111. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,228	11312,44	2579
111. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,38	44125,48	16768
		Итого материалов:				**20365,18**	**19347**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		5233,64	4972
		НР второго уровня	%	3,6		1293,30	1229
		Накладные расходы	%	--		6526,94	6201
		Сметная прибыль	%	8		2977,45	2829
		Сметная стоимость:				**40195,62**	**38186**
27	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,9000**		**1016,24**	**1931**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,70265	1,335	830,04	1108
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,057	735,19	42
		Итого оплата труда:				**605,28**	**1150**
112. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,021375	52,11	1
112. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,057	915,86	52
		Итого эксплуатация машин:				**28,06**	**53**
112. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,03591	21421,44	769
112. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,00665	25,00	0
		Итого материалов:				**404,95**	**769**
		НР первого уровня	%	54,8		331,70	630
		НР второго уровня	%	3,6		48,53	92
		Накладные расходы	%	--		380,22	722
		Сметная прибыль	%	8		111,72	212
		Сметная стоимость:				**1508,18**	**2866**
28	**12-150103-0601 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные. Смена**	**жалюзийная решетка**	**1,0000**		**2233,90**	**2234**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,4619	0,4619	735,19	340
113. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0001	735,00	0
		Итого оплата труда:				**339,66**	**340**
113. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0001	1364,14	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	--
113. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0005	0,0005	13581,78	7
113. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0007	0,0007	--	--
113. 6	3--50301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х300 мм	м2	0,06	0,06	31455,78	1887
113. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0002	190,00	0
		Итого материалов:				**1894,18**	**1894**
		НР первого уровня	%	59,1		200,74	201

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		87,65	88
		Накладные расходы	%	--		288,38	288
		Сметная прибыль	%	8		201,78	202
		Сметная стоимость:				**2724,06**	**2724**
29	**23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**4136,60**	**4137**
		НР второго уровня	%	3,6		148,92	149
		Накладные расходы	%	--		148,92	149
		Сметная прибыль	%	8		342,84	343
		Сметная стоимость:				**4628,36**	**4628**
		РАЗДЕЛ 6.Радиаторы					
30	**11-100103-0301 РСНБ РК 2015**	**Ограждение радиаторов. Устройство**	**м2 перегородок**	**17,8800**		**-6032,10**	**-107854**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,022	18,28	-754,41	-13790
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04775	0,85377	-830,04	-709
		Итого оплата труда:				**-810,91**	**-14499**
115. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,011125	0,198915	-13,65	-3
115. 4	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,011125	0,198915	-13,09	-3
115. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04775	0,85377	-1740,08	-1486
		Итого эксплуатация машин:				**-83,39**	**-1491**
115. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000684	0,01223	-205870,68	-2518
115. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,096552	-27828,81	-2687
115. 8	21-070602-0106	Щиты перегородок	м2	1	17,88	-4884,78	-87340
115. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	0,14304	-196,55	-28
		Итого материалов:				**-5177,44**	**-92573**
		НР первого уровня	%	59,8		-484,92	-8670
		НР второго уровня	%	3,6		-234,61	-4195
		Накладные расходы	%	--		-719,53	-12865
		Сметная прибыль	%	8		-540,13	-9658
		Сметная стоимость:				**-7291,77**	**-130377**
31	**11-100103-0301 РСНБ РК 2015**	**Ограждение радиаторов. Устройство б/у**	**м2 перегородок**	**9,6200**		**854,66**	**8222**

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,022	9,835	754,41	7420
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04775	0,459355	830,04	381
		Итого оплата труда:				**810,91**	**7801**
116. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,011125	0,107022	13,65	1
116. 4	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,011125	0,107022	13,09	1
116. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04775	0,459355	1740,08	799
		Итого эксплуатация машин:				**83,39**	**802**
		НР первого уровня	%	59,8		484,92	4665
		НР второго уровня	%	3,6		48,22	464
		Накладные расходы	%	--		533,15	5129
		Сметная прибыль	%	8		111,02	1068
		Сметная стоимость:				**1498,83**	**14419**
32	**11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,2600**		**-871,70**	**-7200**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,96945	8,008	-782,92	-6269
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,010325	-820,55	-8
		Итого оплата труда:				**-760,03**	**-6278**
117. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,001033	-1364,14	-1
117. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,009293	-1740,08	-16
		Итого эксплуатация машин:				**-2,13**	**-18**
117. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000198	-960,31	0
117. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,025606	-84,66	-2
117. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,069384	-162,18	-11
117. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	0,2065	-302,97	-63
117. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2474	2,044	-319,45	-653
117.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	3,387	-54,44	-184
		Итого материалов:				**-110,57**	**-913**
		НР первого уровня	%	54,8		-416,50	-3440
		НР второго уровня	%	3,6		-46,38	-383
		Накладные расходы	%	--		-462,87	-3823
		Сметная прибыль	%	8		-106,77	-882
		Сметная стоимость:				**-1441,34**	**-11905**

РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**13-080305-0407 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**8,0000**		**3492,80**	**27942**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	1,27	10.16	855,45	8691
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6378	5,102	755,51	3855
		Итого оплата труда:				**1568,29**	**12546**
118. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0274	0,2192	3000,34	658
118. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,583	4,664	1001,47	4671
118. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0274	0,2192	2135,03	468
		Итого эксплуатация машин:				**724,57**	**5797**
118. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000252	13581,78	3
118. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,2472	355,80	88
118. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	2,04	16,32	818,82	13363
		Итого материалов:				**1681,81**	**13455**
		НР первого уровня	%	42,8		671,23	5370
		НР второго уровня	%	3,6		149,91	1199
		Накладные расходы	%	--		821,13	6569
		Сметная прибыль	%	8		345,11	2761
		Сметная стоимость:				**4659,05**	**37272**
34	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**7,0000**		**1663,18**	**11642**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,41	2,87	855,45	2455
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	2,979	736,08	2193
		Итого оплата труда:				**664,01**	**4648**
119. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	3000,34	17
119. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	2,968	1001,47	2972
119. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	2135,03	12
		Итого эксплуатация машин:				**428,73**	**3001**
119. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00022	13581,78	3
119. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0217	620,99	13
119. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0714	355,80	25
119. 9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	7,14	818,82	5846
119.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	905,76	65
119.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	7,14	32,64	233

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**883,71**	**6186**
		НР первого уровня	%	42,8		284,20	1989
		НР второго уровня	%	3,6		70,11	491
		Накладные расходы	%	--		354,30	2480
		Сметная прибыль	%	8		161,40	1130
		Сметная стоимость:				**2178,88**	**15252**
35	**13-080305-0605 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**6,0000**		**8428,29**	**50570**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	2,9	17,4	855,45	14885
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	956,49	8302
		Итого оплата труда:				**3864,46**	**23187**
120. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3000,34	509
120. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3394,62	28311
120. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	136,09	109
120. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2135,03	363
		Итого эксплуатация машин:				**4881,95**	**29292**
120. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
120. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,99	19
120. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,60	69
120.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	510,26	5052
120.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
120.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138
		Итого материалов:				**1065,53**	**6393**
		НР первого уровня	%	42,8		1653,99	9924
		НР второго уровня	%	3,6		362,96	2178
		Накладные расходы	%	--		2016,95	12102
		Сметная прибыль	%	8		835,62	5014
		Сметная стоимость:				**11280,86**	**67685**
36	**23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**7,0000**		**2242,12**	**15695**
		НР второго уровня	%	3,6		80,72	565

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		80,72	565
		Сметная прибыль	%	8		185,83	1301
		Сметная стоимость:				**2508,66**	**17561**
37	**23-070101-2502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**4780,60**	**4781**
		НР второго уровня	%	3,6		172,10	172
		Накладные расходы	%	--		172,10	172
		Сметная прибыль	%	8		396,22	396
		Сметная стоимость:				**5348,92**	**5349**
38	**23-070101-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники, тип НПО22-2х60-210 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**1170,83**	**5854**
		НР второго уровня	%	3,6		42,15	211
		Накладные расходы	%	--		42,15	211
		Сметная прибыль	%	8		97,04	485
		Сметная стоимость:				**1310,02**	**6550**
39	**23-070101-0815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники, тип НБП01-100-033 IP53 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**739,64**	**1479**
		НР второго уровня	%	3,6		26,63	53
		Накладные расходы	%	--		26,63	53
		Сметная прибыль	%	8		61,30	123
		Сметная стоимость:				**827,57**	**1655**
40	**23-070103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники, тип РКУ 06Р-250-002 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**6,0000**		**5865,63**	**35194**
		НР второго уровня	%	3,6		211,16	1267
		Накладные расходы	%	--		211,16	1267
		Сметная прибыль	%	8		486,14	2917
		Сметная стоимость:				**6562,94**	**39378**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**2,0000**		**611,04**	**1222**
		НР второго уровня	%	3,6		22,00	44
		Накладные расходы	%	--		22,00	44
		Сметная прибыль	%	8		50,64	101
		Сметная стоимость:				**683,68**	**1367**
42	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**1,2000**		**549,78**	**660**
		НР второго уровня	%	3,6		19,79	24
		Накладные расходы	%	--		19,79	24
		Сметная прибыль	%	8		45,57	55
		Сметная стоимость:				**615,14**	**738**
43	**Накладная №123 от 22 июля 2017г**	**Лампа энргосберегающая 80вт.П УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**		**6,0000**		**2767,86**	**16607**
		НР второго уровня	%	3,6		99,64	598
		Накладные расходы	%	--		99,64	598
		Сметная прибыль	%	8		229,40	1376
		Сметная стоимость:				**3096,90**	**18581**
44	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**7,0000**		**313,11**	**2192**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,34	2,38	855,45	2036
129. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0056	971,68	5
		Итого оплата труда:				**291,63**	**2041**
129. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	3000,34	8
129. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	2135,03	6
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**14**
129. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00022	13581,78	3
129. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000105	381819,66	40
129. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0294	620,99	18
129. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	7,14	11,22	80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**20,21**	**141**
		НР первого уровня	%	42,8		124,82	874
		НР второго уровня	%	3,6		15,77	110
		Накладные расходы	%	--		140,58	984
		Сметная прибыль	%	8		36,30	254
		Сметная стоимость:				**489,99**	**3430**
45	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**7,0000**		**263,21**	**1842**
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	66
		Накладные расходы	%	--		9,48	66
		Сметная прибыль	%	8		21,81	153
		Сметная стоимость:				**294,50**	**2062**
46	**23-061707-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года**	**Коробка для встраивания розеток и выключателей**	**шт.**	**2,0000**		**70,16**	**140**
		НР второго уровня	%	3,6		2,53	5
		Накладные расходы	%	--		2,53	5
		Сметная прибыль	%	8		5,81	12
		Сметная стоимость:				**78,50**	**157**
47	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**85,0000**		**274,97**	**23372**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,16	13,6	810,82	11027
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,051	971,68	50
		Итого оплата труда:				**130,31**	**11077**
132. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0255	3000,34	77
132. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0255	2135,03	54
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**131**
132. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	2,125	237,24	504
132. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0085	13581,78	115

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 7	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	1,105	173,09	191
132. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,2635	2673,62	704
132. 9	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,7055	357,84	252
132.10	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	10,2	32,64	333
132.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	23,8	216,24	5147
132.12	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	2,55	1699,32	4333
132.13	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,102	905,76	92
132.14	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	4,165	115,26	480
132.15	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	0,255	240,86	61
		Итого материалов:				**143,70**	**12214**
		НР первого уровня	%	42,8		55,77	4741
		НР второго уровня	%	3,6		11,91	1012
		Накладные расходы	%	--		67,68	5753
		Сметная прибыль	%	8		27,41	2330
		Сметная стоимость:				**370,06**	**31455**
48	**23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1428**		**187828,88**	**26822**
		НР второго уровня	%	3,6		6761,84	966
		Накладные расходы	%	--		6761,84	966
		Сметная прибыль	%	8		15567,26	2223
		Сметная стоимость:				**210157,98**	**30011**
49	**23-060128-1603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0408**		**122217,30**	**4986**
		НР второго уровня	%	3,6		4399,82	180
		Накладные расходы	%	--		4399,82	180
		Сметная прибыль	%	8		10129,37	413
		Сметная стоимость:				**136746,49**	**5579**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**51-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**29294,00**	**29294**
		НР второго уровня	%	3,6		1054,58	1055
		Накладные расходы	%	--		1054,58	1055
		Сметная прибыль	%	8		2427,89	2428
		Сметная стоимость:				**32776,47**	**32776**
51	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**328,0650**		**176,66**	**57957**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,1348	44,223	792,22	35034
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	13,319	830,04	11056
		Итого оплата труда:				**140,49**	**46090**
136. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	13,319	1687,24	22473
136. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	26,639	16,86	449
		Итого эксплуатация машин:				**69,87**	**22922**
		НР первого уровня	%	50,8		71,37	23414
		НР второго уровня	%	3,6		8,93	2929
		Накладные расходы	%	--		80,30	26343
		Сметная прибыль	%	8		20,56	6744
		Сметная стоимость:				**277,52**	**91044**
52	**11-460302-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**2,0000**		**1183,32**	**2367**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,8763	1,753	792,22	1388
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2842	0,5684	830,04	472
		Итого оплата труда:				**930,12**	**1860**
137. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2842	0,5684	1687,24	959
137. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,5684	1,137	16,86	19
		Итого эксплуатация машин:				**489,10**	**978**
		НР первого уровня	%	50,8		472,50	945
		НР второго уровня	%	3,6		59,61	119
		Накладные расходы	%	--		532,11	1064
		Сметная прибыль	%	8		137,23	274

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1852,66**	**3705**
53	**11-460302-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**4,0000**		**670,78**	**2683**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,4577	1,831	792,22	1450
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1462	0,5848	830,04	485
		Итого оплата труда:				**483,95**	**1936**
138. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1462	0,5848	1687,24	987
138. 4	34-030302-0201	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,2924	1,17	210,36	246
		Итого эксплуатация машин:				**308,18**	**1233**
		НР первого уровня	%	50,8		245,85	983
		НР второго уровня	%	3,6		33,00	132
		Накладные расходы	%	--		278,85	1115
		Сметная прибыль	%	8		75,97	304
		Сметная стоимость:				**1025,60**	**4102**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1443685**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1282750**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**89516**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**33567**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**41850**
		- перевозка грузов	Тенге				**275**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**29294**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**774036**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2217720**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**79838**
	ИТОГО:		Тенге				**2297558**
	Сметная прибыль		Тенге				**183805**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**2481356**
	ИТОГО с коэф согласко договора: к=0,88823541		Тенге				**2204035,43**
	НДС		Тенге				**264484,25**
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**2468519,68**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК