Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

АКТ №2

выполненных работ - на Непредвиденные работы

За ЯНВАРЬ 2022г.

по смете на сумму 1 203 344,78 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	1 203,34478
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	128,92980

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1215-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционный короб. Разборка** Состав работ: 1. Снятие креплений 2. Разборка воздуховодов на части	**м2 поверхности**	**3,0000**		**611,36**	**1834,08**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1279)	чел-ч	0,478	1,434	1279,00	1834,08
		Итого оплата труда:				**611,36**	**1834,08**
		Накладные расходы	%	72		440,18	1320,54
		Сметная прибыль	%	8		84,12	252,37
		Сметная стоимость:				**1135,66**	**3406,99**
2	**1109-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж металлического бака**	**т конструкций**	**1,4800**		**46301,02**	**68525,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Сборка и установка бункеров и силосов на болтах и на сварке 2. Устройство и разборка подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1430)	чел-ч	53,9	47,8632	1430,00	68444,38
		Итого оплата труда:				**46246,20**	**68444,38**
2.2	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,378	0,5594	32,00	17,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.3	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,526	2,2585	28,00	63,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**54,82**	**81,13**
		Накладные расходы	%	69		31909,88	47226,62
		Сметная прибыль	%	8		6256,87	9260,17
		Сметная стоимость:				**84467,77**	**125012,30**
3	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**110,0000**		**121,99**	**13418,90**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	0,1139	12,529	1071,00	13418,90
		Итого оплата труда:				**121,99**	**13418,90**
3.2	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0047	0,517	–	–
		Итого материалов:				–	–
		Накладные расходы	%	72		87,83	9661,61
		Сметная прибыль	%	8		16,79	1846,44
		Сметная стоимость:				**226,61**	**24926,95**
4	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы. Разборка**	**м3**	**41,1000**		**11085,18**	**455600,90**
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	7,7	316,47	1405,00	444640,35
		Итого оплата труда:				**10818,50**	**444640,35**
4.2	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	185,772	59,00	10960,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**266,68**	**10960,55**
		Накладные расходы	%	84		9087,54	373497,89
		Сметная прибыль	%	8		1613,82	66327,90
		Сметная стоимость:				**21786,54**	**895426,70**
5	**1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,4**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные). Демонтаж** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение приборов к трубопроводам 3. Присоединение приборов к электрической сети	**комплект**	**4,0000**		**1899,13**	**7596,52**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	3,373	5,396	1405,00	7581,60
		Итого оплата труда:				**1895,40**	**7581,60**
5. 2	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18672	0,7469	20,00	14,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,73**	**14,92**
		Накладные расходы	%	98		1857,49	7429,97
		Сметная прибыль	%	8		300,53	1202,12
		Сметная стоимость:				**4057,15**	**16228,61**
6	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**74,4970**		**117,00**	**8716,15**
		Сметная прибыль	%	8		9,36	697,29
		Сметная стоимость:				**126,36**	**9413,44**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**555692,06**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**535919,31**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11056,60**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**8716,15**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**439136,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				994828,69
	Сметная прибыль		Тенге				79586,29
	ИТОГО по акту:		Тенге				1074414,98
	НДС 12%		Тенге				128 929,80
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**1 203 344,78**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Кляцкий В.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

_____

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор

_____ Зубов И.В.