ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ
Наименование объекта - Газоочистка зоны охлаждения

АКТ №3

выполненных работ - на Земляные работы

За МАРТ 2022г.

по смете на сумму 831 450,33 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 831,45033
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 89,08396

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Исполнительные схемы №№11-12 (№11-50%)			
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка погрузчиком одноковшовым на пневмоколесном ходу. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1015,6158**		**55,87**	**56742,45**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
1. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009027	9,168	1801,26	16513,91
		Итого оплата труда:				**16,26**	**16513,91**
1. 2	314-503-0301 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,009027	9,1682	6189,00	56741,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,009027	9,1682	1801,00	16511,93
		Итого эксплуатация машин:				**55,87**	**56742,45**
		Накладные расходы	%	72		11,71	11890,02
		Сметная прибыль	%	8		5,41	5490,60
		Сметная стоимость:				**72,98**	**74123,07**
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка погрузчиком одноковшовым на пневмоколесном ходу, добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1015,6158**		**27,59**	**28020,84**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
2. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004458	4,5276	1801,26	8155,39
		Итого оплата труда:				**8,03**	**8155,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	314-503-0301 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,004458	4,5272	6189,00	28018,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004458	4,5272	1801,00	8153,49
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**28020,84**
		Накладные расходы	%	72		5,78	5871,88
		Сметная прибыль	%	8		2,67	2711,42
		Сметная стоимость:				**36,04**	**36604,14**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**76,4442**		**1309,64**	**100114,26**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
3. 1	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,089	83,2202	1203,00	100113,92
		Итого оплата труда:				**1309,64**	**100114,26**
		Накладные расходы	%	72		942,94	72082,27
		Сметная прибыль	%	8		180,21	13775,72
		Сметная стоимость:				**2432,78**	**185972,25**
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 грунта**	**1092,0600**		**247,86**	**270681,05**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
4. 1	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,12096	132,0956	1055,00	139360,83
4. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	32,1066	1801,02	57824,58
		Итого оплата труда:				**180,56**	**197185,41**
4. 3	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	32,1066	4038,00	129646,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	32,1066	1801,00	57823,99
4. 4	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	128,4263	13,00	1669,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**131320,22**
		Накладные расходы	%	72		130,01	141973,50
		Сметная прибыль	%	8		30,23	33012,36
		Сметная стоимость:				**408,10**	**445666,91**

ИТОГО ПО АКТУ: Тенге **455558,60**

Итого прямые затраты:

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				239475,09
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				216083,51
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				82493,88
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				231817,67
	ИТОГО:		Тенге				687376,27
	Сметная прибыль		Тенге				54990,10
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				742366,37
	НДС 12%		Тенге				89 083,96
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**831 450,33**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

К. Инкарбеков 04.04.22г.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833