Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

Объект номер - ОС02-02

АКТ №3

выполненных работ - на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

За ЯНВАРЬ 2022г.

по смете на сумму 1 602 514,47 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 1 602,51447
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 171,69798

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1146-0401-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов цементно-песчаная стяжка. Разборка**	**м2 покрытия**	**412,0000**		**575,84**	**237246,08**
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий полов					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1430)	чел-ч	0,2995	123,394	1430,00	176451,36
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0471	19,4052	1528,03	29651,64
		Итого оплата труда:				**500,25**	**206103,00**
1. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0471	19,4052	3015,00	58506,68
		в т.ч. затраты труда машинистов экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0471	19,4052	1528,00	29651,15
1. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0942	38,8104	59,00	2289,81
		в т.ч. затраты труда машинистов экипаж 0 чел.	чел-ч	--			
		Итого эксплуатация машин:					
		Накладные расходы	%	84		147,56	60794,72
		Сметная прибыль	%	8		420,21	173126,52
						79,68	32829,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1075,73	443202,41
		ОКНА,ДВЕРИ,ПЕРЕГОРОДКИ					
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	м2	16,8000		1050,96	17656,13
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=1153)	чел-ч	0,9115	15,3132	1153,00	17656,13
		Итого оплата труда:				1050,96	17656,13
		Накладные расходы	%	84		882,81	14831,15
		Сметная прибыль	%	8		154,70	2598,98
		Сметная стоимость:				2088,47	35086,26
		ОТДЕЛКА					
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	1680,0000		244,40	410592,00
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	0,2282	383,376	1071,00	410592,00
		Итого оплата труда:				244,40	410592,00
		Накладные расходы	%	84		205,30	344897,28
		Сметная прибыль	%	8		35,98	60439,14
		Сметная стоимость:				485,67	815928,42
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	м2 облицовки	80,0000		861,99	68959,20
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=1091)	чел-ч	0,743	59,44	1091,00	64848,80
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0164	1,312	1528,05	2004,80
		Итого оплата труда:				835,67	66853,60
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,312	3015,00	3955,68
		3 1 затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,312	1528,00	2004,74
4. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,624	59,00	154,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,38**	**4110,40**
		Накладные расходы	%	72		601,68	48134,59
		Сметная прибыль	%	8		117,09	9367,50
		Сметная стоимость:				**1580,77**	**126461,30**
		ВЫВОЗ МУСОРА					
5	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**80,2320**		**117,00**	**9387,14**
		Сметная прибыль	%	8		9,36	750,97
		Сметная стоимость:				**126,36**	**10138,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**743840,55**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**743840,55**
Всего заработная плата -			Тенге				**701204,73**
Транспортные расходы -			Тенге				**9387,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**580989,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105986,40**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1430816,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**602,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**701204,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1430816,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**602,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**701204,73**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**743840,55**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**669548,29**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**64905,12**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31656,44**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**9387,14**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**580989,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**1324830,09**
	Сметная прибыль		Тенге				**105986,40**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**1430816,49**
	НДС 12%		Тенге				171 697,98
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**1 602 514,47**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Кляцкий В. В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

К. Инкарбеков – 20.01.22 г.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор

_____ Зубов И.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833