Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - Газоочистка зоны спекания

АКТ №4

выполненных работ - на Земляные работы

За МАРТ 2022г.

по смете на сумму 743 650,34 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 743,65034
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 79,67682

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Исполнительные схемы №№11,13 (№11-50%)			
1	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка погрузчиком одноковшовым на пневмоколесном ходу. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**908,3682**		**55,87**	**50750,53**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
1. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009027	8,1998	1801,26	14770,07
		Итого оплата труда:				**16,26**	**14770,07**
1. 2	314-503-0301 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,009027	8,2	6189,00	50749,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009027	8,2	1801,00	14768,20
		Итого эксплуатация машин:				**55,87**	**50750,53**
		Накладные расходы	%	72		11,71	10634,45
		Сметная прибыль	%	8		5,41	4910,80
		Сметная стоимость:				**72,98**	**66295,78**
2	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка погрузчиком одноковшовым на пневмоколесном ходу, добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**908,3682**		**27,59**	**25061,88**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004458	4,0495	1801,26	7294,20
		Итого оплата труда:				**8,03**	**7294,20**
2. 2	314-503-0301 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,004458	4,0491	6189,00	25060,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004458	4,0491	1801,00	7292,43
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**25061,88**
		Накладные расходы	%	72		5,78	5251,82
		Сметная прибыль	%	8		2,67	2425,10
		Сметная стоимость:				**36,04**	**32738,80**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**68,3718**		**1309,64**	**89542,33**
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
3. 1	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,089	74,4323	1203,00	89542,03
		Итого оплата труда:				**1309,64**	**89542,33**
		Накладные расходы	%	72		942,94	64470,48
		Сметная прибыль	%	8		180,21	12321,03
		Сметная стоимость:				**2432,78**	**166333,84**
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 грунта**	**976,7400**		**247,86**	**242097,51**
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
4. 1	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,12096	118,1465	1055,00	124644,53
4. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	28,7162	1801,02	51718,38
		Итого оплата труда:				**180,56**	**176362,91**
4. 3	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	28,7162	4038,00	115955,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	28,7162	1801,00	51717,88
4. 4	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	114,8646	13,00	1493,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**117452,98**
		Накладные расходы	%	72		130,01	126981,29
		Сметная прибыль	%	8		30,23	29526,30
		Сметная стоимость:				**408,10**	**398605,11**

ИТОГО ПО АКТУ:

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				407452,25
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				214186,86
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				193265,39
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				73782,65
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				207338,04
	ИТОГО:		Тенге				614790,29
	Сметная прибыль		Тенге				49183,23
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				663973,52
	НДС 12%		Тенге				79 676,82
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**743 650,34**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

К. Инкарбеков 04.04.24

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833