Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**
(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2022г.** (месяц, год) на С02-01-02, 125-2021-1-КМ,КМ2 **конструкции металлические**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/КМ/					
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ НА ДЫМОСОСАХ №№1,2					
1	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,4800**		**390038,66**	**187222,22**
1. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	104,2964	1744,00	181893,00
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,36	1,6128	1801,00	2904,71
		Итого оплата труда:				**384987,68**	**184797,71**
1. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,1075	16,00	1,72
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	–	–
1. 4	342-207-0115 РСНБ РК 2022	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,568	0,7527	303,00	228,05
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,1613	48,00	7,74
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	–	--
1. 6	341-303-0101 РСНБ РК 2022	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3,36	1,6128	3157,00	5091,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,36	1,6128	1801,00	2904,65
		Итого эксплуатация машин:				**11102,34**	**5329,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		265641,50	127510,42
		Сметная прибыль	%	8		52454,41	25178,61
		Сметная стоимость:				**708134,57**	**339911,25**
2	**1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных доборных элементов (нащельников)**	**м фасонных доборных элементов (нащельников)**	**302,0000**		**5011,54**	**1513483,75**
		Состав работ: 1. Комплектование комбинированных заклепок и самонарезающих винтов 2. Нанесение клея в стыки, в швы, края технологических отверстий и проемов 3. Укладывание уплотнителя, утеплителя под размер 4. Установка и крепление фасонных (доборных) элементов, сверление отверстий для самонарезающих винтов и заклепок 5. Обработка фасонных элементов герметиком изнутри					
2.1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,523376	158,0596	1655,00	261588,56
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,295344	89,1939	3072,99	274092,18
		Итого оплата труда:				**1773,78**	**535680,23**
2.3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,09856	29,7651	16,00	476,24
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,295344	89,1939	14028,00	1251211,86
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295344	89,1939	3073,00	274092,85
2.5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034608	10,4516	20,00	209,03
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**4145,35**	**1251895,70**
		Накладные расходы	%	69		1223,91	369619,36
		Сметная прибыль	%	8		498,84	150648,25
		Сметная стоимость:				**6734,28**	**2033751,36**
3	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №350 от 18.11.2022г. ТОО "Тритон Кровля"**	**Лист плоский 0,45х1250 длиной 2м (АМТ) (сигнально синий RAL 5005)**	**м2**	**125,0000**		**2095,00**	**261875,00**
		Сметная прибыль	%	8		167,60	20950,00
		Сметная стоимость:				**2262,60**	**282825,00**
4	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №1837 от 27.04.2022г. ТОО "Тритон М"**	**Лист плоский 0,45х1250 (сигнально синий RAL 5005)**	**м2**	**31,3770**		**2237,86**	**70217,33**
		Сметная прибыль	%	8		179,03	5617,39
		Сметная стоимость:				**2416,89**	**75834,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 00600002866 от 23.12.2021г. ТОО "Центр крепежных систем"**	**4,2х19 Шуруп для крепления листов б/св-з**	**шт**	**1380,0000**		**3,57**	**4926,60**
		Сметная прибыль	%	8		0,29	394,13
		Сметная стоимость:				**3,86**	**5320,73**
				ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ НА ТУАЛЕТ И ОПЕРАТОРСКУЮ В ЦЕХЕ АГФ			
6	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,1104**		**390038,66**	**43053,68**
6. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	23,984	1744,00	41828,17
6. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,36	0,3709	1801,01	667,97
		Итого оплата труда:				**384987,68**	**42496,14**
6. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0247	16,00	0,40
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 4	342-207-0115 РСНБ РК 2022	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,568	0,1731	303,00	52,44
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0371	48,00	1,78
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 6	341-303-0101 РСНБ РК 2022	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3,36	0,3709	3157,00	1170,89
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,36	0,3709	1801,00	667,99
		Итого эксплуатация машин:				**11102,34**	**1225,51**
		Накладные расходы	%	69		265641,50	29322,33
		Сметная прибыль	%	8		52454,41	5790,08
		Сметная стоимость:				**708134,57**	**78166,09**
7	**1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных доборных элементов (нащельников)** Состав работ: 1. Комплектование комбинированных заклепок и самонарезающих винтов 2. Нанесение клея в стыки, в швы, края технологических отверстий и проемов 3. Укладывание уплотнителя, утеплителя под размер 4. Установка и крепление фасонных (доборных) элементов, сверление отверстий для самонарезающих винтов и заклепок	**м фасонных доборных элементов (нащельников)**	**95,5000**		**868,46**	**82937,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Обработка фасонных элементов герметиком изнутри					
7. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,523376	49,9824	1655,00	82720,89
		Итого оплата труда:				**866,19**	**82720,72**
7. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,09856	9,4125	16,00	150,60
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034608	3,3051	20,00	66,10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**216,78**
		Накладные расходы	%	69		597,67	57077,30
		Сметная прибыль	%	8		117,29	11201,18
		Сметная стоимость:				**1583,41**	**151215,99**
8	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №1837 от 27.04.2022г. ТОО "Тритон М"**	**Лист плоский 0,45х1250 (сигнально синий RAL 5005)**	**м2**	**6,8802**		**2237,86**	**15396,92**
		Сметная прибыль	%	8		179,03	1231,75
		Сметная стоимость:				**2416,89**	**16628,67**
9	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №350 от 18.11.2022г. ТОО "Тритон М"**	**Лист плоский 0,45х1250 (сигнально синий RAL 5005)**	**м2**	**29,0803**		**2618,75**	**76154,04**
		Сметная прибыль	%	8		209,50	6092,32
		Сметная стоимость:				**2828,25**	**82246,36**
10	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 00600002866 от 23.12.2021г. ТОО "Центр крепежных систем"**	**4,2х19 Шуруп для крепления листов б/св-з**	**шт**	**267,0000**		**3,57**	**953,19**
		Сметная прибыль	%	8		0,29	76,26
		Сметная стоимость:				**3,86**	**1029,45**
11	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 00600002490 от 01.11.2021г. ТОО "Центр крепежных систем"**	**Саморез с пресшайбой для крепления листов 4,2х19**	**шт**	**46,0000**		**2,36**	**108,56**
		Сметная прибыль	%	8		0,19	8,68
		Сметная стоимость:				**2,55**	**117,24**
				ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ У ДЫМОСОСА №1			
12	**1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,7091**		**319057,10**	**226243,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	156,8	111,1869	1801,00	200247,57
12. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,256	3,0179	2001,84	6041,42
		Итого оплата труда:				**290916,64**	**206288,99**
12. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,1588	16,00	2,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,672	0,4765	14028,00	6684,56
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,672	0,4765	3073,00	1464,28
12. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,56	0,3971	48,00	19,06
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 6	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,534	1,088	107,00	116,42
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 7	341-106-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,456	1,0324	315,00	325,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 8	341-304-0101 РСНБ РК 2022	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,912	2,0649	1962,00	4051,33
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,912	2,0649	1801,00	3718,88
12. 9	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	53,424	37,883	244,00	9243,44
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12.10	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,672	0,4765	4737,00	2257,25
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,672	0,4765	1801,00	858,18
12.11	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	0,7942	85,00	67,51
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**32107,36**	**22767,33**
12.12	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,4255	265,00	112,75
12.13	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2	0,1418	187,00	26,52
12.14	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,0113	272284,00	3089,23
		Итого материалов:				**4552,94**	**3228,49**
		Накладные расходы	%	69		200732,48	142339,40
		Сметная прибыль	%	8		41583,17	29486,62
		Сметная стоимость:				**561372,75**	**398069,42**
13	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000052014 от 18.11.2022г. ТОО "Металлосклад-Т"**	**Швеллер 20**	**т**	**0,1472**		**709821,43**	**104485,71**
		Сметная прибыль	%	8		56785,71	8358,86
		Сметная стоимость:				**766607,14**	**112844,57**
14	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000049337 от 31.10.2022г. ТОО "Металлосклад-Т"**	**Труба профильная 50х50х2,0**	**т**	**0,3320**		**424107,14**	**140803,57**
		Сметная прибыль	%	8		33928,57	11264,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**458035,71**	**152067,86**
15	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000027832 от 14.07.2022г. ТОО "Металлосклад-Т"**	**Труба профильная 50х50х1,5**	**т**	**0,1000**		**406250,00**	**40625,00**
		Сметная прибыль	%	8		32500,00	3250,00
		Сметная стоимость:				**438750,00**	**43875,00**
16	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000031444 от 02.08.2022г. ТОО "Металлосклад-Т"**	**Труба профильная 40х20х2**	**т**	**0,0475**		**392857,15**	**18660,71**
		Сметная прибыль	%	8		31428,57	1492,86
		Сметная стоимость:				**424285,72**	**20153,57**
17	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №8 от 13.01.2022г. ТОО "Карплаз"**	**Сталь листовая 5 мм рифленая**	**т**	**0,0824**		**410714,29**	**33842,86**
		Сметная прибыль	%	8		32857,14	2707,43
		Сметная стоимость:				**443571,43**	**36550,29**
18	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,7091**		**143927,12**	**102058,72**
18. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,368	22,9521	1744,00	40028,55
18. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,876	4,1663	3026,93	12611,19
		Итого оплата труда:				**74234,58**	**52639,74**
18. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,621	6,8221	444,00	3029,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
18. 4	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,9632	0,683	27,00	18,44
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
18. 5	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,663	4,0154	14028,00	56328,52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,663	4,0154	3073,00	12339,32
18. 6	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3248	0,2303	48,00	11,06
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
18. 7	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,4368	0,3097	258,00	79,91
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
18. 8	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2128	0,1509	3990,00	602,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2128	0,1509	1801,00	271,77
18. 9	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,882	1,3342	85,00	113,41
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**84871,57**	**60182,43**
18.10	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,0133	5414,00	71,79
18.11	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,0007	136835,00	99,94
18.12	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,9715	265,00	257,44
18.13	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,2907	187,00	54,37
18.14	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	174,01
18.15	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0028	289955,00	822,43
18.16	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0002	467116,00	102,68
18.17	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0004	623062,00	265,09
		Итого материалов:				**2605,76**	**1847,74**
		Накладные расходы	%	69		51221,86	36321,42
		Сметная прибыль	%	8		15611,92	11070,41
		Сметная стоимость:				**210760,90**	**149450,55**
19	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**6,7920**		**67,05**	**455,39**
19. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03127	0,2124	2044,00	434,12
19. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000212	0,0014	1791,79	2,58
		Итого оплата труда:				**64,30**	**436,71**
19. 3	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	0,0007	32,00	0,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 4	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	0,0007	5811,00	4,18
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000106	0,0007	1801,00	1,26
19. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,0007	3990,00	2,87
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000106	0,0007	1801,00	1,26
19. 6	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	0,0806	176,00	14,19
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**21,26**
		Накладные расходы	%	69		44,37	301,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,91	60,54
		Сметная стоимость:				**120,33**	**817,26**
20	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №5157 от 01.08.2022г. ТОО "Оптитрейд"**	**Уайт спирит**	**кг**	**0,1000**		**526,79**	**52,68**
		Сметная прибыль	%	8		42,14	4,21
		Сметная стоимость:				**568,93**	**56,89**
21	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №5463 от 09.08.2022г. ТОО "Оптитрейд"**	**Грунтовка ГФ-021**	**кг**	**0,6100**		**630,49**	**384,60**
		Сметная прибыль	%	8		50,44	30,77
		Сметная стоимость:				**680,93**	**415,37**
22	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1,9710**		**73,75**	**145,36**
22. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,034397	0,0678	2044,00	138,58
22. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000233	0,0005	1807,32	0,83
		Итого оплата труда:				**70,73**	**139,41**
22. 3	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000117	0,0002	32,00	0,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
22. 4	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000117	0,0002	5811,00	1,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000117	0,0002	1801,00	0,36
22. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000117	0,0002	3990,00	0,92
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000117	0,0002	1801,00	0,36
22. 6	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013059	0,0257	176,00	4,53
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,44**	**6,78**
		Накладные расходы	%	69		48,80	96,19
		Сметная прибыль	%	8		9,80	19,32
		Сметная стоимость:				**132,36**	**260,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №5157 от 01.08.2022г. ТОО "Оптитрейд"**	**Уайт спирит**	**кг**	**0,0300**		**526,79**	**15,80**
		Сметная прибыль	%	8		42,14	1,26
		Сметная стоимость:				**568,93**	**17,06**
24	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №5463 от 09.08.2022г. ТОО "Оптитрейд"**	**Грунтовка ГФ-021**	**кг**	**0,2000**		**630,49**	**126,10**
		Сметная прибыль	%	8		50,44	10,09
		Сметная стоимость:				**680,93**	**136,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2924228,69**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**338997,03**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**338997,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27119,77**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**366116,80**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**430232,39**
Всего заработная плата -			Тенге				**576,12**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**429631,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**397,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34450,39**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**465080,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**576,12**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2154999,27**
Материалы -			Тенге				**5076,23**
Всего заработная плата -			Тенге				**1104623,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**762190,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233375,15**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3150564,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**568,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1104623,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3981761,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**569,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1105199,65**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2924228,69**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**808878,77**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1341645,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		10					2350
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				296320,88
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				773704,90
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				762587,75
	ИТОГО:		Тенге				3686816,44
	Сметная прибыль		Тенге				294945,31
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**3 981 761,75**
	НДС 12%		Тенге				477 811,41
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**4 459 573,16**

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор по производству **Сагынганов Р.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору

Макенов А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 850726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru