ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - Реконструкция производственного корпуса (ЖБИ) под агломерационную фабрику ТОО "QazCarbon (Каз Карбон)", г.Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 005, строение 277
Наименование объекта - Компрессорная

Объект номер -

АКТ №6

выполненных работ - на Непредвиденные работы

За ЯНВАРЬ 2022г.

по смете на сумму 1 062 899,04 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 1 062,89904
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 113,88204

Составлена в текущих ценах на 01.02.2021

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1107-0106-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Демонтаж. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т / 1,2х6м - 2шт.**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**13663,72**	**27327**
		Состав работ:					
		1.Демонтаж панелей					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1558)	чел-ч	5,66	9,056	1558,00	14109
		Итого оплата труда:				**8874,61**	**17749**
1. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,01368	0,0274	7255,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	1827,00	--
1. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,688	1,376	9462,00	13020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2609,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**6609,10**	**13218**
		Накладные расходы	%	118		10472,04	20944
		Сметная прибыль	%	8		1930,86	3862
		Сметная стоимость:				**26066,63**	**52133**
2	**1107-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Монтаж. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т / 1,2х6м - 2шт.**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**17417,34**	**34835**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка и электросварка монтажных изделий					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1558)	чел-ч	5,66	11,32	1558,00	17637
		Итого оплата труда:				**11093,26**	**22187**
2. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shaman, 25 т	маш.-ч	0,0171	0,0342	7255,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	[illegible]	–
2. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,86	1,72	9462,00	16275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	[illegible]	–
2. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6032	1,2064	215,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**8391,87**	**16782**
2. 5	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002	207992,00	416
		Итого материалов:				**207,99**	**416**
		Накладные расходы	%	118		13090,05	26180
		Сметная прибыль	%	8		2440,59	4881
		Сметная стоимость:				**32947,98**	**65896**
3	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**	**1,0000**		**38427,13**	**38427**
		Состав работ: 1. Разборка конструкций 2. Резка арматуры					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	13,32	13,32	1405,00	18715
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	5,63	1528,06	8603
		Итого оплата труда:				**27317,24**	**27318**
3. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	5,63	3015,00	16974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,63	5,63	1528,00	8603
3. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	11,26	59,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	2,44	28,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**17707,11**	**17707**
3. 6	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,26	5867,00	1525
3. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	2	240,00	480
		Итого материалов:				**2005,42**	**2005**
		Накладные расходы	%	84		22946,48	22946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4909,89	4910
		Сметная стоимость:				**66283,50**	**66283**
4	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**27,5400**		**9666,50**	**266215**
		Состав работ: 1. Разборка конструкций					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1355)	чел-ч	7,1	195,534	1355,00	264949
		Итого оплата труда:				**9620,50**	**264949**
4. 2	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,3	63,342	20,00	1267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**46,00**	**1267**
		Накладные расходы	%	84		8081,22	222557
		Сметная прибыль	%	8		1419,82	39102
		Сметная стоимость:				**19167,54**	**527874**
5	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**324,0000**		**244,40**	**79186**
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	0,2282	73,9368	1071,00	79186
		Итого оплата труда:				**244,40**	**79186**
		Накладные расходы	%	84		205,30	66516
		Сметная прибыль	%	8		35,98	11656
		Сметная стоимость:				**485,67**	**157358**
6	**1206-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**	**3,0000**		**4162,48**	**12487**
		Состав работ: 1. Выламывание четвертей в кладке 2. Снятие оконных коробок					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	3,824	11,4708	1071,00	12285
		Итого оплата труда:				**4113,34**	**12340**
6. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,007	0,021	9462,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2609,00	–
6. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0584	0,1752	20,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	–	--
		Итого эксплуатация машин:				**67,40**	**202**
		Накладные расходы	%	72		2961,60	8885
		Сметная прибыль	%	8		569,93	1710
		Сметная стоимость:				**7694,01**	**23082**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	23,6800		609,97	14444
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов со снятием петель					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1132)	чел-ч	0,4611	10,9188	1132,00	12360
		Итого оплата труда:				546,23	12934
7. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,0093	0,2202	9462,00	2084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2609,00	–
		Итого эксплуатация машин:				88,00	2083
		Накладные расходы	%	72		393,29	9313
		Сметная прибыль	%	8		80,26	1901
		Сметная стоимость:				1083,52	25658
8	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	7,0000		2295,37	16068
		Состав работ:					
		1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м					
		2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при					
		3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	2,143	15,0024	1071,00	16068
		Итого оплата труда:				2295,37	16068
8. 2	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1	7	–	–
		Итого материалов:				–	–
		Накладные расходы	%	72		1652,67	11569
		Сметная прибыль	%	8		315,84	2211
		Сметная стоимость:				4263,88	29848
9	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	7,0000		117,00	819
		Сметная прибыль	%	8		9,36	66
		Сметная стоимость:				126,36	885
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				489808
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				435309
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				51259
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17422
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2421
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				819
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				388910
	ИТОГО:		Тенге				878718
	Сметная прибыль		Тенге				70299
	ИТОГО по акту		Тенге				949017
	НДС 12%		Тенге				113 882,04
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**1 062 899,04**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Кляцкий В.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

К. Инкарбеков 21.01.22

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.