200460
Форма 2В

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - Газоочистка зоны охлаждения

АКТ №7

выполненных работ - на Бетонные работы

За МАРТ 2022г.

по смете на сумму 1 115 091,17 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 1 115,09117
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 119,47405

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Фундамент Фм1- 2шт., Фм1-1- 2шт.					
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**0,9720**		**7057,61**	**6860,00**
		Состав работ:					
		1. Устройство бетонной подготовки					
1. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	1,4697	1261,00	1853,25
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**2458,47**
1. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0014	8514,00	12,05
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	2152,00	--
1. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	0,5225	53,00	27,70
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,196	14028,00	2748,86
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**2788,60**
1. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,243	9128,00	2218,10
1. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,0019	27,00	0,05
		Итого материалов:				**2282,05**	**2218,15**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	2237,20
		Сметная прибыль	%	8		748,74	727,78
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**9824,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	СТ ЭСФ 9461	**Бетон тяжелый класса В7,5**	**м3**	**0,9914**		**17678,57**	**17527,24**
		Сметная прибыль	%	8		1414,29	1402,18
		Сметная стоимость:				**19092,86**	**18929,42**
3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W8,F50,с/с**	**м3**	**8,0000**		**17116,85**	**136934,76**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
3. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,101	56,8064	1507,00	85607,24
		Итого оплата труда:				**11798,20**	**94385,56**
3. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,011088	0,0887	8514,00	755,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
3. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,422464	3,3797	53,00	179,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,347536	2,7803	14028,00	39001,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
3. 5	1--20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0242	5811,00	140,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	1801,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**5009,60**	**40076,80**
3. 6	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,0022	35682,00	77,07
3. 7	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,224	9128,00	11172,67
3. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00441	0,0353	27,00	0,95
		Итого материалов:				**1406,34**	**11250,72**
		Накладные расходы	%	91		10736,36	85890,86
		Сметная прибыль	%	8		2228,26	17826,05
		Сметная стоимость:				**30081,46**	**240651,67**
4	СТ ЭСФ 9461	**Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с**	**м3**	**8,1200**		**22321,43**	**181250,01**
		Сметная прибыль	%	8		1785,71	14500,00
		Сметная стоимость:				**24107,14**	**195750,01**
5	СТ ЭСФ 3272	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**0,4880**		**550,89**	**268,83**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	21,51
		Сметная стоимость:				**594,96**	**290,34**
6	СТ ЭСФ 6141	**Проволока горячекатаная в мотках диаметром 6,5 мм**	**кг**	**3,0000**		**391,96**	**1175,88**
		Сметная прибыль	%	8		31,36	94,07
		Сметная стоимость:				**423,32**	**1269,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	СТ ЭСФ 5802	**Брус 50х100х6м**	м3	0,0592		119318,33	7063,65
		Сметная прибыль	%	8		9545,47	565,09
		Сметная стоимость:				128863,80	7628,74
8	СТ СФ 4383	**Фанера ламинированная 18мм**	м2	5,1280		8098,34	41528,29
		Сметная прибыль	%	8		647,87	3322,26
		Сметная стоимость:				8746,21	44850,55
9	СТ ЭСФ 0551	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	1,9040		732,14	1393,99
		Сметная прибыль	%	8		58,57	111,52
		Сметная стоимость:				790,71	1505,51
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	т	0,2092		31360,58	6560,63
		Состав работ:					
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки					
		2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
10. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	3,9551	1507,00	5960,26
		Итого оплата труда:				29075,84	6082,66
10. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0398	14028,00	558,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
10. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0094	37,00	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,1734	238,00	41,27
		Итого эксплуатация машин:				2869,84	600,37
		Накладные расходы	%	91		26459,01	5535,23
		Сметная прибыль	%	8		4625,57	967,67
		Сметная стоимость:				62445,16	13063,52
11	СТ ЭСФ 3272	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	кг	0,6276		550,89	345,74
		Сметная прибыль	%	8		44,07	27,66
		Сметная стоимость:				594,96	373,40
12	СТ ЭСФ 2621	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**	т	0,0412		397321,39	16369,64
		Сметная прибыль	%	8		31785,71	1309,57
		Сметная стоимость:				429107,10	17679,21
13	СТ ЭСФ 4991	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	т	0,0668		375000,00	25050,00
		Сметная прибыль	%	8		30000,00	2004,00
		Сметная стоимость:				405000,00	27054,00
14	СТ ЭСФ 2621	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**	т	0,1012		388392,86	39305,36
		Сметная прибыль	%	8		31071,43	3144,43
		Сметная стоимость:				419464,29	42449,79
15	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,1176		524049,32	61628,20

1	2	3	4	4	5	6	7	8
		Состав работ:						
		1. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением						
15. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	323,68	38,0648	1596,00	60751,37
		Итого оплата труда:				518345,51	60957,43
15. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,4144	0,0487	8514,00	414,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	2152,00	--
15. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,28	0,0329	14028,00	461,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	3073,00	--
		Итого эксплуатация машин:				7456,04	876,83
		Накладные расходы	%	91		471694,41	55471,26
		Сметная прибыль	%	8		79659,50	9367,96
		Сметная стоимость:				1075403,23	126467,42
16	**СТ ЭСФ 2141**	**Болт анкерный 1.1 30х1000**	**шт**	**16,0000**		**5900,00**	**94400,00**
		Сметная прибыль	%	8		472,00	7552,00
		Сметная стоимость:				6372,00	101952,00
17	**СТ ЭСФ 1225**	**Гайка д.30**	**кг**	**11,6640**		**887,80**	**10355,30**
		Сметная прибыль	%	8		71,02	828,42
		Сметная стоимость:				958,82	11183,72
18	**СТ ЭСФ 1225**	**Шайба д.30**	**кг**	**10,5600**		**828,90**	**8753,18**
		Сметная прибыль	%	8		66,31	700,25
		Сметная стоимость:				895,21	9453,43
19	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36,1800**		**457,59**	**16555,45**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
19. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	8,5906	1773,00	15231,10
		Итого оплата труда:				425,81	15405,65
19. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00224	0,081	8514,00	690,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
		Итого эксплуатация машин:				19,07	689,95
19. 3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0087	73026,00	634,10
		Итого материалов:				17,53	634,24
		Накладные расходы	%	93		396,00	14327,25
		Сметная прибыль	%	8		68,29	2470,62
		Сметная стоимость:				921,87	33353,32
20	**СТ ЭСФ 0293**	**Грунтовка AquaMast**	**т**	**0,0058**		**526540,00**	**3048,03**
		Сметная прибыль	%	8		42123,20	243,84
		Сметная стоимость:				**568663,20**	**3291,87**

1	2	3	5	4	5	6	7	8
21	СТ ЭСФ 2114	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**		**кг**	**86,8320**		**337,50**	**29305,80**
		Сметная прибыль		%	8		27,00	2344,46
		Сметная стоимость:					**364,50**	**31650,26**
22	**СТ ЭСФ 1551**	**Доставка материалов**		**рейс**	**1,0000**		**39000,00**	**39000,00**
23	**СТ ЦЕНА**	**Автобетононасосы**		**м3**	**8,9720**		**2000,00**	**17944,00**

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**762623,98**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**169403,38**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**45032,55**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**9886,39**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**491244,05**
- перевозка грузов	Тенге	**56944,00**
Накладные расходы	Тенге	**163461,80**
ИТОГО:	Тенге	**926085,78**
Сметная прибыль	Тенге	**69531,34**
ИТОГО по акту:	Тенге	**995617,12**
НДС 12%	Тенге	119 474,05
ВСЕГО по акту с НДС:	**Тенге**	**1 115 091,17**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "AsiaFerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

_____ 04.04.2026

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.