ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - Реконструкция производственного корпуса (ЖБИ) под агломерационную фабрику ТОО "QazCarbon (Каз Карбон)", г.Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 005, строение 277
Наименование объекта - Здание БСУ галереи

# АКТ №8

*выполненных работ - на Непредвиденные работы*

За ЯНВАРЬ 2022г.

*по смете на сумму 2 880 866,24 тенге*

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 2 880,86624
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 308,66424

Составлена в текущих ценах на 01.02.2021

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1208-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **417,7000** | | **367,52** | **153513** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=1071) | чел-ч | 0,2875 | 120,0888 | 1071,00 | 128614 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **324,35** | **135481** |
| 1. 2 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,0063 | 2,6315 | 9462,00 | 24899 |
| | | в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 2609,00 | – |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **59,61** | **24899** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 233,53 | 97546 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,08 | 20085 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **649,14** | **271144** |
| **2** | **1208-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** | **м2 кровли** | **417,7000** | | **100,39** | **41933** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1112) | чел-ч | 0,0673 | 28,1112 | 1112,00 | 31261 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **81,88** | **34202** |
| 2. 2 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,0027 | 1,1278 | 9462,00 | 10671 |
| | | в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 2609,00 | – |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | 200170 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 25,55 | 10673 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,95 | 24625 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 12,75 | 5325 |
| **3** | **1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8** | **Демонтаж насыпного утеплителя** | **м3 утеплители** | **86,1500** | | 172,09 | 71883 |
| | | Состав работ: | | | | **4140,38** | **356694** |
| | | 1. Демонтаж утеплителя | | | | | |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=1071) | чел-ч | 2,71 | 186,7732 | 1071,00 | 200034 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2841,32** | **244779** |
| 3. 2 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,096 | 8,2704 | 9462,00 | 78255 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 2609,00 | – |
| 3. 3 | 1--20101-313 | Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т | маш.-ч | 0,176 | 15,1624 | 5171,00 | 78405 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 1528,00 | – |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1818,45** | **156659** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 2614,01 | 225197 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 540,35 | 46551 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7294,74** | **628442** |
| **4** | **1146-0401-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены кирпичные. Разборка** | **м3** | **32,7600** | | **9666,50** | **316675** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Разборка конструкций | | | | | |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1355) | чел-ч | 7,1 | 232,596 | 1355,00 | 315168 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9620,50** | **315168** |
| 4. 2 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 2,3 | 75,348 | 20,00 | 1507 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | – | – |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,00** | **1507** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 8081,22 | 264741 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1419,82 | 46513 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19167,54** | **627929** |
| **5** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж** | **м2 стяжки** | **91,0000** | | **311,80** | **28374** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Демонтаж стяжки | | | | | |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=1071) | чел-ч | 0,243 | 17,6904 | 1071,00 | 18946 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **237,80** | **21640** |
| 5. 2 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,00544 | 0,495 | 9462,00 | 4684 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 2609,00 | – |
| 5. 3 | 1--20101-313 | Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т | маш.-ч | 0,01008 | 0,9173 | 5171,00 | 4743 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 1528,00 | – |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **103,60** | **9428** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 218,78 | 19909 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42,45 | 3863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **573,02** | **52145** |
| **6** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=35 к=0,8** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.50мм**<br>Состав работ:<br>1. Демонтаж стяжки | **м2 стяжки** | **91,0000** | | **82,33** | **7492** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=1071) | чел-ч | 0,0009 | 2,2932 | 1071,00 | 2446 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,74** | **3889** |
| 6. 2 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,2548 | 9462,00 | 2411 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 2609,00 | – |
| 6. 3 | 1--20101-313 | Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,5096 | 5171,00 | 2635 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 1528,00 | – |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,45** | **5046** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 39,32 | 3578 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,73 | 886 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **131,38** | **11956** |
| **7** | **1206-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**<br>Состав работ:<br>1. Выламывание четвертей в кладке<br>2. Снятие оконных коробок | **шт.** | **28,0000** | | **4162,48** | **116549** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=1071) | чел-ч | 3,824 | 107,0608 | 1071,00 | 114662 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4113,34** | **115173** |
| 7. 2 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,007 | 0,196 | 9462,00 | 1855 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | 2609,00 | – |
| 7. 3 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0584 | 1,6352 | 20,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | – |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **67,40** | **1887** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 2961,60 | 82925 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 569,93 | 15958 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7694,01** | **215432** |
| **8** | **1206-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | **м2** | **128,3400** | | **609,97** | **78284** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель | | | | | |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1132) | чел-ч | 0,4611 | 59,1776 | 1132,00 | 66990 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **546,23** | **70104** |
| 8. 2 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,0093 | 1,1936 | 9462,00 | 11293 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | 2609,00 | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,00** | **11294** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 393,29 | 50474 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 80,26 | 10301 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1083,52** | **139059** |
| 9 | 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** | **м2** | **71,7000** | | **1075,06** | **77082** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Снятие старых подоконных досок | | | | | |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1132) | чел-ч | 0,9497 | 68,0935 | 1132,00 | 77082 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1075,06** | **77082** |
| 9. 2 | 261-107-0831 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 0,035 | 2,5095 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 774,04 | 55499 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 147,93 | 10606 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1997,03** | **143187** |
| 10 | 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8 | **Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Демонтаж. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т / 1,5х6м - 5шт., 1,2х6м - 4шт., 1,5х3м- 6шт.** | **шт. сборных конструкци** | **15,0000** | | **13663,72** | **204956** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Демонтаж изделий | | | | | |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1558) | чел-ч | 5,66 | 67,92 | 1558,00 | 105819 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8874,61** | **133119** |
| 10. 2 | 1--20101-312 | Автомобили-самосвалы Shacman, 25 т | маш.-ч | 0,01368 | 0,2052 | 7255,00 | 1489 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | 1827,00 | -- |
| 10. 3 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,688 | 10,32 | 9462,00 | 97648 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | 2609,00 | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6609,10** | **99137** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 10472,04 | 157081 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1930,86 | 28963 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26066,63** | **391000** |
| 11 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **158,4720** | | **117,00** | **18541** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,36 | 1483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126,36** | **20024** |

ИТОГО ПО АКТУ:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | **1400093** |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | **1061022** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | **320530** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | **89615** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | **0** |
| - перевозка грузов | Тенге | **18541** |
| - оборудование | Тенге | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | **981575** |
| ИТОГО: | Тенге | **2381668** |
| Сметная прибыль | Тенге | **190534** |
| ИТОГО по акту | Тенге | **2572202** |
| НДС 12% | Тенге | 308 664,24 |
| **ВСЕГО по акту с НДС:** | **Тенге** | **2 880 866,24** |

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Кляцкий В. В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

_____ 21.01.21

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.