ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

АКТ №10

выполненных работ - на Непредвиденные работы

За ЯНВАРЬ 2022г.

по смете на сумму 1 107 363,13 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	1 107,36313
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	118,64605

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки Н464 (2 шт.), Н465 (2шт.). Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,4460**		**56961,59**	**82366,46**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1647)	чел-ч	16,29	23,5553	1647,00	38795,64
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,4483	23645,59	10599,37
		Итого оплата труда:				**34159,76**	**49395,01**
1. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,6218	381,00	236,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	2,628	3,8001	9462,00	35956,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2609,00	--
1. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,2314	32,00	7,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,4483	3199,00	1433,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,4483	1528,00	685,00
1. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	3,4415	28,00	96,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--
		Итого эксплуатация машин:				**26093,42**	**37731,09**
1. 8	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0434	70,00	3,04
1. 9	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,027	5245,00	141,83
1.10	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	0,0045	647579,00	2902,84
1.11	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,8197	240,00	676,73
1.12	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,8531	160,00	136,50
1.13	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	1863700,00	269,49
1.14	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,0045	211214,00	946,79
1.15	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0004	439993,00	197,23
1.16	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0009	651547,00	565,28
		Итого материалов:				**4038,54**	**5839,73**
		Накладные расходы	%	69		23570,23	34082,56
		Сметная прибыль	%	8		6442,55	9315,92
		Сметная стоимость:				**86974,37**	**125764,94**
2	**СТ Договорная стоимость**	**Конструкции балок Н464 (2 шт.), Н465 (2шт.)**	**т**	**1,4460**		**596785,71**	**862952,14**

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге		**945318,60**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**38795,64**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**37731,09**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**10599,37**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**868791,87**
- перевозка грузов	Тенге		**0,00**
- оборудование	Тенге		**0,00**
Накладные расходы	Тенге		**34082,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**979401,16**
	Сметная прибыль		Тенге				**9315,92**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**988717,08**
	НДС 12%		Тенге				118 646,05
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**1 107 363,13**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Кляпкий В.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

К. Инкарбеков 21.01.20

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.