Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" 11 2022 года

Заказчик Руководитель Нурашев С.С. ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел: 87282241076 г.Конаев, ул. Жамбыла13.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «26» 10 2022г. ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», Шакер Б. БИН 061040006160 тел. 8727294-29-21,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «27.10» 2022г. ТОО "АДС САПА" директор Садыкова Д.Б. эксперта Нурахмет Д. KZ14VJE00046020 от: 17.04.2019 г город Нур-Султан проспект Момышулы 6/1-63 БИН:120940002382 тел: +7 7768800060,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «27.10» 2022г. ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу Узак Батырского с/о,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от №134 от 17.08.2018 года документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ "УГАСК" по Алматинской области KZ17REA00302427 26.10.2022 г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145. №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 95-нк от: 27.12.2019г.; дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "30" октября 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев;
фактически, месяц: 18 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность оросительного канала	км	8,8	8,8	8,8	8,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В соответствии с СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения» объектотносится к IV классу сооружений. Для нормальной работы пруда Белбулак рабочим проектом предусматриваются следующие виды работ: механическая очистка чаши водохранилища (пруда); наращивание дамбы плотины на высоту до абсолютной отметки 2307,80 м. Для отвода фильтрационных вод в нижнем бьефе принят наслонный дренаж. Толщина однослойного обратного фильтра t=20 см из разнозернистого песка, отводящая часть из каменной наброски фракции 10-15см t=30см с глиняным замком. Длина наслонного дренажа L=263м. Строительство донного водовыпуска на расход Q=0,175м³/сек из стальных труб диаметром 530х12 мм. В верхнем бьефе предусмотрен железобетонный оголовок с сороудерживающей решеткой. В нижнем бьефе железобетонный колодец диаметром 1,5м с затвором. За колодцем предусмотрена труба стальная диаметром 530х12мм к водораспределительному сооружению. Строительство оросительного канала МК-1 от водораспределительного сооружения из лотков ЛР-6 на расход Q=0,175м³/сек протяженностью 8,88 км. Катастрофический водосброс (аварийный) согласно МСН 3.04-01-2005 «Гидротехническое сооружения» плотина относится к IV классу сооружения. Максимальный расход (поверочной) принимается 1% обеспеченности. По гидрологическому отчету максимальный расход 1% обеспеченности составляет Q1%=6,59м³/сек. Катастрофический водосброс предусмотрен из сборных железобетонных блоков Г-15-2 с шириной по дну 2,0м, длиной L=81.0 м. Крепление дна выполнено из монолитного железобетона В-15 W6 F150 толщиной 15см на гравийно-песчаной подготовке t=10 см. Катастрофический водосброс в нижнем бьефе предусмотрен с помощью водосбойного колодца. Колодец выполнен из монолитного железобетона Lкол=7,0м Вкол=3,0м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации): всего 432881,402 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 331704,474 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1640,458 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 392546,770 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 298534,027 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1476,412 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __99__% и фактически применено __99__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Нурашев С.С.

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

_____ТОО "АДС САПА", директор Садыкова Д.Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____Нурахмет Д.__ KZ14VJE00046020 от: 17.04.2019 г. в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____ ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна

(наименование организации, фио (при его наличии), должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», Шакер Б. БИН 061040006160 тел. 8727294-29-21

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" 10 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»
наименование организации, юридический адрес
в лице директора ТОО «Г.С.Г. Высотник» -Шакер Б
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел: 87282241076 г.Конаев, ул. Жамбыла13.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145. №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН . №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 100-нк от 27.12.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь участка	га	250	250	250	250

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В соответствии с СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения» объектотносится к IV классу сооружений. Для нормальной работы пруда Белбулак рабочим проектом предусматриваются следующие виды работ: механическая очистка чаши водохранилища (пруда); наращивание дамбы плотины на высоту до абсолютной отметки 2307,80 м. Для отвода фильтрационных вод в нижнем бьефе принят наслонный дренаж. Толщина однослойного обратного фильтра t=20 см из разнозернистого песка, отводящая часть из каменной наброски фракции 10-15см t=30см с глиняным замком. Длина наслонного дренажа L=263м. Строительство донного водовыпуска на расход Q=0,175м³/сек из стальных труб диаметром 530х12 мм. В верхнем бьефе предусмотрен железобетонный оголовок с сороудерживающей решеткой. В нижнем бьефе железобетонный колодец диаметром 1,5м с затвором. За колодцем предусмотрена труба стальная диаметром 530х12мм к водораспределительному сооружению. Строительство оросительного канала МК-1 от водораспределительного сооружения из лотков ЛР-6 на расход Q=0,175м³/сек протяженностью 8,88 км. Катастрофический водосброс (аварийный) согласно МСН 3.04-01-2005 «Гидротехническое сооружения» плотина относится к IV классу сооружения. Максимальный расход (поверочной) принимается 1% обеспеченности. По гидрологическому отчету максимальный расход 1% обеспеченности составляет Q1%=6,59м³/сек. Катастрофический водосброс предусмотрен из сборных железобетонных блоков Г-15-2 с шириной по дну 2,0м, длиной L=81.0 м. Крепление дна выполнено из монолитного железобетона В-15 W6 F150 толщиной 15см на гравийно-песчаной подготовке t=10 см. Катастрофический водосброс в нижнем бьефе предусмотрен с помощью водосбойного колодца. Колодец выполнен из монолитного железобетона Lкол=7,0м Вкол=3,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "30" октября 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев;
фактически, месяц: 18 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); нет

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
_____ ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б» директор Шакер Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"27" 10 2022 года

Технический надзор ТОО "АДС САПА" город Нур-Султан проспект Момышулы 6/1-63 БИН:120940002382 тел: +7 7768800060,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице директор Садыкова Д.Б. эксперта Нурахмет Д. KZ14VJE00046020 от: 17.04.2019 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего н основании №70/04/21 от 06.04.2021 года
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел: 87282241076 г.Конаев, ул. Жамбыла13.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», БИН 061040006160 тел. 8727294-29-21
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор Шакер Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "30" октября 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев;
фактически, месяц: 18 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации): всего 432881,402 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 331704,474 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1640,458 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 392546,770 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 298534,027 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1476,412 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145. №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 95-нк от: 27.12.2019г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность
на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО "АДС САПА"
город Нур-Султан проспект Момышулы 6/1-63 БИН:120940002382 тел: +7 7768800060,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому
надзору эксперт Нурахмет Д.
KZ14VJE00046020 от: 17.04.2019 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" 10 2022 года

Авторский надзор ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №75/04/21 от 20.04.2021 г.

№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел: 87282241076 г.Конаев, ул. Жамбыла13.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», БИН 061040006160 ГСЛ №0002124 от 22.12.2006 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Шакер Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "30" октября 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев;
фактически, месяц: 18 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145. №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 95-нк от: 27.12.2019г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Тайбулдинов Станислав Ринатович ТДК № 000074 от 23.05.2017 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение №11
к акту приемки в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (набережные) : «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

№	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина(м), высота(см)			Длина (м)	Площадь (м2)	Примечание
		материал	толщина верхного слоя (см)	глубина	ширина	средняя			
1	Реконструкция плотины	Зуба из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.	Толщина 0,1м				564,6	564,6 м3	
2	Устройство дренажа	Наклонный дренаж с уклоном	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм	1,5	0,5	0,8		320,25м3	
3	Магистральные каналы	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.	толщ.стенки75 мм ,Длина 5980мм	0,755	1,228	0,98	8772,66	833,26м3	
4	Поворотные колодцы на МК-1 (30 шт.)	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.	Толщина крепления свыше 0,3 м	1,3	2,1	1,8	96,9	96,9м3	
5	Трубчатые переезды на МК-1 (3 шт.) (Коб=3)	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные	внутренним диаметром 500 мм				10	1,4м3	
		Столбики сигнальные металлические.	Столбик светоотражающий				8	8шт	
	Трубчатый переезд на МК-1	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные	внутренним диаметром 500 мм				25	3,5м3	
		Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали	Затвор ПС 60х60 в комплект				2	2шт	
7	Водомерный пост на ПК0+30 1 шт	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1,00	1,1		1	1шт	
8	Оголовок донного водовыпуска	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.	Толщина 0,3м	2,3	2,6	2,6	3,4		
9	Водораспределительный колодец НБ	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали	Затвор ПС 150х100 в комплект				1	1шт	
			Затвор ПС 60х60 в комплект				1	1шт	
10	Колодец с затвором	Колодцы круглые из сборного железобетона	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а	0,9	1,5		1	1шт	
11	Устройство лотка быстротока с ПК0+00 по ПК0+81	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах	Г-образные блоки Г 15.30-2				64	64шт	

чик : ГУ «Управление строительства Алматинской области» Руководитель. Нурашев С.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор : ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» Тайбулдинов С.Р.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/04/21	21.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**89 196 620,00**	**79 639 839**							**9 556 781**	**89 196 620,00**

М.П.

Заказчик: _____ Жолжанов Д.Б.
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Мұқаметхан Ә.Ә.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____
ТОО «АДС САПА»

Авторский надзор: _____
ТОО «Проектный институт имени Джанкенова Ж.Р.»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 88/04/21 от 21.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ №1
за июнь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-4	Мех. очистка дамбы плотины	1 154 314		**1 341 234**
2	№2-1-2	Магистральные каналы	67 999 069		**79 010 275**
3	№2-1-1	Оголовок донного водовыпуска	7 612 419		**8 845 111**
		Итого	**76 765 802**	-	**89 196 620**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 5

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за июнь

на Мех. очистка дамбы плотины. Локальная смета 2-1-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-0113	Каналы, дамбы обвалования. Мехочистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	1278,3	641,91	613,21	820550	783864	–	143567	1041246	
						28,7	127,29	36686	162712	–	77129		
2	2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,950;	т	2492,685	42		104693		–	–	113068	
						–		–		–	8375		

Итого **1 154 314**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 36 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 783 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 162 712
- перевозка грузов, тенге 104 693
- накладные расходы, тенге 143 567
  в т.ч. зарплата, тенге 12 921
- сметная прибыль (8 %), тенге 85 504

Всего	**1 154 314**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	39 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	48 358
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 848**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 267 228**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 330 589**
НДС (12 %)	159 671
Итого	**1 490 260**
Скидка подрядчика 10% 10,00%	149026
Итого со скидкой подрядчика к оплате	**1 341 234**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ

за июнь

на Магистральные каналы. Локальная смета 2-1-4

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Магистральный канал с ПК0+00 по ПК88+80										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	4165	35,31	35,31	147050	147050	–	42580	204800	
						–	14,2	–	59139	–	15170		
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	4165	27,94	27,94	116388	116388	–	33701	162096	
						–	11,24	–	46807	–	12007		
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4165	42,15	42,15	175542	175542	–	44594	237747	
						–	14,87	–	61936	–	17611		
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	15440,5	35,31	35,31	545145	545145	–	157852	759237	
						–	14,2	–	219239	–	56240		
5	5	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	15440,5	27,94	27,94	431473	431473	–	124937	600923	

						–	11,24	–	173524	–	44513	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4632	894,24	–	4142120	–	–	2982326	7694402
					894,24	–	4142120	–	–	569956	
7	7 1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	4401	4,62	4,62	20347	20347	–	6897	29424
					–	2,18	–	9579	–	2180	
	1.2 Магистральный канал с ПК0+00 по ПК88+80										
8	8 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 ?	73,35	3242,09	311,62	237807	22857	131982	84472	348061
					1131,12	134,4	82968	9858	–	25782	
9	9 1137-0401-0204	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной НР = 91 %	м3 сборных конструкций ✓	416,63	11304,57	4127,65	4709821	1719701	–	3304999	8656006
					7176,92	1540,33	2990120	641747	–	641186	
10	10 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 60см	м ?	4386,33	6791		29787567		29787567	–	32170572
					–		–		–	2383005	
11	11 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм 4см	м	1467	122		178974		178974	–	193292
					–		–		–	14318	
12	12 1137-0401-0202	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3 сборных конструкций	19,385	7045,65	3883,26	136580	75277	–	81379	235396
					3162,39	1450,81	61303	28124	–	17437	
13	13 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	19,385	49268		955060		955060	–	1031465
					–		–		–	76405	
14	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	8957,5	619,58	1,3	5549864	11638	2419	4373288	10717004
					618,01	–	5535807	–	–	793852	
15	15 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	28,664	141464,07	9387,49	4054926	269083	3447720	344211	4751068
					11796,09	3404,51	338123	97587	–	351931	
16	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	1,7915	99448,51	7195,09	178162	12890	153982	14038	207576
					6301,98	3617,08	11290	6480	–	15376	

Итого **67 999 069**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 161 731

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 547 391
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 354 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге		34 657 704
- накладные расходы, тенге		11 595 274
в т.ч. зарплата, тенге		1 043 575
- сметная прибыль (8 %), тенге		5 036 969
Всего		**67 999 069**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8		2 339 168
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		2 848 699
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 463 739**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**74 650 675**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**78 383 209**
НДС (12 %)		9 405 985
Итого		**87 789 194**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	8778919
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**79 010 275**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Техничский надзор:

Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Донный водовыпуск
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за июнь

на Оголовок донного водовыпуска. Локальная смета 2-2-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	233	208,05	197,24	48475	45957	–	10382	63566	
						10,81	51,08	2518	11902	–	4709		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7	3312,29	–	23186	–	–	16694	43070	
						3312,29	–	23186	–	–	3190		
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	125	206,99	197,41	25874	24676	11	5905	34321	
						9,5	56,12	1187	7015	–	2542		
4	4	4102-0204-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км К=1,750;	т	218,75	22		4813		–	–	5198	
						–		–		–	385		
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	240	19.7	19,7	4728	4728	–	1369	6585	

					–	7,93	–	1902	–	488	
6	6 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	240	77,26	77,26	18542	18542	–	5250	25695
					–	30,38	–	7292	–	1903	
7	7 1101-0101-0308	Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 грунт 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	125	155,15	146,58	19394	18323	–	4188	25469
					8,57	37,96	1071	4745	–	1887	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	125	163,62	76,46	20453	9558	–	11097	34074
					87,16	36,14	10895	4518	–	2524	
9	9 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	102,4	249,05	–	25503	–	–	18362	47374
					249,05	–	25503	–	–	3509	
	Раздел 2 Устройство оголовка										
10	10 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	3241,54	311,54	4214	405	2339	1497	6168
					1130,77	134,62	1470	175	–	457	
11	11 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	10,2	40727,35	2095,2	415419	21371	321219	74808	529445
					7140,1	919,41	72829	9378	–	39218	
12	12 1137-0105-0301	Армосетки и армопакеты горизонтальные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %	т арматуры ?	0,281	264213,52	7423,49	74244	2086	68287	4034	84540
					13775,8	2000	3871	562	–	6262	
13	13 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	53,53	128,79	2,35	6894	126	3370	2354	9988
					63,48	0,26	3398	14	–	740	
14	14 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	53,53	659,93	1,31	35326	70	14	27841	68220
					658,36	–	35242	–	–	5053	
15	15 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=53,530;	т	0,01071	99533,15	7282,91	1066	78	921	83	1241
					6255,84	3548,09	67	38	–	92	
16	16 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 % К=53,530;	т	0,11241	167138,15	8984,97	18788	1010	16010	1524	21937
					15728,14	1432,26	1768	161	–	1625	
17	17 1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3 ?	2,03	6317,24	235,96	12824	479	9739	1891	15892
					1283,74	86,21	2606	175	–	1177	
	Раздел 3 Укладка трубы										
18	18 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,6	2803,02	159,58	26909	1532	15027	10705	40623

					1078,13	48,23	10350	463	–	3009	
19	19 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,6	17256,15	2050,52	165659	19685	130611	25814	206791
					1600,31	1115,83	15363	10712	–	15318	
20	20 1122-0301-0111	Укладка стальной трубы диам. 530 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,096	2623375	1248145,83	251844	119822	7791	160826	445684
					1294072,92	398125	124231	38220	–	33014	
21	21 2301-0201-0266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	96,384	51360		4950282		4950282	–	5346305
					–		–		–	396023	
22	22 1122-0601-0910	Трубопроводы стальные диаметром 426 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,096	4259218,75	974531,25	408885	93555	304466	38418	483087
					113166,67	291062,5	10864	27942	–	35784	
23	23 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,05619	77789,64	17796,76	4371	1000	83	3352	8341
					58515,75	7047,52	3288	396	–	618	
24	24 2301-0201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,4	55121		22048		22048	–	23812
					–		–		–	1764	
25	25 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 700 мм Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	17555	3391	17555	3391	4232	9901	29652
					9932	69	9932	69	–	2196	
26	26 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,6	575		4945		4945	–	5341
					–		–		–	396	

Итого	**7 612 419**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	359 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 861 395
- перевозка грузов, тенге	4 813
- накладные расходы, тенге	436 295
в т.ч. зарплата, тенге	39 266
- сметная прибыль (8 %), тенге	563 883
Всего	**7 612 419**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	261 867
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	318 909
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**163 864**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**8 357 059**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**8 774 912**
НДС (12 %)		1 052 989
Итого		**9 827 901**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	982790
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**8 845 111**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/04/21	21.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**95 249 477,14**	**5 404 337**							**648 520**	**6 052 857,14**

М.П.

Заказчик: _____ Жолжанов Д.Б.
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Мұқаметхан Ә.Ә.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____
ТОО «АДС САПА»

Авторский надзор: _____
ТОО «Проектный институт имени Джанкенова Ж.Р.»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 88/04/21 от 21.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ №2
за июль **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-1	Мех. очистка дамбы плотины	2 693 399		**3 129 546**
2	№2-1-2	Реконструкция плотины	2 515 906		**2 923 311,14**
		Итого	**5 209 305**	-	**6 052 857,14**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за июль

на Мех. очистка дамбы плотины. Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-0113	Каналы, дамбы обвалования. Мехочистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	2982,7	641,91	613,21	1914616	1829015	–	334989	2429573	
						28,7	127,29	85601	379662	–	179968		
2	2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,950;	т	5816,265	42		244283		–	–	263826	
						–		–		–	19543		

Итого	**2 693 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 601
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 829 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	379 662
- перевозка грузов, тенге	244 283
- накладные расходы, тенге	334 989
в т.ч. зарплата, тенге	30 149
- сметная прибыль (8 %), тенге	199 511
Всего	**2 693 399**

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		92 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		112 835
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**57 978**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**2 956 865**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**3 104 708**
НДС (12 %)		372 565
Итого		**3 477 273**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	347727
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**3 129 546**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жылкибаев К.Ж

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за июль

на Реконструкция плотины. Локальная смета 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Срезка растительного слоя										
1	1	1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2367	35,31	35,31	83570	83570	–	24198	116389	
						–	14,2	–	33609	–	8621		
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000; т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	9468	27,94	27,94	264576	264576	–	76611	368482	
						–	11,24	–	106404	–	27295		
3	3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2367	168,31	160,52	398388	379953	162	90928	528461	
						7,72	45,63	18273	108016	–	39145		
4	4	4102-0203-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км К=1,200;	т	2840,4	16		45446		–	–	49082	

5	5 1101-0107-1305				–		–		–	3636
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2367	42,15	42,15	99762	99762	–	25343	135113
				–	14,87	–	35199	–	10008	
	Раздел 2 Реконструкция плотины									
6	6 1101-0107-0113									
	Зуб. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	1014	501,49	479,07	508507	485776	–	88968	645273
				22,42	99,44	22731	100836	–	47798	
7	7 4102-0103-1001									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	1774,5	42		74529		–	–	80491
				–		–		–	5962	
8	8 1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	663,917	206,99	197,41	137426	131061	61	31365	182294
				9,5	56,12	6304	37258	–	13503	
9	9 4102-0103-1018									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км К=1,750;	т	1161,85475	327		379927		–	–	410321
				–		–		–	30394	

Итого	**2 515 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 444 698
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	421 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	223
- перевозка грузов, тенге	499 902
- накладные расходы, тенге	337 413
в т.ч. зарплата, тенге	30 367
- сметная прибыль (8 %), тенге	186 362
Всего	**2 515 906**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	86 547
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	105 399
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 157**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 762 009**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 900 109**

НДС (12 %)		348 013
Итого		**3 248 122**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	324811
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**2 923 311,14**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

_____ **Тайбулдинов Станисав.**

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жылкибаев К.Ж**

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Мұқаметхан Ә**

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развития РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/04/21	21.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**168 638 597.14**	**65 526 000**							**7 863 120**	**73 389 120,00**

М.П.

Заказчик: _____ Жолжанов Д.Б.
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Мұкаметхан Ә.Ә.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 88/04/21 от 21.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ
за сентябрь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-2	Реконструкция плотины	22 966 037		**26 684 966**
2	№2-1-4	Магистральные каналы	35 826 325		**41 627 743**
3	№2-2-3	Колодец с затвором	4 447 767	884 662	**5 076 411**
		Итого	63 240 129	884 662	73 389 120

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 5

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь

на Реконструкция плотины

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Реконструкция плотины										
1	8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25729,267	206,99	197,41	5325769	5079107	2347	1215507	7064578	
						9,5	56,12	244315	1443889	–	523302		
2	9	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км К=1,750;	т	45026,21725	327		14723573		–	–	15901459	
						–		–		–	1177886		

Итого		**22 966 037**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		244 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5 079 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 443 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 347
- перевозка грузов, тенге		14 723 573
- накладные расходы, тенге		1 215 507
в т.ч. зарплата, тенге		109 396
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 701 188
Всего		**22 966 037**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		790 032
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		962 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**494 364**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**25 212 554**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**26 473 182**
НДС (12 %)		3 176 782
Итого		**29 649 964**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	2964998
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**26 684 966**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Авторский надзор
Табылдиев С.Р.

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 5

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь
на Магистральные каналы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Магистральный канал с ПК0+00 по ПК88+80										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2082,5	35,31	35,31	73525	73525	–	21290	102400	
						–	14,2	–	29569	–	7585		

2	2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2082,5	27,94 / –	27,94 / 11,24	58194 / –	58194 / 23404	– / –	16851 / 6004	81049
3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2082,5	42,15 / –	42,15 / 14,87	87771 / –	87771 / 30968	– / –	22297 / 8805	118873
4	4 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7720,25	35,31 / –	35,31 / 14,2	272572 / –	272572 / 109620	– / –	78926 / 28120	379618
5	5 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7720,25	27,94 / –	27,94 / 11,24	215737 / –	215737 / 86762	– / –	62469 / 22256	300462
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2316	894,24 / 894,24	– / –	2071060 / 2071060	– / –	– / –	1491163 / 284978	3847201
7	7 1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	2200,5	4,62 / –	4,62 / 2,18	10173 / –	10173 / 4790	– / –	3449 / 1090	14712
	1.2 Магистральный канал с ПК0+00 по ПК88+80										
8	8 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	36,675	3242,07 / 1131,12	311,6 / 134,4	118903 / 41484	11428 / 4929	65991 / –	42236 / 12891	174030
9	9 1137-0401-0204	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной НР = 91 %	м3 сборных конструкций	208,315	11304,57 / 7176,92	4127,65 / 1540,33	2354911 / 1495060	859851 / 320874	– / –	1652500 / 320593	4328004

10	10 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	2193,165	6791		14893784		14893784	–	16085287
					–		–		–	1191503	
11	11 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	733,5	122		89487		89487	–	96646
					–		–		–	7159	
12	12 1137-0401-0202	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3 сборных конструкций	9,6925	7045,55	3883,21	68289	37638	–	40688	117695
					3162,34	1450,71	30651	14061	–	8718	
13	13 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	9,6925	49268		477530		477530	–	515732
					–		–		–	38202	
14	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	4478,75	619,58	1,3	2774931	5819	1209	2186643	5358500
					618,01	–	2767903	–	–	396926	
15	15 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	14,332	141464,07	9387,52	2027463	134542	1723860	172105	2375533
					11796,05	3404,55	169061	48794	–	175965	
16	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,89575	99450,74	7196,2	89083	6446	76992	7019	103790
					6301,98	3617,08	5645	3240	–	7688	
	Раздел 2 Магистральный канал на стойках СТ										
	2.1 Земляные работы										
17	17 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	264	129,96	123,17	34309	32518	–	7353	44995
					6,78	31,9	1791	8422	–	3333	

18	18 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	40	148,73	–	5949	–	–	4283	11051
					148,73	–	5949	–	–	819	
19	19 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	264	19,7	19,7	5201	5201	–	1506	7244
					–	7,92	–	2092	–	537	
	2.2 Устройство канала на стойках СТ										
20	20 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	4	3242,25	311,5	12969	1246	7198	4607	18982
					1131,25	134,5	4525	538	–	1406	
21	21 1137-0401-0204	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной НР = 91 %	м3 сборных конструкций	7,384	11304,58	4127,71	83473	30479	–	58575	153412
					7176,87	1540,36	52994	11374	–	11364	
22	22 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	77,74	6791		527932		527932	–	570167
					–		–		–	42235	
23	23 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	26	122		3172		3172	–	3426
					–		–		–	254	
24	24 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	3,38	213		720		720	–	778
					–		–		–	58	
25	25 1137-0401-0202	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3 сборных конструкций	8,118	7045,7	3883,35	57197	31525	–	34080	98579
					3162,36	1450,85	25672	11778	–	7302	

26	26 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	8,118	49268		399958		399958	–	431955
					–		–		–	31997	
27	27 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02176	862040,44	1332,72	18758	29	13274	4975	25632
					250689,34	551,47	5455	12	–	1899	
28	28 1106-1301-0305	Омоноличивание бетоном В15 НР = 91 %	м3	3,68	23810,6	2421,2	87623	8910	53504	25933	122640
					6850,27	893,75	25209	3289	–	9084	
29	29 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,176	11640		2049		2049	–	2213
					–		–		–	164	
30	30 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	191,84	619,58	1,3	118860	249	52	93662	229524
					618,01	–	118559	–	–	17002	
31	31 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=191,840;	т	0,61389	141461,83	9386,05	86842	5762	73839	7371	101750
					11795,27	3404,52	7241	2090	–	7537	
32	32 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=191,840;	т	0,03837	99452,7	7193,12	3816	276	3298	300	4445
					6307,01	3596,56	242	138	–	329	

Итого	
в том числе	**35 826 325**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 828 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 889 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	716 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 413 849
- накладные расходы, тенге	6 040 281
в т.ч. зарплата, тенге	543 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 653 803
Всего	**35 826 325**

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		1 232 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		1 500 879
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**771 193**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**39 330 823**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**41 297 364**
НДС (12 %)		4 955 684
Итого		**46 253 048**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	4625305
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**41 627 743**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 5

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за август 2021г

на Колодец с затвором. Локальная смета 2-2-3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Колодец с затвором										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2	35,5 / –	35,5 / 14	71 / –	71 / 28	– / –	20 / 7	98	
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2	35,5 / –	35,5 / 14	71 / –	71 / 28	– / –	20 / 7	98	

3	3	1101-0107-1305	Разравнивание растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	42	42	84	84	–	22	114
						–	15	–	30	–	8	
4	4	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	38,8	208,04	197,24	8072	7653	–	1729	10585
						10,8	51,08	419	1982	–	784	
5	5	1101-0205-0303	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,2	3312,5	–	3975	–	–	2862	7384
						3312,5	–	3975	–	–	547	
6	6	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	7,1	249,01	–	1768	–	–	1273	3284
						249,01	–	1768	–	–	243	
7	7	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	36	22,44	22,44	808	808	–	234	1125
						–	9,03	–	325	–	83	
8	8	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	36	195,17	91,06	7026	3278	–	3814	11707
						104,11	43,03	3748	1549	–	867	
9	9	1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4	54,25	54,25	217	217	–	55	294
						–	19,25	–	77	–	22	
		1.2 Бетонные и ж/б работы										
10	10	1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	3242,86	311,43	2270	218	1260	806	3322
						1131,43	134,29	792	94	–	246	
11	11	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	1,47	20334,01	9324,49	29891	13707	581	21094	55064
						10614,29	3880,27	15603	5704	–	4079	
12	12	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,09	10981		988		988	–	1067

13	13 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	11631	–	2675	–	2675	79	2889
14	14 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23306	–	23306	–	23306	214	25170
15	15 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16082	–	16082	–	16082	1864	17369
16	16 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а, прим.	шт.	1	16082	–	16082	–	16082	1287	17369
17	17 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23963	–	23963	–	23963	1287	25880
18	18 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3045	–	3045	–	3045	1917	3289
19	19 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1789	–	1789	–	1789	244	1932
20	20 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05144	489444,01	–	25177	–	11531	143	43826
21	21 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6	575	252274,49 / 1477,45	3450 / 12977	669 / 76	3450 / –	15403 / 3246	3726
22	22 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	1,36	347	–	472	–	472	276	510
23	23 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	574617	–	9814	–	9814	38	10599
										785	

24	24 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01006	610033		6137		6137	–	6628
					–		–		–	491	
25	25 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24436		24436		24436	–	26391
					–		–		–	1955	
26	26 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	8,48	128,77	2,36	1092	20	534	373	1582
					63,44	0,24	538	2	–	117	
27	27 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	8,48	659,91	1,3	5596	11	2	4411	10808
					658,37	–	5583	–	–	801	
28	28 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=8,480;	т	0,0017	99411,76	7058,82	169	12	146	13	197
					6470,59	3529,41	11	6	–	15	
29	29 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 %	т	0,01781	167153,28	8983,72	2977	160	2537	242	3477
					15721,5	1459,85	280	26	–	258	
30	30 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки, В10 НР = 91 %	м3	0,55	16010,91	1110,91	8806	611	7478	777	10350
					1303,64	249,09	717	137	–	767	
	1.3 Установка фасонины										
31	31 1122-0801-0106	Установка футляра из трубы диам. 630х8,0 мм НР = 99 %	т фасонных частей	0,05619	1043780,03	447143,62	58650	25125	19864	20577	85565
					243121,55	126784,13	13661	7124	–	6338	
32	32 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,6	575		4945		4945	–	5341
					–		–		–	396	
33	33 1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	21994	10319	21994	10319	1242	13543	38380
					10433	3247	10433	3247	–	2843	
34	34 5101-0103-0203(об)	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120 °С, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	884662		884662		–	–	884662

35	35 2302-0103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2	–		–		884662	–	
					19214		38428		38428	–	41502
	1.4 Прочие работы				–		–		–	3074	
36	36 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,99	179,4	2,51	357	5	282	49	438
					35,18	0,5	70	1	–	32	
37	37 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	1,99	92,96	2,01	185	4	127	37	240
					27,14	–	54	–	–	18	
	Раздел 2 Диафрагмы 7 шт.										
	2.1 Диафрагмы- 6 шт.										
38	38 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,12125	60272,25	2693,11	248397	11099	15864	154205	434810
					53729,81	497,66	221434	2051	–	32208	
39	39 2106-0801-0302	Стоимость диафрагм	т	4,12125	486066		2003200		2003200	–	2163456
40	40 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	98,91	3867,37	143,31	382522	14175	291272	68625	487239
					779,24	46,72	77075	4621	–	36092	

Итого	**4 447 767**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	369 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 531 532
- оборудование, тенге	884 662
- накладные расходы, тенге	310 184
в т.ч. зарплата, тенге	27 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	263 934

Всего		**4 447 767**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		122 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		149 270
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**76 699**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**4 796 307**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**5 036 122**
НДС (12 %)		604 335
Итого		**5 640 457**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	564046
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**5 076 411**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/04/21	21.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	**194 352 017,79**	**22 958 411**							**2 755 009**	**25 713 420,65**

М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ Жолжанов Д.Б.

М.П.

Подрядчик: _____ Мукаметхан Ә.Ә.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА» _____

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: № 88/04/21 от 21.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ
за сентябрь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-2	Реконструкция плотины	22 129 891		25 713 420,65
		Итого	**22 129 891**	-	**25 713 420,65**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2021г

на Реконструкция плотины Локальная смета 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Реконструкция плотины										
1	8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	24792,519	206,99	197,41	5131868	4894187	2261	1171252	6807370	
						9,5	56,12	235420	1391319	–	504250		
2	9	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км К=1,750;	т	43386,90825	327		14187519		–	–	15322521	
						–		–		–	1135002		

Итого 22 129 891

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 235 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 894 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 391 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 261

- перевозка грузов, тенге		14 187 519
- накладные расходы, тенге		1 171 252
в т.ч. зарплата, тенге		105 413
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 639 252
Всего		**22 129 891**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8		761 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		927 092
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**476 365**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**24 294 616**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**25 509 347**
НДС (12 %)		3 061 122
Итого		**28 570 469**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	2857048,35
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**25 713 420,65**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/04/21	21.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	**216 312 004,63**	**19 607 131**							**2 352 856**	**21 959 986,84**

М.П.

М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» Жолжанов Д.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» Мұкаметхан Ә.Ә.

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: № 88/04/21 от 21.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ №5
за ноябрь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-4	Магистральные каналы.	18 899 549		21 959 986,84
		Итого	18 899 549	-	21 959 986,84

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

"SANA-2015" Версия 19.4Д от 01.10.19 г

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Объект : Плотина Белбулак
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года
(наименование)

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2021г

на Магистральные каналы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Магистральный канал с ПК0+00 по ПК88+80										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2082,5	35,31 / –	35,31 / 14,2	73525 / –	73525 / 29569	– / –	21290 / 7585	102400	
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2082,5	27,94 / –	27,94 / 11,24	58194 / –	58194 / 23404	– / –	16851 / 6004	81049	
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	2082,5	42,15 / –	42,15 / 14,87	87771 / –	87771 / 30968	– / –	22297 / 8805	118873	
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7720,25	35,31	35,31	272572	272572	–	78926	379618	

5	5 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7720,25	– / –	14,2 / 11,24	– / –	109620 / 86762	– / –	28120 / 22256	300462
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2316	27,94 / 894,24	27,94 / –	215737 / 2071060	215737 / –	– / –	62469 / 1491163	3847201
7	7 1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	2200,5	894,24 / 4,62	– / 4,62	2071060 / 10173	– / 10173	– / –	284978 / 3449	14712
	1.2 Магистральный канал с ПК0+00 по ПК88+80										
8	8 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	29,88	– / 3242,07	– / 311,61	– / 96873	4790 / 9311	– / 53764	1090 / 34411	141787
9	9 1137-0401-0204	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной НР = 91 %	м3	100	1131,12 / 11304,58	134,4 / 4127,66	33798 / 1130458	4016 / 412766	– / –	10503 / 793270	2077626
10	10 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1053	7176,92 / 6791	1540,33	717692 / 7150923	154033	7150923	153898 / –	7722997
11	11 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	352	– / 122		– / 42944		42944	572074 / –	46380
12	12 1137-0401-0202	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3	4,6	– / 7045,65	3883,26	– / 32410	17863	– / –	3436 / 19310	55858
13	13 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,6	3162,39 / 49268	1450,65	14547 / 226633	6673	226633	4138 / –	244764
14	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	2150	– / 619,58	1,3	– / 1332091	2793	581	18131 / 1049686	2572319
15	15 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	6,9	618,01 / 141463,91	– / 9387,39	1328717 / 976101	– / 64773	– / 829935	190542 / 82858	1143676
16	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0.43	11796,09 / 99448,84	3404,49 / 7195,35	81393 / 42763	23491 / 3094	– / 36959	84717 / 3369	49823
					6302,33	3616,28	2710	1555	–	3691	

Итого		**18 899 545**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 249 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 228 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		474 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 341 739
- накладные расходы, тенге		3 679 349
в т.ч. зарплата, тенге		331 141
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 399 968
Всего		**18 899 545**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		650 144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		791 762
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**406 829**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**20 748 280**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**21 785 694**
НДС (12 %)		2 614 283
Итого		**24 399 977**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	2 439 990,16
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**21 959 986,84**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жылкибаев К.Ж

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развития РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/04/21	21.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	**85 909 906,06**	**76 705 273**							**9 204 633**	**85 909 906,06**

М.П.

М.П.

Заказчик: _____ Караласов С.М.
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: _____ Шакер Б
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____
ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: № 88/04/21 от 21.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ
за апрель **2022** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-4	Магистральные каналы.	15 099 986		**17 545 154**
2	№2-1-2	Реконструкция плотины	29 665 767		**34 469 594**
3	№2-1-3	Устройство дренажа	9 840 012		**11 433 423**
4	№2-1-5	Поворотные колодцы на МК-1 (15 шт.)	3 254 100		**3 781 042**
5	№2-1-6	Трубчатые переезды на МК-1 (3 шт.)	3 215 919		**3 736 678**
6	№2-1-7	Трубчатый переезд на МК-1	1 919 480	245 772	**2 204 860**
7	№2-3-1	Устройство лотка быстротока с ПК0+00 по ПК0+81	10 963 772		**12 739 155**
		Итого	**73 959 036**	**245 772**	**85 909 906,00**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б**

"SANA-2015": Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022г

на Магистральные каналы, Локальная смета 2-1-4

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.2 Магистральный канал с ПК0+00 по ПК88+80										
1	8	1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	6,7947	3242,1	311,62	22030	2118	12226	7825	32243	
						1131,13	134,4	7686	913	–	2388		
2	9	1137-0401-0204	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной НР = 91 %	м3	108,315	11304,57	4127,65	1224454	447086	–	859229	2250378	
						7176,92	1540,33	777368	166840	–	166695		
3	10	2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1140,165	6791		7742861		7742861	–	8362290	
						–		–		–	619429		

4	11 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	381,5	122		46543		46543	–	50266
					–		–		–	3723	
5	12 1137-0401-0202	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3	5,0925	7045,65	3883,26	35880	19776	–	21377	61838
					3162,39	1450,79	16104	7387	–	4581	
6	13 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,0925	49268		250897		250897	–	270969
					–		–		–	20072	
7	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	2328,75	619,58	1,3	1442841	3026	629	1136957	2786182
					618,01	–	1439186	–	–	206384	
8	15 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	7,432	141464,01	9387,47	1051360	69768	893924	89247	1231856
					11796,07	3404,5	87668	25303	–	91249	
9	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,46575	99448,51	7194,81	46318	3351	40032	3649	53964
					6301,98	3617,08	2935	1684	–	3997	

Итого	**15 099 986**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 330 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	545 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 127
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 987 112
- накладные расходы, тенге	2 118 284
в т.ч. зарплата, тенге	190 646
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 118 518
Всего	**15 099 986**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	519 440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	632 587
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**325 040**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**16 577 053**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**17 405 906**
НДС (12 %)		2 088 709
Итого		**19 494 615**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	1949462
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**17 545 154**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

С. Кат

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022г

на Устройство дренажа ,Локальная смета 2-1-7 3

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наклонный дренаж с уклоном 3										
1	1	1138-0101-0403	Фильтры сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3. Устройство НР = 93 %	м3 фильтра	923,78	1198,62	473,91	1107261	437791	29950	767510	2024753	
						692,29	201,09	639520	185760	–	149982		
2	2	1138-0101-0401	Фильтры сплошных дренажей в основаниях сооружений. Устройство НР = 93 %	м3 фильтра	179,22	579,52	136,85	103861	24527	47509	38661	153924	
						177,58	54,38	31825	9746	–	11402		
3	3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,050;	м3	308,7	1837		567082		567082	–	612449	
						–		–		–	45367		
4	4	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 К=1,050;	м3	320,25	5140		1646085		1646085	–	1777772	
						–		–		–	131687		

5	5 2101-0701-0203										
	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 400 К=1,050;	м3	529,2	4658		2465014		2465014	–	2662215
				–		–		–	197201	
	Раздел 2 Наклонный дренаж с уклоном 1,5									
6	6 1138-0101-0403									
	Фильтры сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3. Устройство НР = 93 %	м3 фильтра	10,08	1194,74	473,91	12043	4777	288	8375	22051
				692,26	201,09	6978	2027	–	1633	
7	7 1138-0101-0401									
	Фильтры сплошных дренажей в основаниях сооружений. Устройство НР = 93 %	м3 фильтра	15,12	579,56	136,84	8763	2069	4009	3262	12987
				177,58	54,43	2685	823	–	962	
8	8 2101-0301-0104									
	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 К=1,050;	м3	5,04	5140		25906		25906	–	27978
				–		–		–	2072	
9	9 2101-0701-0203									
	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 400 К=1,050;	м3	21,42	4658		99774		99774	–	107756
				–		–		–	7982	
10	10 1108-0101-0401									
	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3	131	10270,94	1672,14	1345493	219050	250387	912032	2438127
				6687,45	798,66	876056	104624	–	180602	

Итого	
в том числе	**9 840 012**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 557 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	688 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	302 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 136 004
- накладные расходы, тенге	1 729 840
в т.ч. зарплата, тенге	155 685
- сметная прибыль (8 %), тенге	728 890
Всего	**9 840 012**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	338 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	412 230
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**211 815**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**10 802 553**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**11 342 681**
НДС (12 %)	1 361 122

?√ 2-1-3 смета

Итого		12 703 803
Скидка подрядчика 10%	10,00%	1270380
Итого со скидкой подрядчика к оплате		11 433 423

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени

Тайбулдинов Станисав.

Техничский надзор:
Инженер - Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

С. Кат

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 5

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022г

на Поворотные колодцы на МК-1 (30 шт.) Локальная смета 2-1-5

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	8	129,88 / 6,75	123,13 / 31,88	1039 / 54	985 / 255	– / –	222 / 101	1362	
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	4,41	148,75 / 148,75	– / –	656 / 656	– / –	– / –	472 / 90	1218	
3	3	1101-0104-0405	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	5,5	19,64 / –	19,64 / 8	108 / –	108 / 44	– / –	32 / 11	151	
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	5	35,4	35,4	177	177	–	51	246	

5	5 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	5	– / 28	14,2 / 28	– / 140	71 / 140	– / –	18 / 40	194
	Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы										
6	6 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,09	– / 3242,2	11,2 / 311,01	– / 3534	56 / 339	– / 1962	14 / 1255	5172
7	7 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,32	1131,19 / 17228,79	133,94 / 628,03	1233 / 22742	146 / 829	– / 18861	383 / 3101	27910
8	8 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,91	2312,12 / 23436,13	269,7 / 1091,62	3052 / 44763	356 / 2085	– / 32450	2067 / 10115	59268
	Раздел 3 Прочие работы										
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	7,4	5354,97 / 619,59	464,4 / 1,35	10228 / 4585	887 / 10	– / 2	4390 / 3613	8854
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=7,400;	т	0,02368	617,97 / 141469,59	– / 9417,23	4573 / 3350	– / 223	– / 2848	656 / 284	3925
11	11 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=7,400;	т	0,00148	11782,09 / 98648,65	3378,38 / 6756,76	279 / 146	80 / 10	– / 127	291 / 11	170
					6081,08	3378,38	9	5	–	13	

Итого	**108 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 906
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 250
- накладные расходы, тенге	19 196
в т.ч. зарплата, тенге	1 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 034
Всего на 1шт	**108 470**
Всего на 30шт	**3 254 100**

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		111 941
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		136 325
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**70 047**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**3 572 413**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**3 751 034**
НДС (12 %)		450 124
Итого		**4 201 158**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	420116
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**3 781 042**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени

Тайбулдинов Станисав.

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

с. кат

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 5

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022г

на Трубчатые переезды на МК-1 (3 шт.) Локальная смета 2-1-6

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	35,29	35,29	247	247	–	71	343
						–	14,14	–	99	–	25	
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	28	28	196	196	–	57	273
						–	11,29	–	79	–	20	

3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	42,14	42,14	295	295	–	75	400
					–	14,86	–	104	–	30	
4	4 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	40	129,95	123,18	5198	4927	–	1114	6817
					6,78	31,9	271	1276	–	505	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	2057	–	2057	–	–	1481	3821
					2057	–	2057	–	–	283	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	15	19,73	19,73	296	296	–	86	413
					–	7,93	–	119	–	31	
7	7 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33	69,94	69,94	2308	2308	–	668	3214
					–	28,12	–	928	–	238	
8	8 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	112	74,95	–	8394	–	–	6044	15593
					74,95	–	8394	–	–	1155	
9	9 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	22,49	1,2	1,2	27	27	–	8	38
					–	0,49	–	11	–	3	
10	10 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,68	69,95	69,95	887	887	–	257	1236
					–	28,15	–	357	–	92	
11	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	12,68	19,72	19,72	250	250	–	72	348

					–	7,89	–	100	–	26	
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
12	12 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,08	3242,31	311,54	6744	648	3743	2396	9871
					1131,25	134,62	2353	280	–	731	
13	13 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,9	17920	2051,11	16128	1846	12842	2420	20032
					1600	1115,56	1440	1004	–	1484	
14	14 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	1,4	13612,14	4921,43	19057	6890	3061	10606	32036
					6504,29	1820,71	9106	2549	–	2373	
15	15 2301-1202-1303	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=4,000;	м	10	25001		250010		250010	–	270011
					–		–		–	20001	
16	16 2113-0816-2203	Кольца уплотнительные, прим.	100 м	0,021	23655		497		497	–	537
					–		–		–	40	
17	17 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	3,31	17228,1	627,79	57025	2078	47294	7778	69987
					2312,08	270,09	7653	894	–	5184	
18	18 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	8,81	23436,44	1091,37	206475	9615	149682	46653	273378
					5355,05	464,13	47178	4089	–	20250	
19	19 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,33367	272508,77	10336,56	90928	3449	81047	6896	105650
					19276,53	3434,53	6432	1146	–	7826	
	Раздел 3 Прочие работы										
20	20 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	26,28	619,56	1,29	16282	34	7	12830	31441

21	21 1141-0105-0103				618	–	16241	–	–	2329	
		Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=26,280;	т	0,0841	141474,44	9393,58	11898	790	10116	1010	13941
22	22 1141-0102-0107				11795,48	3412,6	992	287	–	1033	
		Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР = 79 %	м2	19,59	3311,03	62,33	64863	1221	20587	34265	107058
23	23 1141-0105-0102				2197,81	16,28	43055	319	–	7930	
		Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,00917	99454,74	7197,38	912	66	788	72	1063
	Раздел 4 Устройство дороги с песчано-гравийным покрытием и столбиками				6324,97	3598,69	58	33	–	79	
24	24 1127-0401-0102										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	15	2964	1079,07	44460	16186	26071	6394	54922
25	25 1127-0901-0301				146,87	247,8	2203	3717	–	4068	
		Столбики сигнальные металлические. Установка НР = 108 %	шт.	8	1818,88	871,13	14551	6969	1786	9489	25963
26	26 2401-0202-0701				724,5	373,75	5796	2990	–	1923	
		Столбик светоотражающий, прим.	шт.	8	2730		21840		21840	–	23587
					–		–		–	1747	

Итого	
в том числе	**1 071 973**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	629 371
- накладные расходы, тенге	150 742
в т.ч. зарплата, тенге	13 566
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 406
Всего на 1шт	**1 071 973**
Всего на 3 шт	**3 215 919**

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		110 628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		134 725
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**69 225**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**3 530 497**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**3 707 022**
НДС (12 %)		444 843
Итого		**4 151 865**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	415186
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**3 736 678**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

С. Кат

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 5

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022г

на Трубчатый переезд на МК-1. Локальная смета 2-1-7

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	35,29	35,29	247	247	–	71	343	
						–	14,14	–	99	–	25		
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	28	28	196	196	–	57	273	
						–	11,29	–	79	–	20		
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	42,14	42,14	295	295	–	75	400	
						–	14,86	–	104	–	30		
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	88	129,95	123,17	11436	10839	–	2451	14998	

					6,78	31,9	597	2807	–	1111	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	2056,67	–	6170	–	–	4442	11461
					2056,67	–	6170	–	–	849	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	80	19,7	19,7	1576	1576	–	456	2195
					–	7,93	–	634	–	163	
7	7 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	8,28	148,79	–	1232	–	–	887	2289
					148,79	–	1232	–	–	170	
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	12,68	35,33	35,33	448	448	–	130	624
					–	14,2	–	180	–	46	
9	9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	12,68	27,92	27,92	354	354	–	103	494
					–	11,28	–	143	–	37	
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	12,68	19,72	19,72	250	250	–	72	348
					–	7,89	–	100	–	26	
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
11	11 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5,56	3241,91	311,51	18025	1732	10004	6403	26382
					1131,12	134,35	6289	747	–	1954	
12	12 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,25	17918,4	2050,4	22398	2563	17835	3361	27820
					1600	1116	2000	1395	–	2061	
13	13 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	3,5	13612	4921,43	47642	17225	7652	26516	80091
					6504,29	1821,14	22765	6374	–	5933	

14	14 2301-1202-1303	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=10,000;	м	25	25001		625025		625025	–	675027
					–		–		–	50002	
15	15 2113-0816-2203	Кольца уплотнительные, прим.	100 м	0,063	23655		1490		1490	–	1609
					–		–		–	119	
16	16 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	3,31	17228,1	627,79	57025	2078	47294	7778	69987
					2312,08	270,09	7653	894	–	5184	
17	17 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	7,9	23436,46	1091,39	185148	8622	134221	41835	245142
					5355,06	464,18	42305	3667	–	18159	
18	18 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,35243	272505,18	10333,97	96039	3642	85603	7285	111590
					19277,59	3436,14	6794	1211	–	8266	
	Раздел 3 Установка затворов										
19	19 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1166	60265,87	2692,97	7027	314	448	4364	12302
					53730,7	506	6265	59	–	911	
20	20 5801-0201-0001(пл)(об)ТОО "Алаколь Плэнт"	Затвор ПС 60х60 в комплекте: затвор, рама, подъемник	к-т	2	122886		245772		–	–	245772
					–		–		245772	–	
	Раздел 4 Прочие работы										
21	21 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	25,2	619,6	1,31	15614	33	7	12303	30150
					618,02	–	15574	–	–	2233	
22	22 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=25,200;	т	0,08064	141455,85	9387,4	11407	757	9699	969	13366
					11793,15	3410,22	951	275	–	990	
23	23 1141-0102-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР = 79 %	м2	49	3311,04	62,35	162241	3055	51494	85708	267785
					2197,8	16,31	107692	799	–	19836	
24	24 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,01484	99460,92	7142,86	1476	106	1276	116	1719

25	25 1142-0101-0404				6334,23	3571,43	94	53	–	127	
		Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	2,82	6318,09	236,17	17817	666	13530	2628	22081
					1284,04	86,52	3621	244	–	1636	
	Раздел 5 Разборка и восстановление а/б покрытия										
26	26 1127-0302-0104										
		Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	0,6	2946,67	1250	1768	750	–	1452	3478
					1696,67	543,33	1018	326	–	258	
27	27 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6	736,67	232,33	4420	1394	2817	743	5576
					34,83	79,83	209	479	–	413	
28	28 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1194	99,83	7164	599	6287	504	8281
					46,33	31,5	278	189	–	613	
29	29 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	24	130,25	–	3126	–	3123	3	3379
					0,13	–	3	–	–	250	
30	30 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1419,5	100,17	8517	601	7638	504	9743
					46,33	31,5	278	189	–	722	
31	31 1127-0901-0301										
		Столбики сигнальные металлические. Установка НР = 108 %	шт.	4	1818,75	871	7275	3484	893	4744	12981
					724,5	373,75	2898	1495	–	962	
32	32 2401-0202-0701										
		Столбик светоотражающий, прим.	шт.	4	2730		10920		10920	–	11794
					–		–		–	874	

Итого **1 919 480**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 234 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 037 256
- оборудование, тенге 245 772
- накладные расходы, тенге 215 960
  в т.ч. зарплата, тенге 19 437
- сметная прибыль (8 %), тенге 123 980

Всего		**1 919 480**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		57 576
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		70 117
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**36 028**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**2 083 201**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**2 187 361**
НДС (12 %)		262 483
Итого		**2 449 844**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	244984
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**2 204 860**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени

Тайбулдинов Станисав.

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

С. Ка

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
5
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022г

на Устройство лотка быстротока с ПК0+00 по ПК0+81. Локальная смета 2-3-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 аварийный водосброс										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Срезка ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	317	35,31	35,31	11192	11192	–	3241	15588	
						–	14,2	–	4501	–	1155		
2	2	1101-0102-0403	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	214	379,09	350,11	81126	74923	24	22177	111567	
						28,87	115,06	6179	24622	–	8264		
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	374,5	42		15729		–	–	16987	
						–		–		–	1258		
4	4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	348,45	206,99	197,41	72127	68786	32	16462	95676	
						9,5	56,12	3309	19555	–	7087		
5	5	4102-0104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	609,7875	44		26831		–	–	28977	
						–		–		–	2146		

6	6 1101-0105-0502	Разработка грунта 2 группы для обсыпки бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. НР = 72 %	м3 грунта	345	69,94	69,94	24130	24130	–	6987	33606
					–	28,13	–	9704	–	2489	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	459	19,7	19,7	9043	9043	–	2619	12595
					–	7,92	–	3637	–	933	
8	8 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	362	249,05	–	90155	–	–	64912	167472
					249,05	–	90155	–	–	12405	
9	9 1101-0104-0102	Устройство прохода для механизмов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта 2 группы до 10 м. НР = 72 %	м3 грунта	240	50,57	50,57	12136	12136	–	3271	16640
					–	18,93	–	4543	–	1233	
10	10 1101-0101-0308	Засыпка прохода грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	240	155,15	146,58	37237	35180	–	8041	48900
					8,57	37,96	2057	9111	–	3622	
	1.2 Бетонные и ж/б работы										
11	11 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	36	3242,11	311,64	116716	11219	64776	41459	170829
					1131,14	134,39	40721	4838	–	12654	
12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная под Г-блоки. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	16020,24	1111,43	67285	4668	57145	5934	79077
					1302,86	249,76	5472	1049	–	5858	
13	13 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	38,1	17228,06	627,85	656389	23921	544375	89529	805591
					2312,15	270,1	88093	10291	–	59673	
14	14 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	15,6	23436,22	1091,28	365605	17024	265042	82612	484074
					5355,06	464,29	83539	7243	–	35857	
15	15 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	2,88111	30348,37	10334,21	87437	29774	2121	59549	158745
					19277,99	3434,79	55542	9896	–	11759	
16	16 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61293	255530		156622		156622	–	169152
					–		–		–	12530	
17	17 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,26837	242157		549302		549302	–	593246
					–		–		–	43944	
18	18 1137-0401-0206	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3	42,2	22014,64	6733,6	929018	284158	290393	417705	1454461
					8399,69	2477,46	354467	104549	–	107738	

19	19 2901-0202-0001(пп)Капшагай Курылыс комб.	Г-образные блоки Г 15.30-2	шт	64	47539		3042496		3042496	–	3285896
					–		–		–	243400	
20	20 1142-0206-0101	Омоноличивание стыка НР = 68 %	м3	1,2	23400,83	3025	28081	3630	21613	2837	33391
					2365	1111,67	2838	1334	–	2473	
	1.3 Коструктивные и температурные швы										
21	21 1142-0103-0202	Откосы каналов. Заделка швов тиоколовой мастикой по упругой прокладке при креплении сборными железобетонными плитами НР = 68 %	м шва	110	2793,45	26,8	307279	2948	236857	46844	382453
					613,4	12,85	67474	1414	–	28330	
22	22 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,0038	717894,74	7105,26	2728	27	2460	290	3259
					63421,05	1315,79	241	5	–	241	
23	23 1141-0104-0207	Швы температурные. Уплотнение пароизолом НР = 79 %	м	50	1352,4	15,7	67620	785	426	52736	129984
					1328,18	6,92	66409	346	–	9628	
24	24 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	160	122		19520		19520	–	21082
					–		–		–	1562	
	1.4 Прочие работы										
25	25 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	307	619,58	1,3	190210	399	83	149885	367303
					618,01	–	189728	–	–	27208	
26	26 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=307,000;	т	0,9824	141462,74	9387,21	138973	9222	118163	11797	162832
					11795,6	3404,93	11588	3345	–	12062	
27	27 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=307,000;	т	0,0614	99462,54	7198,7	6107	442	5278	481	7115
					6302,93	3615,64	387	222	–	527	
	Раздел 2 Дорога над быстротоком										
	2										
28	28 1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР = 91 %	м3	3,4	15359,41	65,29	52222	222	45238	6226	63124
					1988,82	23,53	6762	80	–	4676	
29	29 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2	34	1194,03	99,91	40597	3397	35627	2859	46932
					46,26	31,59	1573	1074	–	3476	
30	30 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	34	512,29	0,09	17418	3	17398	18	18831
					0,5	–	17	–	–	1395	

31	31 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2	34	1419,38	100,15	48259	3405	43281	2863	55212
					46,26	31,71	1573	1078	–	4090	
32	32 1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 %	м3	5,04	4839,88	3237,3	24393	16316	813	14315	41805
					1441,27	1188,69	7264	5991	–	3097	
33	33 2104-0302-9904	Плиты П27Д8, прим.	м3	5,04	83557		421127		421127	–	454817
					–		–		–	33690	
34	34 1109-0305-0401	Ограждения перильные. Монтаж НР = 69 %	т	0,0892	116804,93	1580,72	10419	141	857	6531	18306
					105616,59	493,27	9421	44	–	1356	
35	35 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0892	540121		48179		48179	–	52033
					–		–		–	3854	
	Раздел 3 Водобойный колодец										
	3.1 Земляные работы										
36	36 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97;	м3 грунта	132	166,27	159,28	21947	21025	–	5444	29582
					6,98	50,3	922	6639	–	2191	
37	37 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	76	19,7	19,7	1497	1497	–	433	2084
					–	7,92	–	602	–	154	
38	38 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	76	8,71	8,71	662	662	–	192	922
					–	3,5	–	266	–	68	
39	39 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56	42,14	42,14	2360	2360	–	600	3197
					–	14,88	–	833	–	237	
40	40 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	30	148,73	–	4462	–	–	3213	8289
					148,73	–	4462	–	–	614	
	3.2 Устройство колодца										
41	41 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	3242,14	311,67	13617	1309	7557	4838	19931
					1131,19	134,52	4751	565	–	1476	
42	42 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	10,6	18731,23	627,83	198551	6655	167387	24908	241336
					2312,17	270	24509	2862	–	17877	

43	43 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	16,2	24939,51	1091,3	404020	17679	299589	85788	528993
					5355,06	464,2	86752	7520	–	39185	
44	44 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,1622	30349,34	10334,71	35272	12011	856	24021	64036
					19278,09	3434,86	22405	3992	–	4743	
45	45 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1622	242157		281435		281435	–	303950
					–		–		–	22515	
46	46 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	43,2	619,58	1,3	26766	56	12	21091	51686
					618,01	–	26698	–	–	3829	
47	47 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=43,200;	т	0,13824	141464,12	9389,47	19556	1298	16627	1661	22914
					11798,32	3407,12	1631	471	–	1697	
48	48 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=43,200;	т	0,00864	99305,56	7175,93	858	62	742	67	999
					6250	3587,96	54	31	–	74	
	3.3 Прочие работы										
49	49 1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	10	6317,7	236,1	63177	2361	47977	9318	78295
					1283,9	86,4	12839	864	–	5800	

Итого	**10 963 772**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 279 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	714 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	253 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 811 430
- перевозка грузов, тенге	42 560
- накладные расходы, тенге	1 303 754
в т.ч. зарплата, тенге	117 338
- сметная прибыль (8 %), тенге	812 130
Всего	**10 963 772**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	377 154
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	459 308
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**236 005**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**12 036 239**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**12 638 051**
НДС (12 %)	1 516 566

Итого		14 154 617
Скидка подрядчика 10%	10,00%	1415462
Итого со скидкой подрядчика к оплате		12 739 155

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени

Тайбулдинов Станисав.

Техничский надзор:
Инженер - Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/04/21	21.04.2021 г.				
		доп.согл №1	08.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	102 899 102,26	15 168 925							1 820 271	16 989 196,20

М.П.

Заказчик: _____
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____
директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____
ТОО «АЖС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 88/04/21 от 21.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ
за август 2022 года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-2	Реконструкция плотины	14 621 510		16 989 196,2
		Итого	14 621 510	-	16 989 196,20

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за август 2022г.

на Реконструкция плотины, Локальная смета 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1136-0101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	8501,508	121,07	103,89	1029293	883207	32051	285704	1420197	
						13,41	33,26	114035	282776	–	105200		
2	2	1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	775	3242,09	311,62	2512623	241505	1394492	892514	3677548	
						1131,13	134,4	876626	104159	–	272411		
3	4	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	291,7963	21846,55	763,2	6374741	222698	4645388	1462004	8463685	
						5163,38	342,51	1506655	99943	–	626940		
4	5	1127-0801-0301	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками) НР = 108 %	м2	29,17963	1777,52	6,76	51868	198	44333	7995	64652	
						251,43	2,26	7337	66	–	4789		
5	6	1137-0401-0104	Заделка бетоном входной части оголовка (консервация сущ.донного водовыпуска) НР = 91 %	м3	0,4	53660	2095	21464	838	17770	2933	26349	
						7140	917,5	2856	367	–	1952		
6	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3	197	2964,07	1079,1	583921	212582	342404	83978	721331	
						146,88	247,83	28935	48822	–	53432		
7	8	1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические. Установка НР = 108 %	шт.	40	1818,83	871,13	72753	34845	8929	47443	129812	
						724,48	373,75	28979	14950	–	9616		
8	9	2401-0202-0701	Столбик светоотражающий, прим.	шт.	40	2730		109200		109200	–	117936	
						–		–		–	8736		

Итого		**14 621 510**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 565 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 595 873
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		551 083
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 594 567
- накладные расходы, тенге		2 782 571
в т.ч. зарплата, тенге		250 431
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 083 076
Всего		**14 621 510**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		502 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		612 542
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**314 741**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**16 051 773**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**16 854 362**
НДС (12 %)		2 022 523
Итого		**18 876 885**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	1887688,80
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**16989196,20**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотнию»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88/04/21	21.04.2021 г.				
		доп.согл №1	08.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	**119 699 686,83**	**15 000 522**							**1 800 063**	**16 800 584,57**

М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Шакер Б
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____
ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 88/04/21 от 21.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ
за октябрь 2022 года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-2-2	Водораспределительный колодец НБ	705 873		775 460,0
2	№2-2-1	Оголовок донного водовыпуска	122 578		142 428,0
3	№2-2-8	Водомерный пост на ПК0+30 1 шт	94 868		110 228,0
4	№2-1-2	Реконструкция плотины	13 574 359		15 772 468,57
		Итого	**14 497 678**	-	**16 800 584,57**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Плотина Белбулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2022г.

на Водораспределительный колодец НБ. Локальная смета 2-2-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	15	208,07	197,27	3121	2959	–	668	4092	
						10,8	51,07	162	766	–	303		
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	9	249	–	2241	–	–	1614	4163	
						249	–	2241	–	–	308		
3	3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	8	22,5	22,5	180	180	–	52	251	
						–	9	–	72	–	19		
4	4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	8	195,13	91	1561	728	–	847	2601	
						104,13	43	833	344	–	193		
5	5	1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7	54,29	54,29	380	380	–	96	514	
						–	19,14	–	134	–	38		
			Раздел 2 Ж/бетонные работы										
6	6	1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	3243,33	312,22	2919	281	1620	1036	4271	

7	7 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %			1131,11	134,44	1018	121	–	316	
			м3	1,5	17228	628,67	25842	943	21431	3524	31715
8	8 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %			2312	270	3468	405	–	2349	
			м3и	2,7	23436,3	1091,11	63278	2946	45873	14298	83782
9	9 1137-0105-0301	Армосетки и армопакеты горизонтальные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %			5355,19	464,07	14459	1253	–	6206	
			т арматуры	0,306	264209,15	7418,3	80848	2270	74362	4393	92060
10	10 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %			13777,78	2000	4216	612	–	6819	
			м2	13	128,77	2,38	1674	31	818	572	2426
11	11 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %			63,46	0,31	825	4	–	180	
			м2	13	660	1,31	8580	17	4	6762	16569
12	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=13,000;			658,38	–	8559	–	–	1227	
			т	0,0026	99230,77	7307,69	258	19	223	21	301
13	13 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 % К=13,000;			6153,85	3846,15	16	10	–	22	
			т	0,0273	167142,86	9010,99	4563	246	3888	371	5329
	Раздел 3 Установка затворов				15714,29	1465,2	429	40	–	395	
14	14 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т	0,2454	60277,1	2693,56	14792	661	946	9182	25892
15	15 5801-0201-0001(пл)(об)ТОО "Алаколь Плэнт"				53728,61	497,15	13185	122	–	1918	
		Затвор ПС 60х60 в комплекте: затвор, рама, подъемник	к-т	1	122886		122886		–	–	122886
16	16 5801-0201-0002(пл)(об)ТОО "Алаколь Плэнт"				–		–		122886	–	
		Затвор ПС 150х100	к-т	1	309021		309021		–	–	309021
					–		–		309021	–	

Итого	
в том числе	**705 873**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 411
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 165
- оборудование, тенге	431 907

- накладные расходы, тенге		43 436
в т.ч. зарплата, тенге		3 909
- сметная прибыль (8 %), тенге		20 293
Всего		**705 873**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		9 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		11 477
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**5 897**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**732 671**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**769 305**
НДС (12 %)		92 317
Итого		**861 622**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	86162
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**775 460**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

С. Наф

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпык

Балпық Т

"SANA-2015": Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Донный водовыпуск

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2022г

на Оголовок донного водовыпуска Локальная смета 2-2-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Сороудерживающая сетка										
1	27	1109-0601-0101	Монтаж рамы сороудерживающей сетки НР = 69 %	т	0,0562	101209,96 / 94661,92	4768,68 / 1957,3	5688 / 5320	268 / 110	100 / –	3747 / 755	10190	
2	28	1109-0601-0101	Монтаж сороудерживающей сетки НР = 69 %	т	0,1041	101258,41 / 94658,98	4783,86 / 1969,26	10541 / 9854	498 / 205	189 / –	6941 / 1399	18881	
3	29	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,1603	540121 / –		86581 / –		86581 / –	– / 6926	93507	

Итого 122 578

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге 86 870
- накладные расходы, тенге 10 688
  в т.ч. зарплата, тенге 962
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 080

Всего		**122 578**
Временные здания и сооружения (4.3 %). К=0,8		4 217
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		5 135
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**2 639**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**134 569**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**141 297**
НДС (12 %)		16 956
Итого		**158 253**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	15825
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**142 428**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

С. Нур

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Плотина Белбулак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2022г.

на Водомерный пост на ПК0+30 1 шт. Локальная смета 2-1-8

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. НР = 72 %	м3 грунта	7	234,57 / –	234,57 / 59,14	1642 / –	1642 / 414	– / –	298 / 155	2095	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	2057 / 2057	– / –	2057 / 2057	– / –	– / –	1481 / 283	3821	
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка и обыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кзкс1=1,06;	м3	8	19,75 / –	19,75 / 7,88	158 / –	158 / 63	– / –	45 / 16	219	
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР = 72 %	м3	8	163,63 / 87,13	76,5 / 36,13	1309 / 697	612 / 289	– / –	710 / 162	2181	
			Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы										
5	5	1137-0401-0208	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором. НР = 91 %	м3	0,58	22106,9 / 9620,69	5632,76 / 2077,59	12822 / 5580	3267 / 1205	3975 / –	6174 / 1520	20516	

6	6 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	1	7792 / –		7792 / –		7792 / –	– / 623	8415
7	7 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	1	10465 / –		10465 / –		10465 / –	– / 837	11302
8	8 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	11168 / –		11168 / –		11168 / –	– / 893	12061
9	9 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,11	83557 / –		9191 / –		9191 / –	– / 735	9926
10	10 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,044	9982 / –		439 / –		439 / –	– / 35	474
	Раздел 3 Прочие работы										
11	11 1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство. НР = 91 %	м3	0,4	3242,5 / 1130	312,5 / 135	1297 / 452	125 / 54	720 / –	460 / 141	1898
12	12 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт. НР = 99 %	км	0,0025	364400 / 347600	7200 / 4000	911 / 869	18 / 10	24 / –	870 / 142	1923
13	13 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,5	688 / –		1720 / –		1720 / –	– / 138	1858
14	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная раствором битума в бензине в два слоя. НР = 79 %	м2	5	619,4 / 618	1,2 / –	3097 / 3090	6 / –	1 / –	2441 / 443	5981
15	15 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление. НР = 79 %. К=5,000;	т	0,001	99000 / 6000	7000 / 4000	99 / 6	7 / 4	86 / –	8 / 9	116
16	16 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление. НР = 79 %. К=5,000;	т	0,016	141437,5 / 11812,5	9375 / 3375	2263 / 189	150 / 54	1924 / –	192 / 196	2651
17	17 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01433	574617 / –		8234 / –		8234 / –	– / 659	8893
18	18 1110-0102-0401	Расходомерная рейка. Установка. НР = 90 %	м3	0,0045	87555,56 / 25111,11	888,89 / 444,44	394 / 113	4 / 2	277 / –	104 / 40	538

Итого		
в том числе		**94 868**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		13 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге		56 016
- накладные расходы, тенге		12 783
в т.ч. зарплата, тенге		1 151
- сметная прибыль (8 %), тенге		7 027
Всего		**94 868**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		3 263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		3 974
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**2 042**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**104 147**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**109 354**
НДС (12 %)		13 122
Итого		**122 476**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	12248
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**110 228**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

С. Жа

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Плотина Белбулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/04/21 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2022г.

на Реконструкция плотины, Локальная смета 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	140,21984	21846,55 / 5163,38	763,21 / 342,51	3063320 / 724008	107017 / 48027	2232295 / –	702552 / 301270	4067142	
2	2	1127-0801-0301	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками) НР = 108 %	м2	4290,9818	1777,52 / 251,43	6,76 / 2,26	7627319 / 1078867	29010 / 9707	6519442 / –	1175660 / 704238	9507217	

Итого 13 574 359

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 802 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 136 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 57 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 751 737
- накладные расходы, тенге 1 878 212
  в т.ч. зарплата, тенге 169 039
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 005 508

Всего 13 574 359

Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8 466 958

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %) 568 673

Непредвиденные работы и затраты (2 %) 292 200

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		14 902 190
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		15 647 300
НДС (12 %)		1 877 676
Итого		17 524 976
Скидка подрядчика 10%	10,00%	1752507,43
Итого со скидкой подрядчика к оплате		15 772 468,57

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

С. Жа

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық

Балпық Т