Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

Стройка : МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ №5

за июнь 2022г. (месяц, год) на С07-01, 125-2021-О-ГП благоустройство

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Нарезка корыта S=3300м2, h=0,3м					
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	612,0000		274,64	168080
1.1	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,008669	5,3054	1261,00	6690
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024528	15,0111	2572,16	38611
		Итого оплата труда:				**74,02**	**45301**
1.3	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,005813	3,5574	8985,00	31964
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,005813	3,5574	2572,00	9150
1.4	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,018715	11,4537	11281,00	129209
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,018715	11,4537	2572,00	29459
		Итого эксплуатация машин:				**263,35**	**161170**
1.5	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,0734	3032,00	223
		Итого материалов:				**0,36**	**220**
		Накладные расходы	%	72		53,30	32617

		Сметная прибыль	%	8		26,23	16056
		Сметная стоимость:				**354,17**	**216752**
2	**412-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1071,0000**		**206,00**	**220626**
		Сметная прибыль	%	8		16,48	17650
		Сметная стоимость:				**222,48**	**238276**
3	**1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**2040,0000**		**15,35**	**31314**
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001501	3,062	2571,49	7874
		Итого оплата труда:				**3,86**	**7874**
3.2	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000504	1,0282	12688,00	13045
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000504	1,0282	2572,00	2645
3.3	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,000997	2,0335	8985,00	18271
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000997	2,0335	2572,00	5230
		Итого эксплуатация машин:				**15,35**	**31314**
		Накладные расходы	%	72		2,78	5670
		Сметная прибыль	%	8		1,45	2959
		Сметная стоимость:				**19,58**	**39942**
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**408,0000**		**1719,71**	**701642**
4.1	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,16128	65,8022	1334,00	87780
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16016	65,3453	2266,30	148092
		Итого оплата труда:				**578,12**	**235874**
4.3	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	32,3528	11304,00	365716
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	32,3528	2572,00	83211
4.4	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	7,0829	12688,00	89868
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	7,0829	2572,00	18217
4.5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,053312	21,7513	5811,00	126397
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053312	21,7513	1801,00	39174
4.6	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010192	4,1583	7481,00	31109
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010192	4,1583	1801,00	7489
		Итого эксплуатация машин:				**1502,67**	**613090**

4.7	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,07	28,56	27,00	771
		Итого материалов:				**1,89**	**770**
		Накладные расходы	%	108		624,37	254744
		Сметная прибыль	%	8		187,53	76511
		Сметная стоимость:				**2531,61**	**1032897**
5	**211-701-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм (Скальная масса С3)**	**м3**	**497,7600**		**1812,50**	**902190**
		Сметная прибыль	%	8		145,00	72175
		Сметная стоимость:				**1957,50**	**974365**
6	**412-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (35км)**	**т·км**	**25261,3200**		**45,00**	**1136759**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	90941
		Сметная стоимость:				**48,60**	**1227700**
7	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2074,0000**		**405,42**	**840834**
7.1	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,03696	76,655	1383,00	106014
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045226	93,7987	2406,14	225693
		Итого оплата труда:				**159,94**	**331709**
7.3	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,011872	24,6225	6399,00	157560
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011872	24,6225	2152,00	52988
7.4	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,026768	55,5168	8275,00	459402
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026768	55,5168	2572,00	142789
7.5	321-212-0101 РСНБ РК 2022	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000638	1,324	8557,00	11330
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000638	1,324	2152,00	2849
7.6	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,8362	12688,00	10610
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,8362	2572,00	2151
7.7	321-211-0201 РСНБ РК	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	6,0395	7481,00	45181
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	6,0395	1801,00	10877
7.8	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	5,4588	8985,00	49047
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	5,4588	2572,00	14040
		Итого эксплуатация машин:				**353,49**	**733139**
7.9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,03	62,22	27,00	1680
		Итого материалов:				**0,81**	**1679**
		Накладные расходы	%	108		172,73	358246

		Сметная прибыль	%	8		46,25	95926
		Сметная стоимость:				**624,40**	**1295006**
8	**СТДОГ цена**	**Щебеночно-песчанная смесь С4 (толщ 15 см)**	**т**	**550,3359**		**1785,71**	**982740**
		Сметная прибыль	%	8		142,86	78619
		Сметная стоимость:				**1928,57**	**1061359**
9	**411-103-0118 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 (35км) км**	**т·км**	**19261,7565**		**56,00**	**1078658**
		Сметная прибыль	%	8		4,48	86293
		Сметная стоимость:				**60,48**	**1164951**
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ **Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**1,7936**		**183031,99**	**328286**
10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6496	1,1651	2151,70	2507
		Итого оплата труда:				**1397,94**	**2507**
10.2	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3248	0,5826	9691,00	5646
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6496	1,1652	2152,00	2508
		Итого эксплуатация машин:				**3147,64**	**5645**
10.3	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	1,8474	174645,00	322641
		Итого материалов:				**179884,35**	**322641**
		Накладные расходы	%	108		1509,78	2708
		Сметная прибыль	%	8		14763,34	26480
		Сметная стоимость:				**199305,11**	**357473**
11	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=7см)**	**м2 покрытия**	**2242,0000**		**2614,22**	**5861075**
11.1	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,02016	45,1987	1684,00	76115
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015277	34,251	2399,02	82169
		Итого оплата труда:				**70,60**	**158279**
11.3	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000112	0,2511	1155,00	290
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000034	0,0753	129,00	10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.5	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,002128	4,771	16543,00	78926
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002128	4,771	2152,00	10267
11.6	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006384	14,3129	14697,00	210357

	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006384	14,3129	2572,00	36813
11.7	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,002128	4,771	10183,00	48583
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002128	4,771	2572,00	12271
11.8	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,001344	3,0132	4038,00	12167
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001344	3,0132	1801,00	5427
11.9	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000896	2,0088	7481,00	15028
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000896	2,0088	1801,00	3618
11.10	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000045	0,1004	5275,00	530
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000045	0,1004	2152,00	216
11.11	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002352	5,2732	34382,00	181303
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002352	5,2732	2572,00	13563
		Итого эксплуатация машин:				**244,07**	**547205**
11.12	212-501-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0968	217,0256	24134,00	5237696
11.13	217-603-0104 РСНБ РК	Вода техническая	м3	0,001	2,242	27,00	61
		Итого материалов:				**2336,20**	**5237760**
		Накладные расходы	%	108		76,24	170941
		Сметная прибыль	%	8		215,24	482561
		Сметная стоимость:				**2905,70**	**6514578**
12	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**2242,0000**		**1755,74**	**3936374**
12.1	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,009408	21,0927	1905,00	40182
		Итого оплата труда:				**17,94**	**40227**
12.2	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,001142	2,5613	129,00	330
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**336**
12.3	212-501-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,072	161,424	24134,00	3895807
		Итого материалов:				**1737,65**	**3895811**
		Накладные расходы	%	108		19,38	43445
		Сметная прибыль	%	8		142,01	318386
		Сметная стоимость:				**1917,13**	**4298205**
13	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	Устройство верхнего слоя **Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**0,6747**		**183031,99**	**123492**
13.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6496	0,4383	2151,57	943

		Итого оплата труда:				**1397,94**	**943**
13.2	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3248	0,2191	9691,00	2124
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6496	0,4382	2152,00	943
		Итого эксплуатация машин:				**3147,64**	**2124**
13.3	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,6949	174645,00	121368
		Итого материалов:				**179884,35**	**121368**
		Накладные расходы	%	108		1509,78	1019
		Сметная прибыль	%	8		14763,34	9961
		Сметная стоимость:				**199305,11**	**134471**
14	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2249,0000**		**2549,36**	**5733504**
14.1	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,02016	45,3398	1684,00	76352
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015277	34,358	2340,77	80424
		Итого оплата труда:				**69,71**	**156771**
14.3	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000112	0,2519	1155,00	291
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14.4	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000034	0,0756	129,00	10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14.5	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8.8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004256	9,5717	16543,00	158345
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004256	9,5717	2152,00	20598
14.6	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006384	14,3576	14697,00	211014
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006384	14,3576	2572,00	36928
14.7	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,001344	3,0227	4038,00	12205
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001344	3,0227	1801,00	5444
14.8	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000896	2,0151	7481,00	15075
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000896	2,0151	1801,00	3629
14.9	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,000045	0,1008	5275,00	531
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000045	0,1008	2152,00	217
14.10	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002352	5,2896	34382,00	181869
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002352	5,2896	2572,00	13605
		Итого эксплуатация машин:				**257,60**	**579342**
14.11	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	219,5024	23133,00	5077749

14.12	217-603-0104 РСНБ РК	Вода техническая	м3	0,001	2,249	27,00	61
		Итого материалов:				**2257,81**	**5077815**
		Накладные расходы	%	108		75,28	169313
		Сметная прибыль	%	8		209,97	472225
		Сметная стоимость:				**2834,61**	**6375043**
15	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(5см)**	**м2 покрытия**	**2249,0000**		**565,85**	**1272598**
15.1	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,003136	7,0529	1905,00	13436
		Итого оплата труда:				**5,98**	**13451**
15.2	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000403	0,9068	129,00	117
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**112**
15.3	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	54,4258	23133,00	1259032
		Итого материалов:				**559,82**	**1259035**
		Накладные расходы	%	108		6,46	14527
		Сметная прибыль	%	8		45,78	102970
		Сметная стоимость:				**618,09**	**1390095**
		Установка колодцев					
16	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Люки. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2747,04**	**16482**
16.1	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,467	8,8032	1537,00	13531
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0784	0,4704	1800,60	847
		Итого оплата труда:				**2396,29**	**14378**
16.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0784	0,4704	3990,00	1877
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0784	0,4704	1801,00	847
		Итого эксплуатация машин:				**312,82**	**1877**
16.4	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,048	22391,00	1075
		Итого материалов:				**179,13**	**1074**
		Накладные расходы	%	99		2372,32	14234
		Сметная прибыль	%	8		409,55	2457
		Сметная стоимость:				**5528,91**	**33173**
17	**244-202-0111 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400)**	**комплект**	**6,0000**		**117870,00**	**707220**
		Сметная прибыль	%	8		9429,60	56578
		Сметная стоимость:				**127299,60**	**763798**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ

Итого прямые затраты:	Тенге	24041874
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	420154
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2675354
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	587160
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	18510326
- перевозка грузов	Тенге	2436044
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	1067464
ИТОГО:	Тенге	25109338
Сметная прибыль	Тенге	2008748
ИТОГО по смете:	Тенге	27 118 086,00
НДС 12%	Тенге	3 254 170,32
ВСЕГО по Акту с НДС:	**Тенге**	**30 372 256,32**

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia Ferro Alloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору
Инкарбеков К.К.
(подпись, расшифровка подписи)
17.06.22.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833