Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №7

за **июнь 2022г.** (месяц, год) на ОС02-02, 125-2021-2-ВК **водопровод и канализация**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1116-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.**	**Трубопроводы канализации из стальных бесшовных труб, диаметр 133 мм. Прокладка.**	**м трубопровода**	**104,4000**		**2003,44**	**209158,63**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений					
1. 1	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,102	115,0906	1773,00	204055,56
		Итого оплата труда:				**1954,56**	**204055,56**
1. 2	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,523852	54,6901	85,00	4648,66
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,53**	**4648,93**
1. 3	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	1,044	265,00	276,66

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0091	0,95	187,00	177,66
		Итого материалов:				**4,35**	**454,14**
		Накладные расходы	%	98		1915,46	199974,45
		Сметная прибыль	%	8		313,51	32730,65
		Сметная стоимость:				**4232,41**	**441863,73**
2	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 535 от 31.05.2022г.**	**Труба ф133 мм (вес пог.м 15,775 кг)**	**кг**	**1646,9100**		**410,71**	**676402,41**
		Сметная прибыль	%	8		32,86	54112,19
		Сметная стоимость:				**443,57**	**730514,60**
3	**1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (заглушка, 4шт.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0022**		**289256,62**	**636,36**
3. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	141,12	0,3105	1801,00	559,15
		Итого оплата труда:				**254157,12**	**559,15**
3. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,56	0,0012	16,00	0,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,448	0,001	48,00	0,05
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,453	0,0824	244,00	20,10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,784	0,0017	85,00	0,15
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9235,59**	**20,32**
3. 6	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	0,0048	265,00	1,28
3. 7	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,0011	187,00	0,21
3. 8	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0	1160710,00	55,41
		Итого материалов:				**25863,91**	**56,89**
		Накладные расходы	%	69		175368,41	385,81
		Сметная прибыль	%	8		37170,00	81,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**501795,04**	**1103,94**
4	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 10000011161 от 19.04.2022г.**	**Лист горячекатанный 5 мм**	**тонн**	**0,0022**		**415178,57**	**913,39**
		Сметная прибыль	%	8		33214,29	73,07
		Сметная стоимость:				**448392,86**	**986,46**
5	**1215-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Заглушка диаметром трубопроводов 133 мм. Установка**	**заглушка**	**4,0000**		**2365,91**	**9463,64**
		Состав работ: 1. Установка заглушек					
5. 1	009-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,482	5,9296	1596,00	9463,64
		Итого оплата труда:				**2365,91**	**9463,64**
		Накладные расходы	%	72		1703,46	6813,82
		Сметная прибыль	%	8		325,55	1302,20
		Сметная стоимость:				**4394,92**	**17579,66**
6	**1116-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.**	**Трубопроводы канализации из стальных бесшовных труб, диаметр 159 мм. Прокладка.**	**м трубопровода**	**100,0000**		**2003,44**	**200343,52**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений					
6. 1	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,102	110,24	1773,00	195455,52
		Итого оплата труда:				**1954,56**	**195455,52**
6. 2	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,523852	52,3852	85,00	4452,74
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,53**	**4453,00**
6. 3	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	1	265,00	265,00
6. 4	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0091	0,91	187,00	170,17
		Итого материалов:				**4,35**	**435,00**
		Накладные расходы	%	98		1915,46	191546,41
		Сметная прибыль	%	8		313,51	31351,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4232,41	423241,12
7	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 535 от 31.05.2022г.**	**Труба ф159мм (вес пог.м 22,4 кг)**	**кг**	**2240,0000**		**410,71**	**919990,40**
		Сметная прибыль	%	8		32,86	73599,23
		Сметная стоимость:				**443,57**	**993589,63**
8	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.**	**Трубопроводы канализации из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка.**	**м трубопровода**	**119,9000**		**3236,39**	**388043,26**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений					
8.1	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,76	210,976	1773,00	374060,52
		Итого оплата труда:				**3119,77**	**374060,52**
8.2	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,287684	34,4933	244,00	8416,37
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**70,19**	**8415,78**
8.3	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0048	1160710,00	5566,77
		Итого материалов:				**46,43**	**5566,96**
		Накладные расходы	%	98		3057,38	366579,31
		Сметная прибыль	%	8		503,50	60369,81
		Сметная стоимость:				**6797,27**	**814992,37**
9	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 535 от 31.05.2022г.**	**Труба ф219мм (вес пог.м 31,37 кг)**	**кг**	**3585,3000**		**464,29**	**1664618,94**
		Сметная прибыль	%	8		37,14	133169,51
		Сметная стоимость:				**501,43**	**1797788,45**
10	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 00000000398 от 25.04.2022г.**	**Отвод ф219х5мм (длиной 0,7 м)**	**шт**	**8,0000**		**19428,57**	**155428,56**
		Сметная прибыль	%	8		1554,29	12434,28
		Сметная стоимость:				**20982,86**	**167862,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм (выпуски из воронок). Прокладка.**	**м трубопровода**	**56,1000**		**1444,58**	**81041,10**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений					
11. 1	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7685	43,1129	1835,00	79112,08
		Итого оплата труда:				**1410,20**	**79112,38**
11. 2	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,370152	20,7655	85,00	1765,07
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,46**	**1764,91**
11. 3	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,3759	265,00	99,61
11. 4	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0061	0,3422	187,00	63,99
		Итого материалов:				**2,92**	**163,81**
		Накладные расходы	%	98		1382,00	77530,13
		Сметная прибыль	%	8		226,13	12685,70
		Сметная стоимость:				**3052,71**	**171256,93**
12	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 535 от 31.05.2022г.**	**Труба ф108мм (вес пог.м 10,25 кг)**	**кг**	**538,3000**		**410,71**	**221085,19**
		Сметная прибыль	%	8		32,86	17686,82
		Сметная стоимость:				**443,57**	**238772,01**
13	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 00000000398 от 25.04.2022г.**	**Отвод ф108х3,5мм (длиной по 0,6м)**	**шт**	**4,0000**		**3306,25**	**13225,00**
		Сметная прибыль	%	8		264,50	1058,00
		Сметная стоимость:				**3570,75**	**14283,00**
14	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 535 от 31.05.2022г.**	**Отвод ф108мм (длиной по 0,6м)**	**шт**	**2,0000**		**3306,25**	**6612,50**
		Сметная прибыль	%	8		264,50	529,00
		Сметная стоимость:				**3570,75**	**7141,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	**Трубопроводы канализации из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм (стояки выпуски, 4шт. длиной 5,0мх1шт., 7,5мх2 шт., 1,7мх1 шт.). Прокладка.**	**м трубопровода**	**21,7000**		**3236,39**	**70229,68**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений					
15. 1	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,76	38,1833	1773,00	67699,03
		Итого оплата труда:				**3119,77**	**67699,03**
15. 2	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,287684	6,2427	244,00	1523,23
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**70,19**	**1523,12**
15. 3	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0009	1160710,00	1007,50
		Итого материалов:				**46,43**	**1007,53**
		Накладные расходы	%	98		3057,38	66345,05
		Сметная прибыль	%	8		503,50	10925,98
		Сметная стоимость:				**6797,27**	**147500,70**
16	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 535 от 31.05.2022г.**	**Труба ф219мм (вес пог.м 31,37 кг)**	**кг**	**680,7000**		**464,29**	**316042,20**
		Сметная прибыль	%	8		37,14	25283,38
		Сметная стоимость:				**501,43**	**341325,58**
17	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (переходы ф219х159 мм, 4 шт.). Установка**	**т фасонных частей**	**0,12548**		**1557076,63**	**195381,98**
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					
17. 1	004-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	350,224	43,9461	2152,00	94572,02
17. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	103,163	12,9449	2152,00	27857,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**975689,26**	**122429,48**
17. 3	315-201-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	103,163	12,9449	6775,00	87701,82
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	103,163	12,9449	2152,00	27857,42
		Итого эксплуатация машин:				**698930,68**	**87701,82**
17. 4	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0113	1160710,00	13108,13
		Итого материалов:				**104463,90**	**13108,14**
		Накладные расходы	%	99		965932,37	121205,19
		Сметная прибыль	%	8		201840,72	25326,97
		Сметная стоимость:				**2724849,71**	**341914,15**
18	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 00000000398 от 25.04.2022г.**	**Переход ф219х159мм (длиной по 1 м)**	**шт**	**4,0000**		**8048,22**	**32192,88**
		Сметная прибыль	%	8		643,86	2575,43
		Сметная стоимость:				**8692,08**	**34768,31**
19	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стаканы и пр. Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0418**		**363102,07**	**15163,14**
19. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	145,6	6,0803	1744,00	10603,97
		Итого оплата труда:				**253926,40**	**10603,97**
19. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	48,608	2,0299	1783,00	3619,26
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,336	0,014	16,00	0,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,448	0,0187	48,00	0,90
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	341-102-0101 РСНБ РК 2022	Станки сверлильные	маш.-ч	2,688	0,1123	54,00	6,06
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,008	0,0421	85,00	3,58
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**86925,78**	**3630,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,0251	265,00	6,64
19. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2	0,0084	187,00	1,56
19. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,0008	1160710,00	920,95
		Итого материалов:				**22249,89**	**929,15**
		Накладные расходы	%	69		175209,22	7316,74
		Сметная прибыль	%	8		43064,90	1798,39
		Сметная стоимость:				**581376,19**	**24278,27**
20	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 535 от 31.05.2022г.**	**Труба ф133мм (вес пог.м 15,775 кг)**	**кг**	**41,7600**		**410,71**	**17151,25**
		Сметная прибыль	%	8		32,86	1372,10
		Сметная стоимость:				**443,57**	**18523,35**
21	**1116-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.**	**Стаканы из трубы ф133 мм под воронки сливные (длиной 0,165 м). Установка**	**стакан**	**16,0000**		**2300,79**	**36812,70**
		Состав работ: 1. Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу					
21. 1	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,442	23,0656	1596,00	36812,70
		Итого оплата труда:				**2300,79**	**36812,70**
		Накладные расходы	%	98		2254,78	36076,44
		Сметная прибыль	%	8		364,45	5831,13
		Сметная стоимость:				**4920,02**	**78720,27**
22	**217-605-0101 РСНБ РК 2022**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,8400**		**265,00**	**222,60**
		Сметная прибыль	%	8		21,20	17,81
		Сметная стоимость:				**286,20**	**240,41**
23	**217-605-0104 РСНБ РК 2022**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,2800**		**187,00**	**52,36**
		Сметная прибыль	%	8		14,96	4,19
		Сметная стоимость:				**201,96**	**56,55**
24	**261-107-0571 РСНБ РК 2022**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0008**		**1160710,00**	**975,00**
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	78,00
		Сметная стоимость:				**1253566,80**	**1053,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**1116-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**16,0000**		**13552,88**	**216846,07**
		Состав работ: 1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 2. Вырубка борозды для удобства работ 3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 5. Установка арматуры фланцевой					
25. 1	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,06	112,9536	1801,00	203429,43
		Итого оплата труда:				**12714,34**	**203429,43**
25. 2	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8692	13,9072	244,00	3393,36
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 3	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,95	31,2064	85,00	2652,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**377,87**	**6045,92**
25. 4	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,139	2,224	265,00	589,36
25. 5	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,032	0,512	187,00	95,74
25. 6	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00036	0,0058	1160710,00	6685,69
		Итого материалов:				**460,67**	**7370,72**
		Накладные расходы	%	98		12460,05	199360,84
		Сметная прибыль	%	8		2081,03	33296,55
		Сметная стоимость:				**28093,97**	**449503,47**
26	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Кронштейны и пр. Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,8710**		**362956,91**	**316135,47**
26. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	145,6	126,8176	1744,00	221169,89
		Итого оплата труда:				**253926,40**	**221169,89**
26. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	48,608	42,3376	1783,00	75487,88
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,336	0,2927	16,00	4,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,448	0,3902	48,00	18,73
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,008	0,878	85,00	74,63
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**86780,62**	**75585,92**
26. 6	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,5226	265,00	138,49
26. 7	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2	0,1742	187,00	32,58
26. 8	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,0165	1160710,00	19208,59
		Итого материалов:				**22249,89**	**19379,66**
		Накладные расходы	%	69		175209,22	152607,23
		Сметная прибыль	%	8		43053,29	37499,42
		Сметная стоимость:				**581219,42**	**506242,11**
27	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА 535 от 31.05.2022г.**	**Сталь угловая 63х63х5 (вес пог.м 3,69кг)**	**тонн**	**0,8710**		**517857,14**	**451053,57**
		Сметная прибыль	%	8		41428,57	36084,29
		Сметная стоимость:				**559285,71**	**487137,86**
28	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**257,7600**		**211,92**	**54623,47**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
28. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,06254	16,1203	2044,00	32949,91
		Итого оплата труда:				**127,84**	**32951,01**
28. 2	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,0464	467116,00	21672,69
		Итого материалов:				**84,08**	**21672,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		88,21	22736,20
		Сметная прибыль	%	8		24,01	6188,77
		Сметная стоимость:				**324,13**	**83548,44**
		РАЗДЕЛ 1.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
29	314-102-0104 РСНБ РК 2022	**Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т**	маш.-ч	80,0000		14028,00	1122240,00
		Сметная прибыль	%	8		1122,24	89779,20
		Сметная стоимость:				**15150,24**	**1212019,20**
30	414-103-0102 РСНБ РК 2022	**Металл сортовой в связках, трубы металлические, отводы. Разгрузка**	т	8,7400		1033,00	9028,42
		Сметная прибыль	%	8		82,64	722,27
		Сметная стоимость:				**1115,64**	**9750,69**
31	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические (уголок, лист). Разгрузка**	т	0,8800		917,00	806,96
		Сметная прибыль	%	8		73,36	64,56
		Сметная стоимость:				**990,36**	**871,52**
32	411-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (факт 29км)**	т·км	278,9800		77,00	21481,46
		Сметная прибыль	%	8		6,16	1718,52
		Сметная стоимость:				**83,16**	**23199,98**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**1153556,84**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1153556,84**
Всего заработная плата -	Тенге	**245840,00**
Транспортные расходы -	Тенге	**31316,84**
Сметная прибыль -	Тенге	**92284,55**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1245841,39**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**80,00**
Сметная заработная плата -	Тенге	**245840,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**1245841,39**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**80,00**
Сметная заработная плата -	Тенге	**245840,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**7423402,11**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1529944,82**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1316029,74**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**273697,46**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**4546110,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				31316,84
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				1448477,62
		ИТОГО:	Тенге				8871879,73
		Сметная прибыль	Тенге				709750,38
		ВСЕГО по Акту без НДС:	**Тенге**				9 581 630,11
		НДС 12%	Тенге				1 149 795,61
		ВСЕГО по Акту с НДС:	**Тенге**				10 731 425,72

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору
Инкарбеков К.К.
подпись, расшифровка подписи)

17.06.22.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833