ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ
Наименование объекта - Производственный корпус

АКТ №2

выполненных работ - на Архитектурные решения

За МАЙ 2022г.

по смете на сумму 1 388 229,06 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	1 388,22906
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	148,73883

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДЕМОНТАЖ в осях 16-17 ряд Б-В				
1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	31,0000		12866,56	398863,42
		Состав работ:					
		1. Разборка конструкций					
1. 1	006-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и	чел.-ч	7,952	246,512	1596,00	393433,15
		Итого оплата труда:				12691,39	393433,15
1. 2	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,576	79,856	68,00	5430,21
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				175,17	5430,27
		Накладные расходы	%	84		10660,77	330483,85
		Сметная прибыль	%	8		1882,19	58347,78
		Сметная стоимость:				25409,52	787695,05
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены. Отбивка штукатурки**	м2	144,0000		322,29	46409,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки					
2.1	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и	чел.-ч	0,255584	36,8041	1261,00	46409,97
		Итого оплата труда:				**322,29**	**46409,93**
		Накладные расходы	%	84		270,72	38984,34
		Сметная прибыль	%	8		47,44	6831,54
		Сметная стоимость:				**640,46**	**92225,82**
3	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при	**т**	**63,5760**		**2945,81**	**187282,96**
3.1	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,336	148,5191	1261,00	187282,62
		Итого оплата труда:				**2945,81**	**187282,96**
3.2	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	1	63,576	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		2120,98	134843,73
		Сметная прибыль	%	8		405,34	25770,13
		Сметная стоимость:				**5472,14**	**347896,82**
4	**414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**63,5760**		**170,00**	**10807,92**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	864,63
		Сметная стоимость:				**183,60**	**11672,55**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**643364,23**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**627126,04**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5430,27**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10807,92**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**504311,92**
Накладные расходы			Тенге				**1147676,15**
ИТОГО:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				91814,08
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				1239490,23
	НДС 12%		Тенге				148 738,83
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**1 388 229,06**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

_____

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

07.06.22

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.